

ÁREA		PROYECTO	VALOR APROBADO	OBSERVACIONES DESDE EL COMPONENTE TECNICO	OBSERVACIONES BANCO DIA 25 MARZO
DIA	SANEAMIENTO	ADICIÓN DE PTAR SUSÁ	\$ 1.400.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE ADELANTRAN DOCUMENTOS YA QUE CORRESPONDE A UNA ADICIÓN DE UN CONTRATO YA EXISTENTE Y ESTÁ A CARGO DEL SUPERVISOR	El PPTO esta en construcción por parte del contratista de acuerdo a la reorientación de gestión contractual , sin embargo desde banco ya se cuenta con la estructura de la cadena de valor y los formatos de ajuste (Yasid)
DIA	SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LOS MUNICIPIOS DE CALDAS Y SUTATAUSA	\$ 4.000.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE HAN RECIBIDO INDICACIONES PARA ADELANTRAN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	Sutatausa: El día 24 de marzo se sostuvo reunión con el funcionario municipal encargado del área de servicios públicos, con el fin de trazar un plan de trabajo, el se comprometió a organizar con el alcalde el equipo para adelantar componente metodológico. Caldas: No se ha tenido reunión, la estructuración del proyecto depende de que la entidad entregue los estudios y diseños para iniciar el proyecto para ejecutar la obra.
DIA	BM	BANCO DE MAQUINARIA	\$ 22.000.000.000	SE ENCUENTRAN EN ESTRUCTURACIÓN POR PARTE DEL AREA TÉCNICA LOS DOCUMENTOS: ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO. DEL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA DGC, EL EVENTO SECOP DE COTIZACIÓN PARA LOS INSUMOS. ANALISIS DEL SECTOR EN ESTRUCTURACIÓN, PENDIENTE INCLUIR EVENTO DE COTIZACIÓN. ESTUDIOS PREVIOS EN ESTRUCTURACIÓN POR PARTE DEL GRUPO ESTRUCTURADOR, PENDIENTE DE INFORMACIÓN DEL AREA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR.	A la espera de las fuentes de financiación y los recursos para empezar con el proceso de ajuste
DIA	RIESGOS	ADICIÓN GUAYABAL SIQUIMA	\$ 10.500.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE ADELANTRAN DOCUMENTOS YA QUE CORRESPONDE A UNA ADICIÓN DE UN CONTRATO YA EXISTENTE Y ESTÁ A CARGO DEL SUPERVISOR	Una vez se definan fechas se iniciara con el proceso de ajuste, así mismo es importante conocer las fuentes de financiación
DIA	RIESGOS	MITIGAR RIESGOS (MURO) EN MUNICIPIO DE ARBELAEZ.	\$ 1.800.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE HAN RECIBIDO INDICACIONES PARA ADELANTRAN EL PROCESO DE SELECCIÓN	El ingeniero Diego Guerrero indica que dentro de sus proyectos este no es prioritario
DIA	SANEAMIENTO	COLECTOR VILLETÁ	\$ 13.000.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE HAN RECIBIDO INDICACIONES PARA ADELANTRAN EL PROCESO DE SELECCIÓN	El 24 de marzo se realizó mesa de trabajo con el municipio para empezar actualización metodológica
DIA	SANEAMIENTO	ADICIÓN PTAR MACHETA	\$ 4.500.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE ADELANTRAN DOCUMENTOS YA QUE CORRESPONDE A UNA ADICIÓN DE UN CONTRATO YA EXISTENTE Y ESTÁ A CARGO DEL SUPERVISOR	Desde banco de proyectos ya se tramita No. registro: 001066 con fecha 24 de Febrero de 2026
DIA	SANEAMIENTO	ADICIÓN PTAR ANAPOIMA	\$ 582.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE ADELANTRAN DOCUMENTOS YA QUE CORRESPONDE A UNA ADICIÓN DE UN CONTRATO YA EXISTENTE Y ESTÁ A CARGO DEL SUPERVISOR	Se cuenta con la estructura macro de la cadena de valor y los documentos de ajustes, sin embargo, el ppto está en actualización de precios a 2026, no se ha podido avanzar por que nos cuenta con soportes presupuestales (cotizaciones- Henry)
DIA	SANEAMIENTO	CONSULTORÍA PTAR SESQUILE E INTERV	\$ 1.742.602.473	ENVIADO PARA PRE-REVISIÓN A LA DGC; SE ESTÁN REALIZANDO LOS AJUSTES SOLICITADOS EN MESAS DE TRABAJO.	Radicado 10 marzo en OAP
DIA	SANEAMIENTO	PEQUEÑOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ EN SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 5.731.747.588	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE HAN RECIBIDO INDICACIONES PARA ADELANTRAN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	Sujeto a recursos
DIA	SANEAMIENTO	NUEVO CONVENIO PTAR DEL ROSAL (COLECTOR TOTAL 5000 M) 2.800 M EN 2027	\$ 2.500.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE HAN RECIBIDO INDICACIONES PARA ADELANTRAN DOCUMENTOS DEL CONVENIO	Pendiente de actualización, a la espera de documentos soporte (ppto ajustado)
DIA	BM	NUEVO CTO VIGILANCIA	\$ 2.116.433.370	NO APLICA	NO APLICA
DIA	BM	NUEVO CTO DE COMBUSTIBLE	\$ 3.157.677.780	EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DGC PARA RADICAR POR SIDCAR	Desde banco de proyectos ya se tramita 2025050100041 27 febrero de 2026
DIA	SANEAMIENTO	CONVENIO CUCUNUBA FILTROS VERDES	\$ 1.400.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE HAN RECIBIDO INDICACIONES PARA ADELANTRAN DOCUMENTOS DEL CONVENIO	No se ha solicitado ajuste a banco- DIA
DIA	SANEAMIENTO	YACOPÍ (PTAR) FASE 11	\$ 7.000.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE HAN RECIBIDO INDICACIONES PARA ADELANTRAN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	Desde el componente metodológico esta siendo acompañado por OAP , por la señora Llyuget
DIA	ECOHIDRO	OPERACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA DE UN TRAMO DEL RÍO CHECHUA MUNICIPIO DE NEMO	\$ 4.500.000.000	DESDE EL GRUPO DE ESTRUCTURACIÓN NO SE HAN RECIBIDO INDICACIONES PARA ADELANTRAN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	El día 24 de marzo se citó a reunión presencial a los funcionarios del municipio, sin embargo el consultor no se presentó; El año pasado 2025 el municipio presentó el proyecto , el mismo cuenta con concepto no viable.