



ACTA No. 6			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento de la Obra Objeto: Contratar las adecuaciones del Polideportivo, que incluye Cubierta, Graderías y Camerinos, Ubicado en el sector Compreendido entre los Ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción limpia Lope – SENA Regional Nariño. Adecuación Polideportivo			
CIUDAD Y FECHA: Pasto Diciembre 12 de 2025		HORA INICIO: 10 am	HORA FIN: 11: 40 am
LUGAR Y/O ENLACE: Sector Administrativo SENA		DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Revisión de Diseños y Aprobación acta de modificación/ Presupuesto 2. varios			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Aprobación presupuestal para inicio de actividades en obra 2. revisión Diseños estructurales Pendientes			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
• Ing. Francisco Javier viveros contratista de la Obra, realiza la explicación de lo adelantado en el desarrollo de los Diseños y ajustes realizados al desarrollo del proyecto, con las respectivas observaciones sobre todo en la parte correspondiente a los diseños estructurales argumentando que ha sido necesario realizar varios ajustes para ya tener un diseño adecuado tanto funcional como ajustado a los valores contractuales de la obra a ejecutar, destacándose que se conservaría la misma área proyectada, y se mantiene la misma teja del presupuesto así mismo la gradería; de Igual manera expone que Se proyecta la construcción de muro de contención de 1 mt. En esta zona de gradería. • La Ing. Lida Noguera a su vez, refiere la disposición de escaleras de acceso entre las graderías, lo cual se debe establecer en diseño. • De igual manera se expone de Parte del Ingeniero Víctor Erazo de Interventoría la necesidad de establecer el plazo de inicio de obra y referir el plazo de			



terminación de la ejecución de la obra con fechas ya definidas, dada la necesidad de la ejecución de Obras Físicas en forma urgente teniendo en cuenta las extensión de los periodos de ajustes continuos a los diseños planteados por el contratista y que han sido objeto de revisiones continuas por las partes intervinientes en la obra,

- Así las cosas, y teniendo en cuenta que los plazos iniciales de terminación de las obras no se pueden cumplir debido a causas externas al contratista, el Ingeniero francisco solicita la necesidad de Prorrogar el plazo de Terminación hasta el próximo 30 de marzo del año 2026, para lo cual enviaría la respectiva solicitud a la Interventoría del proyecto.
- Se solicita al ing. Javier realizar programación de obra con plazo máximo hasta el 30 de Marzo de 2026

CONCLUSIONES

De Acuerdo a lo desarrollado en la reunión establece los siguientes compromisos

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Entrega de diseños completos de acuerdo a las condiciones contractuales especificadas en el contrato	15/ 12/ 2025	Contratista de obra	
Inicio de actividades en obra de acuerdo acta de modificación presupuestal	16/ 12/ 2025	Contratista de obra	
Entrega de cronograma de Obra	16/ 12/ 2025	Contratista de obra	



Entrega de documentación aprobada por parte de Interventoría, a la supervisión (previa entrega de Diseños definitivos de contratista de Obra)	18/12/2025	Interventoría		
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES (ver lista Adjunta)				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				
N/A				



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 12 DEL MES DE Diciembre DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S)		Comite Asocacion Polivos Polivos en zonas Agro y Ganaderia Servicios									
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
1.	Lida Noguera	59.123073		X		Infraestructura. Despacho Intelectual Centro 2.	lnmryuendesa.edu.co	3113839484	✓		
2	Enrique Castro	1144075963		X		Infraestructura. Despacho Intelectual Centro 2.	lnmryuendesa.edu.co	3177071451	✓		
3	Francisco Javier Uribe	17071.003		X		Infraestructura. Despacho Intelectual Centro 2.	lnmryuendesa.edu.co	3177071451	✓		
4	Doniel Esteban Capar	1085.253.562		X		Infraestructura. Despacho Intelectual Centro 2.	lnmryuendesa.edu.co	3137455280	✓		
5	Victor Fozar	12986173		X		Infraestructura. Despacho Intelectual Centro 2.	lnmryuendesa.edu.co	3155824949	✓		