

	GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA		
Versión 1.0	Código: FR-GTO-003	Fecha de actualización: 1 de Octubre del 2.022	Página 1 de 3

Yumbo, 26 de febrero de 2026

INGB_SISP_YUMBO 015

Ingeniero.
MARCELO VLADIMIR DELGADO ZAMBRANO
Supervisor ESPY S.A.ESP

REFERENCIA: Contrato de Obra CO-086-2025- **“CONTRATO OBRA PARA LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 15 B ENTRE CARRERAS 3 Y 2; Y CARRERA 2 ENTRE CALLE 15 B Y CALLE 15 (VÍAFÉRREA); DEL BARRIO FRAY PEÑA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO”**

ASUNTO: Respuesta a Solicitud de Prórroga

Cordial saludo,

En atención a la comunicación radicada por la Unión Temporal Alcantarillado Fray Peña, identificada con el No. UTAF.CO-086-CONS-019 del 17 de febrero de 2026, mediante la cual se solicita prórroga para la ejecución del contrato de la referencia, nos permitimos informar que, una vez realizada la revisión técnica, administrativa y contractual correspondiente, se ha determinado lo siguiente:

Dar viabilidad a la prórroga del plazo de ejecución hasta el día 30 de junio de 2026.

La presente decisión se fundamenta en las justificaciones expuestas por el contratista, las cuales fueron evaluadas y verificadas por la interventoría, encontrándose precedentes conforme a las condiciones contractuales.

En consecuencia, el contratista deberá actualizar y remitir el cronograma -flujo de caja ajustado de actividades para revisión y aprobación, dentro de los términos establecidos por la supervisión, garantizando la adecuada programación y culminación de las actividades pendientes dentro del nuevo plazo autorizado.

	GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA		
Versión 1.0	Código: FR-GTO-003	Fecha de actualización: 1 de Octubre del 2.022	Página 2 de 3

La presente prórroga no modifica las demás condiciones contractuales vigentes.
 Sin otro particular, reiteramos nuestro compromiso con la correcta ejecución del proyecto.

Canal oficial: proyectos@ingebiosoc.com;albeca36ahotmail.com

Cordialmente,



ALVARO HERNAN BELTRAN CARDONA
 interventoria
 INGENIERIA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S. BIC



**GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA**



Versión 1.0

Código: FR-GTO-003

Fecha de actualización: 1 de
Octubre del 2.022

Página 3 de 3