

 INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 1921	ACTA DE CONCILIACIÓN Y BALANCE DE ÍTEMS CONTRATO No. 20250113	  N° SC 639-1
	17/10/2025	

OBJETO	Contratar bajo la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de mantenimiento y adecuación para las instalaciones de la Industria de Licores del Valle ubicada en el Km 2 vía Rozo, corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira -Valle.
VALOR	El VALOR del contrato se pactó SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$629.142.957,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	El término del presente contrato será desde la suscripción del acta de Inicio hasta el 31 de Diciembre de 2025
GARANTIAS	el CONTRATISTA suscribió póliza de garantía del cumplimiento de las obligaciones No. 45-44-101170359 y póliza para el amparo autónomo de la responsabilidad civil extracontractual No. 45-40-101103702, ambas de fecha 23 de octubre de 2025; expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
SUPERVISOR	KATERINE GALLO GARCÍA Profesional Universitario VI (R).




En el Municipio de Palmira, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: **KATERINE GALLO GARCÍA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.363.138 expedida en Cali - Valle, Profesional Universitario VI (R), como Supervisora de la ILV y el señor **JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.322.354 expedida en Guacarí - Valle del cauca, con matrícula Mercantil No. 51740 de la cámara de comercio de Buga, en su condición de CONTRATISTA, con el fin de suscribir el Acta de conciliación y balance de ítems que no se realizaran dentro de las obras y obligaciones dentro del contrato No. 20250113, así:

CONSIDERACIONES




1. La Industria de Licores del Valle y Julio Hernando Albornoz Lozada, suscribieron el contrato 20250113 del 21 de octubre de 2025, cuyo objeto consiste en Contratar bajo la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de mantenimiento y adecuación para las instalaciones de la Industria de Licores del Valle ubicada en el Km 2 vía Rozo, corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira -Valle. Por un valor de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$629.142.957,00).
2. Se reunieron EL CONTRATANTE Y CONTRATISTA con el objeto de evaluar, y autorizar por parte del CONTRATANTE un ajuste en las actividades proyectadas dentro del contrato No. 20250113 y su posterior ejecución, que por situaciones de ley y técnicas deben priorizarse sin afectar el objeto contractual ni el presupuesto asignado. Lo anterior con ocasión de las inspecciones realizadas por el INVIMA y el ICONTEC, así como de las condiciones constructivas reales evidenciadas durante la ejecución del contrato y por lo tanto, se hace necesario la atención inmediata de afectaciones locativas y técnicas, incluyendo filtraciones que impactaban elementos constructivos. En consecuencia, se efectuó un ajuste técnico en el alcance de algunas actividades contractuales, sustituyéndolas por otras de mayor pertinencia, sin modificación del valor total del contrato y con previa concertación y validación por parte de la entidad contratante.

ACTIVIDADES DE REEMPLAZO: Autorizar el suministro e instalación de los siguientes ítems:

EDIFICIO DE ALMACÉN Y ENVASADO							
ÍTEM	CONSTRUCCIÓN DE DIVISIONES EN ALMACÉN Y MUROS EN ENVASADO	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO/ MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA	TOTAL VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL
1101	MUROS EN SUPER BOARD 6MM 2C	M2	110	\$ 66.198		\$ 66.198	\$ 7.281.780
1102	ESTUCCO MUROS EN BOARD	M2	110	\$ 18.842		\$ 18.842	\$ 2.072.620
1103	ESTUCCO MASTIC MUROS EN BOARD	M2	110	\$ 21.171		\$ 21.171	\$ 2.328.810
1104	PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS MUROS EN BOARD	M2	110	\$ 34.113		\$ 34.113	\$ 3.752.430
1105	SALIDA PARA TOMA SENCILLO O INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO	UND	3	\$ 227.125		\$ 227.125	\$ 681.375
1106	SALIDA PARA ILUMINACIÓN	UND	3	\$ 217.475		\$ 217.475	\$ 652.425
1107	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED	UND	3	\$ 45.373		\$ 45.373	\$ 136.119

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 1921</p>	<p>ACTA DE CONCILIACIÓN Y BALANCE DE ÍTEMS CONTRATO No. 20250113</p> <p>17/10/2025</p>	  <p>N° SC 639-1</p>
---	--	--

120231	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE REGULACION Y MANGUERAS	UND	2	\$ 63 900	\$ 20 000	\$ 63 900	\$ 167 800
120232	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO PLASTICAS	UND	1	\$ 29 125		\$ 29 125	\$ 29 125
120233	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE PASO BAÑOS Y LLAVE DE PASO	UND	1	\$ 80 000	\$ 120 000	\$ 200 000	\$ 200 000
1.203	VARIOS						
120301	TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA BAÑO LABORATORIO 1 PISO	M3	4	\$ 26 300		\$ 26 300	\$ 105 200
120302	COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO	UND	75	\$ 1 100		\$ 1 100	\$ 82 500
120303	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA	ML	2	\$ 12 784	\$ 3 872	\$ 16 656	\$ 33 312
120304	ACARREO MATERIALES PIEDROS-TIERRA-VARIOS	M3	4	\$ 1 490	\$ 7 170	\$ 8 660	\$ 34 640
120305	ACCESORIO DISPENSADOR JABON Dispensador De Jabon Liquido Ref KG26CR043 DISPENSADOR JABON DE SENSOR PUBLIC	UND	1	\$ 629 703	\$ 65 187	\$ 614 890	\$ 614 890
TOTAL, BAÑOS LABORATORIO 1 PISO							\$14.375.930
BAÑOS MUJERES 2 PISO LABORATORIO							
1.301	DESMONTE Y DEMOLICIONES						
130101	DESMONTE PUERTAS ACCESO BAÑOS MUJERES 2 PISO LABORATORIO	UND	1		\$ 28 969	\$ 28 969	\$ 28 969
130102	DESMONTE DIVISIONES DUCHA BAÑOS MUJERES 2 PISO LABORATORIO MANTENIMIENTO DE PLANTA	UND	1		\$ 29 879	\$ 29 879	\$ 29 879
130103	DESMONTE SANITARIOS BAÑOS MUJERES 2 PISO LABORATORIO	UND	1		\$ 43 020	\$ 43 020	\$ 43 020
130104	DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS MUJERES 2 PISO LABORATORIO	UND	1		\$ 43 020	\$ 43 020	\$ 43 020
130105	DEMOLICION PISO BAÑOS MUJERES 2 PISO LABORATORIO	M2	3,36		\$ 9 021	\$ 9 021	\$ 30 311
1.302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN						
130201	ADECUACION PUNTO DESAGUE DUCHAS	UND	1		\$ 55 960	\$ 55 960	\$ 55 960
130202	ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO	UND	1	\$ 53 103	\$ 48 870	\$ 99 973	\$ 99 973
130203	ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS	UND	1		\$ 55 960	\$ 55 960	\$ 55 960
130204	ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS	UND	1	\$ 65 000	\$ 160 000	\$ 245 000	\$ 245 000
130205	MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑOS MUJERES 2 PISO LABORATORIO	M2	3,36	\$ 38 390	\$ 16 269	\$ 54 659	\$ 183 654
130206	SUMINISTRO E INSTALACION PISO BAÑOS MUJERES 2 PISO LABORATORIO	M2	3,36	\$ 122 748	\$ 41 248	\$ 163 995	\$ 551 023
130207	INSTALACION SANITARIO	UND	1		\$ 78 804	\$ 78 804	\$ 78 804
130208	INSTALACION LAVAMANOS BAÑO MUJERES LABORATORIO 2 PISO	UND	1		\$ 78 804	\$ 78 804	\$ 78 804
130209	INSTALACION REJILLA DUCHAS BAÑOS MUJERES 2 PISO LABORATORIO	UND	1		\$ 35 524	\$ 35 524	\$ 35 524
130210	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DESAGUE REF. Rejilla redonda 3p oromo Graval	UND	1	\$ 27 678	\$ 11 620	\$ 39 298	\$ 39 298
130211	SUMINISTRO Y APLICACION DE SGA 1	M2	3,36	\$ 42 000		\$ 42 000	\$ 141 120
TOTAL, BAÑOS MUJERES 2 PISO LABORATORIO							\$1.740.319
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO							
2.1	PASILLO FINANCIERO						
2101	DESMONTE DE CIELO EN ICOPOR	M2	30	\$ 8 704		\$ 8 704	\$ 261 120
2103	DESMONTE DE ILUMINARIAS	UND	4	\$ 34 308		\$ 34 308	\$ 137 224
2104	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO PVC	M2	30	\$ 119 953	\$ 28 083	\$ 148 036	\$ 4 441 080
2106	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED	UND	4		\$ 21 684	\$ 21 684	\$ 86 736
2107	TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA	M3	3	\$ 26 300		\$ 26 300	\$ 78 900
2108	COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO	UND	40	\$ 1 100		\$ 1 100	\$ 44 000
2109	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA	ML	4	\$ 12 784	\$ 3 872	\$ 16 656	\$ 66 624
TOTAL, PASILLO FINANCIERO							\$5.115.684
2.2	SALA DE JUNTAS FINANCIERO						
2201	DESMONTE DE CIELO EN ICOPOR	M2	25	\$ 8 704		\$ 8 704	\$ 217 600
2202	DESMONTE DE EQUIPOS DE AIRE	UND	4	12000		\$ 12 000	\$ 48 000
2203	DESMONTE DE ILUMINARIAS	UND	6	\$ 34 308		\$ 34 308	\$ 205 838
2204	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO PVC	M2	25	\$ 119 953	\$ 28 083	\$ 148 036	\$ 3 700 000
2206	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED	UND	6		\$ 21 684	\$ 21 684	\$ 130 104
2207	TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA	M3	4	\$ 26 300		\$ 26 300	\$ 105 200
2208	COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO	UND	60	\$ 1 100		\$ 1 100	\$ 66 000
2209	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA	ML	4	\$ 12 784	\$ 3 872	\$ 16 656	\$ 66 624
TOTAL, SALA DE JUNTAS FINANCIERO							\$4.540.264

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 1921</p>	<p>ACTA DE CONCILIACIÓN Y BALANCE DE ÍTEMS CONTRATO No. 20250113 17/10/2025</p>	  <p>N° SC 639-1</p>
---	---	--

MUROS PERIMETRALES							
4.1	MURO CERCA PRODUCTO TERMINADO						
4101	MURO EN BLOQUE	M2	30	\$ 67.250		\$ 67.250	\$ 2.017.500
4102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Wpa	KG	59.64	\$ 5.658		\$ 5.658	\$ 338.040
4103	FUNDICIÓN DE DOVELAS	M3	12	\$ 548.035		\$ 548.035	\$ 6.578.420
4104	DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE	M2	30		\$ 17.744	\$ 17.744	\$ 532.320
TOTAL MURO CERCA PRODUCTO TERMINADO							\$9.464.260
TOTAL							\$158.302.539



En de anotar que el valor total de estos ítems requeridos dentro de la ejecución es de \$158.302.539,00; igual al valor de las actividades que no se ejecutaran.

3. El CONTRATISTA entrega Informe Técnico de diferentes actividades que su ejecución no se realizaría, lo cual se describe en los ítems abajo relacionados con sus correspondientes valores:

ACTIVIDADES BAÑO TALLERES: No es necesario la remodelación del baño en general de Talleres.

BAÑOS TALLER								
1.10	11001	DESMONTE Y DEMOLICIONES	UND	CANT.	INSUMOS	M.O	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100515	1100101	DESMONTE DE PUERTA METALICA ACCESO BAÑO TALLER	UND	9		\$ 28.969	\$ 28.969	\$ 260.721
100515	1100102	DESMONTE DE PUERTA METALICA INTERNAS BAÑO TALLER	UND	6		\$ 28.969	\$ 28.969	\$ 173.814
100515	1100103	DESMONTE DE PUERTAS DE DUCHAS BAÑO TALLER	UND	4		\$ 28.969	\$ 28.969	\$ 115.876
240505	1100104	DESMONTE DIVISIONES EN ALUMINIO DE BAÑO TALLER	UND	7		\$ 29.879	\$ 29.879	\$ 209.153
100515	1100105	DESMONTE PUERTAS CUARTO DE ASEO BAÑO TALLER	UND	1		\$ 28.969	\$ 28.969	\$ 28.969
100540	1100106	DESMONTE GRIFERIAS BAÑO TALLER	UND	11		\$ 29.746	\$ 29.746	\$ 327.206
100501	1100107	DESMONTE SANITARIOS BAÑOS TALLER	UND	4		\$ 43.020	\$ 43.020	\$ 172.080
100501	1100108	DESMONTE ORINALES BAÑOS TALLER	UND	4		\$ 43.020	\$ 43.020	\$ 172.080
100501	1100109	DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS TALLER	UND	6		\$ 43.020	\$ 43.020	\$ 258.120
100492	1100110	DEMOLICION PISO BAÑOS TALLER	M2	68,89		\$ 9.021	\$ 9.021	\$ 621.457
100105	1100111	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS TALLER	M2	243,56		\$ 13.178	\$ 13.178	\$ 3.209.634
APU S-C 009	1100112	DEMOLICION MESON DE BAÑOS TALLER	UND	1	\$ 120.000		\$ 120.000	\$ 120.000
172115	1100113	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS TALLER	UND	6		\$ 21.901	\$ 21.901	\$ 131.406
61211	1100114	DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS TALLER	UND	6		\$ 34.306	\$ 34.306	\$ 205.836
100549	1100115	DESMONTE CIELO FALSO BAÑOS TALLER	M2	68,89		\$ 8.704	\$ 8.704	\$ 599.619
100114	1100116	DEMOLICION MURO PARA PUERTA	M3	3,1464		\$ 8.048	\$ 8.048	\$ 25.322
	11002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN						
170543	1100201	SAIDA PARA TOMA SENCILLO O INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO	UND	20		\$ 227.125	\$ 227.125	\$ 4.542.500
170408	1100202	SAIDA PARA ILUMINACION	UND	10		\$ 217.475	\$ 217.475	\$ 2.174.750
170655	1100203	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED	UND	4	\$ 23.689	\$ 21.684	\$ 45.373	\$ 181.492
251103	1100204	SAIDA PUNTO EXTRACCION MECANICA MAS EXTRACTOR	UND	7		\$ 568.484	\$ 568.484	\$ 3.979.388
160716	1100205	ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS TALLER	UND	4		\$ 64.570	\$ 64.570	\$ 258.280
160216	1100206	ADECUACION PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS BAÑOS TALLER	UND	5		\$ 64.570	\$ 64.570	\$ 322.850
110415	1100207	REUBICACIÓN DE PUNTO SANITARIO	UND	2	\$ 1.703	\$ 170.374	\$ 172.077	\$ 344.154
140226	1100208	MURO EN BLOQUE DE LADRILLO LIMPIO	M2	37,076	\$ 194.054		\$ 194.054	\$ 7.194.746
164205	1100209	PUNTOS DE FLUXUMETRO	UND	5	\$ 84.081	\$ 63.930	\$ 148.011	\$ 740.055
160301	1100210	ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVATRAPEROS	UND	1	\$ 63.709		\$ 63.709	\$ 63.709
160301	1100211	ADECUACION PUNTO HIDRAULICO DUCHAS	UND	6	\$ 63.709		\$ 63.709	\$ 382.254
150206	1100212	ADECUACION PUNTO DESAGUE DUCHAS Y LAVATRAPEROS	UND	6		\$ 55.960	\$ 55.960	\$ 335.760
150506	1100213	ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO	UND	3	\$ 53.103	\$ 46.870	\$ 99.973	\$ 299.919
150306	1100214	ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS	UND	4		\$ 55.960	\$ 55.960	\$ 223.840
APU S-C 002	1100215	ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS	UND	3	\$ 246.660		\$ 246.660	\$ 739.980
APU S-C 010	1100216	DIVISIONES EN ALUMINIO BAÑOS TALLER	M2	6,84	\$ 2.079.946		\$ 2.079.946	\$ 14.226.833
APU S-C 011	1100217	PUERTAS EN ALUMINIO BAÑOS TALLER	UND	7	\$ 585.000		\$ 585.000	\$ 4.095.000
APU S-C 012	1100218	PUERTAS EN VIDRIO DUCHAS BAÑO TALLER, INCLUYE OPALIZA	UND	6	\$ 935.000		\$ 935.000	\$ 5.610.000
APU S-C 003	1100219	ESPEJOS 1,89X1,20, ESMERELIZADOS	UND	2,268	\$ 300.000		\$ 300.000	\$ 680.400

20

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 1921</p>	<p>ACTA DE CONCILIACIÓN Y BALANCE DE ÍTEMS CONTRATO No. 20250113</p> <p>17/10/2025</p>	  <p>N° SC 639-1</p>
---	---	--

ACUERDAN

1. La Industria de Licores del Valle por intermedio del Supervisor del contrato Autoriza No ejecutar las actividades Anexas y descritas en el PUNTO 3 de esta Acta, las cuales según lo concertado por las partes no se hacen necesarias para la óptima ejecución del objeto del contrato No. 20250113.
2. La Industria de Licores del Valle por intermedio del Supervisor del contrato Autoriza realizar el suministro de insumos y la ejecución de las actividades complementarias Anexas y descritas en esta Acta, para llegar a una óptima culminación del objeto del contrato No. 20250113; con base en las recomendaciones técnicas evaluadas y concertadas por las partes, para su ejecución, conforme a las variaciones técnicas y necesidades encontradas. Así mismo, verificar y validar conforme al análisis presupuestal, que estas no afectan el presupuesto proyectado para el contrato.
3. El contratista se compromete a realizar las actividades complementarias autorizadas, relacionadas directamente con el objeto contractual, así mismo las que sean necesarias para el cabal desarrollo de este con materiales óptimos, nuevos y de óptima calidad.
4. Asumir todos los costos directos e indirectos en que incurra para la ejecución de las obras complementarias para la óptima ejecución del objeto contractual.

Para constancia se firma en Palmira, a los Veintiún (21) días del mes de noviembre de 2025.

Katerine Gallo
KATERINE GALLO GARCÍA
 SUPERVISOR


JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA
 CONTRATISTA

	INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113	 
	17/10/2025	

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JULIO Y LUIS S.A.S
-------------------------------	--------------------

FECHA ACTA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2025	PERIODO DEL INFORME	
		INICIO	FINAL
		23/10/2025	31/12/2025

OBJETO

Contratar bajo la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de mantenimiento y adecuación para las instalaciones de la Industria de Licores del Valle ubicada en el Km 2 vía Rozo, corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira -Valle.

SEGUIMIENTO TECNICO	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	VERIFICACION DE OBLIGACIONES
<p>a. Cumplir con las especificaciones técnicas</p> <p>b. Realizar las obras en unidades y cantidades que se exigen para la ejecución del objeto del contrato bajo la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste en las instalaciones de la Industria de Licores del Valle.</p>	El contratista cumplió con la ejecución de esta obra, entrego el informe final de obra y actividades ejecutadas durante este periodo, así:
	BAÑOS SERVICIOS GENERALES
	DESMONTE Y DEMOLICIONES
	DESMONTE PUERTAS ACCESO BAÑOS SERV. GENERALES
	DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS SERV. GENERALES
	DESMONTE SANITARIOS BAÑOS SERV. GENERALES
	DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS SERV. GENERALES
	DEMOLICION PISO BAÑOS SERV. GENERALES
	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS SERV. GENERALES
	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS SERV. GENERALES
	DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS SERV. GENERALES
	DESMONTE APARATOS DE EXTRACCION MECANICA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO
	SALIDA PARA ILUMINACION
SALIDA PUNTO EXTRACCION MECANICA MAS EXTRACTOR	
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED	
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS SERV. GENERALES	
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS BAÑOS SERV. GENERALES	
ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO	

33

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p> <p>17/10/2025</p>	 
--	--	---

COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA
INSUMOS PLASTICO Y CARTON PARA CUBRIMIENTO DE MUEBLES Y PISO
BAÑOS TALENTO HUMANO
DESMONTE Y DEMOLICIONES
DESMONTE PUERTAS ACCESO BAÑOS TALENTO HUMANO
DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS TALENTO HUMANO
DESMONTE SANITARIOS BAÑOS TALENTO HUMANO
DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS TALENTO HUMANO
DEMOLICION PISO BAÑOS TALENTO HUMANO
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS TALENTO HUMANO
DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS TALENTO HUMANO
DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS TALENTO HUMANO
DESMONTE APARATOS DE EXTRACCION MECANICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO
SALIDA PARA ILUMINACION
SALIDA PUNTO EXTRACCION MECANICA MAS EXTRACTOR
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS TALENTO HUMANO
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS BAÑOS TALENTO HUMANO
ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO
ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS
ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS
ESPEJOS BAÑOS 1,00 X,50
MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑOS TALENTO HUMANO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD BAÑOS TALENTO HUMANO

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p>	 
<p>17/10/2025</p>		

	<p>DESMONTE Y DEMOLICIONES</p> <p>DESMONTE PUERTAS ACCESO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>DESMONTE SANITARIOS BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>DEMOLICION PISO BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>DESMONTE APARATOS DE EXTRACCION MECANICA BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN</p> <p>SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO</p> <p>SALIDA PARA ILUMINACION</p> <p>SALIDA PUNTO EXTRACCION MECANICA MAS EXTRACTOR</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS</p> <p>ESPEJOS BAÑOS 1.00 X.50</p> <p>MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 1C</p> <p>ESTUCO EN POLVO CIELOS BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>ESTUCO MASTIC CIELOS BAÑOS BAÑOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO</p>
--	---

359

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p> <p>1921</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p>	 
<p>17/10/2025</p>		


DESMONTE PUERTAS ACCESO BAÑOS SUBGERENTE PRODUCCIÓN
DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
DESMONTE SANITARIOS BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
DEMOLICION PISO BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
DESMONTE APARATOS DE EXTRACCION MECANICA BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO
SALIDA PARA ILUMINACION
SALIDA PUNTO EXTRACION MECANICA MAS EXTRACTOR
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO
ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS
ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS
ESPEJOS BAÑOS 1.2 X.60
MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCIÓN 1C
ESTUCO EN POLVO CIELOS BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
ESTUCO MASTIC CIELOS BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION
ESTUCO EN POLVO EXTERIOR MUROS BAÑOS SUBGERENTE DE PRODUCCION

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p>	 
<p>17/10/2025</p>		

DESMONTE PUERTAS ALUMINIO DIVISORIAS BAÑOS Y DUCHAS BAÑOS HOMBRES
DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS HOMBRES
DESMONTE SANITARIOS BAÑOS HOMBRES
DESMONTE ORINAL BAÑOS HOMBRES
DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS HOMBRES
DEMOLICION PISO BAÑOS HOMBRES
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS HOMBRES
DEMOLICION MESONES DE BAÑOS HOMBRES
DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS HOMBRES
DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS HOMBRES
DESMONTE CIELO FALSO BAÑOS HOMBRES
SUMINISTRO E INSTALACION
SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO
SALIDA PARA ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED
SALIDA PUNTO EXTRACION MECANICA MAS EXTRACTOR
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS HOMBRES
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO BAÑOS HOMBRES
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO DUCHAS
ADECUACION PUNTO DESAGUE DUCHAS Y LAVATRAPEROS
ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO
ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS
ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS
DIVISIONES EN ALUMINIO SANITARIOS BAÑOS HOMBRES
PUERTAS EN ALUMINIO BAÑOS HOMBRES
PUERTAS EN VIDRIO DUCHAS BAÑOS HOMBRES, INCLUYE SOPORTES PARA PUERTA
ESPEJOS 1.89X1.20 (ESMERILADOS)
MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑOS HOMBRES ENTRE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFORME DE SUPERVISION No.01
CONTRATO No. 20250113
 17/10/2025



ACCESORIO DISPENSADOR JABON Dispensador de Jabón Líquido Plástico Blanco 1000 ml de 112x24x12 cm

ACCESORIO DISPENSADOR PAPEL HIGIENEICO REF. Socoda

ACCESORIO DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL Dispensador Toallas Papel Z Plástico Blanco/Negro 28x27cm

VARIOS

TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA BAÑOS HOMBRES

COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA

INSUMOS PLASTICO Y CARTON PARA CUBRIMIENTO DE MUEBLES Y PISO

BAÑOS MUJERES ENTRE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESMONTE Y DEMOLICIONES

DESMONTE PUERTAS ACCESO BAÑOS PUBLICOS MUJERES

DESMONTE PUERTAS ALUMINIO DIVISORIAS BAÑOS Y DUCHAS BAÑOS MUJERES

DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS MUJERES

DESMONTE SANITARIOS BAÑOS MUJERES

DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS MUJERES

DEMOLICION PISO BAÑOS MUJERES

DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS MUJERES

DEMOLICION MESONES DE BAÑOS MUJERES

DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS MUJERES

DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS MUJERES

DESMONTE CIELO FALSO BAÑOS MUJERES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO

SALIDA PARA ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED


SALIDA PUNTO EXTRACION MECÁNICA MAS EXTRACTOR

ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS



INFORME DE SUPERVISION No.01
CONTRATO No. 20250113

17/10/2025



- conexión a punto eléctrico
- SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA BAÑOS MUJERES REF. Ducha Ultra Ahorradora Sencilla Solid Cromo Grival
- SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DUCHA BAÑOS MUJERES REF. Rejilla de piso inoxidable gun metal 30x8
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BAÑOS RH.
- CHAPA BAÑOS PUERTAS RH REF. Cerradura Manija Satín Baño Austin
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DESAGUE REF. Rejilla redonda 3p cromo Grival
- SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE REGULACION Y MANGUERAS
- SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO PLASTICAS
- SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE PASO BAÑOS Y LLAVE DE PASO CALENTADOR
- ACCESORIO DISPENSADOR JABON Dispensador de Jabón Líquido Plástico Blanco 1000 ml de 112x24x12 cm
- ACCESORIO DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL Dispensador Toallas Papel 2 Plástico Blanco/Negro 28x27cm
- VIARIOS**
- TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA BAÑOS MUJERES ENTRE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
- COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO
- CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA**
- BAÑOS SUBGERENCIA FINANCIERA**
- DESMONTE Y DEMOLICIONES**
- DESMONTE PUERTAS ACCESO BAÑOS SUBGERENCIA FINANCIERA
- DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS SUBGERENCIA FINANCIERA
- DESMONTE SANITARIOS BAÑOS SUBGERENCIA FINANCIERA
- DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS SUBGERENCIA FINANCIERA
- DEMOLICION PISO BAÑOS SUBGERENCIA FINANCIERA
- DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS SUBGERENCIA FINANCIERA
- DESMONTÉ APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS SUBGERENCIA FINANCIERA



INFORME DE SUPERVISION No.01
CONTRATO No. 20250113

17/10/2025



TALENTO HUMANO REF. Combo Montecarlo Advance Manantial: Sanitario con taza redonda, lavamanos con pedestal, grifería y accesorios

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BAÑOS Rh.

CHAPA BAÑOS PUERTAS RH REF. Cerradura Manija Satín Baño Austin

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DESAGUE REF. Rejilla redonda 3p cromo Grival

SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE REGULACION Y MANGUERAS

SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO PLASTICAS

SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE PASO BAÑOS Y LLAVE DE PASO CALENTADOR

ACCESORIO DISPENSADOR JABON Dispensador de Jabón Líquido Plástico Blanco 1000 ml de 112x24x12 cm

VIARIOS

TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA BAÑOS SUBGERENCIA FINANCIERA

COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA

BAÑOS ALMACÉN HOMBRES

DESMONTE Y DEMOLICIONES

DESMONTE PUERTAS ACCESO BAÑOS ALMACÉN HOMBRES

DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS ALMACÉN HOMBRES

DESMONTE SANITARIOS BAÑOS ALMACÉN HOMBRES

DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS SALMACÉN HOMBRES

DEMOLICION PISO BAÑOS ALMACÉN HOMBRES

DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS ALMACÉN HOMBRES


DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS ALMACÉN HOMBRES

DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS ALMACÉN HOMBRES

DESMONTE APARATOS DE EXTRACCION MECANICA BAÑOS ALMACÉN HOMBRES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p>	
<p>17/10/2025</p>		

Rejilla redonda 3p cromo Grival
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE REGULACION Y MANGUERAS
SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO PLASTICAS
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE PASO BAÑOS Y LLAVE DE PASO CALENTADOR
ACCESORIO DISPENSADOR JABON Dispensador de Jabón Líquido Plástico Blanco 1000 ml de 112x24x12 cm
VIARIOS
TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA BAÑOS SERV. GENERALES
COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA
BAÑOS ALMACÉN MUJERES
DESMONTE Y DEMOLICIONES
DESMONTE PUERTAS ACCESO BAÑOS ALMACÉN MUJERES
DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS ALMACÉN MUJERES
DESMONTE SANITARIOS BAÑOS ALMACÉN MUJERES
DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS ALMACÉN MUJERES
DEMOLICION PISO BAÑOS ALMACÉN MUJERES
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS ALMACÉN MUJERES
DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS ALMACÉN MUJERES
DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS ALMACÉN MUJERES
DESMONTE APARATOS DE EXTRACCION MECANICA BAÑOS ALMACÉN MUJERES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO
SALIDA PARA ILUMINACION
SALIDA PUNTO EXTRACCION MECANICA MAS EXTRACTOR
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS ALMACÉN MUJERES
ADECUACION PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS BAÑOS

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113	 
17/10/2025		

Plástico Blanco 1000 ml de 112x24x12 cm

VIARIOS

TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA BAÑOS SERV. GENERALES

COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA

BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE Y DEMOLICIONES

DESMONTE PUERTAS DE ACCESO BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE DIVISION DE DUCHA BAÑO HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE SANITARIOS BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE ORINAL BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DEMOLICION PISO BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DEMOLICION ENCHAFE DE MUROS BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE APARATOS DE EXTRACCION MECANICA BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE CIELO FALSO BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

SUMINISTRO E INSTALACION



SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO

SALIDA PARA ILUMINACION

SALIDA PUNTO EXTRACCION MECANICA MAS EXTRACTOR

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED

ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p>	 
<p>17/10/2025</p>		

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DUCHA BAÑOS PRODUCTO TERMINADO REF. Rejilla de piso inoxidable gun metal 30x8

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA CUARTO DE ASEO BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO REF. Llave jardín de extensión palanca Grival

PUERTAS BAÑOS RH

CHAPA BAÑOS PUERTAS RH REF. Cerradura Manija Satín Baño Austin

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DESAGUE REF. Rejilla redonda 3p cromo Grival

SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE REGULACION Y MANGUERAS

SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO PLASTICAS

SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE PASO BAÑOS Y LLAVE DE PASO CALENTADOR

ACCESORIO DISPENSADOR JABON Dispensador De Jabón Líquido Ref. KG26CR048 DISPENSADOR JABON DE SENSOR PUBLIC

ACCESORIO SECADOR DE MANOS Ref. 706650001 Secador de manos Potenza

VARIOS

TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO

COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA

INSUMOS PLASTICO Y CARTON PARA CUBRIMIENTO DE MUEBLES Y PISO

BAÑOS MUJERES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE Y DEMOLICIONES

DESMONTE PUERTAS DE ACCESO BAÑOS MUJERES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS MUJERES PRODUCTO TERMINADO


DESMONTE SANITARIOS BAÑOS MUJERES PRODUCTO TERMINADO

DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS MUJERES PRODUCTO TERMINADO

DEMOLICION PISO BAÑOS MUJERES PRODUCTO TERMINADO

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p> <p>1921</p>	<p align="center">INFORME DE SUPERVISION No.01</p> <p align="center">CONTRATO No. 20250113</p> <hr/> <p align="center">17/10/2025</p>	 
---	---	---

<p>MUJERES PRODUCTO TERMINADO</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION PISO BAÑOS MUJERES PRODUCTO TERMINADO REF. Piso Porcelanato Rectificado Atlanta Gris Caras Diferenciadas 60X60</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS PRODUCTO TERMINADO REF. Tempo 60x120 Blanco</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO REF CO6821001 Kit Taza Adriática Plus Entrada Posterior con Válvula Dúplex Pro</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BAÑOS TALLER REF.</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS 1 PISO REF LS1030001 Grifería Liquid Sense Dual Cromo</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA BAÑOS PRODUCTO TERMINADO REF. Ducha Ultra Ahorradora Sencilla Solid Cromo Grival</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DUCHA BAÑOS MUJERES PRODUCTO TERMINADO REF. Rejilla de piso inoxidable gun metal 30x8</p>
<p>PUERTAS BAÑOS RH</p>
<p>CHAPA BAÑOS PUERTAS RH REF. Cerradura Manija Satín Baño Austin</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DESAGUE REF. Rejilla redonda 3p cromo Grival</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE REGULACION Y MANGUERAS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO PLASTICAS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE PASO BAÑOS Y LLAVE DE PASO CALENTADOR</p>
<p>ACCESORIO DISPENSADOR JABON Dispensador De Jabón Líquido Ref. KG26CR048 DISPENSADOR JABON DE SENSOR PUBLIC</p>
<p>ACCESORIO SECADOR DE MANOS Ref. 706650001 Secador de manos Potenza</p>
<p>VARIOS</p>
<p>TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA MUJERES PRODUCTO TERMINADO</p>
<p>COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO</p>
<p>CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA</p>
<p>BAÑOS BÁSCULA</p>
<p>DESMONTE Y DEMOLICIONES</p>



**INFORME DE
SUPERVISION No.01
CONTRATO No. 20250113**



17/10/2025

Austin
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DESAGUE REF. Rejilla redonda 3p cromo Grival
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE REGULACION Y MANGUERAS
SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO PLASTICAS
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE PASO BAÑOS Y LLAVE DE PASO CALENTADOR
ACCESORIO DISPENSADOR JABON Dispensador de Jabón Líquido Plástico Blanco 1000 ml de 112x24x12 cm
VARIOS
TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA
COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA
VARIOS REMODELACIÓN DE TODOS LOS BAÑOS BAÑOS
VARIOS REMODELACIÓN BAÑOS
PUERTAS EN ALUMINIO BAÑOS PUBLICOS AREA DE ENVASADO
DAÑO LAVATRAPEROS
ASEO GENERAL
ALQUILER ANDAMIOS
ALQUILER TROMPO
VIAJES MATERIAL
TRANSPORTE MATERIALES MAX 1 TON
TRASLADO DESPERDICIOS DE OBRA Y DISPOSICION FINAL VOLQUETA
FINANCIERO: MANTENIMIENTO CUBIERTAS, CANALES, LOSAS DE CUBIERTA Y CIELOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION CUBIERTAS
DESMONTE DE TEJAS ESPAÑOLAS QUEBRADAS
DESMONTE DE TEJAS ETERNIT QUEBRADAS
SUMINISTRO E INSTALACION TEJAS ESPAÑOLAS
SUMINISTRO E INSTALACION TEJAS ETERNIT
INSTALACION REMATERIA METALICA EN LIMAHOYAS


 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p align="center">INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p> <p align="center">17/10/2025</p>	 
---	--	---

	<p>IMPERMEABLE SIKA MULTISEAL</p> <p>APLICACIÓN FIBRATEx TODA EL AREA DE LA LOSAS</p> <p>APLICACIÓN PINTURA DE ALUMINIO TODA EL AREA DE LA LOSAS</p> <p>REPARACION CIELOS AFECTADOS POR GOTERAS</p> <p>DESMONTE DE CIELO BAJO TERRAZA</p> <p>DESMONTE LUMINARIAS CIELO BAJO TERRAZA</p> <p>DESMONTE AREA AFECTADA DE CIELO BAÑO PUBLICO ADMINISTRACION</p> <p>DESMONTE LUMINARIA BAÑO PUBLICO ADMINISTRACION</p> <p>DESMONTE AREA AFECTADA CIELO RECEPCION</p> <p>DESMONTE CIELO DE ICOPOR CIELO RECEPCION</p> <p>DESMONTE CIELO SALA DE JUNTAS FINANCIERO</p> <p>DESMONTE LUMINARIAS SALA DE JUNTAS FINANCIERO</p> <p>PELAR MUROS AFECTADOS POR HUMEDAD SALA DE JUNTAS FINANCIERO</p> <p>DESMONTE CIELO COCINETA AREA ADMINISTRATIVA</p> <p>DESMONTE LUMINARIA COCINETA AREA ADMINISTRATIVA</p> <p>TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA</p> <p>COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO</p> <p>TRANSPORTE MATERIALES</p> <p>TRASLADO DESPERDICIOS DE OBRA Y DISPOSICION FINAL VOLQUETA</p> <p>SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO</p> <p>SALIDA PARA ILUMINACION CIELO BAJO TERRAZA</p> <p>SALIDA PARA ILUMINACION BAÑO PUBLICO ADMINISTRACION</p> <p>SALIDA PARA ILUMINACION SALA DE JUNTAS FINANCIERO</p> <p>SALIDA PARA ILUMINACION COCINETA AREA ADMINISTRATIVA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS DE PANEL YESO CIELO BAJO TERRAZA</p> <p>ESTUCO EN POLVO CIELO BAJO TERRAZA</p> <p>MASTIC CIELO BAJO TERRAZA</p>
--	--



INFORME DE SUPERVISION No.01
CONTRATO No. 20250113

17/10/2025



VOLQUETA
COSTALES
ALQUILER ANDAMIOS
EDIFICIO DE ALMACEN
SELLADO DE AGUJEROS EN TEJADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD
ESTUCO EN POLVO MUROS SALA DE JUNTAS FINANCIERO
ESTUCO MASTIC MUROS SALA DE JUNTAS FINANCIERO
PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS MUROS SALA DE JUNTAS FINANCIERO
MANLIFT ALQUILER
TAPA ANGULO 60 X 60
LIMPIEZA Y RESANE CAJA DE INSPECCION
INSTALACION DE PANEL EN MUROS DE ALMACEN
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD
ESTUCO EN POLVO
ESTUCO MASTIC
PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS
EDIFICIO DE ALMACEN Y ENVASADO
CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN ALMACEN Y MUROS EN ENVASADO
MUROS EN SUPER BOARD 8MM 2C
ESTUCO MUROS EN BOARD
ESTUCO MASTIC MUROS EN BOARD
PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS MUROS EN BOARD
SALIDA PARA TOMA SENCILLO O INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO
SALIDA PARA ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED
MUROS EN SUPER BOARD 8MM 1C ENVASADO
ESTUCO MUROS EN BOARD
ESTUCO MASTIC MUROS EN BOARD

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p>	 
<p>17/10/2025</p>		

<p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS</p>
<p>PUERTAS EN VIDRIO DUCHAS BAÑO LABORATORIO 1 PISO</p>
<p>ESPEJO 1,00X,50 BAÑO LABORATORIO 1 PISO</p>
<p>MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑO LABORATORIO 1 PISO</p>
<p>REPELLO DE MUROS BAÑO LABORATORIO 1 PISO</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO BAÑO LABORATORIO 1 PISO</p>
<p>ESTUCO EN POLVO CIELO BAÑO 1 PISO LABORATORIO</p>
<p>ESTUCO MASTIC CIELO BAÑO 1 PISO LABORATORIO</p>
<p>ESTUCO EN POLVO EXTERIOR BAÑO 1 PISO LABORATORIO</p>
<p>ESTUCO MASTIC EXTERIOR BAÑO 1 PISO LABORATORIO</p>
<p>PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS CIELO BAÑO 1 PISO LABORATORIO</p>
<p>PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS EXTERIOR BAÑO 1 PISO LABORATORIO</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION PISO BAÑO LABORATORIO 1 PISO REF. Piso Diferenciadas 60X60</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE MUROS BAÑO LABORATORIO 1 PISO REF. Tempo 60x120 Blanco</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO Y LAVAMANOS BAÑOS ALMACÉN MUJERES REF. Combo Montecarlo Advance Manantial: Sanitario con taza redonda, lavamanos con pedestal, grifería y accesorios</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA BAÑO LABORATORIO 1 PISO REF. Ducha Ultra Ahorradora Sencilla Solid Cromo Grival</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DUCHA BAÑO LABORATORIO 1 PISO REF. Rejilla de piso inoxidable gun metal 30x8</p>
<p>PUERTAS BAÑOS RH</p>
<p>CHAPA BAÑOS PUERTAS RH REF. Cerradura Manija Satín Baño Austin</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DESAGUE REF. Rejilla redonda 3p cromo Grival</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE REGULACION Y MANGUERAS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE PASO PLASTICAS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES DE PASO BAÑOS Y LLAVE DE PASO</p>

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p>	 
<p>17/10/2025</p>		

PASILLO FINANCIERO

- DESMONTE DE CIELO EN ICOPOR
- DESMONTE DE ILUMINARIAS
- SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO PVC
- SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED
- TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA
- COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO
- CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA

SALA DE JUNTAS FINANCIERO

- DESMONTE DE CIELO EN ICOPOR
- DESMONTE DE EQUIPOS DE AIRE
- DESMONTE DE ILUMINARIAS
- SUMINISTRO E INSTALACION CIELO FALSO PVC
- SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED
- TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA
- COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO
- CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y BASTIDORES DELIMITACION Y PROTECCION DE AREA

CAMBIO DE PISO EDIFICIO FINANCIERO

- DEMOLICION PISO
- MORTERO DE NIVELACION PISO

SUMINISTRO E INSTALACION PISO Piso Diferenciadas 60X60

MUROS Y CIELOS DEL EDIFICIO FINANCIERO

SUMINISTROS E INSTALACION

- RESANE ESTUCO EN POLVO CIELOS EDIFICIO FINANCIERO
- RESANE ESTUCO MASTIC CIELOS EDIFICIO FINANCIERO
- ESTUCO EN POLVO MUROS EDIFICIO FINANCIERO
- ESTUCO MASTIC MUROS EDIFICIO FINANCIERO
- PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS CIELOS EDIFICIO FINANCIERO
- PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS MUROS EDIFICIO FINANCIERO
- ACOMETIDA DE 1 1/2 PRESION BAÑOS ADMINISTRATIVO

323

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p> <p>17/10/2025</p>	 
--	--	---

	<p>MUROS PERIMETRALES</p> <p>MURO CERCA PRODUCTO TERMINADO</p> <p>MURO EN BLOQUE</p> <p>ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa</p> <p>FUNDICIÓN DE DOVELAS</p> <p>DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE</p>
Obligaciones Especificas:	
<p>Reparación Baños</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servicios generales 2. Talento Humano 3. Subgerente Administrativo. 4. Subgerente de Producción 5. Subgerencia Financiera 6. Almacén General. 7. Almacén General. 8. Producto Terminado 	<p>Se efectúan todas las actividades comprendidas en estos items</p> <p>DESMONTE Y DEMOLICIONES :</p> <p>DESMONTE PUERTAS ACCESO BAÑOS</p> <p>DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS</p> <p>DESMONTE SANITARIOS BAÑOS</p> <p>DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS</p> <p>DEMOLICION PISO BAÑOS</p> <p>DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS</p> <p>DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS</p> <p>DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS</p> <p>DESMONTE APARATOS DE EXTRACCION MECANICA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN</p> <p>SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO</p> <p>SALIDA PARA ILUMINACION</p> <p>SALIDA PUNTO EXTRACCION MECANICA MAS EXTRACTOR</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS BAÑOS</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS</p> <p>ESPEJOS BAÑOS 1.20 X.60</p> <p>MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑOS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD</p>

320



INDUSTRIA DE LICORES
DEL VALLE

**INFORME DE
SUPERVISION No.01
CONTRATO No. 20250113**

17/10/2025



DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS

DEMOLICION MESONES DE BAÑOS

DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES
BAÑOS

DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS

DESMONTE CIELO FALSO BAÑOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO
INCLUIDO

SALIDA PARA ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED

SALIDA PUNTO EXTRACION MECANICA MAS EXTRACTOR

ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS

ADECUACION PUNTO HIDRAULICO BAÑOS

ADECUACION PUNTO HIDRAULICO DUCHAS

ADECUACION PUNTO DESAGUE DUCHAS Y LAVATRAPEROS

ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO

ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS

ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS

DIVISIONES EN ALUMINIO SANITARIOS BAÑOS

PUERTAS EN ALUMINIO BAÑOS

PUERTAS EN VIDRIO DUCHAS BAÑOS , INCLUYE SOPORTES
PARA PUERTA

ESPEJOS 1.89X1.20 (ESMERILADOS)

MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑOS ENTRE SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REPELLO DE MUROS BAÑOS ENTRE SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO BAÑOS ENTRE
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTUCO EN POLVO CIELOS BAÑOS ENTRE SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTUCO EN MASTIC CIELOS BAÑOS ENTRE SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS CIELOS BAÑOS ENTRE


 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p>	 
<p>17/10/2025</p>		

	<p>DESMONTE GRIFERIAS BAÑOS PRODUCTO TERMINADO</p> <p>DESMONTE SANITARIOS BAÑOS PRODUCTO TERMINADO</p> <p>DESMONTE ORINAL BAÑOS PRODUCTO TERMINADO</p> <p>DESMONTE LAVAMANOS BAÑOS PRODUCTO TERMINADO</p> <p>DEMOLICION PISO BAÑOS PRODUCTO TERMINADO</p> <p>DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS BAÑOS PRODUCTO TERMINADO</p> <p>DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES BAÑOS PRODUCTO TERMINADO</p> <p>DESMONTE LUMINARIAS BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO</p> <p>DESMONTE APARATOS DE EXTRACCION MECANICA BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO</p> <p>DESMONTE CIELO FALSO BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN</p> <p>SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO</p> <p>SALIDA PARA ILUMINACION</p> <p>SALIDA PUNTO EXTRACCION MECANICA MAS EXTRACTOR</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO DUCHAS</p> <p>ADECUACION PUNTO DESAGUE DUCHAS Y LAVATRAPEROS</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS</p> <p>ESPEJOS 1,00X,50 BAÑO PRODUCTO TERMINADO</p> <p>DIVISIONES EN VIDRIO</p> <p>MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO</p> <p>REPELLO DE MUROS BAÑOS HOMBRES PRODUCTO TERMINADO</p>
--	---

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p> <p>17/10/2025</p>	 
--	--	---

	<p>DE PASO CALENTADOR</p> <p>ACCESORIO DISPENSADOR JABON Dispensador De Jabón Líquido Ref. KG26CR048 DISPENSADOR JABON DE SENSOR PUBLIC</p> <p>ACCESORIO SECADOR DE MANOS Ref. 706650001 Secador de manos Potenza</p>
<p>12. Baño Taller</p>	<p>No ejecutada por cambio de actividades aprobadas en el acta de conciliación con fecha 18 de noviembre de 2025.</p>
<p>13. Baño Bascula</p>	<p>DESMONTE Y DEMOLICIONES</p> <p>DESMONTE PUERTAS ACCESO BAÑOS</p> <p>DESMONTE GRIFERIAS</p> <p>DESMONTE SANITARIOS</p> <p>DESMONTE LAVAMANOS</p> <p>DEMOLICION PISO</p> <p>DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS</p> <p>DESMONTE APARATOS ELECTRICOS, TOMAS E INTERRUPTORES</p> <p>DESMONTE LUMINARIAS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN</p> <p>SALIDA PARA TOMA SENCILLO E INTERRUPTOR CON APARATO INCLUIDO</p> <p>SALIDA PARA ILUMINACION</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO SANITARIOS</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS</p> <p>ESPEJOS BAÑOS 1.20 X.60</p> <p>MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑO</p> <p>REPELLO DE MUROS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO</p> <p>ESTUCO EN POLVO CIELOS BAÑOS</p> <p>ESTUCO MASTIC CIELOS BAÑOS</p> <p>PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS CIELOS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION PISO REF. Piso Porcelanato</p>

272


 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p> <p>1921</p>	<p align="center">INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p> <p align="center">17/10/2025</p>	 
---	--	---

	<p>SALIDA PARA ILUMINACION</p> <p>SALIDA PUNTO EXTRACION MECANICA MAS EXTRACTOR</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS BAÑO</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO SANITARIO BAÑO</p> <p>ADECUACION PUNTO HIDRAULICO DUCHAS</p> <p>ADECUACION PUNTO DESAGUE DUCHAS Y LAVATRAPEROS</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE SANITARIO</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE LAVAMANOS</p> <p>ADECUACION PUNTOS DE DESAGUE BAÑOS</p> <p>PUERTAS EN VIDRIO DUCHAS BAÑO</p> <p>ESPEJO 1,00X,50 BAÑO</p> <p>MORTERO DE NIVELACION PISO BAÑO</p> <p>REPELLO DE MUROS BAÑO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO BAÑO</p> <p>ESTUCO EN POLVO CIELO BAÑO</p> <p>ESTUCO MASTIC CIELO BAÑO</p> <p>ESTUCO EN POLVO EXTERIOR BAÑO</p> <p>ESTUCO MASTIC EXTERIOR BAÑO</p> <p>PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS CIELO BAÑO</p> <p>PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS EXTERIOR BAÑO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION PISO BAÑO REF. Piso Diferenciadas 60X60</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE MUROS BAÑO REF. Tempo 60x120 Blanco</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO Y LAVAMANOS BAÑOS REF. Combo Montecarlo Advance Manantial: Sanitario con taza redonda, lavamanos con pedestal, grifería y accesorios</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA BAÑO REF. Ducha Ultra Ahorradora Sencilla Solid Cromo Grival</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DUCHA BAÑO REF. Rejilla de piso inoxidable gun metal 30x8</p> <p>PUERTAS BAÑOS RH</p> <p>CHAPA BAÑOS PUERTAS RH REF. Cerradura Manija Satin Baño</p>
--	--



INFORME DE SUPERVISION No.01
CONTRATO No. 20250113

17/10/2025



PARCIALES CON BASE EN INFORME TECNICO)

MANTENIMIENTO Y REPARACION CUBIERTAS

- DESMONTE DE TEJAS ESPAÑOLAS QUEBRADAS
- DESMONTE DE TEJAS ETERNIT QUEBRADAS
- SUMINISTRO E INSTALACION TEJAS ESPAÑOLAS
- SUMINISTRO E INSTALACION TEJAS ETERNIT
- INSTALACION REMATERIA METALICA EN LIMAHOYAS
- TRASIEGO ESCOMBRO Y LIMPIEZA
- COSTALES PARA EMPAQUE ESCOMBRO
- TRANSPORTE MATERIALES
- TRASLADO DESPERDICIOS DE OBRA Y DISPOSICION FINAL VOLQUETA

MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES

- LIMPIEZA DE CANALES
- RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y ABRASIVOS
- APLICACIÓN DE PENTOXIDO Y LAVADO
- APLICACIÓN SIKAFLEX 1A REFUERZO TRASLAPES CANAL
- ENCHAQUETAMIENTO CON LAMINA EN PUNTOS DAÑADOS REF.
Lamina galvanizada 2x1 calibre 16 mas soldadura 60/11 x332
- APLICACIÓN DE CROMATO DE ZINC ANTICORROSIVO
- APLICACION DE SIKA FILL POWER
- REMATES ALFAGIAS METALICAS MUROS
- DESMONTE PANEL YESO DAÑADO POR HUMEDADES CANALES
- SUMINISTRO E INSTALACION LAMINAS DE PANEL EN CANAL EXTERIOR REEMPLAZO DE ZONAS DAÑADAS
- REPARACION JUNTAS DE DILATACION CADA 2,40 CON CINTA MALLA
- ESTUCO EN POLVO AREA AFERENTE JUNTAS DE DILATACION
- PINTURA VIGA BAJO CANALES EN GRIS BASALTO


MANTENIMIENTO Y REPARACION LOSAS CUBIERTA

- RETIRO DE MANTO ASFALTICO DAÑADO LOSA Y RETIRO TELA IMPERMEABILIZANTE 5 Y 6 ULIZACION DE ABRASIVOS
- LIMPIEZA Y LAVADO LOSAS




INFORME DE SUPERVISION No.01
CONTRATO No. 20250113

17/10/2025



SALIDA PARA ILUMINACION BAÑO PUBLICO ADMINISTRACION
SALIDA PARA ILUMINACION SALA DE JUNTAS FINANCIERO
SALIDA PARA ILUMINACION COCINETA AREA ADMINISTRATIVA
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS PANEL LED
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS DE PANEL YESO CIELO BAJO TERRAZA
ESTUCO EN POLVO CIELO BAJO TERRAZA
MASTIC CIELO BAJO TERRAZA
PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS CIELO BAJO TERRAZA
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS DE PANEL YESO BAÑO PUBLICO ADMINISTRACION
ESTUCO EN POLVO CIELO BAÑO PUBLICO ADMINISTRACION
MASTIC CIELO BAÑO PUBLICO ADMINISTRACION
PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS BAÑO PUBLICO ADMINISTRACION
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS DE PANEL YESO AREA AFECTADA CIELO RECEPCION
ESTUCO EN POLVO AREA AFECTADA CIELO RECEPCION
ESTUCO MASTIC AREA AFECTADA CIELO RECEPCION
PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS CIELOS AREA TOTAL RECEPCION
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS DE PANEL YESO REEMPLAZO DE ICOPOR CIELO RECEPCION
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS DE PANEL YESO CIELO SALA DE JUNTAS FINANCIERO
ESTUCO EN POLVO CIELO SALA DE JUNTAS FINANCIERO
ESTUCO MASTIC CIELO SALA DE JUNTAS FINANCIERO
ESTUCO EN POLVO MUROS SALA DE JUNTAS FINANCIERO
ESTUCO MASTIC MUROS SALA DE JUNTAS FINANCIERO
PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS MUROS SALA DE JUNTAS FINANCIERO
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS DE PANEL YESO CIELO COCINETA AREA ADMINISTRATIVA
ESTUCO EN POLVO CIELO COCINETA AREA ADMINISTRATIVA
ESTUCO MASTIC CIELO COCINETA AREA ADMINISTRATIVA
PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS CIELO COCINETA AREA

 <p>INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION No.01 CONTRATO No. 20250113</p>	 
<p>17/10/2025</p>		

	<p>MORTERO DE NIVELACION PISO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION PISO Piso Diferenciadas 60X60</p> <p>MUROS Y CIELOS DEL EDIFICIO FINANCIERO</p> <p>SUMINISTROS E INSTALACIÓN</p> <p>RESANE ESTUCO EN POLVO CIELOS EDIFICIO FINANCIERO</p> <p>RESANE ESTUCO MASTIC CIELOS EDIFICIO FINANCIERO</p> <p>ESTUCO EN POLVO MUROS EDIFICIO FINANCIERO</p> <p>ESTUCO MASTIC MUROS EDIFICIO FINANCIERO</p> <p>PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS CIELOS EDIFICIO FINANCIERO</p> <p>PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS MUROS EDIFICIO FINANCIERO</p> <p>MANTENIMIENTO DE CANALES Y LOSAS</p> <p>SUMINISTROS E INSTALACIÓN</p> <p>RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y ABRASIVOS</p> <p>APLICACIÓN DE PENTOXIDO Y LAVADO</p> <p>APLICACIÓN SIKAFLEX 1A REFUERZO TRASLAPES CANAL</p> <p>APLICACIÓN DE CROMATO DE ZINC ANTICORROSIVO</p> <p>APLICACION DE SIKA FILL POWER Y LOSAS</p> <p>MORTERO DE NIVELACION PISO</p> <p>MANTENIMIENTO DE CANALES Y LOSAS DE PASILLO ENTRE FINANCIERO Y RECEPCIÓN Y RECEPCIÓN</p> <p>SUMINISTROS E INSTALACIÓN</p> <p>RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y ABRASIVOS</p> <p>APLICACIÓN DE PENTOXIDO Y LAVADO</p> <p>APLICACIÓN SIKAFLEX 1A REFUERZO TRASLAPES CANAL</p> <p>APLICACIÓN DE CROMATO DE ZINC ANTICORROSIVO</p> <p>APLICACION DE SIKA FILL POWER Y LOSAS</p>
<p>17. Ampliacion Gargolas e Instalacion Cadenas</p>	<p>Se efectúan todas las actividades comprendidas en este capítulo</p> <p>AMPLIACION GARGOLAS E INSTALACION CADENAS</p> <p>SUMINISTRO EN INSTALACION DE LAMINA AMPLIACION GARGOLAS</p> <p>SELLADA JUNTAS GARGOLAS CON SIKAFLEX</p>