	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 04 Año: 2026
Número de Contrato	024-00-J-EMAVI-GRUAL-2026
MOSTHYE VICENTE MEDINA RODRÍGUEZ	WORLD M & D
Objeto	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTER ADECUADO PARA OFICINA Y ALMACEN PARA ZONA DESCONCENTRADA DE LA EMAVI SEGÚN ANEXO TECNICO
Valor del Contrato	\$93.772.000 NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M.CTE
Fecha Suscripción	Día: 24 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	ÚNICO PAGO PAC AGOSTO


2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 68426 Día: 30 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 27 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 13 Mes: 04 Año: 2024

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
MOSTHYE VICENTE MEDINA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
OSCAR ENRIQUE QUIÑONEZ	TECNICO INSTALADOR	TECNICO
JORGE RUEDA	TECNICO INSTALADOR	TECNICO

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El 13 de Abril de 2026 con el contrato 024-00-J-EMAVI-GRUAL-2026 Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Shelter adecuado para oficina y almacén para zona desconcentrada de la EMAVI según Anexo Técnico.

Se realiza acta de Inicio: Se confirma la suscripción del acta de inicio, dando comienzo formal a las obligaciones contractuales, el contratista inicio de adecuación del shelter en taller/fábrica del contratista.

Coordinación Inicial: Se estableció comunicación directa con el contratista para impartir las pautas de inicio y reiterar el cumplimiento estricto de las especificaciones contenidas en el documento, ANEXO TECNICO SHELTER.

Socialización Técnica: Se hizo entrega y revisión de la ficha técnica al contratista, enfatizando puntos críticos como las dimensiones de la oficina (5.6 \$m^2\$) y el almacén (8.2 \$m^2\$), así como el cumplimiento de normas RETIE y RETILAP.

Reconocimiento del Sitio: A solicitud del contratista, se suministró material audiovisual (video) del lugar de instalación en la Base Naval No 2 ARC Málaga. En este envío se precisaron aspectos técnicos sobre el terreno para la futura construcción de los ocho (8) dados de concreto de 3500 Psi requeridos para la cimentación.

El contratista reporta que ha iniciado la intervención de la estructura metálica del contenedor de 20 pies. Instrucciones Impartidas: Se reiteró la necesidad de garantizar el aislamiento termoacústico mediante espuma de poliuretano (40 mm) y la correcta aplicación de la pintura exterior verde militar FS-34079.

Gestión de Acceso: Se recordó al contratista su obligación de tramitar con antelación los permisos por parte del estudio de inteligencia (mínimo 15 días hábiles antes del ingreso) y se le envían los formatos mediante correo para su diligenciamiento para posterior autorización de ingreso a la Base Naval y registro en la plataforma SIIO. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES, Se recomienda al contratista iniciar la gestión de adquisición de los equipos de largo plazo (Aires acondicionados, UPS de 2.0 kVA y mobiliario) para evitar retrasos por disponibilidad de stock. Se mantendrá monitoreo sobre el avance de la estructura para asegurar que la puerta principal y la rampa metálica cumplan con las medidas de seguridad industrial exigidas.

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	38,77 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 93.772.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0 %)

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-047****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA****VERSIÓN
No.****01****VIGENCIA:****13-03-2026****Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** \$ 93.772.000 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					\$0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**

A la fecha de la presentación del presenta informe de supervisión se dejan plasmadas las actividades y comunicación que se ha tenido con el contratista.


Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros NO APLICA	Explicar		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Alistamiento	Abril 2026	Comunicación con el contratista	Cumplido	N/A

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Se Encuentra En Adecuación Del Shelter	Se Cumple Por Parte Del Contratista Al Enviar Evidencia Del Alistamiento	N/A

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Trabajos Pendientes (Fase de Fabricación y Adecuación) Aislamiento Termo acústico: Aplicación de la inyección de espuma de poliuretano de alta densidad con un espesor de 40 mm en paredes y techo.
Recubrimientos Internos: Instalación de placas de fibrocemento en paredes y cielo raso en PVC resistente a la humedad.
Acabados de Piso: Instalación de cerámica en el área de oficina y tapete antiestático en el área de almacén, ambos sobre placa de fibrocemento impermeabilizada.
Carpintería Metálica: Fabricación de la puerta principal doble batiente con lámina Cal. 14, puerta corrediza interna de 1,00 m de ancho y la rampa metálica antideslizante.
Pintura Técnica: Aplicación de la capa base epóxica (3), esmalte uretano (2) y acabado final en color verde militar FS-34079 para el exterior y blanco para el interior.
Estructura de Cubierta: Construcción del techo elevado (20 a 30 cm) con pendiente, canaletas y bajantes para protección climática.
Trabajos Pendientes (Fase de Instalación en Sitio - Bahía Málaga) Obras Civiles: Construcción de ocho (8) dados de 30x30 cm en concreto de 3500 Psi y sus respectivas zapatas según condiciones del suelo.
Montaje Eléctrico: Instalación del sistema de puesta a tierra (10 ohm) y conexión de la acometida subterránea trifásica de 30 metros.
Sistemas Especiales: Instalación y pruebas del sistema contra incendios de agente limpio (tablero, sensores, aspersores y alarma).
Dotación de Equipos: Entrega e instalación de los dos (2) aires acondicionados inverter, la UPS de 2.0 kVA y el televisor 4K de 43 pulgadas.
Mobiliario: Alistamiento y ubicación de escritorios, sillas ergonómicas, estanterías industriales y banco de trabajo (estos no deben ir anclados para evitar daños en transporte).

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No hubo ningún incumplimiento por parte del contratista.

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: No hubo incumplimiento por parte de las partes.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)


No hubo materialización del algún riesgo de acuerdo a la matriz indicada

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA


Informe Parcial de Supervisión:

A la fecha, el contrato para la "Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de un Shelter adecuado para oficina y almacén" se encuentra en una etapa inicial de ejecución satisfactoria.

Se ha formalizado el Acta de Inicio y se ha establecido una comunicación técnica efectiva con el contratista, quien ya reporta el comienzo de las actividades de adecuación estructural del contenedor de 20 pies en taller.

Alineación Técnica: Se han impartido las directrices basadas en el documento (ANEXO TECNICO SHELTER), enfatizando la obligatoriedad del cumplimiento de las normas RETIE y RETILAP, así como las dimensiones específicas para las áreas de oficina y almacén.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T3. BARRAGAN LOZANO ALVARO NELSON	C.C. 1.122.627.332
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 26 de Enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESTIC	
Firma		



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026

--