

 <i>Llegó la hora de la Salud</i>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ NIT: 900.017.892-2	
ACTA DE RECIBO FINAL		

ACTA DE RECIBO FINAL


TIPO DE CONTRATO :	OBRA
CONTRATO No.	COP.PCCNTR.8460345
FECHA DE CELEBRACIÓN:	OCTUBRE 20 de 2025
CONTRATISTA:	MARSOLAIRE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
NIT	901.423.271-3
REPRESENTANTE LEGAL	YERLY FONSECA SALAS
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.043.848.315
OBJETO CONTRACTUAL	"ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ATENCIÓN SEGURA DE LOS PACIENTES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ SEGÚN DISPOSICIONES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD"
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES, SETECIENTOS SETENTA MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$ 336.770.991,15) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100 %
INTERVENTOR	CONSTRUCTORA CABASCO SAS
NIT	901.627.351-0
CONTRATO No.	No. 2025-11-24-001
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN JOSÉ CABALLERO GUTIÉRREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.043.848.315

 <i>Llega la hora de la Salud</i>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ NIT: 900.017.892-2	
ACTA DE RECIBO FINAL		

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, días del mes de Febrero de 2026:


YERLY PATRICIA FONSECA SALAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


CRISTIAN CABALLERO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA


HOSMAN PEREZ FONSECA
SUPERVISOR

ANEXO No. 1

CONTRATO DE OBRA No. C01.PCCNTR.8460345						ACTA No. 1		ACTA No. 2	
	ITEM		CANT	VALOR UN	VLR TOTAL	CANT	VLR	CANT	VLR
1	Desmante de cielo raso en lamina Drywall o similar 12.5mm(incluye retiro de material a sitio autorizado)	M2	204,36	\$ 19.871,28	\$ 4.060.894,78	204,36	\$ 4.060.894,78	0	0
2	Desmante de cubierta panel tipo techmet de metecno tipo sandwich (incluye retiro de material a sitio autorizado)	M2	327,79	\$ 22.647,78	\$ 7.423.715,81	0	\$ 0,00	327,79	\$ 7.423.715,81
3	sandwich o similar, recubrimiento en lamina de aluminio superior y en acero inferior, incluye anclajes a correas , sellado de juntas, elementos de seguridad para trabajos en superior y en acero inferior , incluye anclajes a correas, sellado de juntas , elementos de seguridad para trabajos en altura y demas	M2	327,79	\$ 281.639,05	\$ 92.318.464,20	0	\$ 0,00	\$ 327,79	\$ 92.318.464,20
4	retiro de impermeabilizacion de cubierta con manto foil de aluminio 2,5 mm en mal estado	M2	751,54	\$ 10.871,19	\$ 8.170.134,13	751,54	\$ 8.170.134,13	0	0
5	suministro y aplicacion de impermeabilizacion de cubierta con manto hipermanto foil de aluminio 2,5 mm o similar	M2	751,54	\$ 46.046,67	\$ 34.605.914,37	431	\$ 19.846.114,77	320,54	\$ 14.759.799,60
6	profesional interior/exterior tres manos color blanco, sobre la superficie de muro hasta obtener una tonalidad uniforme y pareja 6	M2	1937,25	\$ 27.566,46	\$ 53.403.124,64	1937,25	\$ 53.403.124,64	0	0
7	Suministro y aplicacion de pintura vinilo tipo 2 exterior tres manos color blanco, sobre la superficie de muro hasta obtener una tonalidad uniforme y pareja 6	M2	898,89	\$ 28.664,37	\$ 25.766.115,55	898,89	\$ 25.766.115,55	0	0
8	Suministro e instalacion de muro en drywall ambas caras e: 12.5mm en lámina similar tipo gyplac o similar (incluye estructura de soporte, vinilo tipo 2, y todos los elementos necesarios para su correcta	M2	55,74	\$ 177.521,00	\$ 9.895.020,54	55,74	\$ 9.895.020,54	0	0
9	Suministro e instalación de cielo raso zona seca en lámina drywall o similar E 12.5mm tipo gyplac o similar (incluye estructura de soporte, vinilo tipo 2, y todos los necesarios	M2	204,36	\$ 101.574,07	\$ 20.757.676,95	204,36	\$ 20.757.676,95	0	0
10	Aseo y limpieza general entrega de obra.	M2	3316	\$ 800,16	\$ 2.653.330,56		\$ 0,00	3316	\$ 2.653.330,56
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 259.054.391,52		\$ 141.899.081,35		\$ 117.155.310,17
	ADMINISTRACION 25%				\$ 64.763.597,88		\$ 35.474.770,34		\$ 29.288.827,54
	IMPREVISTOS 1%				\$ 2.590.543,92		\$ 1.418.990,81		\$ 1.171.553,10
	UTILIDAD 4%				\$ 10.362.175,66		\$ 5.675.963,25		\$ 4.686.212,41
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%				\$ 1.968.813,38		\$ 1.078.433,02		\$ 890.380,36
					\$ 336.770.708,98		\$ 185.547.238,78		\$ 151.223.470,20