

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025

FECHA DE PRESENTACIÓN:	20 de abril de 2026 ✓		
TIPO DE INFORME:	Informe final de obra ✓		
PERIODO DEL INFORME:	22 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 ✓		
1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO			
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA		
TIPO DE CONTRATO	DE OBRA PÚBLICA	No	501-2025 Fecha: 22/12/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Diez (10) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	TRECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.	
	Números	Letras	
FECHA DEL CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓		
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓		
FORMA DE PAGO	El municipio de Villanueva - Casanare, cancelara el valor del contrato al contratista de la siguiente manera: a) Pagos mediante actas de avance parcial: se efectuará tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la cuenta de cobro, debidamente aprobada por la interventoría y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El primer pago parcial se realizará al demostrar un 20%. De avance de obra ejecutada. igualmente el contratista deberá presentar como requisito para su pago, un informe parcial que contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: valor contratado, valor ejecutado, valor por		

Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare

2DO.
24/04/26
MONICA .

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025

ejecutar, porcentaje de ejecución física a la fecha y porcentaje pendiente por ejecutar; plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; descripción general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico; estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; actas de seguimiento suscritas, actas de pago suscritas, comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato.

B) Pago final a la liquidación del contrato: corresponde al 20% del valor final del contrato, y será desembolsado previa aprobación de la interventoría y/o supervisión de obra, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final, el cual debe contener como mínimo los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), actualización de la garantía única, liquidar junto con el interventor los imprevistos causados correspondientes al porcentaje destinado de imprevistos del AIU, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del estatuto tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ

2. RELACIÓN DE ACTAS

TIPO DE ACTA	FECHA		
ACTA DE INICIO DE OBRA:	22	DICIEMBRE	2025
ACTA COMITÉ DE OBRA No 1:	26	DICIEMBRE	2025
ACTA COMITÉ DE OBRA No 2:	30	DICIEMBRE	2025
ACTA DE TERMINACION DE OBRA:	31	DICIEMBRE	2025
ACTA DE RECIBO DE OBRA	15	ABRIL	2026

Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Durante el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, en cumplimiento del objeto del contrato referido, se desarrollaron las siguientes actividades estipuladas en el contrato:

- Destronque piso en concreto
- Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación.

Descripción de las actividades ejecutadas:

1. POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO SANTA HELENA

1.1.1 Destronque piso concreto

Para la ejecución de la presente actividad se empleó equipo especializado para el pulido mecánico de superficies de concreto, con el fin de remover el recubrimiento existente, así como cualquier material o elemento adherido a la losa. Este proceso permitió la obtención de una superficie uniforme, nivelada y libre de contaminantes, garantizando condiciones óptimas para la correcta adherencia y desarrollo de la actividad subsiguiente.

Durante el desarrollo de la actividad, los residuos generados producto del proceso de pulido fueron recolectados y dispuestos conforme a las directrices establecidas por la supervisión técnica y la normativa aplicable.

Finalmente, se llevó a cabo una limpieza y lavado general de la superficie intervenida, asegurando la eliminación de partículas sueltas y la adecuada preparación de la losa.

1.1.2 Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación

Para la ejecución de la actividad se llevó a cabo la instalación del sistema de recubrimiento acrílico mediante la aplicación secuencial de las capas que lo componen. Inicialmente, se aplicó una (1) capa de imprimante, con el propósito de mejorar la adherencia entre la superficie de la losa de concreto y el sistema sintético a implementar. Posteriormente, se procedió con la aplicación de una (1) capa de resina acrílica, la cual permitió el sellado de porosidades existentes y la corrección de irregularidades superficiales, contribuyendo a la nivelación de la placa.

A continuación, se aplicaron dos (2) capas base de acabado en el color definido por la supervisión técnica, respetando tiempos de secado de aproximadamente 24 horas entre cada aplicación, con el fin de garantizar una adecuada uniformidad cromática y desempeño del recubrimiento.

Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025

Finalmente, se realizó la demarcación de la superficie conforme a las especificaciones de los deportes a practicar, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos.

2. POLIDEPORTIVO PARQUE EL BOSQUE

2.1.1 Destronque piso concreto

Para la ejecución de la presente actividad se empleó equipo especializado para el pulido mecánico de superficies de concreto, con el fin de remover el recubrimiento existente, así como cualquier material o elemento adherido a la losa. Este proceso permitió la obtención de una superficie uniforme, nivelada y libre de contaminantes, garantizando condiciones óptimas para la correcta adherencia y desarrollo de la actividad subsiguiente.

Durante el desarrollo de la actividad, los residuos generados producto del proceso de pulido fueron recolectados y dispuestos conforme a las directrices establecidas por la supervisión técnica y la normativa aplicable.

Finalmente, se llevó a cabo una limpieza y lavado general de la superficie intervenida, asegurando la eliminación de partículas sueltas y la adecuada preparación de la losa.

2.1.2 Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación

Para la ejecución de la actividad se llevó a cabo la instalación del sistema de recubrimiento acrílico mediante la aplicación secuencial de las capas que lo componen. Inicialmente, se aplicó una (1) capa de imprimante, con el propósito de mejorar la adherencia entre la superficie de la losa de concreto y el sistema sintético a implementar. Posteriormente, se procedió con la aplicación de una (1) capa de resina acrílica, la cual permitió el sellado de porosidades existentes y la corrección de irregularidades superficiales, contribuyendo a la nivelación de la placa.

A continuación, se aplicaron dos (2) capas base de acabado en el color definido por la supervisión técnica, respetando tiempos de secado de aproximadamente 24 horas entre cada aplicación, con el fin de garantizar una adecuada uniformidad cromática y desempeño del recubrimiento.

Finalmente, se realizó la demarcación de la superficie conforme a las especificaciones de los deportes a practicar, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos.


Descripción grafica de la ejecución de las actividades

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025


1. POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO SANTA HELENA

Item 1.1.1. Destronque piso concreto.



Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	220,45	100
Cantidad Ejecutada	220,45	100

Item 1.1.2. Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación .



Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	905,11	100
Cantidad Ejecutada	905,11	100

Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es


Villanueva Casanare

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025


2. POLIDEPORTIVO PARQUE EL BOSQUE

Item 2.1.1. Destronque piso concreto.



Descripción	Cantidad (m2)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	210,38	100
Cantidad Ejecutada	210.38	100

Item 2.1.2. Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación .



Descripción	Cantidad (m)	Porcentaje (%)
Cantidad Contractual	738,11	100
Cantidad Ejecutada	738,11	100

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025

4. BALANCE FINANCIERO Y PORCENTAJE DE AVANCE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 329.488.697,00
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	\$ 329.488.697,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	100%


5. INCONVENIENTES, OBSERVACIONES Y SOLUCIONES PRESENTADAS

El día 22 de diciembre de 2025, se procedió a la firma del acta de inicio, marcando así el inicio oficial de las actividades contractuales. Coincidiendo con este hito, se llevó a cabo la llevada de equipos y materiales, se afilio personal y demás.

6. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN - REGISTROS FOTOGRÁFICOS

1 POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO SANTA HELENA

1.1.1 Destronque piso concreto



Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025





1.1.2 Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025



Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es


Villanueva Casanare

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025

2 POLIDEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE




2.1.1 Destronque piso concreto



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025

2.1.2 Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación






Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025

7. POLIZAS CONTRATO DE OBRA 501 DE 2025

Según contrato:

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 0				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
BY-100060568 ✓	CUMPLIMIENTO	22/12/2025 ✓	06/07/2026 ✓	\$ 32.948.869,70 ✓
	PRESTACIONES SOCIALES	22/12/2025 ✓	03/01/2029 ✓	\$ 16.474.434,85 ✓
	ESTABILIDAD DE OBRA	01/01/2026 ✓	03/01/2029 ✓	\$ 32.948.869,70 ✓

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL – ANEXO 0				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
BY-100010152 ✓	PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	22/12/2025 ✓	06/01/2026 ✓	\$ 284,700,000.00 ✓
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/12/2025 ✓	06/01/2026 ✓	\$ 284,700,000.00 ✓
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22/12/2025 ✓	06/01/2026 ✓	\$ 284,700,000.00 ✓

Nota: Se aclara que el anexo 0 cubre la totalidad de la vigencia de las garantías del contrato, toda vez que dio inicio en la misma fecha de la adjudicación del mismo.

SEGÚN ACTA DE RECIBO

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 1				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
BY-100060568 ✓	CUMPLIMIENTO	22/12/2025 ✓	06/07/2026 ✓	\$ 32.948.869,70 ✓
	PRESTACIONES SOCIALES	22/12/2025 ✓	03/01/2029 ✓	\$ 16.474.434,85 ✓
	ESTABILIDAD DE OBRA	15/04/2026 ✓	15/04/2029 ✓	\$ 32.948.869,70 ✓

Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare

Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 501 DE 2025

8. PERSONAL DE OBRA Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE

NOMBRE	CEDULA	CARGO	No. Planilla
ING. EDWARD MAURICIO GALINDO	86060591	RESIDENTE	9496251579
JENNIFER BLANCO MUÑOZ	1118552384	PROFESIONAL SISO	9496665744
GLADIZ ANDREA DELGADO	39950933	TECNICO CALIDAD	9496665744

NOMBRE	CEDULA	CARGO	No. Planilla
ROVIN DUGLAS MEDINA LOZADA	1129244298	OBRERO	9496665744
ALFREDO GUERRERO RINCON	1118169235	OBRERO	9496665744
JUAN DE JESUS MORENO VILLA	1118197055	OBRERO	9496665744
ANDERSON HERNEY HERNANDEZ	1118197602	OBRERO	9496665744
JORGE ALEXANDER MARTHA FUENTES	74865556	MAESTRO	9496665744

9. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

Relacionar en este espacio todos los soportes con los que se pueda verificar el cumplimiento del objeto contractual y cada una de las actividades que lo componen, así:

ANEXO 1: Soportes afiliación personal profesional y de obra

ANEXO 2: Informe SISO


ANEXO 3: Informe de calidad

ANEXO 4: Certificación Calidad materiales

ANEXO 5: Memorias de cantidades

ANEXO 6: Bitácora de obra

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



Kra 12 N° 22-21 TELÉFONO: 3115380678

ingalindo86@yahoo.es

Villanueva Casanare



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

INFORME IMPREVISTOS

FECHA DE PRESENTACIÓN:	20 de abril de 2026
TIPO DE INFORME:	Informe Imprevistos
PERIODO DEL INFORME:	Del 22 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	OBRA		No	501	Fecha: 22-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE				
PLAZO	DIEZ (10) DIAS, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE				
VALOR TOTAL	\$ 329,488,697		TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE		
	Números		Letras		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS				
2. RELACIÓN DE ACTAS					
TIPO DE ACTA			FECHA		
			DD	MM	AAAA
1. ACTA DE INICIO			22	DICIEMBRE	2025
2. ACTA DE TERMINACION			31	DICIEMBRE	2025
3. ACTA DE RECIBO			15	ARIL	2026

3. JUSTIFICACION
El polideportivo del centro poblado SANTA HELENA cuenta con una placa en concreto con un área de 905.11 m2 sobre la cual se practican los deportes de baloncesto y microfútbol, y la cual se le tenía asignada contractualmente las actividades contempladas en los ítems 1.1.1 "Destronque piso concreto" y 1.1.2 "Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación". Sin embargo, durante la ejecución de la actividad "Ítem 1.1.1 Destronque piso concreto" se evidencio la necesidad de realizar el destronque en un área mayor a la contemplada contractualmente, lo anterior obedece a que en el momento de la elaboración del diagnóstico técnico se evidencio una placa con un desgaste normal y en un área específica por el uso al



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

que está destinada, pero al momento de inicio del contrato de obra pública No 501 de 2025, y de realizar la actividad "ítem 1.1.1" se presentó una placa bastante comprometida debido a diferentes aspectos como desgaste, grietas y desniveles. Motivo por el cual y con el objetivo de realizar una correcta ejecución y aplicación del recubrimiento acrílico contemplado en el ítem 1.1.2, fue necesario intervenir la placa en un área adicional de 150 m2. Lo anterior, con el fin de garantizar la durabilidad y funcionalidad requerida.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y basado en el precio que se ofertó en la propuesta económica del presente proceso contractual, el Análisis de precio Unitario del ítem 1.1.1 "Destronque piso concreto" \$ 42.695 y conforme al área intervenida la cual fue de 150 m2, , dando un valor total de realizar esta actividad de \$6.404.250.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ACTIVIDADES EJECUTADAS IMPREVISTOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
1	POLIDEPORTIVO CENTRO SANTA HELENA						
1.1	PLACA EN CONCRETO						
1.1.1	Destronque piso concreto	M2	220.45	\$ 42.695.00	\$ 9.412.113.00	150.00	\$ 6.404.250.00

Nota: La ejecución de las actividades no contempladas, fueron informadas y aprobadas por supervision, previa ejecución, basándose en lo contemplado contractualmente dentro el contrato en el A.I.U (2% Imprevistos) y así garantizar una correcta ejecución de las obras.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.					DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					ADMINISTRACIÓN	A=	25.0%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					IMPREVISTO	I=	2%
					UTILIDAD	U=	5%
					TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32.0%



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Destronque de piso en concreto



FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

PAZ Y SALVO

Contratista

Yo, CARLOS ALBERTO CIFUENTES TORRES, identificado con la cedula de ciudadanía N° 17.417.741 expedida en Acacias Meta, por medio del presente declaro que recibí el pago según cuneta de cobro No 01 correspondiente a la ejecución de la actividad DESTRONQUE PISO CONCRETO con la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S. en la ejecución del contrato 501/2025 cuyo objeto era "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE", conforme a lo estipulado contractualmente IMPREVISTOS (2%).

Por lo tanto, certifico que la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S ZOMAC, se encuentra a PAZ Y SALVO; por todo concepto.

Fecha: 02-01-2026

Firma a Conformidad Empleado:

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ

CC 86.060.591 de Villavicencio-Meta

R/L PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

TELEFONO: 3115380678 * Kra 12 No 22-21 VILLANUEVA

CUENTA DE COBRO No. 01
Villanueva, Casanare 29 de diciembre 2025

PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS.
NIT 892.099.475-7

DEBE A:

CARLOS ALBERTO CIFUENTES TORRES
RUT 17417741-2
Responsable de IVA Régimen Simplificado

La suma de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$6.404.250)**, por concepto de **DESTRONQUE DE PISO CONCRETO** según contrato **501 DE 2025**, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE" correspondiente a la actividad generada por motivo de **IMPREVISTOS** del contrato mencionado anteriormente.

Nota: Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 el Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, declaro no haber contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos. (Parágrafo 2 art. 383 E.T.)



CARLOS ALBERTO CIFUENTES TORRES
C.C. 17.417.741 de Acacias, Meta

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141137680656	
				 (415)7707212489984(8020) 000014113768065 6	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 7 4 1 7 7 4 1		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	
				14. Buzón electrónico 2 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 1 7 4 1 7 7 4 1	
27. Fecha expedición					
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 1 6 9		29. Departamento Meta	
30. Ciudad/Municipio Acacias		31. Primer apellido CIFUENTES		32. Segundo apellido TORRES	
33. Primer nombre CARLOS		34. Otros nombres ALBERTO		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Meta		40. Ciudad/Municipio Acacias	
41. Dirección principal CL 11 A 25 72 BRR DORADO ALTO		42. Correo electrónico gestionarsumi@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3 1 3 4 5 8 4 0 0 9		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 9 2 3		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 9 0 1		48. Código 4 2 9 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 1 0 0 1		50. Código 1 2 4 7 5 4 7 3 1 0		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 1 6 4 9					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
16- Obligación facturar por ingresos bienes					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2024 - 10 - 17 / 10 : 55: 21					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre CIFUENTES TORRES CARLOS ALBERTO					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 3 Hoja 2		
4. Número de formulario			141137680656		
			 (415)7707212489984(8020) 000014113768065 6		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 7 4 1 7 7 4 1		2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento	1. Constitución		2. Reforma		
71. Clase	0 9				82. Nacional %
72. Número					83. Nacional público %
73. Fecha					84. Nacional privado %
74. Número de notaría					85. Extranjero %
75. Entidad de registro	0 3				86. Extranjero público %
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 2 1 9				87. Extranjero privado %
77. No. Matricula mercantil	0 0 1 6 6 2 2 0				
78. Departamento	5 0				
79. Ciudad/Municipio	4 0				
Vigencia					
80. Desde					
81. Hasta					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 3 Hoja 6		
			4. Número de formulario 141137680656		
 (415)7707212489984(8020) 000014113768065 6					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio		14. Buzón electrónico 2 2
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros					
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Comercio al por mayor de prendas de vestir		4 6 4 2	
162. Nombre del establecimiento GESTIONAR SEGURIDAD INDUSTRIAL & SOLUCIONES EMPRESARIALES					
163. Departamento Meta 5 0		164. Ciudad/Municipio Acacias 0 0 6			
165. Dirección CL 14 28 A 04 LC 2					
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 6 6 2 2 1		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 0 2 1 9			
168. Teléfono 3 1 3 4 5 8 4 0 0 9		169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

PAZ Y SALVO

EMPLEADO

Yo, JORGE ALEXANDER MARTHA FUENTES, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.118.197.602, por medio del presente declaro que recibí el salario, liquidación y prestaciones correspondientes a los días laborados con la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S. en la ejecución del contrato 501/2025 cuyo objeto era "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

Por lo tanto, certifico que la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S ZOMAC, se encuentra a PAZ Y SALVO; por todo concepto.

Fecha: 02-01-2026

Firma a Conformidad Empleado:

Jorge A. Martha f

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ

CC 86.060.591 de Villavicencio-Meta

R/L PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

TELEFONO: 3115380678 * Kra 12 No 22-21 VILLANUEVA



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

PAZ Y SALVO

EMPLEADO

Yo, ANDERSON HERNEY HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.118.197.602, por medio del presente declaro que recibí el salario, liquidación y prestaciones correspondientes a los días laborados con la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S. en la ejecución del contrato 501/2025 cuyo objeto era "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

Por lo tanto, certifico que la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S ZOMAC, se encuentra a PAZ Y SALVO; por todo concepto.

Fecha: 02-01-2026

Firma a Conformidad Empleado:



Sin otro particular.

Cordialmente,



EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
CC 86.060.591 de Villavicencio-Meta
R/L PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

TELEFONO: 3115380678 * Kra 12 No 22-21 VILLANUEVA



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

PAZ Y SALVO

EMPLEADO

Yo, DAYRON ORLANDO ANGARITA AVILA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.018.410.100, por medio del presente declaro que recibí el salario, liquidación y prestaciones correspondientes a los días laborados con la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S. en la ejecución del contrato 501/2025 cuyo objeto era "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

Por lo tanto, certifico que la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S ZOMAC, se encuentra a PAZ Y SALVO; por todo concepto.

Fecha: 02-01-2026

Firma a Conformidad Empleado:



Sin otro particular.

Cordialmente,



EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
CC 86.060.591 de Villavicencio-Meta
R/L PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

TELEFONO: 3115380678 * Kra 12 No 22-21 VILLANUEVA



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

PAZ Y SALVO

EMPLEADO

Yo, ROVIN DUGLAS MEDINA LOZADA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.129.244.298, por medio del presente declaro que recibí el salario, liquidación y prestaciones correspondientes a los días laborados con la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S. en la ejecución del contrato 501/2025 cuyo objeto era "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

Por lo tanto, certifico que la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S ZOMAC, se encuentra a PAZ Y SALVO; por todo concepto.

Fecha: 02-01-2026

Firma a Conformidad Empleado:

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ

CC 86.060.591 de Villavicencio-Meta

R/L PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

TELEFONO: 3115380678 * Kra 12 No 22-21 VILLANUEVA



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

PAZ Y SALVO

EMPLEADO

Yo, JENNIFER BLANCO MUÑOZ, identificada con la cedula de ciudadanía N° 1.118.552.384, por medio del presente declaro que recibí el salario, liquidación y prestaciones correspondientes a los días laborados con la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S. en la ejecución del contrato 501/2025 cuyo objeto era "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

Por lo tanto, certifico que la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S ZOMAC, se encuentra a PAZ Y SALVO; por todo concepto.

Fecha:02-01-2026

Firma a Conformidad Empleado:



Sin otro particular.

Cordialmente,



EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
CC 86.060.591 de Villavicencio-Meta
R/L PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

TELEFONO: 3115380678 * Kra 12 No 22-21 VILLANUEVA



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

PAZ Y SALVO

EMPLEADO

Yo, GLADIZ ANDREA DELGADO, identificada con la cedula de ciudadanía N° 39.950.933, por medio del presente declaro que recibí el salario, liquidación y prestaciones correspondientes a los días laborados con la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S. en la ejecución del contrato 501/2025 cuyo objeto era "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

Por lo tanto, certifico que la empresa PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S ZOMAC, se encuentra a PAZ Y SALVO; por todo concepto.

Fecha: 02-01-2026

Firma a Conformidad Empleado:

Gladiz A. Delgado.

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ

CC 86.060.591 de Villavicencio-Meta

R/L PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

TELEFONO: 3115380678 * Kra 12 No 22-21 VILLANUEVA



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

MANUAL DE OPERACIONES Y CUIDADOS

El manual de operaciones y cuidados actúa como una guía técnica integral que garantiza que el sistema de recubrimiento sintético se aplique correctamente, así como el cuidado una vez finalizada la aplicación del mismo. Con el objetivo de minimizar errores, riesgos y reprocesos, logrando asegurando un resultado final óptimo

CUIDADOS DEL RECUBRIMIENTO SINTETICO

1. El recubrimiento sintético SKATE MASTER esta diseñado para canchas múltiples.
(baloncesto, voleibol y futtsala)
2. Se deberá utilizar tenis de suela blanca para evitar manchas en el recubrimiento sintético.
3. El recubrimiento sintético de las canchas se deberá usar únicamente para jugar baloncesto, voleibol y futtsala.
4. Evitar el uso de bicicletas, patines, patinetas y cualquier otro elemento deportivo que pueda ocasionar algún daño al recubrimiento sintético para el cual no fue diseñado.
5. Evitar el consumo de bebidas y comidas tales como paquetes, gaseosas, refrescos, chicles, cigarrillos etc, ya que estos productos manchan y dañan el recubrimiento sintético y le dan un mal aspecto a las canchas.
6. Evitar rayar las canchas bien sea con pinturas o piedras ya que estos daños deterioran la vida útil del recubrimiento sintético.
7. Utilizar el recubrimiento de las canchas para lo que fue diseñado, jugar baloncesto, voleibol y futtsala, cualquier otro uso que se le dé a las canchas va acabando con la vida útil del recubrimiento sintético.
8. Al utilizar todos los implementos deportivos tales como arcos de futsal, torres de baloncesto, trinquetes de voleibol y otros como sillas, mesas, canecas de basura, etc. Tener en cuenta la precaución al colocarlos y al retirarlos de no rayar, romper o marcar el recubrimiento sintético con estos, ya que pueden empezar a deteriorar y levantar el recubrimiento sintético.
9. Utilizar las canchas después de 15 días de haber terminado la instalación del recubrimiento sintético para un optimo secado y adherencia del recubrimiento sintético a la superficie en concreto y así tener una buena resistencia y durabilidad del producto.



Proyectos & Construcciones Alfa S.A.S

Nit 901787563-0

10. Mantener la cancha libre de ramas de los árboles, podándolos para evitar que las hojas y los palos caigan en la cancha, los cuales la pueden dañar o manchar.
11. Mantener la cancha limpia libre de piedras, tierra, hojas, polvo y otros elementos que pueden dañar y manchar el recubrimiento sintético.
12. La limpieza del recubrimiento sintético se hace con escobas de cerdas suaves o con maquina sopladora para evitar que el sintético sufra desgaste.
13. Después de terminar la instalación del recubrimiento sintético la cancha se puede lavar después seis (6) meses y solo una vez al año se podrán lavar si se amerita hacerlo.
14. El lavado de la cancha se hará con abundante agua, jabón suave en pequeñas cantidades y con escoba de cerdas suaves.
15. Al realizar el lavado de la cancha tener en cuenta de dejar bien lavado el sintético con abundante agua retirando muy bien el jabón y demás residuos del lavado para evitar manchas en la superficie.
16. No lavar la cancha con hidro lavadora ni con cepillos eléctricos ni otra clase de maquinas para limpieza ya que pueden deteriorar el recubrimiento sintético.
17. Seguir todas las recomendaciones anteriormente mencionadas ayudan a que el recubrimiento sintético de la cancha tenga larga vida útil y que se mantengan en optimas condiciones para un buen desarrollo del juego.

Atentamente,

PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS

Nit. 907.787.563-0

R/L. Edward Mauricio Galindo Fernández

C. C. 86060591 de Villavicencio-Meta



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 501 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.: 501 de 2025

CONTRATISTA: PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS
Nit. 901.787.563-0

CONTRATANTE: Municipio de Villanueva Casanare
Nit: 892.099.475 – 7

OBJETO: MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

VALOR: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$329,488,697).

FECHA DE INICIACIÓN: 22 de diciembre de 2025

PLAZO INICIAL: Diez (10) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2025.

PERIODO DE PAGO: 22 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

FECHA DE INFORME DE SUPERVISIÓN: 21 de abril de 2026

2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

El día 22 de diciembre de 2025 se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 501 de 2025 entre el Municipio de Villanueva, Casanare, y PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS, identificado con NIT 901.787.563-0, representado legalmente por el señor Edward Mauricio Galindo Fernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.060.591 de Villavicencio – Meta, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.”

En desarrollo y dando cumplimiento a la responsabilidad contractual, el contratista PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS presenta ante su Despacho lo siguiente:



- Informe de actividades final de fecha de recibido 06 de abril de 2026, en siete (07) folios
- Factura (o documento equivalente), en un (01) folio.
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes de diciembre de 2025, Planillas 9481443036, 9480173400, en dos (02) folios.

De igual manera, anexo a la presente certificación de recibido a satisfacción un (1) folio de fecha 16 de abril de 2026.

3. ANÁLISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del Contrato de Obra Pública No. 501 de 2025 el contratista desarrolló a las siguientes actividades:

a. Funciones de tipo administrativo:

✚ Control de pólizas

Para el contrato No 501 de 2025 con objeto es "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE." se adquirió póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales - decreto 1082 del 2015 y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y estabilidad de la obra, las cuales fueron emitida por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL y aprobadas por la oficina de Secretaria General del municipio de Villanueva, como se verifica en la plataforma del Secop II.

• Según contrato

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 0				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
BY-100060568	CUMPLIMIENTO	22/12/2025	06/07/2026	\$ 32.948.869,70
	PRESTACIONES SOCIALES	22/12/2025	03/01/2029	\$ 16.474.434,85
	ESTABILIDAD DE OBRA	01/01/2026	03/01/2029	\$ 32.948.869,70

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ANEXO 0				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
BY-100010152	PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	22/12/2025	06/01/2026	\$ 284,700,000.00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/12/2025	06/01/2026	\$ 284,700,000.00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22/12/2025	06/01/2026	\$ 284,700,000.00



Nota: Se aclara que el anexo 0 cubre la totalidad de la vigencia de las garantías del contrato, toda vez que dio inicio en la misma fecha de la adjudicación del mismo.

- **Según acta de recibo**

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 1				
POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
BY-100060568	CUMPLIMIENTO	22/12/2025	06/07/2026	\$ 32.948.869,70
	PRESTACIONES SOCIALES	22/12/2025	03/01/2029	\$ 16.474.434,85
	ESTABILIDAD DE OBRA	15/04/2026	15/04/2029	\$ 32.948.869,70

 Actas suscritas durante el periodo

En el presente periodo se suscribieron las siguientes actas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
1	Acta de inicio	22/12/2025	Legalizar el inicio del contrato de obra No 501 de 2025
2	Acta de terminación	31/12/2025	Acta de terminación del contrato de obra No 501 de 2025
3	Acta de Recibo y anexo	15/04/2026	Acta de recibo y Anexo acta de recibo del contrato de Obra No 501 de 2025

b. Funciones técnicas

 Relación de informes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
1	Informe final	20/04/2026	Informe final de obra N°501 de 2025



Actividades ejecutadas / componentes del objeto contratado

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ACTIVIDADES PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACTIVIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	POLIDEPORTIVO CENTRO SANTA HELENA								
1.1	PLACA EN CONCRETO								
1.1.1	Destronque piso concreto	M2	220.45	\$ 42,695.00	\$ 9,412,113.00	220.45	\$ 9,412,113.00	220.45	\$ 9,412,113.00
1.1.2	Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	M2	905.11	\$ 189,320.00	\$ 171,355,425.00	905.11	\$ 171,355,425.00	905.11	\$ 171,355,425.00
2	POLIDEPORTIVO PARQUE EL BOSQUE								
2.1	PLACA EN CONCRETO								
2.1.1	Destronque piso concreto	M2	210.38	\$ 42,695.00	\$ 8,982,174.00	210.38	\$ 8,982,174.00	210.38	\$ 8,982,174.00
2.1.1	Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	M2	738.11	\$ 189,320.00	\$ 139,738,985.00	738.11	\$ 139,738,985.00	738.11	\$ 139,738,985.00



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 05
Página 5 de 13

		COSTO DIRECTO	\$	329,488,697.00	\$	329,488,697.00	\$	329,488,697.00
		ADMINISTRACION 25%					\$	-
		IMPREVISTOS 2%					\$	-
		UTILIDAD 5%					\$	-
		VALOR TOTAL OBRA	\$	329,488,697.00			\$	329,488,697.00
		DESCRIPCIÓN						
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	329,488,697.00				
		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$	329,488,697.00				
		VALORES ACUMULADOS PAGADOS EN ACTAS PARCIALES	\$	-				
		VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	\$	329,488,697.00				
		VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$	329,488,697.00				
		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$	-				



Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS, cuenta con el profesional Siso, que apoya las actividades de seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los trabajadores adscritos al contrato de obra No. 501 de 2025 y del entorno en donde se lleva a cabo la ejecución del objeto contractual, coordinando y supervisando la ejecución del SST en obra, de acuerdo a la política, directrices, acciones y programas establecidos, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente, las normas, los requerimientos contractuales, orientadas a prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales en los trabajadores y velar por la integridad de las personas externas al contrato y el cuidado de la infraestructura física aledaña.

En el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo anexo al informe de obra final para recibo del objeto contractual se evidenció la ejecución de las siguientes actividades: a. Verificación de las afiliaciones y pago de la seguridad social integral del personal profesional y operativo de la obra. b. Entrega de elementos de protección personal. c. Inducción y charlas al personal operativo. d. Inspección preoperacional de equipos. e. Verificación de uso de equipos y herramientas adecuados.

Verificación del personal propuesto para el desarrollo del contrato de obra

El contratista de obra presenta a esta Supervisión los documentos de los profesionales propuestos para desarrollar las actividades de residente de obra y de inspección de seguridad y salud en el trabajo, los cuales corresponden con lo ofertado en la propuesta técnica del contratista.

Se verifica la vinculación laboral y la respectiva afiliación a la seguridad social integral, documentos anexos en el informe de obra del contratista.

DICIEMBRE 2025					
NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	PLANILLA No	EPS	ARL	PENSIÓN
EDWARD MAURICIO GALINGO	ING. RESIDENTE DE OBRA	9496251579	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR
JENNIFER BLANCO MUÑOZ	SISO	9496665744	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR
GLADIZ ANDREA DELGADO	TECNICO CALIDAD	9496665744	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR
ROVIN DUGLAS MEDINA LOZADA	OBRERO	9496665744	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR



ALFREDO GUERRERO RINCON	OBRERO	9496665744	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES
ANDERSON HERNEY HERNANDEZ	OBRERO	9496665744	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR
JUAN DE JESUS MORENO VILLA	OBRERO	9496665744	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR
JORGE ALEXANDER MARTHA FUENTES	MAESTRO	9496665744	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR

Igualmente, se verifica que el personal de obra vinculado laboralmente con el contratista cuente con la respectiva afiliación a la seguridad social integral, documentos anexos en el informe de obra del contratista.

Verificación pago Sena FIC

En el marco de las actividades de supervisión, se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago del aporte al SENA FIC correspondiente al contrato No. 501 de 2025, cuyo valor total asciende a \$329.488.697,00.

Se evidenció que el contratista realizó el pago bajo la modalidad mensual, correspondiente al periodo de diciembre de 2025, considerando un total de 7 trabajadores. El aporte fue calculado conforme a la fórmula $\text{SENA FIC} = (\text{No. Trabajadores}/40) * \text{SMLMV}$, obteniendo un valor de \$249.112,00, el cual coincide con el valor efectivamente pagado.

Así mismo, se verificó el respectivo soporte de pago, encontrándose conforme. En consecuencia, se deja constancia de que el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de esta obligación.

Concepto	Detalle
Número de contrato	501 de 2025
Valor total del contrato (VT)	\$329.488.697,00
Tipo de liquidación del aporte	Mensual
Número de trabajadores mensuales	7
Fórmula aplicada	$\text{SENA FIC} = (\text{No. Trabajadores}/40) * \text{SMLMV}$
Año y mes periodo a pagar	Diciembre de 2025
Valor calculado del aporte	\$ 249.112,00
Valor pagado	\$ 249.112,00
Soporte de pago	Verificado
Cumplimiento de la obligación	Cumple

Paz y salvos personal de obra y proveedores

El contratista presentó en el informe de obra, los respectivos paz y salvos del personal de obra que laboró y de las empresas proveedoras, en donde se adquirieron los materiales de construcción para el cumplimiento del contrato de obra No. 501 de 2025.



Cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad.

Para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y de calidad, el contratista ofertó en la propuesta presentada, la participación de un profesional de calidad como apoyo en el desarrollo del objeto contractual, profesional que realizó el seguimiento y control de las actividades programadas y contempladas en la minuta del contrato de obra No 501 de 2025 de acuerdo a las especificaciones técnicas generales y/o particulares específicas, implementando el mayor grado de tecnificación posible con el fin de garantizar el cumplimiento con los estándares de calidad de los trabajos y materiales que fueron suministrados e instalados, así como el plazo de ejecución establecido.

En el Informe final de actividades de obra, el contratista describe el proceso de las actividades realizadas, cumpliendo con lo establecido en las especificaciones técnicas y anexa a su documento los certificados de calidad de los materiales suministrados e instalados en obra.

4. BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 329.488.697,00
VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS	\$ 329.488.697,00
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	\$ 329.488.697,00

5. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES


ITEM	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1	Polideportivo centro poblado SANTA HELENA	
1.1.1	Destronque piso concreto	
		El contratista de obra ejecuto la actividad al 100% empleando equipo especializado para el pulido mecánico de superficies de concreto, con el fin de remover el recubrimiento existente, así como cualquier material o elemento adherido a la losa. Este proceso permitió la obtención de una superficie uniforme, nivelada y libre de contaminantes, garantizando condiciones óptimas para la correcta adherencia y desarrollo de la actividad subsiguiente.



Durante el desarrollo de la actividad, los residuos generados producto del proceso de pulido fueron recolectados y dispuestos conforme a las directrices establecidas por la supervisión técnica y la normativa aplicable.

1.1.2

1.1.2 Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación



El contratista de obra ejecuto la actividad al 100% donde se llevó a cabo la instalación del sistema de recubrimiento acrílico mediante la aplicación secuencial de las capas que lo componen. Inicialmente, se aplicó una (1) capa de imprimante, con el propósito de mejorar la adherencia entre la superficie de la losa de concreto y el sistema sintético a implementar. Posteriormente, se procedió con la aplicación de una (1) capa de resina acrílica, la cual permitió el sellado de porosidades existentes y la corrección de irregularidades superficiales, contribuyendo a la nivelación de la placa.

Finalmente, se realizó la demarcación de la superficie conforme a las especificaciones de los deportes a practicar, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos.





ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: INS-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSIÓN: 05
Página 10 de 13





2.1. Polideportivo barrio EL BOSQUE

2.1.1 Destronque piso concreto




El contratista de obra ejecuto la actividad al 100% empleando equipo especializado para el pulido mecánico de superficies de concreto, con el fin de remover el recubrimiento existente, así como cualquier material o elemento adherido a la losa. Este proceso permitió la obtención de una superficie uniforme, nivelada y libre de contaminantes, garantizando condiciones óptimas para la correcta adherencia y desarrollo de la actividad subsiguiente.

Durante el desarrollo de la actividad, los residuos generados producto del proceso de pulido fueron recolectados y dispuestos conforme a las directrices establecidas por la supervisión técnica y la normativa aplicable.



2.1.2

2.1.2 Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación



El contratista de obra ejecuto la actividad al 100% donde se llevó a cabo la instalación del sistema de recubrimiento acrílico mediante la aplicación secuencial de las capas que lo componen. Inicialmente, se aplicó una (1) capa de imprimante, con el propósito de mejorar la adherencia entre la superficie de la losa de concreto y el sistema sintético a implementar. Posteriormente, se procedió con la aplicación de una (1) capa de resina acrílica, la cual permitió el sellado de porosidades existentes y la corrección de irregularidades superficiales, contribuyendo a la nivelación de la placa.

Finalmente, se realizó la demarcación de la superficie conforme a las especificaciones de los deportes a practicar, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos.



6. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, **CERTIFICO** que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondiente al mes de diciembre de 2025, conforme lo establece el Decreto 1273 de 2018 como consta en la certificación de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Sistema de Riesgos Laborales según números de planilla, diciembre de 2025, 9496251579 Y 9496665744

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Infraestructura
Secretario de Despacho

Elaboró: 
LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Profesional contratado
Secretaría de Infraestructura

v

	ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: CRT-CP-120
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FECHA : 02/07/2024
	CERTIFICACION	VERSIÓN: 03
		Página 1 de 1

Villanueva Casanare, 21 de abril de 2026

**EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)**

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato de obra pública No 501 de 2025, que PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS identificada con NIT. 901787563-0 representada legalmente por el señor EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 86.060.591 de Villavicencio, durante el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, realizo el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION, ARL)

Contrato de obra pública No 501 de 2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE".

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de las Planillas del pago a la Seguridad Social, aportes en línea, Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a las planillas No 9496251579 Y 9496665744 correspondientes al mes de diciembre de 2025 y con pago a EPS:, NUEVA E.P.S, CAPRESOCA E.P.S, SANITAS y fondo de pensiones: PORVENIR, COLPENSIONES, ARL: POSITIVA, caja de compensación familiar: COFREM, COMFACASANARE , adjuntos en dos (02) folios.

Esta certificación forma parte integral del acta de liquidación del periodo comprendido entre el 22 de diciembre del año 2025 al 31 de diciembre del año 2025, presentada a la Alcaldía de Villanueva – Casanare, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los 21 días del mes de abril del año 2026, con destino a la carpeta contractual.



CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Infraestructura
Secretario de Despacho



Elaboró:
LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Profesional contratado
Secretaría de Infraestructura



EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA QUE

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del municipio de Villanueva - Casanare, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales contenida en los artículos 83,84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

Por medio del presente escrito, en calidad de SUPERVISOR certifico que las actividades ejecutadas por PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS identificada con NIT. 901787563-0 representada legalmente por EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 86.060.591 de Villavicencio Meta, de conformidad con el Contrato de Obra No. 501 de 2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE" durante el periodo comprendido entre el día 22 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 cumplen con las condiciones de calidad y especificaciones previstas en el contrato y por consiguiente las actividades son consistentes con la suscrita Acta de Recibo.


Esta certificación forma parte integral del acta de recibo, presentada a la Alcaldía de Villanueva – Casanare, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los veintiún (21) días de abril de 2026, con destino al expediente contractual.



CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Infraestructura.
Supervisor

Proyectó:



Lamar Andrew Lindenmuth Niño
Profesional contratado – CPSP 071 de 2026
Secretaría de Infraestructura



Villanueva Casanare, 21 de abril de 2026

EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICA QUE

Ha recibido a satisfacción las obras ejecutadas por PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS identificada con NIT. 901787563-0 representada legalmente por el señor EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 86.060.591 de Villavicencio, de conformidad con el Contrato de Obra Pública No. 501 de 2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE", durante el periodo del veintidós (22) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).



Se expide a solicitud del interesado, como soporte de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato referido y para trámites de pago.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura
Supervisor

Proyectó:

Lamar Andrew Lindenmuth Niño
Profesional contratado – CPSP 071 de 2026
Secretaría de Infraestructura



TIPO DE ACTA A VERIFICAR:	ACTA DE RECIBO FINAL	PERIODO DE PAGO:	22/12/2025 - 31/12/2025	FECHA:	21 DE ABRIL DE 2026		
1. INFORMACION DEL CONTRATO							
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 501 de 2025		OBJETO: MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.					
CONTRATISTA: PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS NIT: 901787563-0		R/L: EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ NIT: 86.060.591					
2. VERIFICACION DE CANTIDADES CONDICIONES ACTUALIZADAS							
CONDICIONES ACTUALIZADAS				VERIFICACION	CUMPLE	OBSERVACIONES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	SI		NO
1	POLIDEPORTIVO CENTRO SANTA HELENA						
1.1	PLACA EN CONCRETO						
1.1.1	Destronque piso concreto	M2	220.45	220.45	X		
1.1.2	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	M2	905.11	905.11	X		
2	POLIDEPORTIVO PARQUE EL BOSQUE						
2.1	PLACA EN CONCRETO						
2.1.1	Destronque piso concreto	M2	210.38	210.38	X		-
2.1.2	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	M2	738.11	738.11	X		-
3. OTRAS OBSERVACIONES							
4. RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN							
CONTRATISTA OBRA		CONTRATISTA INTERVENTORIA		VoBo SUPERVISOR			
FIRMA 		FIRMA 		FIRMA 			
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL		CARGO: APOYO A LA SUPERVISION		CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
NOMBRE: EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ		NOMBRE: LAMAR ANDREW LINDENMUTH		NOMBRE: CAMILO ALBERTO REINA URREGO			



Certificado de Aportes

Se certifica que **EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ** identificado(a) con CC 86060591 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GALINDO EDUAR MAURICIO CC 86060591																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ipe	lma	vac	avp	vct	frl	vfp
9498360935	74070985	N	2026-02-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A									
9498360935	74070985	N	2026-02-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								C	X								
9498360935	74070985	N	2026-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A									
9498360935	74070985	N	2026-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								C	X								
9498360935	74070985	N	2026-02-18	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A									
9498360935	74070985	N	2026-02-18	ARL	14-23	COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								C	X								
9498360935	74070985	N	2026-02-18	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								A									
9498360935	74070985	N	2026-02-18	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30								C	X								
9496251579	1996919429	I	2025-12-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496251579	1996919429	I	2025-12-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496251579	1996919429	I	2025-12-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9496251579	1996919429	I	2025-12-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-09 a las 11:04.

Se certifica que **JENNIFER BLANCO MUÑOZ** identificado(a) con CC 1118552384 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MYM MONTAÑES Y MANTENIMIENTOS SAS NI 900672506																			
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades									
										ing	ret	ide	tae	tdp	tpo	vfp	cor	vti	sin
9497092745	2066798943	E	2026-01-07	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30									X	
9497092745	2066798943	E	2026-01-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X	
9497092745	2066798943	E	2026-01-07	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X	
9497092745	2066798943	E	2026-01-07	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X	
9496213461	2019951325	E	2025-12-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30									X	
9496213461	2019951325	E	2025-12-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X	
9496213461	2019951325	E	2025-12-18	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X	
9496213461	2019951325	E	2025-12-18	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30									X	
APORTANTE: PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS NI 901787563																			
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30										
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30										
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30										
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30										
9496644534	2022260898	E	2025-12-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X									
9496644534	2022260898	E	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X									
9496644534	2022260898	E	2025-12-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X									
9496644534	2022260898	E	2025-12-19	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	3	X									

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 11:03.

Se certifica que **GLADIZ ANDREA DELGADO** identificado(a) con CC 39950933 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO TIM BYC NI 901129250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	ih	vfp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9497126695	2062562705	E	2026-01-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Certificado de Aportes

APORTANTE: GALINDO EDUARDO MAURICIO CC 86060591																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	lde	tde	tdp	tap	vap	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avo	vct	frl	vn
9496262121	202223140	E	2025-12-19	EPS	EPS005	SANTAS	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	10		X															
9496262121	202223140	E	2025-12-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	10		X															
9496262121	202223140	E	2025-12-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	10		X															
9496262121	202223140	E	2025-12-19	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	10		X															
9496262121	202223140	E	2025-12-19	SENA	PASENA	SENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	10		X															
9496262121	202223140	E	2025-12-19	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	10		X															
9495797882	2022228571	E	2025-12-19	EPS	EPS005	SANTAS	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495797882	2022228571	E	2025-12-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495797882	2022228571	E	2025-12-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495797882	2022228571	E	2025-12-19	CCF	CCF34	COFREM	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495797882	2022228571	E	2025-12-19	SENA	PASENA	SENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495797882	2022228571	E	2025-12-19	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Este certificado se expide el día 2026-03-24 a las 11:03.

Certificado de Aportes

Se certifica que **JUAN DE JESUS MORENO VILLA** identificado(a) con CC 1118197055 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERVICIOS AGROAMBIENTALES DEL LLANO SAS NI 900890355																			
Clave Planilla	Clave Pago Planilla	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades									
										Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin
9497674802	9497674802	E	2026-01-07	EPS	EPS005	SANTITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	21	X	X							X	
9497674802	9497674802	E	2026-01-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	21	X	X							X	
9497674802	9497674802	E	2026-01-07	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	21	X	X							X	
9497674802	9497674802	E	2026-01-07	CCF	CCF69	COMIFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	21	X	X							X	
APORTANTE: PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS NI 901737563																			
Clave Planilla	Clave Pago Planilla	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades									
										Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin
949665744	2022263389	E	2025-12-19	EPS	EPS005	SANTITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	13	X									
949665744	2022263389	E	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13	X									
949665744	2022263389	E	2025-12-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13	X									
949665744	2022263389	E	2025-12-19	CCF	CCF69	COMIFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13	X									

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 08:05.

Certificado de Aportes

Se certifica que **ALFREDO GUERRERO RINCON** identificado(a) con CC 1118169235 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: VILLANUEVA TURISTICA AGROPECUARIA SAS NI 901363471																			
Clave Planilla	Clave Pago Planilla	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades									
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln
9498170812	2097619124	E	2026-01-20	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	9	X									
9498170812	2097619124	E	2026-01-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	9	X									
9498170812	2097619124	E	2026-01-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	9	X									
9498170812	2097619124	E	2026-01-20	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	9	X									
APORTANTE: PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS NI 901787563																			
Clave Planilla	Clave Pago Planilla	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades									
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	21	X									
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	21	X									
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	21	X									
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	21	X									

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 08:05.

Certificado de Aportes

Se certifica que **ROVIN DUGLAS MEDINA LOZADA** identificado(a) con CC 1129244298 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ADECUAMOS YA LTDA NI 900189961																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades						
										ing	ret	tde	tde	tdp	tap	vsp
9498503724	1000001456	E	2026-02-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	4		X					
9498503724	1000001456	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	4		X					
9498503724	1000001456	E	2026-02-05	ARL	14-29-R	LA EQUIDAD SEGUROS	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	4		X					
9498503724	1000001456	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	4		X					
9495995728	1000000623	E	2025-12-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	9	X						
9495995728	1000000623	E	2025-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-11	9	X						
9495995728	1000000623	E	2025-12-04	ARL	14-29-R	LA EQUIDAD SEGUROS	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-11	9	X						
9495995728	1000000623	E	2025-12-04	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-11	9	X						
APORTANTE: PROTECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS NI 901787563																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades						
										ing	ret	tde	tde	tdp	tap	vsp
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	21	X						
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	21	X						
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	21	X						
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-12	21	X						

Este certificado se expide el día 2026-05-04 a las 17.05.

Se certifica que **JORGE ALEXANDER MARTHA FUENTES** identificado(a) con CC 74865556 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 08:05.

Certificado de Aportes

Se certifica que **ANDERSON HERNEY HERNANDEZ DIAZ** identificado(a) con CC 1118197602 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERVICIOS AGROAMBIENTALES DEL LLANO SAS NI 900890335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										ing	ret	ide	tne	tdp	tsp	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	ayp	vct	itr	vip																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9501763192	157678502	N	2026-03-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	18	X	X						A	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Certificado de Aportes

APORTANTE: PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS NI 901787563

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vap	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lri	vip
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	13	X																
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13	X																
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13	X																
9496665744	2022263389	E	2025-12-19	CCF	CCF69	CONFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13	X																

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 08:05.



ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACION PUBLICA
ACTA DE RECIBO

CODIGO: AR-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSION 4
Pagina 1 de 2

No. DE ACTA	:	3					
CONTRATO DE	:	OBRA PUBLICA	No.	501 DE 2025			
OBJETO	:	MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE					
CONTRATISTA	:	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS					
NIT Ó CÉDULA	:	901787563-0	No. CELULAR:	N A			
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ					
CÉDULA	:	86 060 591 Expedida en Villavicencio	No. CELULAR:	3115380678			
INTERVENTOR	:	N A					
NIT Ó CÉDULA	:	N A	No. CELULAR:	N A			
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	:	N A					
CÉDULA	:	N A	No. CELULAR:	N A			
NOMBRE SUPERVISOR	:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO					
CARGO	:	Secretario del Despacho de la Secretaria de Infraestructura					
CÉDULA	:	1.122.627.169 de Barranca de Upia	No. CELULAR:	3208576086			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	\$ 329.488.697.00					
CONTRATO ADICIONAL	:	No.	N A	VALOR:	-	FECHA:	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	\$ 329.488.697.00					
FORMA DE PAGO	:	El municipio de Villanueva - Casanare, cancelara el valor del contrato al contratista de la siguiente manera a) Pagos mediante actas de avance parcial: se efectuará tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra ejecutada a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la cuenta de cobro, debidamente aprobada por la interventoria y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El primer pago parcial se realizará al demostrar un 20% De avance de obra ejecutada igualmente el contratista deberá presentar como requisito para su pago, un informe parcial que contendrá como mínimo entre otros los siguientes aspectos: valor contratado, valor ejecutado, valor por ejecutar, porcentaje de ejecución física a la fecha y porcentaje pendiente por ejecutar, plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas, modificaciones realizadas; descripción general de las tareas ejecutadas, problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotográfico, estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; actas de seguimiento suscritas, actas de pago suscritas, comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato. B) Pago final a la liquidación del contrato: corresponde al 20% del valor final del contrato, y será desembolsado previa aprobación de la interventoria y/o supervisión de obra, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final, el cual debe contener como mínimo los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), actualización de la garantía única, liquidar junto con el interventor los imprevistos causados correspondientes al porcentaje destinado de imprevistos del AIU, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del estatuto tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constara el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.					
FECHA DEL CONTRATO	:	22/12/2025	FECHA DE INICIO	22/12/2025			
No. CDP	:	865 866	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	1685 1685			
CODIGO Y DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL	:	2 3.1.43.01.001.18.03 MANTENER Y/O ADECUAR Y/O MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO - RBTAD E 2 3.1.43.01.001.18.07 MANTENER Y/O ADECUAR Y/O MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO -R00 TAD E					



ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACION PUBLICA
ACTA DE RECIBO

CODIGO: AR-CP-1030
FECHA: 07/07/2025
VERSION 4
Pagina 2 de 2

FUENTES DE FINANCIACIÓN		FUENTE:	VALOR:
		RB. CRB. TASA PRODEPORTE	\$ 243,765,992.00
		RB. CRB. TASA PRODEPORTE	\$ 85,722,705.00
		TOTAL	\$ 329,488,697.00

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		DIEZ (10) DIAS CALENDARIO. CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
PRORROGA	No.	N A	VR TIEMPO: N A
SUSPENSIÓN	No.	N A	FECHA: N A
REINICIO	No.	N A	FECHA: N A
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO. CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	F1	31/12/2025	

VALOR DEL CONTRATO	
	\$ 329,488,697.00

VALOR GIRADO AL CONTRATISTA	
	\$ 0.00



VALOR EJECUTADO	
	\$ 329,488,697.00

VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	
	\$ 329,488,697.00

VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	
	\$ 0.00

En el municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los quince (15) días del mes de abril dos mil veintiseis (2026), se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upia, Meta, en su calidad de secretario de Infraestructura y Supervisor, por otra parte el señor EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ identificada con cedula de ciudadanía No.88.060.591 expedida en Villavicencio Meta, como representante legal de PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S identificada con Nit No.901787563-0 como Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final.

En constancia de lo anterior se firma a satisfacción la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de abril de dos mil veintiseis (2026)

 _____ CAMILO ALBERTO REINA URREGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR	 _____ PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ CONTRATISTA
 _____ LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO PROFESIONAL CONTRATADO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Apoyo a la supervision	 _____ PAULA ANDREA GOMEZ BEDOYA PROFESIONAL CONTRATADO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REVISÓ CONTENIDO DOCUMENTAL

ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO ACTA DE RECIBO



CONTRATO DE OBRA No.:										501 DE 2025									
OBJETO DEL CONTRATO :										MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:										TRESIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.C.T.E. (\$329.488.697.00)									
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:										TRESIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.C.T.E. (\$329.488.697.00)									
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:										DIEZ (10) DIAS CALENDARIO. CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO									
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:										DIEZ (10) DIAS CALENDARIO. CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO									
CONTRATISTA										PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS									
NIT:										901787563-0									
R/L:										EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ									
SUPERVISIÓN:										CAMILO ALBERTO REINA URREGO SECRETARIO DE DESPACHO-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA									
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:										LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO PROFESIONAL CONTRATADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO 071 DE 2026									
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:										22 DE DICIEMBRE DE 2025									
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:										31 DE DICIEMBRE DE 2025									
En el municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los quince (15) días del mes de abril dos mil veintiseis (2026), se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 expedida en Barranca de Upiá, Meta, en su calidad de secretario de infraestructura y Supervisor, por otra parte el señor EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 86.060.591 expedida en Villavicencio, Meta, como representante legal de PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S. identificada con Nit No 901787563 como Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de cantidades de obra. Las cantidades de las actividades que se ejecutaron se relacionan a continuación:																			
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO										ACTIVIDADES PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL									
ITEM	DESCRIPCIÓN									UND	CANT.	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
POLIDEPORTIVO CENTRO SANTA HELENA																			
1.1	PLACA EN CONCRETO									M2	220.45	\$	42.695.00	\$	9.412.113.00	220.45	\$	9.412.113.00	
1.1.1	Destronque piso concreto																		
1.1.2	Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación									M2	905.11	\$	189.320.00	\$	171.355.425.00	905.11	\$	171.355.425.00	
POLIDEPORTIVO PARQUE EL BOSQUE																			
2.1	PLACA EN CONCRETO									M2	210.38	\$	42.695.00	\$	8.982.174.00	210.38	\$	8.982.174.00	
2.1.1	Destronque piso concreto																		
2.1.1	Recubrimiento acrílico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcación									M2	738.11	\$	189.320.00	\$	139.738.985.00	738.11	\$	139.738.985.00	
										COSTO DIRECTO				\$	329.488.697.00				
										ADMINISTRACION 25%									
										IMPREVISTOS 2%									
										UTILIDAD 5%									
										VALOR TOTAL OBRA				\$	329.488.697.00				
														\$	329.488.697.00				
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					
														\$					



ALCALDIA DE VILLANUEVA CASANARE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ANEXO ACTA DE RECIBO

CÓDIGO AAR-CP-1030
FECHA 07/07/2025
VERSIÓN: 04

CONTRATO DE OBRA No.:	501 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO A LAS PLACAS EN CONCRETO DE LOS POLIDEPORTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA HELENA Y DEL PARQUE EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.C.T.E. (\$329.488.697.00)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.C.T.E. (\$329.488.697.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS
NIT:	901787563-0
R/L:	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
SUPERVISIÓN:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO SECRETARIO DE DESPACHO-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO PROFESIONAL CONTRATADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO 071 DE 2026
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	15 DE ABRIL DE 2026

En el municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los quince (15) días del mes de abril dos mil veintiseis (2026), se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 expedida en Barranquilla de Upiá, Meta, en su calidad de secretario de Infraestructura y Supervisor, por otra parte el señor EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 86.060.591 expedida en Villavicencio Meta como representante legal de PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA S.A.S. identificada con Nit No. 901787563 como Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de cantidades de obra. Las cantidades de las actividades que se ejecutaron se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				ACTIVIDADES PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL				ACTIVIDADES EJECUTADAS	
		UND.	CANT.	VR/UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO						329.488.697.00				
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO						329.488.697.00				
	VALORES ACUMULADOS PAGADOS EN ACTAS PARCIALES										
	VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA						329.488.697.00				
	VALOR EJECUTADO ACUMULADO						329.488.697.00				
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO										

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL, LOS QUE EN ELLA INTERVIERON EN VILLANUEVA CASANARE, A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2026.

PROYECTOS & CONSTRUCCIONES ALFA SAS
EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
CONTRATISTA

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
SECRETARIO DE DESPACHO-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Profesional Contratado - Secretaria de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOTA 1: El responsable de la dependencia que otorga el recibo de la presente acta, lo ha hecho teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad, con que la Supervisión y el Contratación realizan sus mediciones en campo y las revisiones documentales por parte del supervisor de contrato.

NOTA 2: Los cálculos y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor y el contratista.