



FORMATO HOJA DE RUTA PAGO  
CONTRATISTA

FO-PAR-30

Versión: 02

08 de junio  
2023

Página 1 de 1

**NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: ANDREA ROJAS MOYANO**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. x OTRO: NÚMERO: 1.130.612.967 CALI (VALLE)**

**COBRO INICIAL: MENSUAL:X FINAL: MES: ABRIL**


**MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO CALI/INCIVA**

**CONTRATO NÚMERO Y FECHA: No. 040.10.05.26.003 del 10 de Enero del 2026**

**CDP NÚMERO Y FECHA: CDP 8100006361 del 09 de Enero del 2026**

**REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO Y FECHA : 4900003187 del 13 de Enero del 2026**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS**

  
FIRMA:

**FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa**

**FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa**

<b>Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad</b>	<b>Marcar X</b>	<b>Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad</b>	<b>Marcar X</b>
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada y recibo del comprobante de pago	
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuotal)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuotal)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Acta de entrega informe de supervision-interventoria		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuotal)		Número de comprobante de pago	

<b>NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FECHA: dd/mm/aa</b>
---	---------------	------------------------

<b>MOTIVO DE DEVOLUCION:</b>	<b>SI</b>	<b>FECHA: dd/mm/aa</b>	<b>RECIBE: NOMBRE Y FIRMA</b>
------------------------------	-----------	------------------------	-------------------------------


**Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería**

**RECIBIDO TESORERIA**

<b>NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FECHA: dd/mm/aa</b>
--	---------------	------------------------

<b>Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica</b>	<b>Marcar X</b>	<b>Ruta 3: Documentos oficina Jurídica</b>	<b>Marcar X</b>
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada y recibo del comprobante de pago	
Pantallazo aceptación contrato Secop II. (solo cuotal)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuotal)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Acta de entrega informe de supervision-interventoria		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
		Número de comprobante de pago	

<b>NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FECHA: dd/mm/aa</b>
---	---------------	------------------------

	<b>FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR</b>	<b>FO-PAR-29</b>	<b>Versión: 00</b>	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	<b>No. 4- 2026</b>
---	--------------------

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL CAUCA

Fecha documento: 30/Abril/2026

Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA

Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848

Ciudad: Santiago de Cali

Nombre y/o Razón Social Beneficiario: ANDREA ROJAS MOYANO

Cedula beneficiario: 1.130.612.967 de Cali Dirección Beneficiario: km3 via chipaya verde horizonte Jamundí

Correo Electrónico beneficiario: andreitarm17@hotmail.com Teléfono beneficiario: 3007698470  
Ciudad: Jamundí

#### INFORMACION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PROFESIONAL EN ARQUITECTURA, CON EXPERIENCIA DE (1) UN AÑO, PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO LABORAL ALGUNO, NI SUBORDINACIÓN APOYE A LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, BRINDANDO ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS DIAGNÓSTICOS, INFORMES Y DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS LOCATIVAS DE LOS CENTROS OPERATIVOS Y SEDE CENTRAL; DANDO EJECUCIÓN AL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL CAUCA”, EN SU ACTIVIDAD REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONLLEVEN A UNA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO E HISTÓRICO DEL VALLE DEL CAUCA, DANDO CUMPLIENDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1.230-18.02-16588 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL INCIVA Y LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

No. RPC: 4900003187 del 13 de Enero del 2026

No. CDP: 8100006361 del 09 de Enero del 2026

Valor Contrato: TREINTA Y UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$31.800.000.00)

Concepto: Cuota No. (4) – Mes Cuota Abril del Contrato No. 040.10.05.26.003 del 10 de Enero del 2026

Cuenta de Ahorros X Corriente \_\_ No. 486407554, banco BANCO DE BOGOTA

Valor \$ 5.300.000

Son: **CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

DECLARO RENTA

*andrea Rojas M*

\_\_\_\_\_  
CC 1.130.612.967

 <b>INCIVA</b> <small>Patrimonio Vital</small>	<b>ACTA DE ENTREGA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA</b>	<b>FO-PAR35</b>	<b>VERSIÓN: PILOTO</b>	
			FECHA: ABRIL 24 DE 2023	PAGINA 1 DE 1

En calidad de SUPERVISOR del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 040.10.05.26.003 del 10 de Enero del 2026 , suscrito entre **EI INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA - INCIVA** y **ANDREA ROJAS MOYANO**, identificado con Cedula de ciudadanía y/o NIT. No 1.130.612.967, cuyo objeto es: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PROFESIONAL EN ARQUITECTURA, CON EXPERIENCIA DE (1) UN AÑO, PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO LABORAL ALGUNO, NI SUBORDINACIÓN APOYE A LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, BRINDANDO ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS DIAGNÓSTICOS, INFORMES Y DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS LOCATIVAS DE LOS CENTROS OPERATIVOS Y SEDE CENTRAL; DANDO EJECUCIÓN AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL CAUCA", EN SU ACTIVIDAD REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONLLEVEN A UNA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO E HISTÓRICO DEL VALLE DEL CAUCA, DANDO CUMPLIENDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1.230-18.02-16588 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL INCIVA Y LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

INFORMO el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el periodo 1 de Abril al 30 de Abril del 2026

Dicho contrato se encuentra amparado con la Disponibilidad Presupuestal No 8100006361 del 09 de Enero del 2026 y registro presupuestal . No 4900003187 del 13 de Enero del 2026

Igualmente, informo que el contratista presentó la planilla de aportes a la seguridad social pagada, cumpliendo con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, y pensiones. Lo anterior se resume así:

SEGURIDAD SOCIAL		Periodo pagado	MARZO
Tipos de Aportes	Nombre de la Entidad	Planilla Número	Valor (\$)
PENSION	COLPENSIONES	1080449167	384.000
EPS	SURA	1080449167	300.000
ARL	POSITIVA	1080459998	58.500


Por lo anterior se puede proceder al pago del contratista de acuerdo al siguiente estado fiscal:

CONCEPTO	VALOR
Factura No. (Cuando aplique)	N/A
Fecha Factura (Cuando aplique)	N/A
Valor inicial del contrato	\$ 31.800.000
Valor adiciones	\$0
Valor total del contrato	\$ 31.800.000
Valor pagado	\$ 15.900.000
Numero de cuota a pagar	4
Valor cuota a pagar	\$ 5.300.000
Valor saldo por ejecutar	\$10.600.000


El informe de supervisión se encuentra en las siguientes rutas:

Google Drive	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YffkoB8Lz1kiqAdw2jbQpT8lsvSJITF?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YffkoB8Lz1kiqAdw2jbQpT8lsvSJITF?usp=drive_link</a>
Secop II	<a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelidentifier=CO1.PCCNTR.4666725&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLbi=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelidentifier=CO1.PCCNTR.4666725&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLbi=Contratos+</a>

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 30 días del mes Abril de 2026



**GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

	<b>INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA</b>	<b>FO-PAR-06</b>	<b>Versión: 05</b>	
			Fecha: 30 de junio 2023	Página 1 de 6

### 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL : <u>_X_</u>	INFORME FINAL: _____	CUOTA No.4
Fecha informe: Día :30	Mes: ABRIL	Año:2026

### 2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: <u>_X_</u>	Convenio: <u>___</u>	<b>No. .040.10.05.26.003 DEL DIEZ DE ENERO DE 2026</b>	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha CDP: 8100006361 del 09 de Enero del 2026. RPC: 4900003187 del 13 de Enero del 2026
Nombre Contratista: ANDREA ROJAS MOYANO		Documento de identificación No.:	
		1.130.612.967	
Fecha inicio (dd/mm/aa): 10 de Enero del 2026	Plazo de Ejecución (meses): 5 meses y 21 días	Fecha Terminación (dd/mm/aa): 30 de Junio del 2026	
Proceso / área: P6 Administrativa y financiera		Nombre supervisor: <b>GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS</b> Subdirectora administrativa y financiera	
Objeto del contrato: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PROFESIONAL EN ARQUITECTURA, CON EXPERIENCIA DE (1) UN AÑO, PARA QUE DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN VÍNCULO LABORAL ALGUNO, NI SUBORDINACIÓN APOYE A LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, BRINDANDO ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS DIAGNÓSTICOS, INFORMES Y DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS LOCATIVAS DE LOS CENTROS OPERATIVOS Y SEDE CENTRAL; DANDO EJECUCIÓN AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL CAUCA", EN SU ACTIVIDAD REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONLLEVEN A UNA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO E HISTÓRICO DEL VALLE DEL CAUCA, DANDO CUMPLIENDO CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1.230-18.02-16588 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL INCIVA Y LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.			
proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y ARQUEOLÓGICO DEL VALLE DEL CAUCA			
Eje Plan Estratégico Inciva: 3. "Valle biodiverso cultural e incluyente".			
Pilar Plan de Desarrollo Departamental: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente		Línea de acción: (si aplica): 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente	
Programa Plan de Desarrollo Departamental: 2024-2027 "Liderazgo que Transforma"		Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3200102-Gestión y apropiación social del Patrimonio Cultural	
Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3200102013302004 - Realizar 38 exposiciones con las colecciones de exhibición, vivas y de referencia científica en los bienes patrimoniales de INCIVA durante periodo de gobierno.			

### 3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento MENSUAL
1	Apoyar en la elaboración de diagnóstico de los centros operativos y sede central.	66.66%
2	Apoyar en la elaboración de los estudios previos para el desarrollo de las obras de mantenimiento en los centros operativos y sede central del INCIVA.	66.66%
3	Acompañar a la subdirección de administrativa y financiera en los procesos de evaluación en licitaciones en caso de que se requiera.	66.66%
4	Apoyar la supervisión de las obras de infraestructura física contratada por el INCIVA en los centros operativos.	66.66%
5	Elaborar y presentar informes relacionados con el estado de avance de las obras de mantenimiento de infraestructura.	66.66%
6	Realizar las demás actividades de acuerdo con el objeto del contrato.	66.66%

### 4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN



**EJECUCIÓN:** (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)

**Actividad No. 1:** Realizó el levantamiento técnico y diagnóstico de los elementos de carpintería en madera de la Hacienda El Paraíso, identificando el estado de conservación y las patologías existentes, como base para la definición del sistema constructivo, analice el proceso de desmonte controlado de los elementos deteriorados, estableciendo los criterios técnicos para la protección de piezas recuperables y la adecuada disposición de residuos. Se definieron los tratamientos requeridos para la madera existente, contemplando la aplicación de productos inmunizantes, fungicidas e insecticidas para su conservación. Se estructuraron las actividades de reparación y resane de los elementos recuperables, incluyendo ajustes, refuerzos e injertos de madera, conforme a las condiciones originales. Se establecieron las especificaciones técnicas para el suministro de madera nueva, garantizando su calidad, secado e inmunización. Se planteó el proceso de fabricación en taller de los elementos de carpintería, de acuerdo con los diseños y requerimientos del proyecto. Se definieron los procedimientos de instalación de los elementos fabricados, verificando criterios de alineación, nivelación y fijación en obra. Se especificó el suministro e instalación de herrajes, asegurando el adecuado funcionamiento de puertas, ventanas y demás componentes. Se contemplaron las actividades de lijado y preparación de superficies para la aplicación de acabados. Se definieron los sistemas de aplicación de acabados finales (selladores, tintes y/o barnices), conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Finalmente, se estructuraron las actividades de limpieza general y entrega final, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE SANIDAD DE LAS CARPINTERIAS HACIENDA " EL PARAISO " 2026								
LISTADO DE PUERTAS								
NUMERO	UBICACIÓN - NOMBRE	LOC	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO
P1 - T0 - N°19	Almacén artesanas (bajos)	B.02	0,96	1,89	Se les realizara un mantenimiento general a las carteras. El marco y la puerta consta de cambiar las partes que por el tiempo y la falta de mantenimiento a sufrido desgaste el mantenimiento consta de cambiar partes de la madera que esta afectada en las carteras, los tableros y se anexaran herrajes como pasadores, agarraderas. Se pelarán, se inmunizarán y se repintarán en su totalidad.	UND	1,00	\$ 2.087.333,00
P2 - T0 - N°81	Deposito (bajos)	B.01	0,75	1,82	Puerta marco y carteras de depósitos bajos se cambiará la madera de la parte baja de la puerta y las carteras. Se pelarán tanto las puertas y las carteras se inmunizarán y pintarán. Se instalarán herrajes como pasadores, manijas para su apertura y cierra.	UND	1,00	\$ 2.367.333,00
P1 - T1 - N°06	Aposento EFRAÍN	03	1,69	2,69	Se realizarán cambios en las carteras y un parar del marco ya que presenta un deterioro que requiere cambiar estas piezas. Las puertas en general se pelarán, se inmunizarán, se pintarán en su totalidad. Se anexarán herrajes como fallebas, pasadores y manijas.	UND	1,00	\$ 2.127.333,00
P2 - T1 - N°45	ESTUDIO EFRAÍN	04	1,69	2,69	Cambio de carteras al contorno. Inmunización de las puertas y el marco. La pintura se retocará y se empareja a las muestras existentes.	UND	1,00	\$ 1.927.333,00

P4 - T1 - N°08	ORATORIO	11	1,23	2,68	se cambiarán las carteras el marco y las puertas se emparejarán se inmunizarán y se pintarán en su totalidad. Se instalarán herrajes como fallebas, pasadores y manijas según muestra existente.	UND	1,00	\$ 2.097.333,00
P6 - T1 - N°65	CORREDOR / COMEDOR	13	1,21	2,67	se cambiarán unas piezas en las dos puertas en la parte que corresponde a la apertura que en su momento ya tuvo una intervención. Se pelará se inmunizará y se pintará en su totalidad. Se instalarán herrajes como fallebas, pasadores y manijas para su apertura.	UND	1,00	\$ 2.827.333,00
P7 - T1 - N°66	DESPENSA-interna	13 y 14	1,26	2,671	Se pelarán se inmunizarán y se pintarán en su totalidad. Se instalarán herrajes como fallebas, pasadores y manijas para su apertura.	UND	1,00	\$ 1.927.333,00
P8 - T1 - N°67	ENTRADA DESPENSA	10 y 14	1,21	2,67	se intervendrá el marco requiriendo un parar. Las puertas se pelarán se inmunizarán y se pintarán en su totalidad. Se instalarán herrajes como fallebas, pasadores y manijas para su apertura.	UND	1,00	\$ 2.527.333,00
P1 - T4 - N° 07	HABITACION	06	1,39	2,66	se cambiará el marco en su totalidad con las carteras en madera achago y se realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura y se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.	UND	1,00	\$ 2.827.333,00
P1-T5-N°68	OFICINA DEL PADRE	16	1,39	2,66	Se le realizara un mantenimiento general tanto en la madera como en la pintura y se pintara en su totalidad se le instalaran herrajes como fallebas, manijas o agarraderas.	UND	1,00	\$ 1.927.333,00



# INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA

## FO-PAR-06

Versión: 05

Fecha: 30 de junio 2023

Página 3 de 6

LISTADO DE PUERTAS VENTANAS								
NUMERO	UBICACION - NOMBRE	LOC	ANCHO	ALTIMA	PATOLOGIAS/OBSERVACIONES (2024)	UND	CANTIDAD	PRECIO
PV1-T1-N°46	PUERTA VENTANA SOBRE CORRIDOR PRINCIPAL				Se le realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura. Se pintaran en su totalidad y se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.	UND	1,00	\$ 2.627.333,00
PV1-T1-N°10 (REIA)	APOSENTO DEL PADRE	0 7	1,51	2,58	Se le realizara mantenimiento general en su totalidad tanto en la madera como en la pintura. Se cambiara 8 tornos que presentan desgastes en general y se ajustaran los demas tornos se pintaran en su totalidad.	UND	1,00	\$ 3.027.333,00
PB1-T1-N°03	APOSENTO DE EFRAIN	0 3	1,39	2,5	La baranda se fabricara en su totalidad conservando las varillas las naves la puerta de la ventana se le anexaran herrajes como fallebas, pasadores y manijas. Se restaurara la pintura se inmunizaran las puertas carteras y su marco.	UND	1,00	\$ 1.927.333,00
PR2-T1-N° 62	ESTUDIO DE EFRAIN	0 4	1,39	2,5	Puertas ventanas del estudio de Efraín se retocara la pintura en su totalidad para conservar el color existente en el balcon. Se pelara y pintara las maderas al igual que las varillas ventana balcon aposento de maria: se pelara la pintura se inmunizaran se pintaran en su totalidad la baranda del balcon se cambiara la madera en su totalidad utilizando solo las varillas. Se instalara herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.	UND	1,00	\$ 2.627.333,00

**Actividad No. 2:** Realizó seguimiento al proceso de entrega por parte de la Fundación Universitaria del Valle, mediante la revisión técnica de proyectos, presupuestos, análisis de precios unitarios (APU), memorias de cantidades y diseños arquitectónicos asociados. Asimismo, se llevó a cabo la articulación con el equipo técnico responsable del diseño y la formulación del proyecto, con el fin de efectuar los ajustes requeridos y garantizar que el presupuesto se encuentre alineado con las necesidades reales de intervención de las edificaciones

PORTERO 13		ITEM: BASICOS		VALOR TOTAL	
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP. (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
15 AGUA	LITR	228	4,18	19.420,00	4.427,76
16 ARENA MEDIANA	M3	2	58.320,00	29.160,00	58.320,00
17 CEMENTO GRIS	KLS	495	1.000,00	405.000,00	405.000,00
SUBTOTAL MATERIALES					488.747,76
<b>MANO DE OBRA</b>					
20 M.O. ALBAÑILERIA AYUDANTE	HO	6,76	41.840,00	31.463,34	31.463,34
SUBTOTAL MANO DE OBRA					31.463,34
<b>EQUIPO</b>					
22 HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,91	5.271,00	4.797,99	4.797,99
SUBTOTAL EQUIPO					4.797,99
<b>OTROS</b>					
SUBTOTAL OTROS					-
COSTO DIRECTO					488.777,34
COSTO INDIRECTO					488.777,34
COSTO TOTAL					977.554,68

MEZCLA CONCRETO 1:2-4 2500 PSI - 17,5 M <sup>3</sup>		ITEM: BASICOS		VALOR TOTAL	
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP. (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
38 AGUA	LITR	140	4,18	16.982,40	2.377,54
39 ARENA GRUESA	M3	2	58.320,00	29.160,00	58.320,00
40 ARENA FINA	M3	2	58.320,00	29.160,00	58.320,00
41 SACOLINA CORRIENTE	GLB	1	5.500,00	1.500,00	1.500,00
42 CEMENTO GRIS	KLS	2,45	1.000,00	275.024,44	275.024,44
43 ACEITE MOTOR 4TEMPOS	GLN	0,001	204.250,00	1.205,59	1.205,59
SUBTOTAL MATERIALES					499.242,57
<b>MANO DE OBRA</b>					
44 M.O. ALBAÑILERIA AYUDANTE	HO	1,41	13.274,00	12.216,44	12.216,44
45 M.O. ALBAÑILERIA ESPECIAL ALBAÑILERIA	MPS	0,5	2.910,00	15.945,00	15.945,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					28.161,44
<b>EQUIPO</b>					
50 MEZCLADORA DE PIES CUBICOS	GLB	0,01	42.810,00	2.595,21	2.595,21
51 HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,51	5.271,00	13.251,18	13.251,18
SUBTOTAL EQUIPO					15.846,39
<b>OTROS</b>					
SUBTOTAL OTROS					-
COSTO DIRECTO					543.249,72
COSTO INDIRECTO					543.249,72
COSTO TOTAL					1.086.499,44

LEGALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA		ITEM: BASICOS		VALOR TOTAL	
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP. (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
63 PINTURA LACADA	UND	0,15	16.450,00	2.467,50	2.467,50
64 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
65 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
66 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
67 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
68 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
69 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
70 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
71 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
72 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
73 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
74 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
75 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
76 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
77 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
78 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
79 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
80 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
81 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
82 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
83 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
84 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
85 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
86 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
87 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
88 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
89 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
90 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
91 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
92 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
93 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
94 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
95 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
96 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
97 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
98 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
99 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
100 PINTURA ALGO	M2	0,45	4.200,00	1.890,00	1.890,00
COSTO DIRECTO					5.445,00
COSTO INDIRECTO					5.445,00
COSTO TOTAL					10.890,00

CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A-80N-250MTS		ITEM: BASICOS		VALOR TOTAL	
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP. (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
101 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
102 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
103 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
104 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
105 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
106 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
107 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
108 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
109 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
110 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
111 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
112 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
113 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
114 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
115 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
116 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
117 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
118 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
119 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
120 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA	MOL	4	48.270,00	19.308,00	19.308,00
COSTO DIRECTO					237.456,00
COSTO INDIRECTO					237.456,00
COSTO TOTAL					474.912,00

**Actividad No. 3:** Realizó seguimiento técnico al proyecto de carpintería de la hacienda, mediante la revisión y validación de las especificaciones técnicas correspondientes a las actividades objeto de intervención



TODO LO RELACIONADO CON LA CARPINTERIA Y LA EBANISTERIA ARQUITECTONICA.

Santiago de Cali, abril 13 2025

Puerta oficina del padre se le realizara un mantenimiento general tanto en la madera como en la pintura y se pintaran en su totalidad se le instalaran herrajes como fallebas, manijas o agarraderas.

Puertas de aposento de esclavos se realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura se pintaran en su totalidad y se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores y manijas.

Puertas zonas salón principal son 6 unidades se les realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura se pintaran en su totalidad y se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Puerta ventana sobre corredor principal se le realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura. Se pintaran en su totalidad y se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Puerta ventana aposento del padre se le realizara mantenimiento general en su totalidad tanto en la madera como en la pintura. Se cambiara 8 tornos que presentan desgastes en general y se ajustaran los demas tornos se pintaran en su totalidad.

Puerta habitacion #027 se cambiara el marco en su totalidad con las carteras en madera achapo y se realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura y se le instalara herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Ventana corredor administración se realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura se pintaran en su totalidad y se le instalara herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Ventana administración se realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura se pintaran en su totalidad se le instalara herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Ventana aposento esclavos se realizara ajustes en los tornos no descartando cambios en algunos se les realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura. Se pintaran en su totalidad se les instalara herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Columnas en madera achapo o comino ubicadas en el pasillo de la cocina se realizara mantenimiento general o en su defecto cambio total se pintaran en su totalidad son dos (2) unidades.

Barandas entrada principal se cambiara en su totalidad la madera, los pasamanos, los tornos son 30 unidades que se fabricaran según diseño en madera achapo y se pintaran en su totalidad de color existente.

Barandas balcon principal son 22 metros lineales. Se remplazara parte de la baranda en madera achapo manteniendo el modelo de los bolillos.

Balcon corredor se cambiara bolillos por deterioro y desajustes en la madera. Se cambiara soportes en la parte inferior por deterioro en la baranda se pintaran en su totalidad 20 metros lineales. La madera que se utilizara es el cambio sera achapo.

Rampa #2 al lado de la administración se cambiara la baranda superior en madera achapo y se realizara mantenimiento general de la pintura tanto en la baranda como en el balcon de la despensa.

Escalera para salir al jardín por el corredor se realizara cambios en parte de la rampa de la madera ya que presenta deterioro y desajuste. Se instalara púlpitas para evitar desajustes en un futuro y se pintaran en su totalidad.

**NOTA:** todos los mantenimientos y cambios de madera se realizaran en madera achapo que se tendrá que sacar en hornos para garantizar garantías futuras. Las puertas, los balcones, las ventanas, las barandas se pintaran en su totalidad de manera general con ceras y aceites de linaza. Este será el acabado de la propuesta.

Los herrajes mencionados se pintaran con pintura electro esMICA negro mate. Los tiempos de entrega serán parciales no menos de 60 días hábiles.

**Actividad No. 4:** Realizó reuniones de seguimiento con el Ministerio de Cultura, orientadas a la gestión de permisos del hall de acceso, así como a la revisión y validación de las subsanaciones efectuadas en el marco del proyecto.

Tabla No. 02 - Registro Fotográfico de Lesiones y Patologías	
<b>Evidencia fotográfica:</b> RF-01	<b>Zona:</b> Z3 - Bodega
	<b>Elemento Afectado:</b> Vigas de Entrepiso
	<b>Patología:</b> Deflexión vertical por sobrecarga progresiva de aproximadamente 10cm entre apoyos.
	<b>Nivel de Riesgo:</b> Alto
<b>Evidencia fotográfica:</b> RF-02	<b>Zona:</b> Z3 - Bodega
	<b>Elemento Afectado:</b> Vigas de Entrepiso y Recubrimiento
	<b>Patología:</b> Deflexión vertical por sobrecarga, apertura.
	<b>Nivel de Riesgo:</b> Vigas de Entrepiso
<b>Evidencia fotográfica:</b> RF-03	<b>Zona:</b> Z3 - Bodega
	<b>Elemento Afectado:</b> Viga de Entrepiso y Recubrimiento
	<b>Patología:</b> Deflexión excesiva y curvatura plástica evidente (deformación no exclusivamente elástica). Fisuración longitudinal profunda en elementos de madera con separación de fibras y pérdida de sección efectiva. Evidencia de humedad crónica. Posible ataque biológico (insectos xilófagos).
	<b>Nivel de Riesgo:</b> Muy Alto

<b>Evidencia fotográfica:</b> RF-18	<b>Zona:</b> Z2 - Área No Inspeccionable
	<b>Elemento Afectado:</b> Muro de Carga
	<b>Patología:</b> Presencia de humedad ascendente sobre el cemento de los muros en las zonas inferiores, con evidencia de brotes de humedad, presencia de brotes de humedad, presencia de afectaciones en la puerta de acceso a la bodega, provenientes de infiltraciones generadas por el canal perimetral sin recubrimiento ni impermeabilización. Así como desprendimiento de recubrimiento en zona, con evidencia de posible corrosión de barra de acero conectora de viga en zona cercana a cemento en sótano.
	<b>Nivel de Riesgo:</b> Medio
<b>Evidencia fotográfica:</b> RF-19	<b>Zona:</b> Z2 - Área Perimetral Muro
	<b>Elemento Afectado:</b> Canal - Muro
	<b>Patología:</b> Se observa vegetación en juntas y andenes debido a filtraciones a través del mortero del canal de drenaje, lo que genera altos niveles de humedad. Esta humedad asciende hacia los muros de carga perimetrales, provocando degradación del mortero, lavado de frías y pérdida de adherencia entre materiales. Estas condiciones pueden originar asentamientos diferenciales y afectar el desempeño del entrepiso. Además, la vegetación genera presiones mecánicas que incrementan la fisuración y facilitan nuevas vías de infiltración, exacerbando el elemento.
	<b>Nivel de Riesgo:</b> Medio


<b>Evidencia fotográfica:</b> RF-04	<b>Zona:</b> Z1 - Pasillo
	<b>Elemento Afectado:</b> Barandas
	<b>Patología:</b> Se observa perforaciones y aserraduras finas características de ataque biológico (insectos xilófagos), que comprometen la densidad y resistencia estructural de la madera. Adicionalmente, se evidencia una pérdida casi total del recubrimiento protector (barniz o pintura).
	<b>Nivel de Riesgo:</b> Medio
<b>Evidencia fotográfica:</b> RF-05	<b>Zona:</b> Z1 - Pasillo
	<b>Elemento Afectado:</b> Barandas
	<b>Patología:</b> Se observa perforaciones y aserraduras finas características de ataque biológico (insectos xilófagos), que comprometen la densidad y resistencia estructural de la madera. Adicionalmente, se evidencia una pérdida casi total del recubrimiento protector (barniz o pintura).
	<b>Nivel de Riesgo:</b> Medio
<b>Evidencia fotográfica:</b> RF-06	<b>Zona:</b> Z3 - Tenda
	<b>Elemento Afectado:</b> Vigas de Entrepiso
	<b>Patología:</b> Presencia de perforaciones por ataque biológico de insectos xilófagos. Con posible muerte por pérdida de sección.
	<b>Nivel de Riesgo:</b> Alto


### Actividad No. 5: Revisó los análisis de precios unitarios (APU) y presupuestos correspondientes a las obras a intervenir en los centros operativos

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
ÁGUA	LTS	160	3	61.00	10.052,80
ARENA GRUESA	M3	0,52	3	136.820,00	73.280,79
GRAVA TRITURADA 3/4	M3	0,94	3	142.532,00	137.999,48
GASOLINA CORRIENTE	GLN	0,1		15.500,00	1.550,00
CEMENTO GRIS	KLS	265	3	1.008,00	275.133,60
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS	GLN	0,006		204.251,00	1.225,50
SUBTOTAL MATERIALES					<b>499.242,17</b>
<b>MANO DE OBRA</b>					
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE	HC	1,48		62.376,00	92.316,48
MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA	HRS	0,5		31.188,00	15.594,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					<b>107.910,48</b>
<b>EQUIPO</b>					
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0,06		42.588,00	2.555,28
HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,136		5.271,00	11.258,85
SUBTOTAL EQUIPO					<b>13.814,13</b>
<b>OTROS</b>					
SUBTOTAL OTROS					-
SUBTOTAL OTROS					-

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
LISTON 2 x2x300 OTOBO	UND	0,11		10.434,00	1.147,74
PUNTILLA 2 CC	LBS	0,02		6.897,00	137,94
PIOLA GRUESA 50 METROS	RCL	0,06		4.775,00	286,50
MINERAL ROJO	KLS	0,005		21.576,00	107,88
SUBTOTAL MATERIALES					<b>1.680,06</b>
<b>MANO DE OBRA</b>					
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,06		72.772,00	4.366,32
M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP	HC	0,015		211.875,00	3.178,12
SUBTOTAL MANO DE OBRA					<b>7.544,44</b>
<b>EQUIPO</b>					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,041		5.271,00	216,11
SUBTOTAL EQUIPO					<b>216,11</b>
<b>OTROS</b>					
SUBTOTAL OTROS					-
SUBTOTAL OTROS					-
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>9.440,61</b>
					<b>9.441,00</b>

### Actividad No. 6: Elaboró cotizaciones correspondientes a manijas y herrajes para la obra de carpintería de la hacienda; asimismo, se realizó un estudio de mercado para determinar rendimientos, disponibilidad y costos asociados



 <b>INCIVA</b> <small>Patrimonio Vital</small>	<b>INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA</b>	<b>FO-PAR-06</b>	<b>Versión: 05</b>	
			Fecha: 30 de junio 2023	Página 5 de 6

<b>Estado de avance de la actividad / compromiso ( concepto del supervisor)</b>	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes comprendido del 1 de Abril al 30 de Abril del 2026, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. .040.10.05.26.003 DEL DIEZ DE ENERO DE 2026 . Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
<b>Observaciones</b>	
<b>Otros</b>	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final):

#### 5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. planilla: 1080449167-1080459998 operador: pago simple fecha de pago(dd/mm/aa): 13/03/2026 periodo de pago de la seguridad social: Marzo del 2026
Observaciones : se anexa certificados de afiliación pensión, salud y arl .	

#### 6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO


COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 31.800.000.00	<b>Cuota 1</b>	31/ene/2026	\$5.300.000	pagado
<b>Valor adiciones</b>	\$0	<b>Cuota 2</b>	28/feb/2026	\$5.300.000	pagado
<b>Valor total del contrato</b>	\$ 31.800.000.00	<b>Cuota 3</b>	31/mar/2026	\$5.300.000	pagado
<b>Valor pagado</b>	\$ 15.900.000.00	<b>Cuota 4</b>			
<b>Valor causado que no se ha pagado</b>	\$ 5.300.000.00	<b>Cuota 5</b>			
<b>Valor total ejecutado</b>	\$ 21.200.000.00	<b>Cuota 6</b>			
<b>Valor saldo por ejecutar</b>	\$ 10.600.000.00	<b>Cuota 7</b>			
		<b>Cuota 8</b>			

#### INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.</li> </ul>		<b>X</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.</li> </ul>		<b>X</b>

#### 7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral
<b>Suspensión</b> (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:

	<b>INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA</b>	<b>FO-PAR-06</b>	<b>Versión: 05</b>	
			Fecha: 30 de junio 2023	Página 6 de 6

Cesión (Cuando aplique): N/A										
Fecha de inicio de la cesión:										
Fecha final de la cesión:										
Otrosí (Cuando aplique):										
Fecha de inicio del Otrosí:										
Fecha final del Otrosí:										
Terminación anticipada (Cuando aplique):										
Acta de Liquidación:										
Observaciones al informe jurídico:										
<b>8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS</b>										
Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa										
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">30</td> <td style="width: 20%;">días del mes</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Abril</td> <td style="width: 10%;">de</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2026</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">de</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	30	días del mes	Abril	de	2026		de			
30	días del mes	Abril	de	2026						
	de									

**SUPERVISOR**




---

**GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS**  
Subdirectora administrativa y financiera

Santiago de Cali, Abril 30 del 2026

**GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS**  
Subdirectora administrativa y financiera

Referencia: Informe de actividades contrato de prestación de servicios  
No. 040.10.05.26.003 del 10 de Enero del 2026

Contratista ANDREA ROJAS MOYANO.  
Periodo reportado Del 1 de Abril 2026 al 30 de Abril del 2026

**INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**

a continuación, presento a usted en calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No.040.10.05.26.003 del 10 de Enero del 2026. el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 1 de Abril del 2026 al 30 de Abril del 2026 durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

1. Apoyar en la elaboración de diagnóstico de los centros operativos, para identificar las condiciones físicas actuales de las edificaciones.

Realice el levantamiento técnico y diagnóstico de los elementos de carpintería en madera de la Hacienda El Paraíso, identificando el estado de conservación y las patologías existentes, como base para la definición del sistema constructivo, analice el proceso de desmonte controlado de los elementos deteriorados, estableciendo los criterios técnicos para la protección de piezas recuperables y la adecuada disposición de residuos. Se definieron los tratamientos requeridos para la madera existente, contemplando la aplicación de productos inmunizantes, fungicidas e insecticidas para su conservación. Se estructuraron las actividades de reparación y resane de los elementos recuperables, incluyendo ajustes, refuerzos e injertos de madera, conforme a las condiciones originales. Se establecieron las especificaciones técnicas para el suministro de madera nueva, garantizando su calidad, secado e inmunización. Se planteó el proceso de fabricación en taller de los elementos de carpintería, de acuerdo con los diseños y requerimientos del proyecto. Se definieron los procedimientos de instalación de los elementos fabricados, verificando criterios de alineación, nivelación y fijación en obra. Se especificó el suministro e instalación de herrajes, asegurando el adecuado funcionamiento de puertas, ventanas y demás componentes. Se contemplaron las actividades de lijado y preparación de superficies para la aplicación de acabados. Se definieron los sistemas de aplicación de acabados finales (selladores, tintes y/o barnices), conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Finalmente, se estructuraron las actividades de limpieza general y entrega final, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.

ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE SANIDAD DE LAS CARPINTERIAS HACIENDA " EL PARAISO " 2026								
LISTADO DE PUERTAS								
NUMERO	UBICACIÓN - NOMBRE	LOC	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO
1	P1 - T0 - N°19 Almacén artesanías (bajos)	B.02	0,96	1,89	Se les realizara un mantenimiento general a las carteras. El marco y la puerta consta de cambiar las partes que por el tiempo y la falta de mantenimiento a sufrido desgaste el mantenimiento consta de cambiar partes de la madera que esta afectada en las carteras, los tableros y se anexaran herrajes como pasadores, agneraderas. Se pelarán, se inmunizarán y se repintarán en su totalidad.	UND	1,00	\$ 2.087.333,00
2	P2 - T0 - N°81 Deposito (bajos)	B.01	0,75	1,82	Puerta marco y carteras de depósitos bajos se cambiará la madera de la parte baja de la puerta y las carteras. Se pelarán tanto las puertas y las carteras se inmunizarán y pintarán. Se instalarán herrajes como pasadores, manijas para su apertura y tierra.	UND	1,00	\$ 2.367.333,00
3	P1 - T1 - N°06 Aposento EFRAÍN	03	1,69	2,69	Se realizarán cambios en las carteras y un parar del marco ya que presenta un deterioro que requiere cambiar estas piezas. Las puertas en general se pelarán, se inmunizarán, se pintarán en su totalidad. Se anexarán herrajes como fallebas, pasadores y manijas.	UND	1,00	\$ 2.127.333,00
4	P2 - T1 - N°45 ESTUDIO EFRAÍN	04	1,69	2,69	Cambio de carteras al contorno. Inmunización de las puertas y el marco. La pintura se retocará y se empareja a las muestras existentes.	UND	1,00	\$ 1.927.333,00

ITEM	NUMERO	UBICACION - NOMBRE	LOC	ANCHO	ALTURA	PATOLOGIAS/ OBSERVACIONES (2024)	UND	CANTIDAD	PRECIO
6	P4 - T1 - N°08	ORATORIO		1,23	2,68	se cambiarán las carteras del marco y las puertas se emparejarán se inmunizarán y se pintarán en su totalidad. Se instalarán herrajes como fallebas, pasadores y manijas según muestra existente.	UND	1,00	\$ 2.097.333,00
8	P6 - T1 - N°65	CORREDOR / COMEDOR	13	1,21	2,67	se cambiarán unas piezas en las dos puertas en la parte que corresponde ala apertura que en su momento ya tuvo una intervención. Se pelará se inmunizará y se pintará en su totalidad. Se instalarán herrajes como fallebas, pasadores y manijas para su apertura.	UND	1,00	\$ 2.827.333,00
9	P7 - T1 - N°66	DESPENSA-interna	13 y 14	1,26	2,671	Se pelarán se inmunizarán y se pintarán en su totalidad. Se instalarán herrajes como fallebas, pasadores y manijas para su apertura.	UND	1,00	\$ 1.927.333,00
10	P8 - T1 - N°67	ENTRADA DESPENSA	10 y 14	1,21	2,67	se Intervendrá el marco requiriendo un parar. Las puertas se pelarán se inmunizarán y se pintarán en su totalidad. Se instalarán herrajes como fallebas, pasadores y manijas para su apertura.	UND	1,00	\$ 2.527.333,00
17	P1 - T4 - N° 07	HABITACION	06	1,39	2,66	se cambiará el marco en su totalidad con las carteras en madera achapo y se realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura y se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.	UND	1,00	\$ 2.827.333,00
19	P1-T5-N°68	OFICINA DEL PADRE	16	1,39	2,66	Se le realizara un mantenimiento general tanto en la madera como en la pintura y se pintara en su totalidad se le instalaran herrajes como fallebas, manijas o agarraderas.	UND	1,00	\$ 1.927.333,00

LISTADO DE PUERTAS VENTANAS									
NUMERO	UBICACION - NOMBRE	LOC	ANCHO	ALTURA	PATOLOGIAS/ OBSERVACIONES (2024)	UND	CANTIDAD	PRECIO	
PV1 - T1 - N°46	PUERTA VENTANA SOBRE CORREDOR PRINCIPAL				Se le realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura. Se pintarán en su totalidad y se le instalarán herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.	UND	1,00	\$ 2.627.333,00	
PV1 - T1 - N°10 (REIA)	APOSENTO DEL PADRE	07	1,51	2,58	Se le realizara mantenimiento general en su totalidad tanto en la madera como en la pintura. Se cambiarán 8 tornos que presentan desgastes en general y se ajustaran los demás tornos se pintaran en su totalidad.	UND	1,00	\$ 3.027.333,00	
PB1 - T1 - N°03	APOSENTO DE EFRAÍN	03	1,39	2,5	La baranda se fabricará en su totalidad conservando las varillas las naves la puerta de la ventana se le anexaran herrajes como fallebas, pasadores y manijas. Se restaurará la pintura se inmunizará las puertas carteras y su marco.	UND	1,00	\$ 1.927.333,00	
PB2-T1- N° 62	ESTUDIO DE EFRAÍN	04	1,39	2,5	Puertas ventanas del estudio de Efraín se retocará la pintura en su totalidad para conservar el color existente en el balcón. Se pelará y pintará las maderas al igual que las varillas.ventana balcón aposento de maria: se pelara la pintura se inmunizara se pintaran en su totalidad la baranda del balcón se cambiara la madera en su totalidad utilizando solo las varillas. Se instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.	UND	1,00	\$ 2.627.333,00	

**2. Apoyar en la elaboración de los estudios previos para el desarrollo de las obras de mantenimiento en los centros operativos y sede central del INCIVA.**

Realicé seguimiento al proceso de entrega por parte de la Fundación Universitaria del Valle, mediante la revisión técnica de proyectos, presupuestos, análisis de precios unitarios (APU), memorias de cantidades y diseños arquitectónicos asociados. Asimismo, se llevó a cabo la articulación con el equipo técnico responsable del diseño y la formulación del proyecto, con el fin de efectuar los ajustes requeridos y garantizar que el presupuesto se encuentre alineado con las necesidades reales de intervención de las edificaciones

MONTERO 1.3										MEZCLA CONCRETO 1:2-4:200 PSI - 17,5 M <sup>3</sup>										COSTE CUADRIENTE PREVENTIVA A FON FONTS									
Unidad: M3										Unidad: M3										Unidad: UND									
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.	PRECIOUNIT	VALORTOTAL	DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.	PRECIOUNIT	VALORTOTAL	DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.	PRECIOUNIT	VALORTOTAL	DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.	PRECIOUNIT	VALORTOTAL						
<b>MATERIALES</b>										<b>MATERIALES</b>										<b>MATERIALES</b>									
AGUA	LIT	220		4,80	10,56,00	AGUA	LIT	840		4,80	4,032,00	CEMENTO GRUPO	KG	490		1,800,00	402,000,00	CEMENTO GRUPO	KG	490		1,800,00	402,000,00	CEMENTO GRUPO	KG	490		1,800,00	402,000,00
ARENA MEDIANA	M3	6		134,000,00	804,000,00	ARENA MEDIANA	M3	6		134,000,00	804,000,00	GRASA ANTIRRIZADO 344	M2	6		140,000,00	840,000,00	GRASA ANTIRRIZADO 344	M2	6		140,000,00	840,000,00	GRASA ANTIRRIZADO 344	M2	6		140,000,00	840,000,00
CEMENTO GRUPO	KG	490		1,800,00	882,000,00	CEMENTO GRUPO	KG	490		1,800,00	882,000,00	SASOLINA CORRIENTE	GLN	6,0		1,800,00	10,800,00	SASOLINA CORRIENTE	GLN	6,0		1,800,00	10,800,00	SASOLINA CORRIENTE	GLN	6,0		1,800,00	10,800,00
<b>HANO DE OBRA</b>										<b>HANO DE OBRA</b>										<b>HANO DE OBRA</b>									
M.O. ALBAÑILERIA AYUDANTE	HO	6,76		41,814,00	282,670,56	M.O. ALBAÑILERIA AYUDANTE	HO	6,76		41,814,00	282,670,56	M.O. ALBAÑILERIA AYUDANTE	HO	6,76		41,814,00	282,670,56	M.O. ALBAÑILERIA AYUDANTE	HO	6,76		41,814,00	282,670,56	M.O. ALBAÑILERIA AYUDANTE	HO	6,76		41,814,00	282,670,56
<b>EQUIPO</b>										<b>EQUIPO</b>										<b>EQUIPO</b>									
HERAFERMENTADOR	GLB	0,977		9,271,00	9,057,93	HERAFERMENTADOR	GLB	0,977		9,271,00	9,057,93	HERAFERMENTADOR	GLB	0,977		9,271,00	9,057,93	HERAFERMENTADOR	GLB	0,977		9,271,00	9,057,93	HERAFERMENTADOR	GLB	0,977		9,271,00	9,057,93
<b>OTROS</b>										<b>OTROS</b>										<b>OTROS</b>									
<b>COSTO DIRECTO 440.277,34 440.277,34</b>										<b>COSTO DIRECTO 420.944,22 420.944,22</b>										<b>COSTO DIRECTO 251.904,00 251.904,00</b>									

**3. Acompañar en la parte técnica a la subdirección administrativa y financiera en los procesos de evaluación en licitaciones en caso de que se requiera.**

Realice seguimiento técnico al proyecto de carpintería de la hacienda, mediante la revisión y validación de las especificaciones técnicas correspondientes a las actividades objeto de intervención



**JAIME AGUILAR RODRIGUEZ**  
**EBANISTA**

**TODO LO RELACIONADO CON LA CARPINTERÍA Y LA EBANISTERÍA ARGUMENTACIÓN.**

Santiago de Cali, abril 13 2026

Puerta oficina del padre se le realizara un mantenimiento general tanto en la madera como en la pintura y se pintara en su totalidad se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Puertas de aposento de esclavos se realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura se pintaran en su totalidad y se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores y manijas.

Puertas zonas salón principal son 6 unidades se les realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Puerta ventana sobre corredor principal se le realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura. Se cambiarán 8 tornos que presentan desgastes en general y se ajustaran los demás tornos se pintaran en su totalidad.

Puerta ventana aposento del padre se le realizara mantenimiento general en su totalidad tanto en la madera como en la pintura. Se cambiarán 8 tornos que presentan desgastes en general y se ajustaran los demás tornos se pintaran en su totalidad.

Puerta habitación #007 se cambiara el marco en su totalidad con las carteras en madera achapo y se realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura y se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Ventana corredor administración se realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura se cambiarán 8 tornos con madera achapo teniendo en cuenta que pueden ser más tornos se pintara en su totalidad y se le instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Ventana administración se realizara mantenimiento en general en la madera y en la pintura se pintara en su totalidad se instalara herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Ventana aposento esclavos se realizara ajustes en los tornos no descartando cambios en algunos se les realizara mantenimiento general en la madera y en la pintura. Se pintara en su totalidad se les instalaran herrajes como fallebas, pasadores, manijas o agarraderas.

Columnas en madera achapo o comino ubicadas en el pasillo de la cocina se realizara mantenimiento general o en su defecto cambio total se pintaran en su totalidad son dos (2) unidades.

Barandas entrada principal se cambiarán en su totalidad la madera, los pasamanos, los tornos son 30 unidades que se fabricaran según diseño en madera achapo y se pintaran en su totalidad de color existente.

Barandas balcón principal son 22 metros lineales. Se remplazara parte de la baranda en madera achapo manteniendo el modelo de los bñillos.

Balcón corredor se cambiarán bñillos por deterioro y desajustes en la madera. Se cambiarán soportes en la parte inferior por deterioro en la baranda se pintara en su totalidad 29metros lineales. La madera que se utilizara en el cambio sera achapo.

Rampa #2 al lado de la administración se cambiara la baranda superior en madera achapo y se realizara mantenimiento general de la pintura tanto en la baranda como en el balcón de la despensa.

Escalera para salir al jardín por el corredor se realizara cambios en parte de la rampa de la madera ya que presenta deterioro y desajuste. Se instalaran pletinas para evitar desajustes en un futuro y se pintaran en su totalidad.

**NOTA:** todos los mantenimientos y cambios de madera se realizaran en madera achapo que se tendra que secar en hornos para garantizar garantias futuras. Las puertas, los balcones, las ventanas, las barandas se pintaran en su totalidad de manera general con ceras y aceites de linaza. Este sera el acabado de la propuesta.



Los herrajes mencionados se pintaran con pintura electro estetica negro mate.




Los tiempos de entrega seran parciales no menos de 60 dias habiles.

- Realizar actividades de adecuación a la infraestructura de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, en el desarrollo del convenio con la Secretaría De Cultura.

Realicé reuniones de seguimiento con el Ministerio de Cultura, orientadas a la gestión de permisos del hall de acceso, así como a la revisión y validación de las subsanaciones efectuadas en el marco del proyecto.

Tabla No. 02 – Registro Fotográfico de Lesiones y Patologías			
Evidencia fotografica:	RF-01	Zona:	Z3 – Bioteja
		Elemento Afectado:	Vigas de Entrepiso
		Patología:	Deflexión Vertical por sobrecarga progresiva de aproximadamente 10cm entre apoyos.
		Nivel de Riesgo:	Alto
Evidencia fotografica:	RF-02	Zona:	Z3 – Bioteja
		Elemento Afectado:	Vigas de Entrepiso y Recubrimiento
		Patología:	Deflexión Vertical por sobrecarga, apertura
		Nivel de Riesgo:	Vigas de Entrepiso
Evidencia fotografica:	RF-03	Zona:	Z3 – Bioteja
		Elemento Afectado:	Viga de Entrepiso y Recubrimiento
		Patología:	Deflexión excesiva y curvatura plástica evidente (deformación no exclusivamente elástica). Fisuración longitudinal profunda en elementos de madera con separación de fibras y pérdida de sección efectiva. Evidencia de humedad crítica. Posible ataque biológico (insectos xilófagos).
		Nivel de Riesgo:	Muy Alto

Evidencia fotografica:	RF-18	Zona:	Z2- Area No Inspeccionable
		Elemento Afectado:	Muro de Carga
		Patología:	Presencia de humedad ascendente sobre el cimiento de los muros en las zonas inferiores, con evidencia de grietas de humedad, presencia de moho verde en áreas laterales y afectaciones en la puerta de acceso a la bioteja, provenientes de infiltraciones generadas por el canal perimetral sin recubrimiento ni impermeabilización. Así como desprendimiento de recubrimiento en zona, con evidencia de posible corrosión de barra de acero conectora de liga en zona cercana a cimiento en coligios.
		Nivel de Riesgo:	Medio
Evidencia fotografica:	RF-19	Zona:	Z2 – Area Perimetral Muro
		Elemento Afectado:	Canal – Muros
		Patología:	Se observa vegetación en juntas y andenes debido a filtraciones a través del mortero del canal de ladrillo, lo que genera altos niveles de humedad. Esta humedad ascende hacia los muros de carga perimetrales, provocando migración del mortero, lavado de bloques y pérdida de adherencia entre mamparas. Estas condiciones pueden originar asentamientos diferenciales y afectar el desempeño del entrepiso. Además, la vegetación genera presiones mecánicas que incrementan la fisuración y facilitan nuevas vías de infiltración, acelerando el deterioro.
		Nivel de Riesgo:	Medio

Evidencia fotografica:	RF-04	Zona:	Z1 -Pasillo
		Elemento Afectado:	Barandas
		Patología:	Se observa perforaciones y aserraduras finas características de ataque biológico (insectos xilófagos), que comprometen la densidad y resistencia estructural de la madera. Adicionalmente, se evidencia una pérdida casi total del recubrimiento protector (pintura o pintura).
		Nivel de Riesgo:	Medio
Evidencia fotografica:	RF-05	Zona:	Z1 -Pasillo
		Elemento Afectado:	Barandas
		Patología:	Se observa perforaciones y aserraduras finas características de ataque biológico de (insectos xilófagos), que comprometen la densidad y resistencia estructural de la madera. Adicionalmente, se evidencia una pérdida casi total del recubrimiento protector (pintura o pintura).
		Nivel de Riesgo:	Medio
Evidencia fotografica:	RF-06	Zona:	Z2 - Tendido
		Elemento Afectado:	Vigas de Entrepiso
		Patología:	Presencia de perforaciones por ataque biológico de insectos xilófagos. Con posible muerte por pérdida de sección.
		Nivel de Riesgo:	Alto

- Elaborar y presentar informes relacionados con el estado de avance de las obras de mantenimiento de infraestructura.

Revisé los análisis de precios unitarios (APU) y presupuestos correspondientes a las obras a intervenir en los centros operativos

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
38 AGUA	LTS	190	3	61.00	10.552.80
39 ARENA GRUESA	M3	0.52	3	136.820.00	73.280.79
40 GRAVA TRITURADA 3/4	M3	0.94	3	142.532.00	137.999.48
41 GASOLINA CORRIENTE	GLN	0.1		15.500.00	1.550.00
42 CEMENTO GRIS	KLS	285	3	1.008.00	275.133.60
43 ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS	GLN	0.006		204.251.00	1.225.50
SUBTOTAL MATERIALES					<b>499.242,17</b>
<b>MANO DE OBRA</b>					
45 M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE	HC	1.48		62.376.00	92.316.48
47 MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA	HRS	0.5		31.188.00	15.594.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					<b>107.910,48</b>
<b>EQUIPO</b>					
50 MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS	DIA	0.06		42.588.00	2.555.28
51 HERRAMIENTA MENOR	GLB	2.136		5.271.00	11.258.85
SUBTOTAL EQUIPO					<b>13.814,13</b>
<b>OTROS</b>					
SUBTOTAL OTROS					-
SUBTOTAL OTROS					-

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
36 LISTON 2 x2x300 OTOBO	UND	0.11		10.434.00	1.147.74
37 PUNTLA 2 CC	LBS	0.02		6.897.00	137.94
38 PICOLA GRUESA 50 METROS	ROL	0.06		4.775.00	286.50
39 MINERAL ROJO	KLS	0.005		21.576.00	107.88
SUBTOTAL MATERIALES					<b>1.680,06</b>
<b>MANO DE OBRA</b>					
71 M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI	HC	0.06		72.772.00	4.366.32
72 M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP	HC	0.015		211.875.00	3.178.12
SUBTOTAL MANO DE OBRA					<b>7.544,44</b>
<b>EQUIPO</b>					
75 HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.041		5.271.00	216.11
SUBTOTAL EQUIPO					<b>216,11</b>
<b>OTROS</b>					
SUBTOTAL OTROS					-
COSTO DIRECTO					<b>9.440,61</b>
					<b>9.441,00</b>

6. Realizar las demás actividades de acuerdo con el objeto del contrato.

Elaboré cotizaciones correspondientes a manijas y herrajes para la obra de carpintería de la hacienda; asimismo, se realizó un estudio de mercado para determinar rendimientos, disponibilidad y costos asociados



Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con las obligaciones de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

*andrea rojas*

**ANDREA ROJAS MOYANO**  
CC. 1.130.612.967 de Cali (Valle)

**Simple****PAGOSIMPLE**AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-18, 06:56:21 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1080449167

Periodo Cotización:

marzo de 2026

Periodo Servicio:

marzo de 2026

**PAGADO 13/03/2026****I. DATOS DEL APORTANTE**

<b>Razón Social</b>	ANDREA ROJAS MOYANO		
<b>Documento</b>	CC1130612967	<b>Dirección</b>	KM 3 SUR #1 - 1 KILOMETRO 3 VIA CHIPAYA
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3007698470
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	CALI	<b>Departamento</b>	VALLE DEL CAUCA
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	NINGUNA ARP

**II. DETALLE DEL APORTANTE**

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET A	DE	TUR	TAP	VSP	CON	VST	SLM	IBE	LMA	VAC	VST	IBP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1130612967	ANDREA ROJAS MOYANO	03	00																0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.400.000	\$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.400.000	\$ 300.000	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 684.000

**III. TOTALES**

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 384.000	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 684.000	\$ 0	\$ 684.000

# Simple

## Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-13, 08:33:23 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	ANDREA ROJAS MOYANO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1130612967
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080449167
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	136755983
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 684.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 384.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 300.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 684.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 684.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder  
de lo SIMPLE!

# Simple

## PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 10:25:47 AM

Tipo Planilla:

N: PLANILLA CORRECCIONES

Número Planilla: 1080459998

Nro Planilla Corregida: 1080449167

Periodo Cotización:

marzo de 2026

Periodo Servicio:

marzo de 2026

**PAGADO 13/03/2026**

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDREA ROJAS MOYANO		
Documento	CC1130612967		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Dirección	KM 3 SUR #1 - 1 KILOMETRO 3 VIA CHIPAYA
Tipo Persona	NATURAL	Teléfono	3007698470
Ciudad	CALI	Forma Presentación	ÚNICO
Representante Legal		Departamento	VALLE DEL CAUCA
Total Afiliados	1	Identificación	
		ARP	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET A	TDE	TAE	TDP	VAF	VSP	COX	MT	ICL	MLA	MAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC:1130612967	ANDREA ROJAS MOYANO	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.400.000	\$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.400.000	\$ 300.000	0.000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 684.000
CC:1130612967	ANDREA ROJAS MOYANO	57	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.400.000	\$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.400.000	\$ 300.000	2.436	\$ 2.400.000	\$ 58.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 742.500

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.500	\$ 0	\$ 58.500





Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-13, 09:08:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	ANDREA ROJAS MOYANO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1130612967
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080459998
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	136837640
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 58.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 58.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 58.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 58.500

