

Fecha 2026-04-27 AA MM DD		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1546-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Omar Camilo Ordóñez Domínguez - Apoyo Principal, Edison Andrés Peña Marín - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.16%
% EJECUTADO	0.16%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO DIO INICIO MEDIANTE ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 14 DE ENERO DE 2026, Y ACTUALMENTE EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS (DIAGNÓSTICOS) PARA LOS SEGMENTOS VIALES CORRESPONDIENTES AL 50% PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2025. COMPONENTE TÉCNICO:

- EL IDU, MEDIANTE EL COMUNICADO 202638600553361 DEL 23/04/2026 EMITE OBSERVACIONES AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (PIE) DE INTERVENTORIA V2 CONTRATO IDU- 1561-2025, LAS CUALES SE ENCUENTRAN SIN EDO ATENDIDAS POR LA INTERVENTORIA.

- EL IDU, MEDIANTE EL COMUNICADO 202638600530361 DEL 21/04/2026 EMITE INCLUSIÓN SEGMENTOS VIALES A INTERVENIR CORRESPONDIENTES AL CORREDOR AVENIDA AMERICAS.

EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME SE REALIZA:

- SE CONTINUA CON EL TRABAJO DE OFICINA RELACIONADO CON LA INFORMACIÓN RECOPIADA POSTERIOR A LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL (APIQUES, REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS EXTRAÍDAS).

- EL 21 DE ABRIL SE DIO INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA TIPO CONSERVACIÓN PROGRAMADA SOBRE EL CORREDOR DE LA AVENIDA CALLE 68 EN HORARIO NOCTURNO. EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE INTERVIENE LA AVENIDA CALLE 68 ENTRE CARRERAS 51 Y CARRERA 54 (ORIENTE-OCCIDENTE) CON ACTIVIDADES DE PARCHEO (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CARPETA DE RODADURA), INTERVIENIENDO UN TOTAL DE 0,12 KM/CARRIL.

COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL:

- SE REMITE AL CONTRATISTA COMUNICADO 0143,26-I.IDU1561-GTC DEL 22/04/2026 OBSERVACIONES AL INVENTARIO AMBIENTAL, LAS CUALES ESTAN SIENDO ATENDIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- IDU MEDIANTE COMUNICADO 202617500529831 DEL 21/04/2026 REMITE OBSERVACIONES AL DOCUMENTO MAO LAS CUALES ESTAN SIENDO ATENDIDAS POR EL CONTRATISTA.

- IDU MEDIANTE COMUNICADO 202617500529831 DEL 21/04/2026 REMITE NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE PIN-GEN (28315).

- CONTRATISTA REMITE MEDIANTE COMUNICADO CIC-151-2026 LA DOCUMENTACIÓN Y PERMISOS DE VERTIMIENTOS DEL PROVEEDOR DE UNIDAD SANITARIA PORTATIL ECOBAÑO.

- EN EL FRENTE APERTURADO EN LA CALLE 68 SE INSTALO CARPA DE SEGURIDAD, PUNTO ECOLOGICO, SE INSTALO UNA (1) UNIDAD SANITARIA PORTATIL Y SE PROTEGIERON LOS SUMIDROS COLINDANTES CON GEOTEXTIL.

- SE REMITE AL CONTRATISTA COMUNICADO 0147,26-I.IDU1561-GTC DEL 24/04/2026 MEDIANTE EL CUAL SE REMITE APROBACIÓN AL DIAGNOSTICO FORESTAL REALIZADO SOBRE EL CORREDOR VIAL AVENIDA GABRIEL ANDRADE LLERAS (CALLE 68 ENTRE AVENIDA NQS Y AVENIDA 68).

COMPONENTE SST Y DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS:

1. SE RECIBE POR PARTE DE LA ENTIDAD OFICIO 202638600515941 DEL 17 DE ABRIL CON LA APROBACIÓN DE INSPECTOR AMBIENTAL-SST NOCTURNO, CONDUCTOR DIURNO, CADENERO 2 DIURNO- NOCTURNO E INSPECTOR DE INTERVENTORIA TIPO 1.

2. EL 20 DE ABRIL SE ENVÍA OFICIO 0141,26-I.IDU1561-GTC CON LA REITERACIÓN AL OFICIO 0125,26 I.IDU1561-GTC OBSERVACIONES DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN DE 6 TRABAJADORES DE PLATILLA MÍNIMA Y TAMBIÉN SE REQUIERE LA HOJA DE VIDA DEL INSPECTOR SST&A LA CUAL NO HA SIDO ENTREGADA.

3. SE HIZO LA PRIMERA REVISIÓN SST EN EL FRENTE DE OBRA APERTURADO DE LAS CALLE 68 DONDE SE HACE REVISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN CARPA, ELEMENTOS DE EMERGENCIA COMO CAMILLA, EXTINTOR, BOTIQUÍN, SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA EN EL FRENTE DE OBRA SE REVISÓ TAMBIÉN PMT Y SU CERRAMIENTO CORRESPONDIENTE EN LA CUAL SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

4. MEDIANTE OFICIO 202617500529831 DEL 21 DE ABRIL SE GENERAN OBSERVACIONES AL DOCUMENTO MAO LAS CUALES FUERON REMITIDAS AL CONTRATISTA PARA SU SUBSANACIÓN.56. POR PARTE DEL CONTRATISTA SE PRESENTA ALCANCE CON OFICIO CIC-152-2026 A LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DEL PERSONAL DE PLANTILLA MÍNIMA EL CUAL FUE REVISADO Y APROBADO POR ESTA INTERVENTORIA POSTERIORMENTE SE RADICAN A LA ENTIDAD CON NUMERO DE ENTRADA 202652600645242 DEL 24 DE ABRIL DE 2026.

COMPONENTE SOCIAL:

- 1.MEDIANTE OFICIO NO. 0137.26-I. IDU1561-GTC, LA INTERVENTORÍA APROBÓ EL INFORME SOCIAL NO. 2 VERSIÓN 2, UNA VEZ VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS AJUSTES SOLICITADOS.
2. LA INTERVENTORÍA REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRAN ACTIVOS Y EN ADECUADO FUNCIONAMIENTO.
3. SE REALIZÓ UNA VISITA AL SEÑOR FERNANDO ROZO, RESIDENTE EN LA CARRERA 53 NO. 68-37. CON EL PROPÓSITO DE DAR APERTURA Y RECEPCIÓN A UNA PQRSD PRESENTADA POR EL CIUDADANO. QUIEN MANIFESTÓ SU INCONFORMIDAD POR LA FALTA DE SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, ASÍ COMO POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA.
4. LA INTERVENTORÍA REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE VECINDAD EN EL CORREDOR DE LA CALLE 68, ENTRE LA CARRERA 30 Y LA CARRERA 60. A LA FECHA, SE HAN ELABORADO 17 ACTAS DE VECINDAD POR FACHADA EN EL SECTOR.
- 5.EL CONTRATISTA REPORTÓ QUE PARA LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL SE CONTINUA CON LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CRA 60 ENTRE CL 53 Y CL 64.
- 6.EL CONTRATISTA REPORTÓ QUE, PARA EL PRESENTE PERÍODO, SE CUENTA CON TRES (3) TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO. EN ESTE SENTIDO, SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL APÉNDICE CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:
- EL CONTRATO ESTABLECE UN MÍNIMO DEL 15%. A LA FECHA, SE REPORTA LA VINCULACIÓN DE UNA (1) PERSONA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN Y DOS (2) DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO. EN ESTE SENTIDO, SE ALCANZA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 100%, DADO QUE LOS TRES (3) TRABAJADORES REPORTADOS CORRESPONDEN A MANO DE OBRA NO CALIFICADA LOCAL (MONCL).
 - POBLACIÓN VULNERABLE: DE ACUERDO CON LOS PLIEGOS, SE DEBE GARANTIZAR UN MÍNIMO DEL 2% DEL TOTAL DEL PERSONAL CONTRATADO. A LA FECHA, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA ADELANTANDO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE LINEAMIENTO.
 - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: SEGÚN LO ESTABLECIDO, SE DEBE CUMPLIR CON UN MÍNIMO DEL 2% DE VINCULACIÓN DE ESTA POBLACIÓN. EL CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL HA REALIZADO LAS GESTIONES ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES Y CUENTA CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS; SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE REGISTRA PERSONAL VINCULADO BAJO ESTA CONDICIÓN.
- 7.EL CONTRATISTA REPORTÓ LA INSTALACIÓN DE LOS AFICHES EN LA CL 68 ENTRE CRA 30 Y CRA 68. PARA UN TOTAL DE 23 AFICHES.
8. SE REALIZÓ COMITÉ INTEGRAL EL DÍA VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2026 PARA INFORMAR EL SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE SOCIAL.
9. SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN FERNANDO, CON EL OBJETIVO DE ACLARAR LOS SEGMENTOS CORRESPONDIENTES AL COSTADO NORTE DE SU JURISDICCIÓN. LA ACTIVIDAD CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE DOS (2) ASISTENTES.

COMPONENTE DE TRANSITO:

- EL 24 DE ABRIL SE ACTUALIZA DRIVE DE SEGUIMIENTO DISPUESTO POR LA ENTIDAD A LOS PMT DEL CONTRATO, CON LA PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL COI 16 RELACIONADA CON ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO, ACOPIO DE MATERIALES Y ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA.
- SE RECIBE OBSERVACIONES RADICADO SDM-202661201404002 IDU-1546-2025 AK 60 ENTRE AC 63 Y AC 72, RADICADO SDM-202661201403462 IDU-1546-2025. SE REVISÓ DOCUMENTO DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES A METODOLOGÍA TPD

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES:

- MEDIANTE RADICADO 202652600659042 DEL 27/04/2026 LA INTERVENTORÍA REMITE A LA ENTIDAD SUBSANACIÓN DE HOJA DE VIDA TOPOGRAFO DE INTERVENTORÍA DIURNO-NOCTURNO, - ENTREGA DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR NOCTURNO NO.5, Y CAMBIO DE CADENERO DIURNO-NOCTURNO.
- MEDIANTE RADICADO 202652600645242 DEL 24/04/2026 LA INTERVENTORÍA REMITE A LA ENTIDAD DOCUMENTOS DE INGRESO PLANTILLA MÍNIMA CONTRATO DE OBRA
- OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
- EN EL PERÍODO DEL INFORME SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA SOBRE EL CORREDOR DE LA AVENIDA CALLE 68.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL	Contratista	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1546-2025	Contrato No.	IDU-1561-2025
Valor Inicial	\$ 51.126.655.279,00	Valor Inicial	\$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	\$ 51.126.655.279,00	Total Contrato	\$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	\$ 20.450.662.112,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días	Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14	Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	30	No. Empleos generados	24

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

