

Fecha 2026-04-27 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 1

ALCANCE Conservación puentes vehiculares

CONTRATO No. IDU-1596-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sergio Alejandro Díaz Suarez - Apoyo Principal, Adolfo Cardenas Mancipe - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.17%
% EJECUTADO	0.19%
% VARIACIÓN	0.02%

ESTADO DEL CONTRATO

Durante el período reportado se adelantó seguimiento a la documentación técnica, administrativa y contractual tanto del contratista de obra como de la interventoría, evidenciándose avances en la entrega de diagnósticos, revisión de presupuestos, formalización del cronograma general, APU's y AIU, así como en el trámite documental del plan de calidad, el PAC y la atención de requerimientos relacionados con la priorización de actividades especiales. a la fecha de corte, varios de los documentos remitidos continúan en revisión por parte de la interventoría o pendientes de respuesta por parte del IDU:

paquete no. 1 (3 – 33 – 34) A la fecha de corte, la entrega no ha alcanzado su cierre integral, debido a la falta de aprobación de la propuesta de intervención y del presupuesto.

paquete no. 2 (4 – 10 – 22 – 30) La propuesta de intervención no se encuentra aprobada, toda vez que los documentos radicados mediante cpjt_000090 – ent-26-005205 permanecen pendientes de revisión, y en otros casos no se evidencia su presentación, lo que impide el cierre de la entrega a la fecha de corte.

paquete no. 3 (14 – 17 – 25 – 36) La propuesta de intervención no se encuentra aprobada, toda vez que los documentos radicados mediante cpjt_000090 – ent-26-005205 permanecen pendientes de revisión, y en varios casos no se evidencia radicación, manteniéndose esta etapa sin cierre.

paquete no. 4 (9 – 24 – 26 – 32 – 40 – 41) Se radica cronograma y presupuesto y parcialmente la propuesta de intervención los cuales permanecen pendientes de revisión, no se encuentra aprobada la propuesta de intervención.

Se realizan actividades de Obra en los puentes No.3 y No.34 mantenimiento periódico, presentando un avance físico de obra del 0,776% con respecto a un programado del 0,389%, así mismo, se alcanza un avance financiero ejecutado del 0,02% de obra con respecto a un 0,01% programado.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES JT.	Contratista	CONSORCIO PUENTES IB 019
Contrato No.	IDU-1596-2025	Contrato No.	IDU-1598-2025
Valor Inicial	\$ 60.002.808.917,00	Valor Inicial	\$ 11.390.258.040,00
Total Contrato	\$ 60.002.808.917,00	Total Contrato	\$ 11.390.258.040,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-06	Fecha de Iniciación	2026-02-06
Fecha de Terminación Actual	2028-04-06	Fecha de Terminación Actual	2028-04-06
No. Empleos generados	27	No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

