

		INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTIÓN AMBIENTAL		Formato	15
				Versión	4
				Fecha	6/5/22
Informe No <u>2</u> Periodo <u>1/12/25</u> al <u>31/12/25</u> Proyecto <u>EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE I</u>					
Contrato de obra <u>SA-007-2025</u> Contratista <u>UT VIVIENDAS 2025</u>					
1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS					
					
Foto 1	Inspección herramientas manuales	Foto 2	Inspección de pulidora	Foto 3	Inspección de taladro
					
Foto 4	Inspección herramientas manuales	Foto 5	Inspección de pulidora	Foto 6	Inspección de taladro
					
Foto 7	Inspección herramientas manuales	Foto 8	Inspección de pulidora	Foto 9	Inspección de taladro
					
Foto 10	Charla SST en campo	Foto 11	Charla ambiental en campo	Foto 12	Disposición de punto ecológico
					
Foto 13	Bodega de almacenamiento de materiales de construcción	Foto 14	Bodega de almacenamiento de materiales de construcción	Foto 15	Generación de residuos aprovechables - cartón

												
Foto 16	Generación de envases vacíos de estuco y pintura	Foto 17	aprovechamiento de RCD	Foto 18	Entrega de sacos para recolección de escombros							
												
Foto 19	Recolección de RCD - antes											
Foto 20	Recolección de RCD - después											
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS												
2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL												
2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS												
No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados									
1	Lesiones osteomusculares por sobrecarga o manipulación inadecuada de Cargas.	300	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES Y PAUSAS ACTIVAS.									
2	QUIMICO - INHALACIÓN DE POLVOS AL TRANSITAR POR LA OBRA	300	DOTAR DE MASCARILLAS TIPO COPA Y CAPACITACIÓN EN RIESGO QUIMICO									
3	DE SEGURIDAD - HERRAMIENTAS, PIEDRAS, VARILLA, TUBOS, FORMALETAS EN EL ÁREA DE TRABAJO	450	CAPACITAR EN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS A NIVEL Y DESNIVEL, IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO									
4	DE SEGURIDAD-LOCATIVO ESCOMBROS, VARILLAS, FORMALETAS, EQUIPOS U OTROS ELEMENTOS	150	CAPACITAR EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS, MANEJO DEL AUTOCUIDADO, SEÑALIZAR LUGAR DONDE ESTÉ EL PELIGRO									
5	DE SEGURIDAD-PÚBLICO ROBOS, A MANO ARMADA	100	CAPACITAR EN PREVENCIÓN DE RIESGO PUBLICO, SEGUIMIENTO PREVENTIVO A LOS CONTROLES EXISTENTES									
6	DE SEGURIDAD- ELECTRICO CABLES CON ENERGÍA	100	CAPACITAR EN AUTOCUIDADO Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO ISPECCIONES DE APARATOS Y EXTENCIONES ELECTRICAS									
Riesgo promedio dentro de la obra		233										
No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra											
EN ESTE PERIODO NO SE INSTALARON LOS PUNTOS DE EMERGENCIA CON SU RESPECTIVO KIT, SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE MES												
2.1.2 PERSONAL EN OBRA												
	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	AÑO 2025		AÑO 2026									
	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
UT VIVIENDAS 2025	0	5										
UT VIVIENDAS 2024	0	3										
UT PAVIMENTOS 2025	0	1										
UT ANTIOQUIA 2025	0	1										
JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	0	4										
JST PROJECT	0	1										
PERSONA NATURAL	0	2										
OMM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	0	14										
ERIKA HERNANDEZ	0	10										
Total empleados en el proyecto	0	41										
Total horas hombre de exposición	0	11070										
Horas hombre acumulada	0	1815480										
2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO												
Fecha		Tipo de actividad		Tema					No asistentes		Responsable	
26	12	2025	Charla corta	Fomento de autocuidado					15		Maria Fontalvo	

Promedio de asistencia									
Análisis de Seguridad en el Trabajo									
Fecha		Lugar	Descripción de la tarea				Responsable		
15-20 12 2025		Villa de la cordialidad	Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tuberia sanitaria				María Fontalvo		
22-27 12 2025		Villa de la cordialidad	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli				María Fontalvo		
29-31 12 2025		Villa de la cordialidad	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli				María Fontalvo		
15-20 12 2025		Villa de la cordialidad	Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tuberia sanitaria				María Fontalvo		
22-27 12 2025		Villa de la cordialidad	Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- enchapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicacion de estuco en paredes de salas, alcobas - apli				María Fontalvo		
29-31 12 2025		Villa de la cordialidad	Fundicion de concreto en plantilla de pisos de salas, baños, alcobas- fundicion de concreto en meson de la cocina				María Fontalvo		
Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura									
Lugar		Nombre del trabajador		No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Médica	
La empresa UT VIVENDAS 2024 no realizó actividades en altura en ninguno de sus frentes de trabajo en lo que corresponde al periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE de 2025									
Permisos de trabajo de alto riesgo									
Fecha		Lugar	Actividad		Tarea de Alto Riesgo		Nombre del trabajador		Inspector SST certificado
22-27 12 2025		Villa de la cordialidad	Corte de ceramica con pulidora		Trabajo en caliente		Ciro Gonzalez, Omar Palmera, James Hernandez, David Fernandez, Javier Gonzalez, Kemith Enieyu		Maria Fontalvo
22-27 12 2025		Villa de la cordialidad	Corte de ceramica con pulidora		Trabajo en caliente		Jose A Gonzalez, franklin Baloyes, Jose N Gonzalez		Maria Fontalvo
Entrega de elementos de seguridad									
Elemento			Unidad	Cantidad	Observaciones				
Camisas			Und	4	N/A				
Pantalon			Und	4	N/A				
Inspecciones y observaciones									
Fecha			Lugar	Inspeccion Herramientas, Equipos y Maquinaria				Hallazgos	
15 20	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de herramientas menores				N/A	
15 20	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspeccion de pulidora manual				N/A	
15 20	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspeccion de pulidora manual				N/A	
15 20	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de taladro manual				N/A	
15 20	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de taladro manual				N/A	
15 20	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de herramientas menores				N/A	
22 27	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de herramientas menores				N/A	
22 27	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de pulidora manual				N/A	
22 27	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de pulidora manual				N/A	
22 27	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de pulidora manual				N/A	
22 27	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de taladro manual				N/A	
22 27	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de herramientas menores				N/A	
22 27	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de pulidora manual				N/A	
22 27	12	2025	Villa de la cordialidad	Inspencion de herramientas menores				N/A	

9. COPASST y/o Vigía													
Cantidad de reuniones ejecutadas		AÑO 2025		AÑO 2026									
		Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
		0	0										
Novedades													
2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO													
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA													
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN							
Razón social	U.T. VIVIENDAS 2025	Razón social	U.T. VIVIENDAS 2025	Razón social	U.T. VIVIENDAS 2025	Razón social	U.T. VIVIENDAS 2025	Razón social	U.T. VIVIENDAS 2025				
Salud Total	3	Porvenir	4	Colmena	5	Colmena	5	Comfamiliar	5				
Sura	1	No cotiza	1										
Mutual Ser	1												
Sanitas	0												
TOTAL	5	TOTAL	5	TOTAL	5	TOTAL	5	TOTAL	5				
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN							
Razón social	U.T. VIVIENDAS 2024	Razón social	U.T. VIVIENDAS 2024	Razón social	U.T. VIVIENDAS 2024	Razón social	U.T. VIVIENDAS 2024	Razón social	U.T. VIVIENDAS 2024				
Salud Total	0	Porvenir	2	Colmena	3	Colmena	3	Comfamiliar	3				
Sura	0	Protección	1										
Mutual Ser	0												
Sanitas	3												
TOTAL	3	TOTAL	3	TOTAL	3	TOTAL	3	TOTAL	3				
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN							
Razón social	UT PAVIMENTOS	Razón social	UT PAVIMENTOS	Razón social	UT PAVIMENTOS	Razón social	UT PAVIMENTOS	Razón social	UT PAVIMENTOS				
Salud Total	1	Porvenir	1	Colmena	1	Colmena	1	Comfamiliar	1				
Sura	0	Protección	0										
Nueva EPS	0												
Mutual Ser	0												
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1				
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN							
Razón social	U.T. ANTOQUIA	Razón social	U.T. ANTOQUIA	Razón social	U.T. ANTOQUIA	Razón social	U.T. ANTOQUIA	Razón social	U.T. ANTOQUIA				
Salud Total	0	Colfondos	0	Colmena	1	Colmena	1	Comfamiliar	1				
Sura	1	Porvenir	0										
Nueva EPS	0	Colpensiones	0										
Mutual Ser	0	Protección	1										
Coosalud	0												
Sanitas	0												
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1				
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN							
Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA				
Salud Total	1	Porvenir	2	Colmena	4	Colmena	4	Comfamiliar	4				
Sura EPS	2	Protección	1										
Nueva EPS	1	Colpensiones	1										
Sanitas	0												
TOTAL	4	TOTAL	4	TOTAL	4	TOTAL	4	TOTAL	4				
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN							
Razón social	J.S PROYECT	Razón social	J.S PROYECT	Razón social	J.S PROYECT	Razón social	J.S PROYECT	Razón social	J.S PROYECT				
Salud Total	0	Porvenir	0	Sura	1	Sura	1	Comfamiliar	1				
Sura	1	Protección	1										
Nueva EPS	0												
Mutual Ser	0												
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	1				
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN							
Razón social	PERSONA NATURAL	Razón social	PERSONA NATURAL	Razón social	PERSONA NATURAL	Razón social	PERSONA NATURAL	Razón social	PERSONA NATURAL				
Sanitas	2	Porvenir	2	Sura	2	Sura	2	Comfamiliar	2				
Sura	0	Protección	0										
Nueva EPS	0												
Mutual Ser	0												
TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	2				
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN							
Razón social	OMM INGENIERIA	Razón social	OMM INGENIERIA	Razón social	OMM INGENIERIA	Razón social	OMM INGENIERIA	Razón social	OMM INGENIERIA				
Salud Total	1	Porvenir	6	Positiva	14	Positiva	14	Comfamiliar	14				
Sura	2	Protección	2										
Nueva EPS	3	No cotiza	6										
Mutual Ser	4												
Coosalud	3												
Famisanar	1												
TOTAL	14	TOTAL	14	TOTAL	14	TOTAL	14	TOTAL	14				
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN							
Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ				
Cajacopi	2	Porvenir	1	Sura	10	Sura	10	Comfamiliar	10				
Sura	1	Protección	2										
Nueva EPS	1	No cotiza	7										
Coosalud	1												
Mutual ser	5												
TOTAL	10	TOTAL	10	TOTAL	10	TOTAL	10	TOTAL	10				
TOTAL PERSONAL				41									

2.3 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD													
INDICADORES	TOTAL	AÑO 2025		AÑO 2026									
		Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
# de (FAT) Fatalidad	0	0	0										
# de (Hipo) Accidente Alto Potencial	0	0	0										
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	0	0	0										
# de (RTA) Accidente vial/ tránsito	0	0	0										
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	0	0	0										
# de (EA) Accidente Ambiental	0	0	0										
# de (NM) Incidente	0	0	0										
# de Investigaciones de Incidentes	0	0	0										
# de Investigaciones de Accidentes Laborales	0	0	0										
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0										
# de días perdidos por AT	0	0	0										
Frecuencia de accidentalidad	0.0%	0	0										
Severidad accidentalidad	0.0%	0	0										
Indice de Lesion Incapacitante ILI	0.0%	0	0										
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0.0%	0	0										
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0.0%	0	0										
# de días por Incapacidad laboral o Enfermedad común	0	0	0										
Ausentismo por Causa Medica	0.0%	0.0%	0.0%										
2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRÁFICO													
Descripción	TOTAL	AÑO 2025		AÑO 2026									
		Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
Señales Preventivas	0	0	0										
Señales Informativas	0	0	0										
Señales Reglamentarias	0	0	0										
Canalizadores de Trafico	0	0	0										
Señales Institucionales	0	0	0										
EN EL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO EL PMT PORQUE LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DENTRO DE LAS VIVIENDAS, POR LO CUAL LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA													

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecánica	Recolección y Transporte RCD						
FRONTES DE OBRA	VOLQUETA - PLATÓN	XKD 617	1968	DODGE	N/A	27/11/26	12/2/26	RES. 2826 del 2023						
3.1.1 FUENTES DE MATERIALES														
No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental					Vigencia		Título minero				
1	Material petreo	Sindy Salcedo Corpas	Licencia Ambiental Resolución 566 de 2013 la cual modifica la Resolución 71 del 25 de febrero de 2013, otorgada por la CRA					31/08/2010 - 30/08/2040		Certificado registro minero: KH5-14071				
3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)														
No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental					Vigencia		Entidad otorgante				
1	Cemento Argos S.A.	Gestor RCD	Resolución CRA No 701 de 2021, por medio de la cual se acepta la inscripción para la gestión integral de RCD para el desarrollo de actividades de almacenamiento y disposición final RCD en la Cantera El Triunfo (Título minero 9334AC1 y 9334C18669)					N/A		Corporación Autónoma Regional del Atlántico				
3.1.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)														
Tipo de permiso		Acto Administrativo Ambiental					Entidad otorgante		Medida compensatoria					
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PERMISOS, CONSESIONES, AUTORIZACIONES, POR LO TANTO LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA														
3.1.4 AUTORIZACIONES PMT														
No de permiso		Via a cerrar										Fecha de vencimiento		
EN EL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO EL PMT PORQUE LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DENTRO DE LAS VIVIENDAS, POR LO CUAL LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA														
3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PELIGROSOS														
		AÑO 2025			AÑO 2026									
TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
Residuos Ordinarios (Kg)		37	0	37										
Reciclables	Papel (Kg)	0	0	0										
	Cartón (Kg)	8	0	8										
	Retales PVC (Kg)	0	0	0										
	Plastico (kg)	3.6	0	3.6										
	Poda de Árboles (Kg)	0	0	0										
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0										
	Envases (Kg)	0	0	0										
	Otros (Kg)	0	0	0										
Aguas Residuales Domésticas (Gal)		0	0	0										

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD													
		AÑO 2025		AÑO 2026									
TIPO DE RESIDUOS m3	TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0	0	0										
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	0	0	0										
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	28	0	28										
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	0	0										
Volumen Dispuesto en sitio autorizado	0	0	0										
Volumen Reutilizado	0	0											
Volumen Aprovechado	0	0	28										
3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS													
		AÑO 2025		AÑO 2026									
TIPO DE MATERIAL	TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
Arena (m3)	32	0	32										
Triturado (m3)	16	0	16										
Relleno (m3)	0	0	0										
Cemento (und)	404	0	404										
Pegante baldosa (und)	0	0	0										
Baldosa (m2)	1050	0	1050										
Boquilla (und)	90	0	90										
Enchape (m2)	2197	0	2197										
Estuco (und)	610	0	610										
Pintura (und)	600	0	600										
Bloque (und)	0	0	0										
EN ESTE PERIODO AUN NO SE TIENEN LAS REMISIONES DEL MATERIAL AGREGADO NI EL CONSOLIDADO DE LA CANTIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SE ENTREGARÁ EL SIGUIENTE MES													
3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS													
		AÑO 2025		AÑO 2026									
Descripción	TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
Cantidad de puntos de acopio de materiales	2	0	4										
Humectación (m³3)	0	0	0										
Cantidad de vehículos en obra	1	0	1										
Cantidad de Vehículos con Tecnomecanica y SOAT	1	0	1										
Cantidad de Maquinaria	0	0	0										
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	0	0	0										

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA																									
		AÑO 2025		AÑO 2026																					
Tipo de Especie	TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)												
Árboles sembrados	0	N/A	N/A																						
Tala de Arboles	0	N/A	N/A																						
Poda de Arboles	0	N/A	N/A																						
Compensación	0	N/A	N/A																						
	Descripción: EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LO TANTO LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA																								
3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES																									
		AÑO 2025		AÑO 2026																					
Descripción	TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)												
Consumo de Agua (m³3)	11	0	21																						
Consumo de Energia Electrica (Kw)	757	0	1513																						
Cantidad de actas del prestador del servicio de baño	2	0	4																						
Cantidad de Aseos a baños portatiles	0	0	0																						
Cantidad de Puntos Ecológicos	1	0	1																						
3.8 INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL																									
INDICADORES		TOTAL		AÑO 2025		AÑO 2026																			
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)	Mes 13 (Nov)	Mes 14 (Dic)								
Manejo de emisión de material particulado y ruido	N° de vehículos inspeccionados	1	0.5	0	1																				
	N° de vehiculos ingresados a los frentes de obra	1	0.5	0	1																				
	Inspección de vehículos				100%																				
Manejo de residuos de construcción y demolición - RCD	Cantidad de RCD aprovechados por terceros	28	14	0	28																				
	Cantidad de RCD generados	28	14	0	28																				
	Gestión de RCD				100%																				
Manejo de residuos sólidos convencionales y peligrosos	Cantidad de residuos aprovechables generados	8	4	0	8																				
	Cantidad de residuos ordinarios generados	37	19	0	37																				
	Manejo de residuos solidos				22%																				
Manejo del recurso hídrico y energético	N° de inspecciones realizadas	2	1	0	2																				
	N° de inspecciones programadas	2	1	0	2																				
	Manejo de agua y luz				100%																				
Manejo de materiales de construcción	m3 de material petreo utilizado	0	0	0																					
	m3 de material petreo certificado	0	0	0																					
	Material petreo certificado																								
Manejo de residuos líquidos producto de la utilización de baños	N° de contratos de prestación de utilización del baño realizados	4	2	0	4																				
	N° de contratos de prestación y utilización del baño programados	4	2	0	4																				
	Actas prestación del baño				100%																				

SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	1
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	1
SST-3	Registros de ATS	6
SST-4	Certificados de trabajos en altura	0
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	0
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	14
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	10
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	10
SST-9	Registro fotográfico	1
SST-10	Otros anexos (Especificar cual)	

Firma
Nombre
Responsable del área ambiental

Contratista

Firma
Nombre
Responsable del área SST

Contratista

AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	0
AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	1
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	0
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	0
AMB-5	Certificado de volúmenes de material de cantera utilizado en el periodo	0
AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	1
AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	0
AMB-8	Inventario forestal	0
AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	1
AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	3

Firma
Nombre
Responsable del área ambiental

Interventoría

Firma
Nombre
Responsable del área SST

Interventoría