

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SEDES CÓRDOBA


Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”.



INFORME MENSUAL No. 02

PERÍODO: 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

ELABORÓ:	APROBÓ:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Ing Sergio Solano Almanza	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

Avenida 19 No. 120 – 71 Of. 104 – Telefax: 3 56 26 90 – 3 56 26 91
Bogotá, D.C. - Colombia.

TABLA DE CONTENIDO

1	
1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION:	5
1.2. OBJETO A CONTRATAR	6
1.3. CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.1552323	6
1.4. LOCALIZACIÓN	6
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	7
2.1. FORMA DE PAGO:	7
2.2. ANTICIPO DE OBRA	8
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA	8
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.....	8
2.4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	8
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.....	10
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA	10
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA.	11
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	12
3.2. FORMA DE PAGO	12
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	13
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	13
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.....	14
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA	14
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	14
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA	15
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA	15
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.....	15
4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	15
5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES	16
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	16
6.1 CONCLUSIONES.....	16
6.2 RECOMENDACIONES:	17

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización del proyecto (Córdoba).....	6
---	---

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR.1552323	7
Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.1552323	8
Tabla 3. Control financiero contratista.....	10
Tabla 4. Relación del personal Contrato de Obra	10
Tabla 5. Información general del contrato de interventoría	12
Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. No. CO1.PCCNTR.1636309.....	13
Tabla 7 Control Financiero Contrato de Interventoría No. No. CO1.PCCNTR.1636309	13

Tabla 8 Relación del personal de Interventoría	14
Tabla 9. Relación de equipos del interventor	14
Tabla 10 Actas de comité	14
Tabla 11 Presupuesto sedes Córdoba	16

ANEXOS:

- Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
- Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
- Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
- Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
- Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
- Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
- Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
- Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
- Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
- Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
- Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
- Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
- Anexo No. 13: Informes semanales.
- Anexo No. 14: Registro fotográfico.
- Anexo No. 15: Bitácora de Obra.
- Anexo No. 16: Programación actualizada.

INTRODUCCIÓN

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA mediante licitación Pública CM-DG-0001-2020, celebro el Contrato No. CO1.PCCNTR.1636309 cuyo objeto es **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE**. El valor del contrato para el LOTE 1 será por la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE** (\$691.547.900) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. El cual fue adjudicado al **CONSORCIO INTERINGECO GNG** conformado por **GNG INGENIERÍA S.A.S** con un porcentaje de participación del (50%) y **INGECO INGENIERIA DE COSNTRUCCIONES S.A.S** con un porcentaje de participación del (50%).

Del mismo modo el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena mediante licitación pública LP-DG-000, seleccionó al **CONSORCIO ALFA** que está conformado por **SOCITEC S.A** con un porcentaje de participación de 30%, **JP SERVICIOS S.A.S** con un porcentaje de participación de (25%) y **PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S** con un porcentaje de participación (45%) para la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.1552323 cuyo objeto es **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE**. El valor del contrato será hasta por la suma de **OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE** (\$ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual cuya distribución se realizará por el LOTE No.1 que comprende a los departamentos de: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría en las sedes del departamento de Córdoba durante el periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 11 de octubre de 2020 correspondiente al segundo mes de ejecución de los Contratos de Obra e Interventoría.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION:

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación los cuales poseen 225 inmuebles (175 inmuebles propios y 50 inmuebles recibidos sin contraprestación), los cuales prestan un servicio permanente a la comunidad ofreciendo formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, esta antigüedad sumado al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, para lo cual no se dispone del recurso humano necesario, siendo requerido contratar el MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Contrato Interadministrativo No. 1074 suscrito el 29 de diciembre de 2015; el cual le permitió tener un diagnóstico integral de la infraestructura de ciento cincuenta y dos (152) inmuebles de propiedad del SENA a nivel nacional (Regionales y Centros de Formación).

Del mismo modo, como resultado de la Consultoría realizada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se obtuvo el manual de mantenimiento, cómo una guía práctica que permite realizar con eficiencia las labores requeridas para el óptimo uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las construcciones de las diferentes Sedes del SENA a nivel nacional, con el propósito de crear una verdadera cultura de conservación y mantenimiento en cada uno de los aspectos mencionados, en procurar ahorro de recursos económicos y mejorar la eficiencia en los trabajos contratados; así mismo establecer restricciones y prohibiciones con el ánimo de mantener las diferentes Sedes del SENA en un elevado nivel de conservación y de seguridad para todos y cada uno de los componentes de las personas que disfrutan de las mencionadas Sedes Institucionales.

Finalmente es de mencionar que para la conservación de las instalaciones del SENA, la suma estimada por la Universidad Distrital para la ejecución de los mantenimientos anuales es de \$ 39.539.777.710 (valor al año 2020), la fue actualizada conforme los valores de IPC desde el año 2017, suma que no contempla las actividades que deben desarrollarse en los inmuebles ubicados en la Ciudad de Bogotá pertenecientes a la Regional Distrito Capital y Dirección General, ni aquellos en uso por parte del SENA en calidad de comodato; en consecuencia de lo anterior, el presupuesto oficial asignado NO es suficiente, para satisfacer la necesidad de la Entidad en un cien por ciento, razón por la cual se priorizará por cada regional la ejecución de las actividades de mantenimiento.

Se aclara que, dentro del presente proceso, no se encuentran incluidos mantenimientos y reparaciones que es prioritaria su ejecución como son: ascensores, plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), pozos profundos, alarmas

de evacuación, calderas, trampas de grasas, alcantarillados, recarga de extintores y fumigaciones. Dichas actividades se contratarán por procesos independientes en cada una de las Regionales y Centros de formación, debido a que estas son ejecutadas por empresas especializadas de cada una de las Regiones.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar el Mantenimiento Predictivo, Preventivo, Correctivo, Reparaciones y Mejoras Locativas a las Instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena a Nivel Nacional, Mediante el Sistema de Precios Unitarios Fijos, sin Fórmula de Reajuste y a Monto Agotable.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran ampliamente desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del adjudicatario.

1.3. CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.1552323

El Objeto del contrato es Mantenimiento Predictivo, Preventivo, Correctivo, Reparaciones y Mejoras Locativas a las Instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena a Nivel Nacional, Mediante el Sistema de Precios Unitarios Fijos, sin Fórmula de Reajuste y a Monto Agotable.

1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras se van a ejecutar en el departamento de Córdoba en las siguientes sedes; Centro de Comercio Industria y Turismo, Sede Administrativa y el Centro Agropecuarios y Biotecnología el Porvenir (Corregimiento de Santa lucia y Los Garzones) en Montería; El Centro de Comercio Industria y Turismo de Lorica y Centro de Comercio Industria y Turismo de Montelíbano.

Grafica 1. Localización del proyecto (Córdoba)



Google Maps

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1552323

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 8.777.298.757 OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACION O PLAZO INICIAL:	SERÁ HASTA EL PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) O CUANDO SE AGOTE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENCIÓN, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
PRORROGA No. 01:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN:	1 DE DICIEMBRE DE 2020

2.1. FORMA DE PAGO:

El valor del contrato de obra No CO1.PCCNTR.1552323 corresponde a la suma de **OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 8.777.298.757)**, incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, de la siguiente manera:

- a) El noventa **(90%)** por ciento del valor del contrato de obra en actas parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance de obra, previa certificación de cumplimiento del interventor y presentación de la factura,
- b) El diez **(10%)** por ciento restante del valor del contrato de obra, previa suscripción del acta de liquidación y recibo a satisfacción por parte del interventor.

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra No CO1.PCCNTR.1552323121 de 2020 no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su segundo mes de ejecución.

Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.1552323

PÓLIZAS PRESENTADAS					
PÓLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	NÚMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	\$ 1.755.459.751,40	M-100115506	07/05/2020	01/06/2021
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		\$ 438.864.937,85		07/05/2020	01/12/2023
ESTABILIDAD DE OBRA		\$ 1.755.459.751,40		07/05/2020	01/12/2021
CALIDAD DEL SERVICIO		\$ 1.755.459.751,40	M-100115506	07/05/2020	01/06/2021
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL		\$438.901.500,00	M-100019446	07/05/2020	01/12/2021

2.4.ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1. Actividades ejecutadas por el Consorcio Constructor Alfa

En el periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 11 de octubre de 2020 el Contratista ejecutó las siguientes actividades en las sedes del departamento de Córdoba:

Semana 4: DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2020

Programado: 0.00%

Ejecutado: 0.00%

En la presente semana fueron realizadas nuevas observaciones a los APUS del contrato debido a que todavía persisten en algunas actividades esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0099-4898 del 14 de septiembre de 2020, al corte de esta semana estas observaciones no han sido subsanadas. Hasta la fecha el Contratista no ha hecho entrega del Programa de Inversiones

Semana 5: DEL 21 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Programado: 0.00%

Ejecutado: 0.00%

En la presente semana el Contratista mediante comunicado DCS-100-CO1.6309 del 25 de septiembre de 2020 relacionaron el personal para iniciar labores en los aires acondicionados de las sedes del departamento de CORDOBA. Una vez revisada dicha información esta Interventoría se manifestó que si bien es cierto que la relación presentada del personal tienen todos los soportes requeridos para el inicio de las actividades, el Consorcio Alfa hasta la fecha no ha notificado a esta Interventoría la Implementación del Protocolo de Bioseguridad en las sedes que mencionan en su comunicado, dado que dicha actividad debió haberse realizado el pasado 14 de septiembre de 2020, fecha que el Consorcio Alfa colocó en su programación de obra y la cual fue aprobada por esta Interventoría el 11 de septiembre de 2020.

Semana 6: DEL 28 DE SEPTIEMBRE al 4 DE OCTUBRE 2020:

Programado: 0.0%

Ejecutado: 0.00%

El Consorcio Alfa en la presente semana presentó el Presupuesto y programación de las sedes Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Corregimientos de Santa Isabel y Los Garzones Montería-Departamento Córdoba, teniendo en cuenta que la programación y presupuesto presentada ya se encuentran revisada y aprobada por esta interventoría y que dicha programación tiene como fecha establecida de inicio el día 29 de septiembre y 01 de Octubre, se le solicitó la entrega de la totalidad de la documentación necesaria y en debida forma para el ingreso a las sedes del SENA, con el fin de que su programación no se vea afectada. Este requerimiento fue solicitado mediante oficio CINP-BTA-023-0179-5419 del 1 de octubre de 2020. Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1

Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.

Semana 7: DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE 2020:

Programado: 4,85%

Ejecutado: 2,37%

En la presente el Consorcio Constructor Alfa hizo entrega de formatos de Calidad los cuales fueron devueltos con observaciones y presentar el Programa de Calidad Especifico a la menor brevedad posible dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales, específicamente el ítem 3.2 del documento de estudios previos. El Contratista solo realizó mantenimiento de los aires acondicionados. Además, el 11 de octubre el Contratista presentó un plan de contingencia para el mes de octubre el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

En el periodo del presente informe el Contratista no presenta Acta de Obra No debido a que no ha ejecutado actividades físicas.

Tabla 3. Control financiero contratista

CONTROL FINANCIERO						
No. Acta	Mes	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Programado	Programado acumulado	Saldo
	21/08/20 – 11/09/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	12/09/20 – 11/10/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista Consorcio Constructora Alfa cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato "Control de Personal Contratista", en el Anexo No.02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4. Relación del personal Contrato de Obra

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
1	Representante Legal	SERGIO NICOLAS MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
3	Residente de Obra	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
4	Profesional SST	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
5	Inspector de seguridad	DUBYS VALENZUELA SANCHEZ
6	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
7	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
8	Encargado Ambiental	JAIR ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.

En el presente período el contratista, no ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato "Control de Maquinaria y Equipos" y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

El estado del tiempo se registró en el formato "Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 06.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5. Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO GNG
CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.1636309
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	(\$691.547.900) incluido IVA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) O CUANDO SE AGOTE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENCIÓN, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
DURACION O PLAZO TOTAL:	TRES (3.5) MESES Y MEDIO

3.2. FORMA DE PAGO

El valor del contrato para el LOTE 1 será por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$691.547.900) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de INTERVENTORIA de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

Pagos parciales mensuales equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

Un Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del primer mes de ejecución.

Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. No. CO1.PCCNTR.1636309

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	\$138.309.580,00	15-44-101228786	12-08-2020	28-07-2021
CALIDAD DEL SERVICIO		\$138.309.580,00		12-08-2020	13-01-2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 34.577.395,00		12-08-2020	27-01-2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		\$351.121.200,00	15-40-10106498	12-08-2020	28-07-2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Debido a que los pagos parciales mensuales de interventoría equivalen al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibido a satisfacción y a la fecha de este informe el Contratista no ha ejecutado actividades, se relaciona el estado financiero del contrato de interventoría con valores en ceros.

Se diligencia formato "Control Financiero Interventoría" y se encuentra en el Anexo No.07.

Tabla 7 Control Financiero Contrato de Interventoría No. No. CO1.PCCNTR.1636309

CONTROL FINANCIERO						
No acta	Mes	COSTO DIRECTO	IVA	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Saldo
						\$ 691.547.950,00
1	12/08/20–11/09/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

CONTROL FINANCIERO						
No acta	Mes	COSTO DIRECTO	IVA	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Saldo
						\$ 691.547.950,00
2	12/09/20– 11/10/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría conto con el siguiente personal para la ejecución del primer mes comprendido entre el 12 de agosto al 11 de septiembre de 2020. Se diligencia formato "Control de Personal Interventoría", se encuentra en el Anexo No.8:

Tabla 8 Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
1	Representante legal	SERGIO NICOLÁS MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	SERGIO SOLANO ALMANZA
4	Residente SST	YALILE RINCON RUIZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato "Control de Maquinaria y Equipos Interventoría". Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9. Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período se realizaron los siguientes comités de obra. Anexo N° 11

Tabla 10 Actas de comité

Fecha	Comité No.
17-09-20	2

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 12 de septiembre al 11 de octubre de 2020, la Interventoría realizó las siguientes actividades en las sedes del departamento de Córdoba:

- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Elaboración de informes semanales y mensual de interventoría y remisión al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Se realizó acompañamiento a las actividades de Mantenimiento a los Sistemas de Refrigeración en las sedes del Departamento de Córdoba.
- Se solicitó al Consorcio Alfa cumplir con las programaciones aprobadas debido a que debieron iniciar actividades con la implementación de los protocolos de bioseguridad con fecha del 14 de septiembre de 2020 en todas las sedes a intervenir, hasta la fecha esta actividad no se ha iniciado generando atrasos en las siguientes actividades a desarrollar.
- Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CIMP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre.

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: "Control de entrada de correspondencia" y "Control de salida de correspondencia", en el Anexo No. 12.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato equivale a OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCENTA Y SIETE PESOS M(CTE (\$ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

Con un valor contractual designado para la regional de Córdoba de \$1.624.740.669.

Según presupuesto entregado por el Contratista en el periodo del presente informe, se tienen los siguientes valores presupuestales por sede:

Tabla 11 Presupuesto sedes Córdoba

SEDE	DIRECCIÓN	MUNICIPIO	VALOR
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR	PREDIO EL PORVENIR-CORREGIMIENTO SANTA ISABEL (KRA. 45 CORREGIMIENTO SANTA ISABEL VÍA TIERRALTA)	MONTERIA	\$ 268,577,921
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR	PREDIO PROVIDENCIA - CORREGIMINETO LOS GARZONES (KRA. 45 CORREGIMIENTO SANTA ISABEL VÍA TIERRALTA)	MONTERIA	No presenta
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA. SUBSEDE DE LORICA	KR 9 # 1-37	LORICA	\$ 34,171,656
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA	ZIMARÁ - LOS CHOLOS	MONTELIBANO	\$ 90,854,590
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA	KR 14 # 24-20	MONTERIA	\$ 222,737,031
DIRECCION REGIONAL			\$ 167,255,141

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES

Referente a la aprobación de los APU's Contractuales, estos se realizaron nuevas observaciones debido a que todavía persisten en algunas actividades esto fue requerido mediante comunicado CIMP-BTA-023-0099-4898 del 14 de septiembre de 2020, al corte de este informe estas observaciones no han sido subsanadas, también ha hecho entrega de los APUs No Previsto los cuales carecen de mínimo dos cotizaciones las cuales se encuentran a la espera para seguir la revisión.

Se solicitó nuevamente mediante CIMP-BTA-023-0139-5183 al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría. Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoría recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra cláusula 7, toda vez que como lo establece se

debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre

El Consorcio Alfa presentó en la presente semana presentó un listado de personal para dar inicio a las actividades de refrigeración y lavado de tanque, una vez revisada esta información se encontró que el personal No presenta con algunos soportes, para agilizar la ejecución de la obra y teniendo en cuenta que se adjuntó el certificado de afiliación a la ARL, esta Interventoría autoriza el ingreso de los trabajadores a la sede de la región Córdoba una vez se encuentre implementado el protocolo de bioseguridad y aprobado por la interventoría.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda al Consorcio Alfa revisar bien la documentación que presenta para el ingreso del personal para revisión debido a que está llegando incompletas y esto está generando atrasos para el inicio de las actividades. Se recomienda tener todos los recursos tanto en mano de obra como material para el inicio de todas las actividades y así recuperar el atraso que ya presentan.

Además las programación presentadas no concuerdan con el flujo de caja por lo que se les recomienda realizar una revisión detallada para que no persistan los mismos errores.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.



CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA
CONSORCIO INTERINGECO GNG



CONTRATO DE OBRA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CO1.PCCNTR.1552323
CO1.PCCNTR.1636309

OBRA
INTERVENTORIA



ENTIDAD CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR:

EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ

PERIODO

12 DE SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2020

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	\$ 8,777,298,757	\$ 0	\$ -	\$ 0
1	Agos Sep	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Sep Oct	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 0

Firma

Nombre:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA INTERVENTORIA



ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2020

FECHA	SEPTIEMBRE																															OCTUBRE											OBSERVACIONES		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
CARGO																																													
DIRECTOR DE OBRA - SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1															
RESIDENTE TÉCNICO - GIANCARLOS DE JESUS ZAZUR TORRALVO	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1															
PROFESIONAL SST - LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1															
PROFESIONAL AMBIENTAL -																																													
OFICIALES Y MAESTROS DE OBRA																																													
AYUDANTES																																													
OPERADORES DE MAQUINARIA																																													
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																																													
PERSONAL DEL CONTRATISTA	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	TOTAL PERIODO	78													
PROCEDENCIA / CONDICIÓN		MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																														SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE SIN											
MANO OBRA NO CALIFICADA	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00%													
De la región																															0	0.00%													
De fuera de la región																															0	0.00%													
MANO OBRA CALIFICADA	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00%													
De la región																															0	0.00%													
De fuera de la región																															0	0.00%													
PROFESIONALES - TÉCNICOS	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	78	100.00%													
De la región	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	26	33.33%													
De fuera de la región	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	52	66.67%													
POBLACIÓN VULNERABLE	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00%													
En proceso de reinserción social																															0	0.00%													
En condición de desplazamiento																															0	0.00%													
MUJERES	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00%													
Mano de Obra no Calificada																															0	0.00%													
Mano de Obra Calificada																															0	0.00%													
Profesionales - Técnicos	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	26	33.33%													
PROVEEDORES	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00%													
Local																															0	0.00%													
Nacional																															0	0.00%													
Internacional																															0	0.00%													

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaria y Equipos Contratista.

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

**EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA
FECHA**

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA:
ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

CO1.PCCNTR.1552323

CO1.PCCNTR.1636309

SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SUPERVISOR DESIGNADO:

EDGAR DE LA HOZ HERNANDEZ

PERIODO:

12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	8	8	3	8	5	8	4	6	7	5	8	7	8	6	7	5	8	7	6	6	7	5	6	7	8	6	7	5	5	7	6	199
Nublado			3						1														2						1			7
Lluvias intensas			2		3		4	2						2		3		1	2	2		3					1	3	2	1	2	33
Lluvias moderadas										3		1			1						1			1		2						9
TOTAL HORAS DE LLUVIA																																42

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing. Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA:
ENTIDAD CONTRATANTE:

CO1.PCCNTR.1552323
CO1.PCCNTR.1636309
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
--------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

OBRA
INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO:

EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ

PERIODO

12 DE SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2020

INFORMACION FINANCIERA										
Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A		\$ -	\$ -	\$ -
1	Agos Sep	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$	\$	\$
2	Sep Oct	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$	\$	\$
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			

CALCULO DE CORTE DE INTERVENTORIA No.02		
CONTRATO DE INTERVENTORIA		
VCI=	Valor inicial del contrato de Interventoria	\$ 691,547,900.00
VACI 1=	Valor adiciones	\$ -
VACT=	Valor total contrato de Interventoria	\$ 691,547,900.00
FORMA DE PAGO CONTRATO INTERVENTORIA		
	Costo variable (90%)	\$ 622,393,110.00
	Liquidacion (10%)	\$ 69,154,790.00
	TOTAL	\$ 691,547,900.00
CONTRATO DE OBRA		
VICO=	Valor inicial contrato de obra	\$ 8,777,298,757.00
VACO 1=	Valor adiciones	\$ -
VTCO=	Valor Total contrato de obra	\$ 8,777,298,757.00
VAO=	Valor acta de obra No.01	\$ -
%AO=	$(VAO/VTCO) * 100 = (\$0 / \$8,777,298.757) * 100 =$	0.00%
%AO=	Porcentaje de avance de obra	0.00%
CALCULO VALOR VARIABLE PRESENTE ACTA		
VAI=	$(\%AO * VTCI) / 100 = (0.0\% * \$691,547,900) =$	\$ -
VAI=	Valor acta de Interventoria	\$ -
VALOR A FACTURAR		\$ -

Firma
Nombre:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.1636309

OBRA
INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
-----------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR:	EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ	PERIODO:	12 DE SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2020
--------------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------------------

[illegible]

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	7765905159			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2020
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2020/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				763945517

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 1.120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.120.000	\$ 0	\$ 1.120.000
230301	230301-PORVENIR	4	\$ 2.192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.192.000	\$ 0	\$ 2.192.000
SUBTOTALES:										\$ 3.312.000	\$ 0	\$ 3.312.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 548.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 548.000	\$ 0	\$ 0	\$ 548.000	
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	2		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 280.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.000	\$ 0	\$ 0	\$ 280.000	
SUBTOTALES:												\$ 828.000	\$ 0	\$ 0	\$ 828.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.440.800	\$ 1.440.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.440.800
SUBTOTALES:								\$ 1.440.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.440.800	

		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
		ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES	MORA VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO		1	\$ 140.000	\$ 0 \$ 140.000
CCF64	CCF64-CAJASAI		1	\$ 140.000	\$ 0 \$ 140.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR		1	\$ 140.000	\$ 0 \$ 140.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA		1	\$ 140.000	\$ 0 \$ 140.000
CCF16	CCF16-COMFACOR		1	\$ 140.000	\$ 0 \$ 140.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE		1	\$ 128.000	\$ 0 \$ 128.000
SUBTOTALES:				\$ 828.000	\$ 0 \$ 828.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																														
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU											
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		EMPLEADOR EMPLEADO				ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT		IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE					DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
1	CC 1140836813	BARROS MENA ANDRES RAFAEL	DEPEND		\$ 3.500.000	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 3.500.000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.500.000		\$ 243.600	\$ 30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SCCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 99141822	NAVARRO BOLAÑO SORAYA ALEJANDRA	DEPEND		\$ 3.500.000	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 3.500.000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.500.000		\$ 243.600	\$ 30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SCCF33-CCF DEL MAGDALENA	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 72180405	DE AVILA GOMEZ JULIO	DEPEND		\$ 3.500.000	FIJO		SI																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 3.500.000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.500.000		\$ 243.600	\$ 30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SCCF64-CAJASAI	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 77106298	MORALES GALINDO JOSE FIDEL	DEPEND		\$ 3.500.000	FIJO		SI																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 3.500.000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.500.000		\$ 243.600	\$ 30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SCCF15-COMFACESAR	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 78760291	SOLANO ALMANZA SERGIO JAVIER	DEPEND		\$ 3.500.000	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 3.500.000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.500.000		\$ 243.600	\$ 30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SCCF16-COMFACOR	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 92535392	SIERRA HERNANDEZ JAIR ERITH	DEPEND		\$ 3.200.000	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 3.200.000	\$ 512.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.200.000	\$ 128.000	\$ 0	\$ 128.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.200.000		\$ 222.800	\$ 30	\$ 3.200.000	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SCCF41-CCF DEL SUCRE	\$ 128.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 6.408.800
--------------	---------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120	NÚMERO PLANILLA:	7765906228	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2020
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	septiembre AÑO	MES	octubre AÑO
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	762848907
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSION															
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
230301	230301-PORVENIR		3	\$ 1.209.300	\$ 0	\$ 0	\$ 22.500	\$ 22.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.254.300	\$ 0	\$ 1.254.300		
25-14	25-14 COLPENSIONES		4	\$ 3.830.800	\$ 0	\$ 0	\$ 109.400	\$ 109.400	\$ 0	\$ 0	\$ 4.049.600	\$ 0	\$ 4.049.600		
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO		1	\$ 1.596.000	\$ 0	\$ 0	\$ 49.900	\$ 49.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.695.800	\$ 0	\$ 1.695.800		
SUBTOTALES:											\$ 6.999.700	\$ 0	\$ 6.999.700		

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 2.650.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.650.100	\$ 0	\$ 0		\$ 2.650.100	
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0		\$ 180.000	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 273.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 273.000	\$ 0	\$ 0		\$ 273.000	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 253.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 253.900	\$ 0	\$ 0		\$ 253.900	
MIN001	MIN001-ADRES	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 56.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.700	\$ 0	\$ 0		\$ 56.700	
SUBTOTALES:												\$ 3.413.700	\$ 0	\$ 0		\$ 3.413.700	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 802.000	\$ 802.000	\$ 0	\$ 0	\$ 802.000
SUBTOTALES:								\$ 802.000	\$ 0	\$ 0	\$ 802.000	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	9	\$ 1.715.800	\$ 0	\$ 1.715.800
SUBTOTALES:			\$ 1.715.800	\$ 0	\$ 1.715.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	\$ 599.300	\$ 0	\$ 599.300	
PASENA	PASENA - SENA	1	\$ 200.000	\$ 0	\$ 200.000	
SUBTOTALES:			\$ 799.300	\$ 0	\$ 799.300	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																									
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE																
1	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUM PENS	\$ 1.417.000	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 4.500.000	\$ 720.000	\$ 22.500	\$ 22.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 765.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 4.500.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 180.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 4.500.000		\$ 313.200	4.500.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2	CC 19377460	POSADA MARTINEZ GUILLERMO	DEPEND		\$ 4.500.000	FIJO		SI												230301-PORVENIR	30	\$ 4.500.000	\$ 720.000	\$ 22.500	\$ 22.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 765.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 4.500.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 180.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 4.500.000		\$ 313.200	4.500.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									
3	CC 32773848	ROLON AMAYA YUDY PATRICIA	DEPEND		\$ 10.000.000	FIJO		NO												25-14 COLPENSIONES	30	\$ 10.000.000	\$ 1.600.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.700.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 10.000.000	\$ 1.250.000	\$ 0	\$ 1.250.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 10.000.000		\$ 52.200	10.000.000	\$ 400.000	\$ 200.000	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0								
4	CC 38465287	MOSQUERA IBARGUEN DAMARIS	DEPEND		\$ 2.080.000	FIJO		SI												25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.080.000	\$ 332.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 332.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.080.000	\$ 83.200	\$ 0	\$ 83.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 2.080.000		\$ 10.900	2.080.000	\$ 83.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									
5	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		\$ 5.037.500	FIJO		SI												25-14 COLPENSIONES	30	\$ 5.037.500	\$ 806.000	\$ 25.200	\$ 25.200	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 856.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 5.037.500	\$ 201.500	\$ 0	\$ 201.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 5.037.500		\$ 26.300	5.037.500	\$ 201.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									
6	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		\$ 9.975.000	FIJO		NO												230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	\$ 9.975.000	\$ 1.596.000	\$ 49.900	\$ 49.900	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.695.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 9.975.000	\$ 1.246.900	\$ 0	\$ 1.246.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 9.975.000		\$ 52.100	9.975.000	\$ 399.000	\$ 299.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									
7	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		\$ 6.825.000	FIJO		SI												25-14 COLPENSIONES	30	\$ 6.825.000	\$ 1.092.000	\$ 34.200	\$ 34.200	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.160.400	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 6.825.000	\$ 273.000	\$ 0	\$ 273.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 6.825.000		\$ 35.700	6.825.000	\$ 273.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									
8	CC 8002292	SANCHEZ OSPINA LUIS CARLOS	DEPEND		\$ 1.308.000	FIJO		SI												230301-PORVENIR	30	\$ 1.308.000	\$ 209.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 209.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.308.000	\$ 52.400	\$ 0	\$ 52.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.308.000		\$ 91.100	1.308.000	\$ 52.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		890115120		NÚMERO PLANILLA:		7765906228		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS					
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		septiembre AÑO		2020					
CIUDAD/MUNICIPIO:		AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104		TELÉFONO:		3562690		DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES					
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		762848907					
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras													
TIPO EMPRESA:		ÚNICO																	
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7765909790		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		septiembre AÑO		2020		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DÍAS DE MORA:		0				MES		octubre AÑO	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		762854390			

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 704.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 704.000	\$ 0	\$ 704.000
230301	230301-PORVENIR	7	\$ 2.353.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.353.900	\$ 0	\$ 2.353.900
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 504.000	\$ 0	\$ 504.000
230201	230201- PROTECCION	4	\$ 1.059.700	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.097.700	\$ 0	\$ 1.097.700
SUBTOTALES:										\$ 4.659.600	\$ 0	\$ 4.659.600

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000	\$ 0	\$ 0	\$ 182.000	
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.200	\$ 0	\$ 0	\$ 356.200	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.800	\$ 0	\$ 0	\$ 69.800	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900	\$ 0	\$ 0	\$ 367.900	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.600	\$ 0	\$ 0	\$ 117.600	
SUBTOTALES:												\$ 1.155.600	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.600	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	14		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.233.900	\$ 1.233.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.233.900
SUBTOTALES:									\$ 1.233.900	\$ 0	\$ 0	\$ 1.233.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	3	\$ 299.600	\$ 0	\$ 299.600
CCF24	CCF24-COMPENSAR	11	\$ 856.000	\$ 0	\$ 856.000
SUBTOTALES:			\$ 1.155.600	\$ 0	\$ 1.155.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP				IBC	CCF					IBCF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN		DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT				IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1013659310	BORJA MEJIA YULLY CATHERINE	DEPEND		\$ 1.650.000	FUJO		SI																		230201-PROTECCIÓN	30	\$ 1.650.000	\$ 264.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 264.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 66.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.650.000	\$ 8.700	30	\$ 1.650.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1020809187	GUTIERREZ ROLON CAMILA	DEPEND		\$ 3.000.000	FUJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 3.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.000.000	\$ 15.700	30	\$ 3.000.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1032476484	CELIS DIAZ ANGELA TATIANA	DEPEND		\$ 2.900.000	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 2.900.000	\$ 464.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 464.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.900.000	\$ 116.000	\$ 0	\$ 116.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 2.900.000	\$ 15.200	30	\$ 2.900.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1054916932	GUTIERREZ RODAS MANUEL ENRIQUE	DEPEND		\$ 2.940.000	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 2.940.000	\$ 470.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 470.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 2.940.000	\$ 117.600	\$ 0	\$ 117.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 2.940.000	\$ 204.700	30	\$ 2.940.000	SCCF11-CCF DE CALDAS	\$ 117.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1060588261	LOPEZ VILLADA JOHAN ANDRES	DEPEND		\$ 1.400.000	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.400.000	\$ 224.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.000	EPS016-COOOMEVA S.A.	30	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.400.000	\$ 97.500	30	\$ 1.400.000	SCCF11-CCF DE CALDAS	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 1090428683	ROLON AMAYA SERGIO ANDRES	DEPEND		\$ 1.744.000	FUJO		SI		30																230301-PORVENIR	30	\$ 1.744.000	\$ 279.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 279.100	EPS037-NUOVA EPS	30	\$ 1.744.000	\$ 69.800	\$ 0	\$ 69.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.744.000	\$ 121.400	30	\$ 1.744.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 69.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 40042302	PATARROYO CABRERA AIDEE JAZMIN	DEPEND		\$ 3.500.000	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 3.500.000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.500.000	\$ 243.600	30	\$ 3.500.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 42081884	ARISTIZABAL MURILLO CARMEN PATRICIA	DEPEND		\$ 3.150.000	FUJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 3.150.000	\$ 504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 504.000	EPS016-COOOMEVA S.A.	30	\$ 3.150.000	\$ 126.000	\$ 0	\$ 126.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.150.000	\$ 219.300	30	\$ 3.150.000	SCCF11-CCF DE CALDAS	\$ 126.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT													
9	CC 45781892	LEONES HERRERA YOLANIS	DEPEND		\$ 877.803	FIJO		SI									01-30									230201-PROTECCIÓN	30	\$ 1.046.025	\$ 167.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 167.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.046.025	\$ 41.900	\$ 0	\$ 41.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.046.025	\$ 5.500	30	\$ 1.046.025	\$ 41.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
10	CC 52021726	VELASQUEZ SANCHEZ LUISA FERNANDA	DEPEND		\$ 3.800.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCIÓN	30	\$ 3.800.000	\$ 608.000	\$ 19.000	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 646.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 3.800.000	\$ 152.000	\$ 0	\$ 152.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.800.000	\$ 264.500	30	\$ 3.800.000	\$ 152.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11	CC 52076340	VASQUEZ BORDA CLAUDIA DEL PILAR	DEPEND		\$ 2.075.850	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 2.075.850	\$ 332.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 332.200	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 2.075.850	\$ 83.100	\$ 0	\$ 83.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 2.075.850	\$ 10.900	30	\$ 2.075.850	\$ 83.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
12	CC 52547621	ROBAYO GUERRA EDITH	DEPEND		\$ 1.400.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.400.000	\$ 224.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 224.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.400.000	\$ 7.400	30	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
13	CC 52874534	SOTO POLOCHE CARMEN MILENA	DEPEND		\$ 3.800.000	FIJO		SI		01																230201-PROTECCIÓN	1	\$ 126.667	\$ 20.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 20.300	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 126.667	\$ 5.100	\$ 0	\$ 5.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 126.667	\$ 8.900	1	\$ 126.667	\$ 5.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
14	CC 80067157	MONTENEGRO SANTAFE MARCO AURELIO	DEPEND		\$ 4.536.000	FIJO		SI		01																230301-PORVENIR	1	\$ 151.200	\$ 24.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 24.200	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 151.200	\$ 6.100	\$ 0	\$ 6.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 151.200	\$ 10.600	1	\$ 151.200	\$ 6.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL	\$ 8.204.700
--------------	---------------------

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

OBRA
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA INTERVENTORIA CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ PERIODO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.



ACTA No. 002

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN

CIUDAD Y FECHA: 17 septiembre 2020

HORA DE INICIO: 1:00 PM

HORA FIN: 2:10 PM

LUGAR:
REUNIÓN VIRTUAL

DIRECCIÓN GENERAL / DAF / OFICINA COORDINADOR CONSTRUCCIONES

TEMAS: MANTENIMIENTO LOTE 1

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Verificar avances según compromisos de la reunión del 8 de septiembre de 2020, Contratista de Obra, Interventoría

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

LOTE 1

* Interviene Andrés (Sena) se leen los compromisos del acta anterior para que la interventoría indique lo que se ha cumplido y que otras falencias hay en este momento, compromisos el 9 septiembre 2020 se enviarán el de Sabanalarga y Sincelejo qué sería enviar el informe diagnóstico el presupuesto sin los no previstos y la programación del personal que va a ingresar con el compromiso de que una vez ya se vayan iniciar la obra pues lógicamente del personal deben emitir las respectivas afiliaciones y demás documentación que requiera para el inicio como tal de la obra, para el 10 sep. jueves sería Barranquilla Valledupar y montería, Para el 11 sep. viernes Santa Marta Riohacha y Cartagena, para el 15 sep. martes el restante de las que ya nos han enviado por correo electrónico como aprobadas para iniciar, y el último compromiso establecía que el 14 septiembre 2020 se iniciará la intervención en la primera sede y arrancando con el protocolo de bioseguridad eso es lo que quedó plasmado en el acta.

* La Interventoría: se creó una matriz de seguimiento que contiene cantidad de sedes, regional, municipio, identificación de la sede y diagnóstico, se resume si se entregó o no presupuesto, si se entregó programación, fecha propuesta de inicio, qué es muy diferente a la fecha inicio de obra porque es el período que el contratista estima prudente para hacer implementación de protocolos de bioseguridad en las sedes y la fecha planteada como fecha de terminación, la identificación se implementó en protocolo en debida forma, la verificación de inicio de obras, como está el presupuesto del contrato estimado el frente al que arroja un diagnóstico si contamos con un recurso gráfico, si ya se autorizó el ingreso del personal y qué observaciones se tienen, si se va a hablar de entrega de presupuestos y programación, es importante aclarar que nosotros como interventoría debemos exigir de acuerdo a lo que exige el contrato la entrega de diagnósticos diligenciados de la debida forma cumpliendo todos los requisitos, se toma la decisión en aras de ir avanzando en las obras aprobar presupuesto y programación para que el contratista pudiera proceder con la entrega de los permisos o de la documentación para los permisos de la entrega de la entrada del personal y después el contratista fuera cumpliendo con la totalidad de los diagnósticos o el paquete completo. Se debe hacer énfasis en el cumplimiento de una entrega de presupuesto y de programación, si se mira en el grupo Atlántico la única sede que no se ha entregado presupuesto es la sede de malambo, el contratista se había comprometido a entregar para Sabanalarga no se ha entregado ni presupuesto ni programación, la fecha tentativa de inicio estaba para

el día 11 de septiembre donde se ese mismo día se realizaría la implementación y se iniciaría con obras según presupuestado, la totalidad de los presupuestos tienen entregados incluyendo unas actividades no previstas de las cuales todavía no están aprobados los no previstos, el día de ayer en la tarde al final del día se recibió un documento que está siendo evaluado pero esos presupuestos que tenemos no están todavía incluido lo que es actividades no previstas, si las actividades estaban previstas para el 15 para estas sedes y el 11 para Sabanalarga entonces nos procedemos a mirar y efectivamente encontramos que el contratista en la sede industrial de aviación Barranquilla inició o está iniciando el 16 con actividades pero actividades no previstas entonces estas actividades todavía no tienen claridad si efectivamente se va a proceder con el reconocimiento de la misma porque no se ha aprobado los APU no previstos, lo mismo pasa en las dos sedes de Sabanalarga donde el contratista tenía pensado iniciar el 11; inició el 11 pero con actividades no previstas, plantea el inicio de actividades no previstas para esas fechas, estoy diciendo que el plantea iniciar actividades pero que a la fecha no han implementado, por lo tanto no se ha arrancado; en la sede Barranquilla centro de comercio y servicios y la dirección regional se implementó, pero no se ha iniciado obras, Bolívar y Sucre, solo se han entregado presupuestos de dos sedes la sede de Cartagena y Tolú, se proyectó cómo inició para hacer la implementación el 18 el 11 y el 14 con fecha de inicio el mismo día, es decir, se planteaba salvo la sede de Tolú que en el mismo día se implementaba y arrancaban, solo se ha implementado en Sincelejo en la sede de Corozal y en la finca El Rodeo y se iniciaron obras, acá no hay observaciones, en la sede de Cartagena y en la sede de Turbaco se tienen observaciones que el contratista dentro de su programación, arrancar con actividades no previstas y en la sede de Turbaco el contratista no especifica a que corresponde el presupuesto y la programación, César tenemos pendiente de entregar presupuesto y programación de Aguachica de la Jagua de Ibirico y tenemos pendiente el Centro de Desarrollo Vecinal de Valledupar, no se ha iniciado en ninguna de las sedes ni hemos implementado, las fechas de inicio estaban para el 15 de septiembre, en Córdoba solo está pendiente el Centro Agropecuario El Porvenir las otras 6 sedes estaban pensadas para iniciar de implementación el 14 de septiembre a la fecha no se ha implementado, no se ha iniciado obra, en Montería en la dirección regional se presenta una programación que habla de que está contemplado iniciar con una actividades no previstas, tampoco se puede arrancar, La Guajira y Magdalena a excepción de Uribia está presentado un presupuesto y programación con fecha de mañana y arranque de obra el día sábado y en Maicao el día 25 sep., sin embargo, está pendiente porque en tres sedes estaba pensado arrancar con actividades no previstas, en Magdalena no se ha presentado nada, en Providencia se sabe que todavía no está permitidos los vuelos, en San Andrés se tiene la sede regional y el centro de formación tenemos que se entregó el presupuesto y la programación tenemos pensado para mañana iniciar con la implementación y automáticamente iniciar también con las obras suponiendo que la implementación queda debida forma y avalada por las partes, en los presupuestos hay algunos que superan el valor del presupuesto contractual propuesto como por ejemplo Sabanalarga el predio está superando el valor aunque todavía no tenemos aprobado los ítems no previstos, entonces no se puede hablar si se va de verdad a exceder en el valor del presupuesto original frente al que se está planteando es la única sede que sucede esa situación en San Andrés hay un tema de presupuestos por que el presupuesto contracual se tenía por 94 millones para estas dos sedes, la dirección regional y la sede de formación y lo que valoró el contratista es de 363 millones, el contratista debe evaluar y revisar esto ya que es un valor bastante elevado. Igualmente menciona que hay un comunicado respuesta al comunicado numero 59 enviado el día de ayer donde el contratista manifiesta estar cumpliendo con sus obligaciones y haber respondido a todos los comunicados de la interventoría, se manifestó que se han realizado observaciones que a la fecha no han sido atendidas en debida forma, comunicado entregado el día de ayer, el contratista ha venido subsanando algunas de esas observaciones.

*Interviene Jorge Molina (representante legal del consorcio), manifiesta la intención de los constructores del proyecto de sacar el proyecto adelante, solicita que la entidad tuviera ya la claridad de la situación real de contrato en este momento, se ha hecho un esfuerzo que no se ha tenido en cuenta en presentar los diagnósticos lo mejor posibles, pero nos hemos encontrado con una situación donde hasta el momento hemos encontrado 456 ítems no previstos que están presentando, ante 196 contractuales, en la intervención de la interventoría manifestaba que la programación empezaba con estos ítems no previstos por que son necesarios para la ejecución de los contractuales, un ejemplo de las impermeabilizaciones planteadas en donde no se ha tenido en cuenta del retiro de las anteriores, el arreglo de fisuras, El alistamiento de la superficie para instalar el nuevo manto y este es un ejemplo de muchos pero la realidad es que la planeación que se hizo para para la

proyección del tema, o sea del contrato le faltaron todos estos ítems y pensamos que simplemente las sedes mandaron unas necesidades de ejecución de actividades a nivel general pero técnicamente no fueron planteadas adecuadamente; quisiéramos que la entidad tuviera en cuenta esta realidad que hemos encontrado, lo otro que se ha manifestado a través del tiempo son las fechas que hemos tenido, pues inicialmente nosotros tuvimos una adjudicación el 12 de mayo pero con un inicio el 21 de agosto tiempo en el cual la entidad demora en adjudicar la interventoría y hasta el 4 de septiembre empezamos a terminar las visitas, entonces en 13 días se ha realizado un esfuerzo gigantesco, en vez de un profesional como lo exigió el contrato en programación de obra tenemos 6, entonces estamos haciendo todo el esfuerzo, pero vemos que no se ha reconocido en ese tema y lo digo porque habido cartas de incumplimiento a la aseguradora, cartas de incumplimiento a la entidad, pero no se ha manifestado la realidad del contrato, enfatizo tenemos toda la intención de sacarlo adelante, vemos que ya estamos terminando toda esa evaluación pero sí quisiéramos y que los supervisores y la parte jurídica de la entidad tenga en cuenta que hemos estado tratando de enderezar el norte del proyecto junto con la interventoría enviando información pero vuelvo y le digo hay situaciones y muchas situaciones en donde la legalización de los no previstos tendría que darse muy ágilmente para poder iniciar y la verdad es que vemos que hay una presión jurídica insistiendo incumplimientos y por el contrario no se está viendo el esfuerzo nuestro para poner a punto el proyecto, pues yo le insistí al Dr. Edgar que son actividades muy sencilla seguramente las vamos a poder sacar adelante en los tiempos previstos, son muy cercanos a los previstos, pero sí necesitamos de que haya ese reconocimiento porque prácticamente las sedes estaban mal planificadas, no hay una concordancia dentro de lo que cotizamos en las propuestas con lo que se está viendo realmente, y queremos que se tenga eso en cuenta, nuestros profesionales van a tocar estos temas y cuales quedan cómo compromisos, pero si quisiera que la entidad y la interventoría quitara esa palabra de incumplimiento que se ha manifestado tanto a la aseguradora cómo a la entidad, queremos que no se siga manifestando, pues vemos como contratistas que no se ve lo que estamos haciendo, en tratar de solucionar los temas, el hablar que el 283% de ítems no son contractuales es una cifra que deben tener en cuenta en lo que fue la planificación en lo precontractual, yo creo que 13 días es un esfuerzo que se debe tener en cuenta, nos comprometemos a sacarlo lo más adelante posible y no queremos que en vez de contratar ahora, tener que contratar un pull de abogados para demostrar estos temas ante la entidad y ante los entes que no estén supervisando, Si les pido el favor que oigan a los profesionales nuestros para la exposición de todos los temas.

***Interviene Sindy (Contratista de obra):** quisiera aclarar de cierta forma que como bien todos sabemos dentro de las primeras actividades que tenemos contemplado para el inicio de obra en cada una de las sedes, la implementación de los protocolos de bioseguridad, nosotros estas actividades si o si las tenemos que desarrollar porque precisamente de eso depende que nos dejen ingresar, entonces no sé si cuando el ingeniero Diego se refiere a que estamos iniciando con actividades no previstas hace alusión a esos ítems que tenemos de implementación de protocolos de seguridad, también es de recordar que nosotros ya enviamos por aparte los APU's , no previstos, también se enviaron los APU's para la implementación de los protocolos de bioseguridad.

***La Interventoría:** se aclara que una cosa es que se implemente y otra cosa es que se inicie obra con actividades no previstas.

***Dayana Katherine Cruz – Consorcio (Contratista de obra):** proyecta un cuadro donde expone, nosotros tenemos bastante avanzado precisamente los APU's contractuales y se puede ver que efectivamente, que prácticamente se está estructurando el proyecto en esta zona y están pidiendo estructurarlo en 1 mes, nosotros desde presupuesto tenemos una empresa que estructura precisamente proyectos y estructuramos para otras entidades, es bastante complejo todo lo que están requiriendo las sedes, que necesitan, que es urgente, que es prioridad y pues prácticamente estamos yendo a obra y estructurando todo lo que necesitan, generalmente somos 11 personas que estamos trabajando sólo en este tema, entonces ahí está la cuestión de que se está trabajando pero tenemos también el control de presupuestos de programación y acá tenemos el resumen de en qué momento se ha enviado (proyecta imagen), de que presupuestos se han enviado y cuales están en revisión, que ha sucedido, cuáles no se van a realizar, todo actualizado y se ve realmente el trabajo y los envíos que se han hecho.

*Damaris Andrea Calvo López - Consorcio(Contratista de obra): en las programaciones tenemos como primera actividad después de la implementación de los protocolos de bioseguridad, todo lo relacionado con los equipos, tenemos la parte de la mecánica de los aires, pero tengo entendido, esos no son no previstos, tenemos un capítulo de impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, servicio jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistema contra incendios, sistemas de refrigeración, hay unos que son para la instalación mensual o bimensual trimestral, semestral y anual y se usa de acuerdo a los equipos. Lorena y Daniel me complementan al respecto esta información.

*Daniel (Contratista de obra): Todas las programaciones empiezan por el capítulo 7 a petición del contratista ya que las cuadrillas estaban listas para esto, obviamente refuerzo la idea de Katherine de que de que hay demasiados no previstos complementos de esto, esto es un mantenimiento predictivo, pero en los no previstos tenemos actividades correctivas.

Es importante dejar claro lo que nos han transmitido los residentes que el personal del Sena desde Bogotá envió unos ítems, ellos trataron de acomodar a unos que habían, entonces al llegar a la zona ya empezaron a mostrar que la necesidad principal era otra, también se tomo mucho en cuenta que es lo más urgente, entonces lo que está sucediendo es que la mayoría de cosas que se requirieron no estaban en el presupuesto general, que fue lo contratado y entonces ahorita nos estamos viendo afectados en toda la estructuración.

*Luis Granados: sede Gaira, hay muchas dependencias que están dentro de ese mismo contrato, les aclaro, lo que está pasando en Gaira, el día 15 de esta semana se visitó esa sede, para revisar nuevamente la parte eléctrica porque la sede es muy extensa y no se pudo revisar la primera vez que se visitó, allá hay bastante no previsto, lo que nos dice la administradora del centro es que primero le formulemos todo el proyecto y que luego nos dice que podemos hacer, luego de eso nos priorice actividades, entonces la verdad eso nos genera un retraso, por eso no hemos podido enviar, los presupuestos de Magdalena se van a enviar el día de hoy.

* Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): pregunta quién lo atendió en Gaira? Responden que Nidia Acosta, se pregunta por qué Nidia Acosta quiere unas cosas diferentes del proyecto, que aparezcan actividades nuevas aparecerán, pero esas se van a estudio, pero hay que continuar con el proyecto.

*Damaris Calvo - Consorcio (Contratista de obra): informa en Malambo cuando se realiza la visita se identificó que es una sede nueva que todavía cuenta con garantía de acuerdo la construcción, en el día de ayer nosotros remitimos informe a la interventoría de la visita enunciando este tema y solicitando la aclaración de una placa que está solicitando el administrador de este centro.

*Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): Una placa sobre un edificio que está en garantía? Eso no es mantenimiento.

Aclaran que es una placa sobre suelo, ellos tienen una torre de trabajo en alturas, pero la tienen sobre tierra, el señor de allá está pidiendo que le hagamos una placa en esa zona. Eduardo Gómez se llama el señor que dio la información de solicitud de la placa, informa el consorcio.

*Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): aclara que esto es una obra de adecuación y este proyecto el objetivo es mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo; se va a hablar con el director del centro doctor Víctor Arbeláez y el administrador para aclararle el tema, es un mantenimiento, no vamos a construir una placa.

*Interviene Jorge Molina (representante legal del consorcio): manifiesta e insiste que la entidad y la interventoría miren que lo que se ha presentado en tema de fuerza mayor por qué insiste en que de 196 ítems contractuales están presentando 456, informa que se ha estado haciendo la visita en conjunto con la interventoría y esos ítems no previstos han sido solicitados en esos recorridos, pero es la directriz que se nos da y si queremos que sean más claros en los recorridos y qué ojalá la persona que proyectó el mantenimiento este presente, porque a veces están funcionarios que empiezan a solicitar ítems por fuera del contrato, pero

insiste que por favor ambas partes se den cuenta de lo que se está haciendo y que lo van a terminar lo más rápido posible, expone que ya vamos a empezar obras y tengan la tranquilidad que lo vamos a realizar en el plazo propuesto, pues ya hay algunas actividades que por ser críticas si no hay una aprobación rápida de los no previstos, se van a ver afectadas y empiezan a correr la fecha de cierre, pero se ha visto el esfuerzo y el interés de iniciar son simplemente es que nos sigamos apoyando.

*Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): manifiesta que se debe iniciar e ir quitando lo que se tenga que quitar, enfatiza, que sabe que van a salir actividades no previstas, pero la invitación es a iniciar, hay que arrancar, porque si no tocaría el proyecto cerrarlo hasta que no esté la adición. El Arquitecto habla por teléfono con el director de la sede de Malambo para aclarar el tema de la placa. Hay que avanzar y actuar, porque si no nos coge el 31 de diciembre todavía en la parte de planificación del proyecto.

*La Interventoría: aclara que la interventoría muestra las cosas que hacen falta, que deben ser entregadas para el inicio de los trabajos mantenimiento y también el contratista de obra manifestó los inconvenientes que ha tenido y hay una cantidad de no previstos que es el inconveniente más grande que se está presentando, entonces sugiere que el contratista informe en qué tiempo nos va a entregar todos los diagnósticos, las programaciones que hacen falta, los presupuestos que hacen falta, así mismo ellos están manifestando que hay muchos ítems no previstos, pero también necesitamos conocer los APU's para saber que exista la posibilidad de ser incluidos contractualmente, que se puedan hacer un balance de cantidades menores y mayores cantidades de obra, para ver si pueden ser también incluidos dentro del presupuesto, que nos digan cuándo nos van a entregar la documentación que hacen falta de los diagnósticos, cuándo van a estar los APU's de los ítems no previstos y de alguna forma tenemos que iniciar con esos ítems contractuales, que ya están.

*Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): interviene señalando la necesidad de la entidad de iniciar y empezar a trabajar y ejecutar el proyecto.

*Interviene Jorge Molina (representante legal del consorcio): Dr. Edgar insisto que vamos a ejecutar lo más rápido, pero quisiéramos saber cuánto puede durar esa aprobación de los no previsto, nos preocupa.

*Interviene el Arquitecto Edgar (Sena): indica que ya se tiene la viabilidad jurídica en el tema de bioseguridad, nosotros no podemos medir una decisión y afectar el presupuesto porque requiere tener un sustento, entonces por eso está la interventoría, ya se negoció el costo la implementación de los protocolos de bioseguridad.

*La Interventoría: nosotros recibimos radicación de una propuesta del reconocimiento económico el día de ayer, las manifestaciones de los inconvenientes presentados por el contratista, si bien son a lugar, no han sido sustentados en un documentos, que pueda dejar trazabilidad de ello, pero además si ha sido así, porque entonces la programación esta presentada de esta manera, en unos comités se hablado de unos unos ítems no previstos, pero entonces ya estamos hablando de 400 APU's, tengo varias sedes con las que propuse iniciar con actividades no previstas, voy presentando esos no previstos para ir solucionando mi problema para el inicio de obra, y si definitivamente es muy difícil presentar un no previsto en debida forma, porque hay otro inconveniente, entonces plantee las actividades que si son contractuales para iniciar obra. Lo otro es que si me van a poner problema porque no he implementado los protocolos, pues también debo ir implementando esos protocolos para inciar obra, no entiendo como el hecho que hayan 400 APU's en que puede perjudicar el inicio de otro tipo de actividades, no nos podemos quedar en solo los argumentos de los ítems no previstos, y no reconocer que hay una programación mal planteada y aunque hay unas fechas, ustedes mismos las están incumpliendo, por qué comprometerme que voy a arrancar un día, si no lo voy a hacer, yo los invito a que miremos el tema logístico de otra manera, como lo dije anteriormente, estamos dispuestos a acompañarlos y hacerles ver cuáles son esos documentos y que no se cometan esos errores, dejando percibir que hay una mala organización y sincronización, una mala armonía, de manera respetuosa y cordial hacer lo que nos esta pidiendo la entidad y es que empecemos actividades en las sedes de alguna manera, había unas observaciones y correcciones a algunos APUS contractuales, sencillas, obvias que se caían de su peso, a la fecha no han sido atendidas tampoco, por ejemplo como planteo pintar una fachada sin andamio, yo creo que hay que

sincronizar mejor, hay temas de comunicación con las diferentes sedes, y los profesionales que tienen allá, hay falta de coordinación, yo creo que si logramos sincronizar las tareas en las sedes, con los profesionales, y los apus contractuales.



*Interviene Jorge Molina (representante legal del consorcio): solicita realizar comités permanentes,

*La Interventoría: les responde que nos reunamos, y poder ver la forma de arrancar con lo que se tiene.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS

Se concreta realizar una reunión para el lunes 21 de septiembre de 2020 en las oficinas de la interventoría, donde participaran el contratista, el interventor y el equipo de supervisión del Sena, donde se propone revisar como avanzar para dar inicio a las obras, y solucionar los inconvenientes presentados en las sedes, según lo expuesto en la reunión.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Edgar de la Hoz Hernández; Andrés Ricardo Sánchez Molano; Diego Claro Luis Enrique Castro Ruiz Jorge Alfonso Molina Sindy Paola Castro Aguirre Paola Molina Tatiana Celis Díaz Dayana Katherine Cruz Damaris Andrea Calvo	Grupo Construcciones Contratista Interventoría Abogado Sena Contratista de obra Contratista Interventoría Contratista de obra	   
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Luis Granados	Sede Gaira	

GD-F-007 V01

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CO1.PCCNTR.1552323
CO1.PCCNTR.1636309
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERINGECO-
GNG

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la intervectoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto acotable.

SUPERVISOR DELEGADO:

EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ

PERIODO

12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
11/09/2020	CINP-BTA-023-0086-4840	Informes semanales No. 1 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0087-4845	Comunicado DCS-052-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0088-4846	Comunicado DCS-052-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0089-4847	Comunicado DCS-054-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0090-4848	Comunicado DCS-054-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0091-4850	Solicitud información dirección oficina Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0092-4851	Comunicado DCS-064-CO1. 6309; Personal Regional Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0093-4860	Comunicado DCS-052-CO1. 6309; Ingreso de personal Regional Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0094-4863	Comunicado DCS-065-CO1. 6309 Ingreso personal Regional Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
14/09/2020	CINP-BTA-023-0095-4866	Informes semanales No. 2 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0096-4885	Comunicado DCS-064-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/09/2020	CINP-BTA-023-0097-4886	Comunicado DCS-064-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/09/2020	CINP-BTA-023-0098-4887	Comunicado DCS-066-CO1. 6309 Documentos personal, Regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
14/09/2020	CINP-BTA-023-0099-4898	Comunicado DCS-057-CO1.6309; Análisis de Precios Unitarios contractuales del Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/09/2020	CINP-BTA-023-0100-4903	Comunicado DCS-055-CO1.6309; Programación Regional Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0101-4985	Inicio de obras regional Sucre y Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0102-4986	Inconvenientes en el ingreso del personal de interventoría Regional Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0103-4987	Solicitud programación de obra en formato digital Project.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0104-4988	Comunicado DCS-059-CO1.6309; Cumplimiento obligaciones contractuales.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0105-4989	Oficio 9-2020-033391 NIS 2020-02-197744; Respuesta programación PAC.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0106-4990	Oficio 9-2020-033382 NIS 2020-02-197738; Documentación faltante, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0107-4991	Comunicado DCS-060-CO1.6309; Ingreso personal Regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0108-4992	Comunicado DCS-060-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0109-4993	Comunicado DCS-060-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0110-4994	Atraso en el inicio de las actividades en las sedes del Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2020	CINP-BTA-023-0111-4995	Incumplimiento de obligaciones contractuales.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CO1.PCCNTR.1552323
CO1.PCCNTR.1636309
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERINGECO-
GNG

Realizar la intervectoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto acotable.

EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ

PERIODO

12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
16/09/2020	CINP-BTA-023-0112-4996	Seguimiento al programa de obra del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial sedes urbana y rural en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0113-5000	Comunicado DCS-067-CO1. 6309; Relación del personal regional Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0114-5001	Comunicado DCS-067-CO1-. 6309. Presupuesto, programación, informe diagnóstico y relación de personal para las sedes Centro Nacional Colombo Alemana y Centro Industrial y de Aviación en Barranquilla, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0115-5002	Comunicado DCS-067-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0116-5003	Comunicado DCS-067-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0117-5004	Comunicado DCS-063-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0118-5005	Comunicado DCS-063-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0119-5006	Aclaración sede alterna sede Centro Industrial y de Aviación, Barranquilla, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0120-5007	Comunicado DCS-069-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0121-5008	Comunicado DCS-069-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0122-5009	Comunicado DCS-069-CO1.6309 – Observaciones Documentos diagnóstico Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0123-5010	Comunicado DCS-058-CO1.6309 y DCS-077-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Regional Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
17/09/2020	CINP-BTA-023-0124-5011	Comunicado DCS-058-CO1.6309 y DCS-077-CO1.6309; Ajuste presupuesto y programación Regional Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/09/2020	CINP-BTA-023-0126-5056	Comunicado DCS-079-CO1 6309, Reunión Lunes 21 de Septiembre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/09/2020	CINP-BTA-023-0127-5067	Comunicado DCS-171-CO1 2328, APU de actividades no previstas.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/09/2020	CINP-BTA-023-0128-5071	Comunicado DCS-074-CO1. 6309, Relación personal técnico Aires Acondicionados Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/09/2020	CINP-BTA-023-0129-5119	Programación Visita Diagnostico Sede De Formación Turística Gente De Mar –Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/09/2020	CINP-BTA-023-0130-5120	Oficio 9-2020-033897 NIS 2020-02-210052; Documentación faltante, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0131-5174	Seguimiento programación contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0132-5175	Sede Centro Nacional Colombo Alemán, Malambo, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJA- SENA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0133-5176	Comunicado DCS-080-CO1. 6309; Ingreso personal Regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0134-5177	Presupuestos contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0135-5178	Reiteración de Retraso en el inicio de las actividades en las sedes del Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0136-5179	Atrasos en el inicio de las actividades programadas en el departamento del Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0137-5181	Comunicado DCS-069-CO1. 6309; Ingreso personal Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0138-5182	Inicio de obras Regional Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA:
ENTIDAD CONTRATANTE:

CO1.PCCNTR.1552323
CO1.PCCNTR.1636309
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERINGECO-
GNG

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO:

EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ

PERIODO

12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
23/09/2020	CINP-BTA-023-0139-5183	Reiteración de Retraso en el inicio de las actividades en las sedes del Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0140-5184	Encuesta previo al ingreso del personal, Regional San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0141-5185	Atrasos en el inicio de las actividades programadas en el departamento del Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0142-5186	Diagnósticos contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2020	CINP-BTA-023-0143-5187	Correo electrónico; Observaciones actividades a ejecutar Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/09/2020	CINP-BTA-023-0144-5272	Comunicado DCS-068-CO1. 6309; Presupuesto de bioseguridad sede SENA Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/09/2020	CINP-BTA-023-0145-5273	Comunicado DCS-092-CO1.6309; Acompañamiento mantenimientos de aire, Regional Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/09/2020	CINP-BTA-023-0146-5274	Comunicado DCS-084-CO1. 6309; comunicado CINP-BTA-023-0125-5049; Observaciones Sede Formación Turística Gente De Mar, Regional San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/09/2020	CINP-BTA-023-0147-5275	Cumplimientos de normas de circulación y residencia OCCRE según decreto 2762 de 1991.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/09/2020	CINP-BTA-023-0148-5277	Comunicado DCS-100-CO1.6309; relación de personal para iniciar labores en los aires acondicionados de las sedes del departamento de CORDOBA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/09/2020	CINP-BTA-023-0149-5293	Oficio Radicado 92020037345 NIS 2020-02-210495; Solicitud de entrega de requisitos para el inicio de Trámite de Sustitución de Vigencias.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/09/2020	CINP-BTA-023-0150-5294	Comunicados DCS-097-CO1.6309 y DCS-098-CO1.6309; Ajustes APU's contractuales.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/09/2020	CINP-BTA-023-0151-5295	Comunicado DCS-088-CO1.6309; Relación y documentos del personal, programación y presupuesto del Departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
29/09/2020	CINP-BTA-023-0152-5315	Informes semanales No. 3 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0153-5341	Comunicado DCS-107-CO1.6309; DCS-104-CO1.6309, relación de personal para iniciar labores en el lavado de tanque, y para revisión del sistema eléctrico de las sedes del departamento de CORDOBA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0154-5342	Comunicado DCS-104-CO1. 6309 Relación personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0155-5344	Comunicado DCS-095-CO1. 6309; Solicitud de ingreso de personal Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0156-5346	Comunicado DCS-096-CO1. 6309; Solicitud de ingreso de personal Departamento Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0157-5347	Comunicado DCS-096-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0158-5348	Comunicado DCS-090-CO1. 6309; Solicitud ingreso personal Departamento Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0159-5349	Comunicado DCS-090-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0160-5350	Comunicado DCS-088-CO1. 6309; Solicitud de ingreso Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0161-5351	Comunicado DCS-089-CO1. 6309; Solicitud ingreso Departamento Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0162-5352	Comunicado DCS-100-CO1. 6309; Solicitud ingreso de personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0163-5353	Comunicado DCS-100-CO1. 6309; Ingreso personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0164-5354	Comunicado DCS-105-CO1. 6309; Respuesta aprobación personal.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA:
ENTIDAD CONTRATANTE:

CO1.PCCNTR.1552323
CO1.PCCNTR.1636309
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERINGECO-
GNG

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO:

EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ

PERIODO

12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
30/09/2020	CINP-BTA-023-0165-5355	Comunicado DCS-106-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0166-5356	Comunicado DCS-107-CO1. 6309; Solicitud ingreso personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0167-5357	Correo electrónico, Solicitud corrección acta de inicio Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0168-5358	Comunicado DCS-087-CO1. 6309; Primer Informe Mensual del Plan de Manejo Ambiental – PMA, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0169-5359	Comunicado DCS-102-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0170-5360	Comunicado DCS-102-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0171-5361	Comunicado DCS-112-CO1. 6309; Solicitud de ingreso de personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/09/2020	CINP-BTA-023-0172-5372	Oficio Radicado 9-2020-037345 NIS 2020-02-210495; Solicitud entrega de requisitos para el inicio del trámite de sustitución de vigencias.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0173-5413	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0174-5414	Reiteración de Documentación pendiente por Entregar en las sedes del Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0175-5415	Aclaración Intervención sedes Departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0176-5416	Solicitud de entrega de documentos de periodicidad mensual.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0177-5417	Comunicado DCS-064-CO1 6309; Solicitud de ajuste al presupuesto entregado para la sede Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Rural, Sabanalarga, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0178-5418	Comunicado DCS-085-CO1. 6309; Presupuesto y programación de las sedes Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Corregimientos de Santa Isabel y Los Garzones Montería-Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0179-5419	Comunicado DCS-085-CO1. 6309; Presupuesto y programación de las sedes Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Corregimientos de Santa Isabel y Los Garzones Montería-Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2020	CINP-BTA-023-0180-5420	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0181-5423	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de BOLIVAR.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0182-5425	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de SUCRE.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0183-5426	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de GUAJIRA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0184-5427	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento del MAGDALENA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0185-5428	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de CESAR.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0186-5429	Solicitud de Plan de Choque para recuperar atraso en las actividades en el Departamento de ATLÁNTICO.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0187-5430	Comunicado DCS-094-CO1.6309; APU's no previstos, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/10/2020	CINP-BTA-023-0188-5431	Comunicado DCS-113-CO1. 6309; solicitud de valor del presupuesto asignado por sede.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0189-5462	Oficio No. 92020039052 NIS 2020-01-224673; Respuesta Comunicado No. CINP-BTA-023-0132-5175 sede en Malambo, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0190-5463	Remisión Acta de seguimiento del 30 septiembre - Sede regional San Andrés y Providencia.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA:
ENTIDAD CONTRATANTE:

CO1.PCCNTR.1552323
CO1.PCCNTR.1636309
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERINGECO-
GNG

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO:

EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ

PERIODO

12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
5/10/2020	CINP-BTA-023-0191-5465	Oficio No. 92020039084 NIS 2020-01-232142; Reiteración solicitud entrega de documentación para el trámite de actualización de vigencias.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0192-5466	Solicitud de soportes de afiliación del personal y concepto de actitud laboral.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0193-5467	Solicitud de soportes de implementación de protocolos de bioseguridad regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0194-5469	Solicitud de soportes de implementación de protocolos de bioseguridad regional Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0195-5470	Solicitud de soportes de afiliación del personal y concepto de actitud laboral.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0196-5471	Informe Patologías Sede Lórica, Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0197-5472	Comunicados DCS-103-CO1.6309, DCS-115-CO1.6309, DCS-117-CO1.6309 – Presupuestos, Programaciones y Documentos diagnóstico Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0198-5473	Comunicado; DCS-118-CO1.6309-Respuesta a incumplimiento- respuesta oficio No. 9-2020-036791, implementación protocolos de bioseguridad.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0199-5474	Comunicado DCS-127-CO1.6309; Solicitud de ingreso personal Riohacha -Departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0200-5475	Comunicado DCS-127-CO1.6309; Solicitud de ingreso personal Riohacha- Departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/10/2020	CINP-BTA-023-0201-5478	Comunicado DCS-124-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0202-5501	Informes semanales No. 4 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0203-5503	Informes semanales No. 5 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0204-5512	Comunicado DCS-130-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP-BTA-023-0121-5008, CINP- BTA-023-0156-5346 y DCS-096-CO1. 6309; Solicitud de ingreso de personal Departamento Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0205-5513	Comunicado DCS-130-CO1. 2323; Ingreso de personal Departamento Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0206-5514	Comunicado DCS-131-CO1. 2323; Ingreso personal Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0207-5515	Comunicado DCS-131-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP- BTA-023-0165-5355 y DCS-106-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0208-5516	Comunicado DCS-125-CO1. 2323; Ingreso personal departamento Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0209-5517	Comunicado DCS-125-CO1. 2323; Respuesta a observaciones de los oficios CINP-BTA-023-0124-5011, CINP-BTA-023-0161-5351 y comunicado DCS-089-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal departamento Bolívar, con fecha 17 y 30 de septiembre de 2020.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/10/2020	CINP-BTA-023-0210-5522	Test condición de salud ingreso a las instalaciones del Sena San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
7/10/2020	CINP-BTA-023-0211-5549	Comunicado DCS-119-CO1.6309; Respuesta comunicado No. CINP-BTA-023-0167-5357, Correo electrónico, Solicitud corrección acta de inicio contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/10/2020	CINP-BTA-023-0212-5552	Comunicado DCS-132-CO1. 2323; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
7/10/2020	CINP-BTA-023-0213-5555	Comunicado DCS-132-CO1. 2323; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0214-5564	Comunicado DCS-134-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0215-5567	Comunicado DCS-131-CO1. 2323; Respuesta a observaciones del comunicado CINP- BTA-023-0165-5355 y DCS-106-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0216-5569	Comunicado DCS-129-CO1.6309; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0217-5571	Comunicado DCS-129-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico, con fecha 30 de septiembre de 2020.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0218-5572	Comunicado DCS-108-CO1.6309; Programación y presupuesto sede Centro Nacional Colombo Alemán, Barranquilla.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/10/2020	CINP-BTA-023-0219-5577	Informes semanales No. 6 Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CO1.PCCNTR.1552323

CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERINGECO-
GNG

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO:

EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ

PERIODO

12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
8/10/2020	CINP-BTA-023-0220-5580	Comunicado DCS-118-CO1. 6309; Respuesta a incumplimiento.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0221-5594	Comunicado DCS-111-CO1. 6309; Formatos de calidad.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0222-5595	Comunicado DCS-109-CO1.6309, Presupuestos y programaciones departamento del Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0223-5596	Comunicado DCS-083-CO1. 6309; Presupuesto y programación departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0224-5597	Correo electrónico; Requerimiento para la Sede de Lórica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0225-5598	Comunicado DCS-133-CO1.6309; APUS no previstos contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0226-5599	Comunicado DCS-128-CO1. 2323; Solicitud de Plan de Choque para recuperar a atraso en las actividades en el Departamento de GUAJIRA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0227-5600	Comunicado DCS-139-CO1. 2323; Observaciones intervenciones departamento Cordoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0228-5602	Comunicado DCS-145-CO1.2323; Relación y documentos del personal, impermeabilización departamento de Magdalena sede Centro Acuicola Y Agroindustrial De Gaira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0229-5612	Comunicado DCS-133-CO1.2323; Remisión APU No previsto NP.10.501. Desmonte de manto existente.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0230-5613	Comunicado DCS-138-CO1.2323; Relación y documentos del personal, manto asfáltico departamento de Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0231-5619	Comunicado DCS-138-CO1.2323; Relación y documentos del personal, manto asfáltico departamento de Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0232-5622	Comunicado DCS-143-CO1.2323; Relación y documentos del personal, manto asfáltico departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0233-5623	Comunicado DCS-143-CO1.2323; Relación y documentos del personal, manto asfáltico departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0234-5625	Comunicado DCS-144-CO1.2323; Relación y documentos del personal, para iniciar labores como coordinadores SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0235-5626	Comunicado DCS-144-CO1.2323; Relación y documentos del personal, para iniciar labores como coordinadores SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0236-5627	Comunicado DCS-129-CO1. 6309; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico, con fecha 30 de septiembre de 2020.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0237-5628	Comunicado DCS-129-CO1.6309; Solicitud de ingreso personal departamento Atlántico, con fecha 30 de septiembre de 2020.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0238-5629	Comunicado DCS-141-CO1. 2323; Solicitud de ingreso personal departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0239-5631	Comunicado DCS-141-CO1. 2323; Solicitud de Ingreso personal departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/10/2020	CINP-BTA-023-0240-5635	Comunicado DCS-135-CO1. 2323; Flujos de Caja Magdalena, Guajira, Sucre y Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

14/09/2020	DCS-069-CO1.6309 -	GUAJIRA PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
15/09/2020	DCS-071-CO1. 6309	Aclaración de intervención de la sede alterna del centro Industrial y de Aviación Atlántico #071	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
16/09/2020	DCS-074-CO1. 6309	- ENVIO DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL SUCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
16/09/2020	DCS-077-CO1. 6309 -	PROGRAMACIÓN BOLIVAR	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
16/09/2020	DCS-079-CO1.6309 -	SOLICITUD DE LOCACIONES PARA AJUSTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DEL DÍA LUNES 21-09-	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
17/09/2020	DCS-080-CO1.6309 -	DOCUMENTOS PERSONAL DE VALLEDUPAR	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
17/09/2020	DCS-081-CO1. 6309	Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-0083-4794. APU	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
17/09/2020	DCS-082-CO1. 6309	Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-0099-4898. (1) APU	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-083-CO1. 6309 -	PRESUPUESTO & PROGRAMACIÓN Regional Bolívar	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
18/09/2020	DCS-084-CO1. 6309 -	RTA OBSERVACIONES PRESUPUESTO SAN ANDRES	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-085-CO1. 6309 -	PRESUPUESTO & PROGRAMACIÓN CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
22/09/2020	DCS-087-CO1. 6309;	ENTREGA DEL PRIMER INFORME MENSUAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
23/09/2020	DCS-088-CO1. 6309;	relacion de personal ATLANTICO SEDES CENTRO INDUSTRIAL Y CENTRO COLOMBOALEMAN	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
23/09/2020	DCS-089-CO1. 6309-	relacion de personal BOLIVAR SEDES CENTRO NAUTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
23/09/2020	DCS-090-CO1. 6309 -	Relación y documentos del personal, programación y presupuesto SUCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
23/09/2020	DCS-092-CO1. 6309	Acompañamiento aires acondicionados SUCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
25/09/2020	DCS-094-CO1. 6309 -	APUs NO PREVISTOS Manto Asfáltico LOTE 1	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
25/09/2020	DCS-095-CO1. 6309	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN SABANALARGA EL CANEY	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
24/09/2020	DCS-096-CO1. 6309 -	ENVIO DE DOCUMENTACION RIOHACHA SEDE COMERCIO Y SERVICIO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
25/09/2020	DCS-097-CO1. 6309	Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-0083-4794. APU	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
25/09/2020	DCS-098-CO1. 6309	Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-0099-4898. APU	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA:
ENTIDAD CONTRATANTE:

CO1.PCCNTR.1552323
CO1.PCCNTR.1636309

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERINGECO-
GNG

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO:

EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ

PERIODO

12 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 11 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
25/09/2020	DCS-100-CO1. 609	relacion de personal MONTERIA -CIT CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
01/10/2020	DCS-101-CO1. 6309-	Presupuesto & Programación San Andrés	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
26/09/2020	DCS-102-CO1. 6309 -	relacion de personal LAVADO DE TANQUES ATLANTICO SEDES CENTRO INDUSTRIAL Y CENTRO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
29/09/2020	DCS-103-CO1. 6309-	PRESUPUESTO & PROGRAMACIÓN MAGDALENA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
26/09/2020	DCS-104-CO1. 6309 -	relacion de personal LAVADO DE TANQUES CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
26/09/2020	DCS-105-CO1. 6309	Respuesta de relacion de personal inicio de obra GUAJIRA-ATLANTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-106-CO1. 6309-	relacion de personal MAGDALENA - CENTRO LOGISTICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-107-CO1. 6309 -	Documentos del electrico para la visita de diagnostico CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-108-CO1. 6309 -	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN ATLANTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
28/09/2020	DCS-109-CO1. 6309 -	PRESUPUESTO & PROGRAMACIÓN CESAR	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
29/09/2020	DCS-111-CO1. 6309-	Formatos de calidad	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
29/09/2020	DCS-112-CO1. 6309;	Documentos del electrico para la visita de diagnostico CABD EL PORVENIR SANTA ISABEL CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
29/09/2020	DCS-113-CO1. 6309;	TOPE PRESUPUESTALES	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
29/09/2020	DCS-114-CO1. 6309;	RTA CUMPLIMIENTO DE NORMAS CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA OCCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
01/10/2020	DCS-115-CO1. 6309-	Presupuestos y programación Fundación, El Banco y Gaira- MAGDALENA.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
30/09/2020	DCS-117-CO1. 6309;	PROGRAMACIONES MAGDALENA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
01/10/2020	DCS-118-CO1. 6309-	Respuesta a incumplimiento	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
01/10/2020	DCS-119-CO1. 6309	correccion de acta de inicio lote 1	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-124-CO1. 6309	RESPUESTA CINP-BTA-023-0162-5352 COMUNICADO -DCS100-CO1-6309 PERSONAL CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-125-CO1. 6309-	RESPUESTA CINP-BTA-023-0161-535 PERSONAL BOLIVAR	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-126-CO1. 6309 -	Consolidado APU's NPs Lote 1 MA, COR, ATL, GUA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-127-CO1. 6309	Documentos del electrico para la visita de diagnostico Riohacha GUAJIRA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-128-CO1. 6309 -	SOLICITUD DE PLAN DE CHOQUE PARA RECUPERAR ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DEPARTAMENTO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-129-CO1. 6309	RESPUESTA CINP-BTA-023-0160-5350 COMUNICADO DCS-088-CO1 PERSONAL ATLANTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-130-CO1. 6309 -	RESPUESTA COMUNICADO DCS-096-CO1. 6309 SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL DEPARTAMENTO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-131-CO1. 6309-	RESPUESTA ComunicadoCINP-BTA-023-0165-5355 DCS- 106-CO1. 6309 personal MAGDALENA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-132-CO1. 6309 -	RESPUESTA CINP-BTA-023-0160-5350 COMUNICADO DCS-088-CO1- personal ATLANTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
05/10/2020	DCS-133-CO1.6309 -	Respuesta Oficio CINP-BTA-023-0167-5430 APU NP	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
06/10/2020	DCS-134-CO1. 6309 -	DOCUMENTOS DEL SST DE LA GUAJIRA - CENTRO LOGISTICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
06/10/2020	DCS-136-CO1. 2323	PRESUPUESTOS LOTE 1	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-137-CO1. 6309	DIFICULTADES PARA EL INGRESO DEL PERSONAL OFICINA DEL SENA VALLEDUPAR	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
08/10/2020	DCS-138-CO1 2323 -	relacion de personal para manto asfaltico SUCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-139-CO1.2323	Oficio Regional Cordoba - Respuesta incumplimiento	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-140-CO1.2323-	RESPUESTA CINP-BTA-023-0189-5462 MALAMBO-ATLANTICO	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-141-CO1. 6309-	RESPUESTA CINP-BTA-023-0201-5478CINP-BTA-023-0201-5478-personal CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
07/10/2020	DCS-142-CO1.2323	RTA PERSONAL OCCRE	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
08/10/2020	DCS-143-CO1 2323 -	relacion de personal para manto asfaltico CORDOBA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
08/10/2020	DCS-144-CO1 2323 -	relacion de los coordinadores de SST Magdalena. Cesar y Atlantico	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
08/10/2020	DCS-145-CO1 2323 -	relacion de personal impermeabilización MAGDALENA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
15/10/2020	DCS-146-CO1. 6309-	Presupuestos y programaciones de regional SAN ANDRES	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
09/10/2020	DCS-147-CO1. 6309-	Plan de contingencia.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
09/10/2020	DCS-148-CO1.2323 -	ENVIO DE DOCUMENTACION PERSONAL MAICAO-GUAJIRA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG
10/10/2020	DCS-149-CO1. 2323 -	FORMATO DE SINTOMATOLOGIA DE COVID 19 Y TOMA DE TEMPERATURA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

4

DEL

14 de septiembre de 2020

AL

20 de septiembre de 2020

(dd-mm-aaaa)

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Fecha de Iniciación

21/08/2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$ 8,777,298,757

Valor Actualizado Contrato

\$ 8,777,298,757

Plazo Inicial

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Interventor

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$691,547,950

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$691,547,950

Valor Actualizado Contrato

\$691,547,950

Plazo Inicial

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA

RESIDENTE SISO OBRA

LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

YALILE RINCON RUIZ

TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA

3

TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA

3

% DE DIERENCIA

0%

ALERTAS

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 2

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 3

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ALERTAS

0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 2

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 3

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 4

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Loric	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR		14/09/2020		27/11/2020		-6.00	
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020		15/09/2020		-6.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	15/09/2020		14/10/2020		-5.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	14/09/2020		15/09/2020		-6.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	15/09/2020		30/09/2020		-5.00	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	30/09/2020		7/10/2020			
6	LAVADO DE TANQUES	7/10/2020		22/10/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/09/2020		28/09/2020		-5.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	22/10/2020		27/11/2020			
10	ITEM NO PREVSITOS	15/09/2020		18/09/2020		-5.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		72					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Mediante Comunicado CINP-BTA-023-0110-4994 del 16 de septiembre de 2020 se solicitó al Consorcio Alfa cumplir con las programaciones aprobadas debido a que debieron iniciar actividades con la implementación de los protocolos de bioseguridad con fecha del 14 de septiembre de 2020 en todas las sedes a intervenir, hasta la fecha esta actividad no se ha iniciado generando atrasos en las siguientes actividades a desarrollar.							
Fueron realizadas nuevas observaciones a los APUS del contrato debido a que todavía persisten en algunas actividades esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0099-4898 del 14 de septiembre de 2020, al corte de este informe estas observaciones no han sido subsanadas. Hasta la fecha el Contratista no ha hecho entrega del Programa de Inversiones							
El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020	
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA						
PERIODO						
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES		
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.		
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado		
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.		
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.		
Veintiuno 21 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020 (Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)						
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:						
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

4

DEL

14 de septiembre de 2020

AL

20 de septiembre de 2020

(dd-mm-aaaa)

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Fecha de Iniciación

21/08/2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$ 8,777,298,757

Valor Actualizado Contrato

\$ 8,777,298,757

Plazo Inicial

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Interventor

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$691,547,950

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$691,547,950

Valor Actualizado Contrato

\$691,547,950

Plazo Inicial

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA

RESIDENTE SISO OBRA

LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

YALILE RINCON RUIZ

TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA

3

TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA

3

% DE DIERENCIA

0%

ALERTAS

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 2

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 3

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ALERTAS

0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 2

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 3

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 4

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Loric	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO							
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020		6/11/2020		-6.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	15/09/2020		18/09/2020		-5.00	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	19/09/2020		24/09/2020		-1.00	
6	LAVADO DE TANQUES	24/09/2020		28/09/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/09/2020		19/10/2020		-5.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	14/09/2020		17/10/2020		-6.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	17/10/2020		23/10/2020			
10	ITEM NO PREVSITOS	23/10/2020		6/11/2020			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		72					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado correspondera definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Mediante Comunicado CINP-BTA-023-0110-4994 del 16 de septiembre de 2020 se solicitó al Consorcio Alfa cumplir con las programaciones aprobadas debido a que debieron iniciar actividades con la implementación de los protocolos de bioseguridad con fecha del 14 de septiembre de 2020 en todas las sedes a intervenir, hasta la fecha esta actividad no se ha iniciado generando atrasos en las siguientes actividades a desarrollar.							
Fueron realizadas nuevas observaciones a los APUS del contrato debido a que todavía persisten en algunas actividades esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0099-4898 del 14 de septiembre de 2020, al corte de este informe estas observaciones no han sido subsanadas. Hasta la fecha el Contratista no ha hecho entrega del Programa de Inversiones							
El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.		4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES																																	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION																																	
SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020																												
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PERIODO</th> <th rowspan="2">No. Informe</th> <th rowspan="2">Fecha entrega</th> <th rowspan="2">Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21-ago-20</td> <td>30-ago-20</td> <td>SEMANA No. 1</td> <td>31-ago-20</td> <td>Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.</td> </tr> <tr> <td>31/09/2020</td> <td>6-sep-20</td> <td>SEMANA No. 2</td> <td>7-sep-20</td> <td>Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado</td> </tr> <tr> <td>7-sep-20</td> <td>13-sep-20</td> <td>SEMANA No. 3</td> <td>14-sep-20</td> <td>El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.</td> </tr> <tr> <td>14-sep-20</td> <td>20-sep-20</td> <td>SEMANA No. 4</td> <td>21-sep-20</td> <td>El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.</td> </tr> </tbody> </table>							PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES	Desde	Hasta	21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.	31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado	7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.	14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES																													
Desde	Hasta																																
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.																													
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado																													
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.																													
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.																													
Veintiuno		21	días del mes de		SEPTIEMBRE de 2020																												
(Día en letras)		(Día en números)			(Año en que se firma el acta)																												
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:																																	
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA																														

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

4

DEL

14 de septiembre de 2020

AL

20 de septiembre de 2020

(dd-mm-aaaa)

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Fecha de Iniciación

21/08/2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$ 8,777,298,757

Valor Actualizado Contrato

\$ 8,777,298,757

Plazo Inicial

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Interventor

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$691,547,950

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$691,547,950

Valor Actualizado Contrato

\$691,547,950

Plazo Inicial

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA

RESIDENTE SISO OBRA

LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

YALILE RINCON RUIZ

TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA

3

TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA

3

% DE DIERENCIA

0%

ALERTAS

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

PROGRAMADO

EJECUTADO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 2

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 3

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ALERTAS

0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ -

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

PROGRAMADO

EJECUTADO

VALOR SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 2

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 3

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 4

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA							
		14/09/2020				-6.00	
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020		15/09/2020		-6.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	15/09/2020		18/09/2020		-5.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	19/09/2020		22/09/2020		-1.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	15/09/2020		23/09/2020		-5.00	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	23/09/2020		30/09/2020			
6	LAVADO DE TANQUES	30/09/2020		2/10/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/09/2020		19/10/2020		-5.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/10/2020		30/10/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	30/10/2020		24/11/2020			
10	ITEM NO PREVSITOS	30/09/2020		30/11/2020			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		72					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Mediante Comunicado CINP-BTA-023-0110-4994 del 16 de septiembre de 2020 se solicitó al Consorcio Alfa cumplir con las programaciones aprobadas debido a que debieron iniciar actividades con la implementación de los protocolos de bioseguridad con fecha del 14 de septiembre de 2020 en todas las sedes a intervenir, hasta la fecha esta actividad no se ha iniciado generando atrasos en las siguientes actividades a desarrollar.							
Fueron realizadas nuevas observaciones a los APUS del contrato debido a que todavía persisten en algunas actividades esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0099-4898 del 14 de septiembre de 2020, al corte de este informe estas observaciones no han sido subsanadas. Hasta la fecha el Contratista no ha hecho entrega del Programa de Inversiones							
El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTORA INTERVENTORIA						
2	ING RESIDENTE DE INTERV						
3	RESIDENTE SISO INTERV						
4	INSPECTOR DE OBRA						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020	
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA						
PERIODO		No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES		
Desde	Hasta					
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.		
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado		
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.		
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.		
Veintiuno		21	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2020
(Día en letras)		(Día en números)	(Año en que se firma el acta)			
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:						
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

4

DEL

14 de septiembre de 2020

AL

20 de septiembre de 2020

(dd-mm-aaaa)

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Fecha de Iniciación

21/08/2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$ 8,777,298,757

Valor Actualizado Contrato

\$ 8,777,298,757

Plazo Inicial

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Interventor

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$691,547,950

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$691,547,950

Valor Actualizado Contrato

\$691,547,950

Plazo Inicial

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA

RESIDENTE SISO OBRA

LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

YALILE RINCON RUIZ

TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA

3

TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA

3

% DE DIERENCIA

0%

ALERTAS

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

PROGRAMADO

EJECUTADO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 2

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 3

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ALERTAS

0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ -

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

PROGRAMADO

EJECUTADO

VALOR SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 2

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 3

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 4

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loric	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO DE COMENRCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA							
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020		-6.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	16/09/2020		18/09/2020		0.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	19/09/2020		16/10/2020		-4.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	19/10/2020		19/10/2020		-1.00	
6	LAVADO DE TANQUES	19/10/2020		23/10/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	16/09/2020		28/10/2020		-4.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	23/10/2020		30/11/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	22/10/2020		10/11/2020			
10	ITEM NO PREVSITOS	29/09/2020		1/12/2020			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		72					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el Ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Mediante Comunicado CINP-BTA-023-0110-4994 del 16 de septiembre de 2020 se solicitó al Consorcio Alfa cumplir con las programaciones aprobadas debido a que debieron iniciar actividades con la implementación de los protocolos de bioseguridad con fecha del 14 de septiembre de 2020 en todas las sedes a intervenir, hasta la fecha esta actividad no se ha iniciado generando atrasos en las siguientes actividades a desarrollar.							
Fueron realizadas nuevas observaciones a los APUS del contrato debido a que todavía persisten en algunas actividades esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0099-4898 del 14 de septiembre de 2020, al corte de este informe estas observaciones no han sido subsanadas. Hasta la fecha el Contratista no ha hecho entrega del Programa de Inversiones							
El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020	
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA						
PERIODO						
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES		
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.		
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado		
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.		
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.		
Veintiuno 21 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020						
(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)						
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:						
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

4

DEL

14 de septiembre de 2020

AL

20 de septiembre de 2020

(dd-mm-aaaa)

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Fecha de Iniciación

21/08/2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$ 8,777,298,757

Valor Actualizado Contrato

\$ 8,777,298,757

Plazo Inicial

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Interventor

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$691,547,950

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$691,547,950

Valor Actualizado Contrato

\$691,547,950

Plazo Inicial

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA

RESIDENTE SISO OBRA

LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

YALILE RINCON RUIZ

TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA

3

TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA

3

% DE DIERENCIA

0%

ALERTAS

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

PROGRAMADO

EJECUTADO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 2

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 3

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 4

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ALERTAS

0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ -

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

PROGRAMADO

EJECUTADO

VALOR SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 2

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 3

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 4

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricca	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA							
		14/09/2020		1/12/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020		15/09/2020			
2	IMPERMEABILIZACIONES	16/09/2020		26/09/2020		-4.00	
3	EQUIPOS DE BOMBEO	26/09/2020		7/10/2020			
4	LAVADO DE TANQUES	7/10/2020		17/10/2020			
5	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	16/09/2020		26/10/2020		-4.00	
6	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	19/09/2020		26/11/2020		-1.00	
7	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020			
8	ITEM NO PREVSITOS	14/09/2020		18/11/2020		-6.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		72					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SIS0							
CONDICIONES GENERALES SIS0						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Mediante Comunicado CINP-BTA-023-0110-4994 del 16 de septiembre de 2020 se solicitó al Consorcio Alfa cumplir con las programaciones aprobadas debido a que debieron iniciar actividades con la implementación de los protocolos de bioseguridad con fecha del 14 de septiembre de 2020 en todas las sedes a intervenir, hasta la fecha esta actividad no se ha iniciado generando atrasos en las siguientes actividades a desarrollar.							
Fueron realizadas nuevas observaciones a los APUS del contrato debido a que todavía persisten en algunas actividades esto fue requerido mediante comunicado CINP-BTA-023-0099-4898 del 14 de septiembre de 2020, al corte de este informe estas observaciones no han sido subsanadas. Hasta la fecha el Contratista no ha hecho entrega del Programa de Inversiones							
El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	4	DEL	14 de septiembre de 2020	AL	20 de septiembre de 2020
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA					
PERIODO					
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES	
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.	
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado	
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.	
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.	
Veintiuno 21 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020					
(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA		

SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	


CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construcccion	\$ 8,777,298,757	Valor Etapa Construcccion	\$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	\$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIERENCIA	0%
ALERTAS	

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
ALERTAS			0.00%

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR							
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020		27/11/2020		-13.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	14/09/2020		15/09/2020		-13.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	15/09/2020		14/10/2020		-12.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	14/09/2020		15/09/2020		-13.00	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	15/09/2020		30/09/2020		-12.00	
6	LAVADO DE TANQUES	30/09/2020		7/10/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	7/10/2020		22/10/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	15/09/2020		28/09/2020		-12.00	
10	ITEM NO PREVISITOS	22/10/2020		27/11/2020			
		15/09/2020		18/09/2020		-12.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días			102				
Plazo faltante del Proyecto en Días			65				
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
<p>Con mucha preocupación ve esta Interventoría el retraso que ya presenta el Consorcio Alfa en la ejecución de las actividades, debido ya han transcurrido un (1) mes de la firma del Contrato de Obra y no se observe un avance acorde a la programación presentada, la cual fue aprobada el pasado 11 de septiembre de 2020 de las diferentes sedes a intervenir en el departamento de, Como se puede evidenciar las actividades debieron empezar el pasado 14 de septiembre de 2020 y que además tienen programadas actividades no previstas las cuales no las pueden realizar hasta que la Interventoría haya aprobado sus respectivos apus. Se solicitó nuevamente mediante CINP-BTA-023-0139-5183 al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría. Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoría recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre</p> <p>El Contratista mediante comunicado DCS-100-CO1.6309 del 25 de septiembre de 2020 relacionan el personal para iniciar labores en los aires acondicionados de las sedes del departamento de CORDOBA. Una vez revisada dicha información esta Interventoría se permite manifestar que si bien es cierto que la relación presentada del personal tienen todos los soportes requeridos para el inicio de las actividades, el Consorcio Alfa hasta la fecha no ha notificado a esta Interventoría la Implementación del Protocolo de Bioseguridad en las sedes que mencionan en su comunicado, dado que dicha actividad debió haberse realizado el pasado 14 de septiembre de 2020, fecha que el Consorcio Alfa colocó en su programación de obra y la cual fue aprobada por esta Interventoría el 11 de septiembre de 2020.</p> <p>Por lo anterior esta Interventoría solicitó al Consorcio Alfa mediante comunicado CINP-BTA-023-0148-5277 del 25 de septiembre realizar lo más pronto posible la Implementación de los Protocolos de Bioseguridad en las sedes a intervenir, dado que presentan atrasos en dicha actividad y el no tener estos protocolos debidamente implementados va seguir generando más demoras las cuales son imputables al Consorcio Alfa, debido a que no tienen ninguna justificación por el atraso.</p>							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						 <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN</small> <small>En Compromiso de Todos</small>	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.	
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra cláusula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre	
		SEMANA No. 6			

Veintiocho	28	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020 (dd-mm-aaaa)	AL	27 de septiembre de 2020 (dd-mm-aaaa)
------------	---	-----	--	----	--

CONTRATISTA

INTERVENTOR


Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	\$ 8,777,298,757	Valor Etapa Construccion	\$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	\$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIERENCIA	0%
ALERTAS	

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
ALERTAS			0.00%

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						 <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MONITOREO</small> <small>En Compromiso de Todos</small>	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA							
		14/09/2020		1/12/2020		-13.00	
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020		15/09/2020		-13.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	16/09/2020		26/09/2020		-11.00	
3	EQUIPOS DE BOMBEO	26/09/2020		7/10/2020		-1.00	
4	LAVADO DE TANQUES	7/10/2020		17/10/2020			
5	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	16/09/2020		26/10/2020		-11.00	
6	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	19/09/2020		26/11/2020		-8.00	
7	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020			
8	ITEM NO PREVISITOS	14/09/2020		18/11/2020		-13.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días				102			
Plazo faltante del Proyecto en Días				65			
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
<p>Con mucha preocupación ve esta Interventoría el retraso que ya presenta el Consorcio Alfa en la ejecución de las actividades, debido ya han transcurrido un (1) mes de la firma del Contrato de Obra y no se observe un avance acorde a la programación presentada, la cual fue aprobada el pasado 11 de septiembre de 2020 de las diferentes sedes a intervenir en el departamento de, Como se puede evidenciar las actividades debieron empezar el pasado 14 de septiembre de 2020 y que además tienen programadas actividades no previstas las cuales no las pueden realizar hasta que la Interventoría haya aprobado sus respectivos apus. Se solicitó nuevamente mediante CINP-BTA-023-0139-5183 al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría. Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoría recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra cláusula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre</p> <p>El Contratista mediante comunicado DCS-100-CO1.6309 del 25 de septiembre de 2020 relacionan el personal para iniciar labores en los aires acondicionados de las sedes del departamento de CORDOBA. Una vez revisada dicha información esta Interventoría se permite manifestar que si bien es cierto que la relación presentada del personal tienen todos los soportes requeridos para el inicio de las actividades, el Consorcio Alfa hasta la fecha no ha notificado a esta Interventoría la Implementación del Protocolo de Bioseguridad en las sedes que mencionan en su comunicado, dado que dicha actividad debió haberse realizado el pasado 14 de septiembre de 2020, fecha que el Consorcio Alfa colocó en su programación de obra y la cual fue aprobada por esta Interventoría el 11 de septiembre de 2020.</p> <p>Por lo anterior esta Interventoría solicitó al Consorcio Alfa mediante comunicado CINP-BTA-023-0148-5277 del 25 de septiembre realizar lo más pronto posible la Implementación de los Protocolos de Bioseguridad en las sedes a intervenir, dado que presentan atrasos en dicha actividad y el no tener estos protocolos debidamente implementados va seguir generando más demoras las cuales son imputables al Consorcio Alfa, debido a que no tienen ninguna justificación por el atraso.</p>							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						 <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUDITORÍA</small> <small>En Compromiso de Todos</small>	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO							
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no habia entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.	
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra cláusula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre	
		SEMANA No. 6			
<p>Veintiocho 28 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020</p> <p>(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)</p>					
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	


INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	\$ 8,777,298,757	Valor Etapa Construccion	\$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	\$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)


OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIERENCIA	0%
ALERTAS	

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)
GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

1 de4

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL		27 de septiembre de 2020	
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	14/09/2020		30/11/2020		-13.00	
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020		15/09/2020		-13.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	15/09/2020		18/09/2020		-12.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	19/09/2020		22/09/2020		-8.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	15/09/2020		23/09/2020		-12.00	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	23/09/2020		30/09/2020		-4.00	
6	LAVADO DE TANQUES	30/09/2020		2/10/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/09/2020		19/10/2020		-12.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/10/2020		30/10/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	30/10/2020		24/11/2020			
10	ITEM NO PREVISTOS	30/09/2020		30/11/2020			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		65					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usaron para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.						NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
<p>Con mucha preocupación ve esta Interventoría el retraso que ya presenta el Consorcio Alfa en la ejecución de las actividades, debido ya han transcurrido un (1) mes de la firma del Contrato de Obra y no se observe un avance acorde a la programación presentada, la cual fue aprobada el pasado 11 de septiembre de 2020 de las diferentes sedes a intervenir en el departamento de, Como se puede evidenciar las actividades debieron empezar el pasado 14 de septiembre de 2020 y que además tienen programadas actividades no previstas las cuales no las pueden realizar hasta que la Interventoría haya aprobado sus respectivos apus. Se solicitó nuevamente mediante CINP-BTA-023-0139-5183 al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría. Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoría recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra cláusula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre</p> <p>El Contratista mediante comunicado DCS-100-CO1.6309 del 25 de septiembre de 2020 relacionan el personal para iniciar labores en los aires acondicionados de las sedes del departamento de CORDOBA. Una vez revisada dicha información esta Interventoría se permite manifestar que si bien es cierto que la relación presentada del personal tienen todos los soportes requeridos para el inicio de las actividades, el Consorcio Alfa hasta la fecha no ha notificado a esta Interventoría la Implementación del Protocolo de Bioseguridad en las sedes que mencionan en su comunicado, dado que dicha actividad debió haberse realizado el pasado 14 de septiembre de 2020, fecha que el Consorcio Alfa colocó en su programación de obra y la cual fue aprobada por esta Interventoría el 11 de septiembre de 2020.</p> <p>Por lo anterior esta Interventoría solicitó al Consorcio Alfa mediante comunicado CINP-BTA-023-0148-5277 del 25 de septiembre realizar lo más pronto posible la Implementación de los Protocolos de Bioseguridad en las sedes a intervenir, dado que presentan atrasos en dicha actividad y el no tener estos protocolos debidamente implementados va seguir generando más demoras las cuales son imputables al Consorcio Alfa, debido a que no tienen ninguna justificación por el atraso.</p>							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTO						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remitido al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.	
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoría recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra cláusula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre	
		SEMANA No. 6			
Veintiocho	28	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:					
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

5

DEL

21 de septiembre de 2020

AL

27 de septiembre de 2020

(dd-mm-aaaa)
(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENIOR

Contratista

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Fecha de Iniciación

21/08/2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$ 8,777,298,757

Valor Actualizado Contrato

\$ 8,777,298,757

Plazo Inicial

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Interventor

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$691,547,950

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$691,547,950

Valor Actualizado Contrato

\$691,547,950

Plazo Inicial

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA

RESIDENTE SISO OBRA

LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

YALILE RINCON RUIZ

TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA

3

TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA

3

% DE DIERENCIA

0%

ALERTAS

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

PROGRAMADO

EJECUTADO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 2

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 3

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 4

0.00%

0.00%

0.00%

SEM 5

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ALERTAS

0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 1

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ -

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

PROGRAMADO

EJECUTADO

VALOR SEMANAL ACUMULADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

DIFERENCIA

SEM 1

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 2

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 3

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 4

\$ -

\$ -

\$ -

SEM 5

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

2 de4

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020
------------	---	-----	--------------------------	----	--------------------------

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA			
2	RESIDENTE ELECTRICO			
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO			
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT			
5	RESIDENTE SISO DE OBRA			

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691	
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020		AL	27 de septiembre de 2020
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4		21-sep-20	<p>El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.</p>	
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5		28-sep-20	<p>Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoría recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra cláusula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre</p>	
		SEMANA No. 6				
<p>Veintiocho 28 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020</p> <p>(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)</p>						
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:						
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INTERVENTOR

Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	\$ 8,777,298,757	Valor Etapa Construccion	\$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	\$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020


OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO


CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIERENCIA	0%
ALERTAS	

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
ALERTAS			0.00%

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						 <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL</small> <small>En Compromiso de Todos</small>	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA							
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020		0.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	16/09/2020		18/09/2020		-11.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	19/09/2020		16/10/2020		-8.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	16/10/2020		19/10/2020			
6	LAVADO DE TANQUES	19/10/2020		23/10/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	16/09/2020		28/10/2020		-11.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	23/10/2020		30/11/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	22/10/2020		10/11/2020			
10	ITEM NO PREVSITOS	29/09/2020		1/12/2020			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		65					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
Con mucha preocupación ve esta Interventoría el retraso que ya presenta el Consorcio Alfa en la ejecución de las actividades, debido ya han transcurrido un (1) mes de la firma del Contrato de Obra y no se observe un avance acorde a la programación presentada, la cual fue aprobada el pasado 11 de septiembre de 2020 de las diferentes sedes a intervenir en el departamento de, Como se puede evidenciar las actividades debieron empezar el pasado 14 de septiembre de 2020 y que además tienen programadas actividades no previstas las cuales no las pueden realizar hasta que la Interventoría haya aprobados sus respectivos apus. Se solicitó nuevamente mediante CINP-BTA-023-0139-5183 al Consorcio Alfa tomar los correctivos necesarios y dar inicio a las actividades programadas para no seguir generando atrasos de tal forma que se cumplan con las fechas pactadas para la ejecución del proyecto, y según programación de obra aprobado por esta Interventoría. Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoria recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre							
El Contratista mediante comunicado DCS-100-CO1.6309 del 25 de septiembre de 2020 relacionan el personal para iniciar labores en los aires acondicionados de las sedes del departamento de CORDOBA. Una vez revisada dicha información esta Interventoría se permite manifestar que si bien es cierto que la relación presentada del personal tienen todos los soportes requeridos para el inicio de las actividades, el Consorcio Alfa hasta la fecha no ha notificado a esta Interventoría la Implementación del Protocolo de Bioseguridad en las sedes que mencionan en su comunicado, dado que dicha actividad debió haberse realizado el pasado 14 de septiembre de 2020, fecha que el Consorcio Alfa colocó en su programación de obra y la cual fue aprobada por esta Interventoría el 11 de septiembre de 2020.							
Por lo anterior esta Interventoría solicitó al Consorcio Alfa mediante comunicado CINP-BTA-023-0148-5277 del 25 de septiembre realizar lo más pronto posible la Implementación de los Protocolos de Bioseguridad en las sedes a intervenir, dado que presentan atrasos en dicha actividad y el no tener estos protocolos debidamente implementados va seguir generando más demoras las cuales son imputables al Consorcio Alfa, debido a que no tienen ninguna justificación por el atraso.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020	AL	27 de septiembre de 2020
------------	---	-----	--------------------------	----	--------------------------

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA			
2	RESIDENTE ELECTRICO			
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO			
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT			
5	RESIDENTE SISO DE OBRA			

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691	
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731	
4	INSPECTOR DE OBRA			

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	5	DEL	21 de septiembre de 2020		AL	27 de septiembre de 2020
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4		21-sep-20	<p>El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.</p>	
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5		28-sep-20	<p>Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra cláusula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre</p>	
		SEMANA No. 6				
<p>Veintiocho 28 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020</p> <p>(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)</p>						
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:						
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757	Valor Inicial	\$691.547.950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	\$ 8.777.298.757	Valor Etapa Construccion	\$691.547.950
Valor Actualizado Contrato	\$ 8.777.298.757	Valor Actualizado Contrato	\$691.547.950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020


(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)


MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL. MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIERENCIA	0%
ALERTAS	

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 2	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 3	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 4	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 5	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 6	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%
			0,00%
ALERTAS			0,00%

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO		EJECUTADO		DIFERENCIA
SEM 1	\$	-	\$	-	\$ -
SEM 2	\$	-	\$	-	\$ -
SEM 3	\$	-	\$	-	\$ -
SEM 4	\$	-	\$	-	\$ -
SEM 5	\$	-	\$	-	\$ -
SEM 6	\$	-	\$	-	\$ -
	\$	-	\$	-	\$ -
	\$	-	\$	-	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0,00	0,00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0,00	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0,00	
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA	14/09/2020		1/12/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020		15/09/2020			
2	IMPERMEABILIZACIONES	16/09/2020		26/09/2020			
3	EQUIPOS DE BOMBEO	26/09/2020		7/10/2020			
4	LAVADO DE TANQUES	7/10/2020		17/10/2020			
5	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	16/09/2020		26/10/2020			
6	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	19/09/2020		26/11/2020			
7	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020			
8	ITEM NO PREVSITOS	14/09/2020		18/11/2020			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		58					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
<p>El Consorcio Alfa presentó en la presente semana un listado de personal para dar inicio a las actividades de refrigeración y lavado de tanque, una vez revisada esta información se encontró que el personal No presenta los siguientes soportes de: inducción, notificación de riesgos, entrega de EPP, socialización del protocolo de bioseguridad, uso de elementos de bioseguridad, pasos de reporte de sintomatología y limpieza, los certificados de aptitud laboral no refieren audiometría ni visiometría como lo establece el SG-SST del Consorcio Constructor ALFA, y la planilla de pago de seguridad social. Para agilizar la ejecución de la obra y teniendo en cuenta que se adjuntó el certificado de afiliación a la ARL, esta Interventoría autoriza el ingreso de los trabajadores a la sede de la región Córdoba una vez se encuentre implementado el protocolo de bioseguridad y aprobado por la interventoría como se debió realizar el pasado 14 de septiembre. Al corte del informe el Contratista no presentó la Implementación del Protocolo de Bioseguridad.</p> <p>El Consorcio Alfa presentó el Presupuesto y programación de las sedes Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Corregimientos de Santa Isabel y Los Garzones Montería-Departamento Córdoba, teniendo en cuenta que la programación y presupuesto presentada ya se encuentran revisada y aprobada por esta interventoría y que dicha programación tiene como fecha establecida de inicio el día 29 de septiembre y 01 de Octubre, se le solicita la entrega de la totalidad de la documentación necesaria y en debida forma para el ingreso a las sedes del SENA, con el fin de que su programación no se vea afectada. Este requerimiento fue solicitado mediante oficio CINP-BTA-023-0179-5419 del 1 de octubre de 2020.</p> <p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.			

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	<p>Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre</p>	
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6	5-oct-20	<p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>	
		SEMANA No. 7			

Cinco	5	días del mes de	OCTUBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757	Valor Inicial	\$691.547.950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	\$ 8.777.298.757	Valor Etapa Construccion	\$691.547.950
Valor Actualizado Contrato	\$ 8.777.298.757	Valor Actualizado Contrato	\$691.547.950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020


(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)


MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL. MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIERENCIA	0%
ALERTAS	

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 2	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 3	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 4	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 5	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 6	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%
			0,00%
ALERTAS			0,00%

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 6	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020		AL	4 de octubre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0,00	0,00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS		31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Lorica		31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano		1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Agropecuario de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)		2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR		14/09/2020		27/11/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		14/09/2020		15/09/2020			
2	IMPERMEABILIZACIONES		15/09/2020		14/10/2020			
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS		14/09/2020		15/09/2020			
4	SERVICIO DE JARDINERÍA		15/09/2020		30/09/2020			
5	EQUIPOS DE BOMBEO		30/09/2020		7/10/2020			
6	LAVADO DE TANQUES		7/10/2020		22/10/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		15/09/2020		28/09/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES		22/10/2020		27/11/2020			
10	ITEM NO PREVISTOS		15/09/2020		18/09/2020			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días			102					
Plazo faltante del Proyecto en Días			58					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
El Consorcio Alfa presentó en la presente semana un listado de personal para dar inicio a las actividades de refrigeración y lavado de tanque, una vez revisada esta información se encontró que el personal No presenta los siguientes soportes de: inducción, notificación de riesgos, entrega de EPP, socialización del protocolo de bioseguridad, uso de elementos de bioseguridad, pasos de reporte de sintomatología y limpieza, los certificados de aptitud laboral no refieren audiometría ni visiometría como lo establece el SG-SST del Consorcio Constructor ALFA, y la planilla de pago de seguridad social. Para agilizar la ejecución de la obra y teniendo en cuenta que se adjuntó el certificado de afiliación a la ARL, esta Interventoría autoriza el ingreso de los trabajadores a la sede de la región Córdoba una vez se encuentre implementado el protocolo de bioseguridad y aprobado por la interventoría como se debió realizar el pasado 14 de septiembre. Al corte del informe el Contratista no presentó la Implementación del Protocolo de Bioseguridad.								
El Consorcio Alfa presentó el Presupuesto y programación de las sedes Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Corregimientos de Santa Isabel y Los Garzones Montería-Departamento Córdoba, teniendo en cuenta que la programación y presupuesto presentada ya se encuentran revisada y aprobada por esta interventoría y que dicha programación tiene como fecha establecida de inicio el día 29 de septiembre y 01 de Octubre, se le solicita la entrega de la totalidad de la documentación necesaria y en debida forma para el ingreso a las sedes del SENA, con el fin de que su programación no se vea afectada. Este requerimiento fue solicitado mediante oficio CINP-BTA-023-0179-5419 del 1 de octubre de 2020.								
Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.								
Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remitido al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.			
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre			


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020		AL	4 de octubre de 2020
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6		5-oct-20	<p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>	
		SEMANA No. 7				

Cinco	5	días del mes de	OCTUBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)	(Año en que se firma el acta)			

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757	Valor Inicial	\$691.547.950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	\$ 8.777.298.757	Valor Etapa Construccion	\$691.547.950
Valor Actualizado Contrato	\$ 8.777.298.757	Valor Actualizado Contrato	\$691.547.950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020


(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)


MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL. MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIERENCIA	0%
ALERTAS	

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 2	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 3	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 4	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 5	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 6	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%
			0,00%
ALERTAS			0,00%

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO		EJECUTADO		DIFERENCIA
SEM 1	\$	-	\$	-	\$ -
SEM 2	\$	-	\$	-	\$ -
SEM 3	\$	-	\$	-	\$ -
SEM 4	\$	-	\$	-	\$ -
SEM 5	\$	-	\$	-	\$ -
SEM 6	\$	-	\$	-	\$ -
	\$	-	\$	-	\$ -
	\$	-	\$	-	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0,00	0,00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	14/09/2020		30/11/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	14/09/2020		15/09/2020			
2	IMPERMEABILIZACIONES	15/09/2020		18/09/2020			
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	19/09/2020		22/09/2020			
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	15/09/2020		23/09/2020			
5	EQUIPOS DE BOMBEO	23/09/2020		30/09/2020			
6	LAVADO DE TANQUES	30/09/2020		2/10/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/09/2020		19/10/2020			
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/10/2020		30/10/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	30/10/2020		24/11/2020			
10	ÍTEM NO PREVSITOS	30/09/2020		30/11/2020			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		58					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
<p>El Consorcio Alfa presentó en la presente semana un listado de personal para dar inicio a las actividades de refrigeración y lavado de tanque, una vez revisada esta información se encontró que el personal No presenta los siguientes soportes de: inducción, notificación de riesgos, entrega de EPP, socialización del protocolo de bioseguridad, uso de elementos de bioseguridad, pasos de reporte de sintomatología y limpieza, los certificados de aptitud laboral no refieren audiometría ni visometría como lo establece el SG-SST del Consorcio Constructor ALFA, y la planilla de pago de seguridad social. Para agilizar la ejecución de la obra y teniendo en cuenta que se adjuntó el certificado de afiliación a la ARL, esta Interventoría autoriza el ingreso de los trabajadores a la sede de la región Córdoba una vez se encuentre implementado el protocolo de bioseguridad y aprobado por la interventoría como se debió realizar el pasado 14 de septiembre. Al corte del informe el Contratista no presentó la Implementación del Protocolo de Bioseguridad.</p> <p>El Consorcio Alfa presentó el Presupuesto y programación de las sedes Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Corregimientos de Santa Isabel y Los Garzones Montería-Departamento Córdoba, teniendo en cuenta que la programación y presupuesto presentada ya se encuentran revisada y aprobada por esta interventoría y que dicha programación tiene como fecha establecida de inicio el día 29 de septiembre y 01 de Octubre, se le solicita la entrega de la totalidad de la documentación necesaria y en debida forma para el ingreso a las sedes del SENA, con el fin de que su programación no se vea afectada. Este requerimiento fue solicitado mediante oficio CINP-BTA-023-0179-5419 del 1 de octubre de 2020.</p> <p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>							
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizarán debido a que estas adecuaciones se realizarán con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizarán los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.	
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoría recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra cláusula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre	
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6	5-oct-20	<p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>	
		SEMANA No. 7			

Cinco	5	días del mes de	OCTUBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	


INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757	Valor Inicial	\$691.547.950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	\$ 8.777.298.757	Valor Etapa Construccion	\$691.547.950
Valor Actualizado Contrato	\$ 8.777.298.757	Valor Actualizado Contrato	\$691.547.950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)


MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL. MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIERENCIA	0%
ALERTAS	

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 2	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 3	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 4	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 5	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 6	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%
			0,00%
ALERTAS			0,00%

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 6	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION									
SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020				
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							0,00	0,00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Lorica			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO			14/09/2020		6/11/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			14/09/2020		15/09/2020			
2	IMPERMEABILIZACIONES			15/09/2020		18/09/2020			
5	EQUIPOS DE BOMBEO			19/09/2020		24/09/2020			
6	LAVADO DE TANQUES			24/09/2020		26/09/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			15/09/2020		19/10/2020			
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			14/09/2020		17/10/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			17/10/2020		23/10/2020			
10	ITEM NO PREVSITOS			23/10/2020		6/11/2020			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)								
Plazo total del Proyecto en Días				102					
Plazo faltante del Proyecto en Días				58					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									
TEMAS TECNICOS									
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA									
Cumple									
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato								SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal								SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA								NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento								NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.								SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.								NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas								NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.								NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.								NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra								NO	
Observaciones									
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.									
TEMAS SISO									
CONDICIONES GENERALES SISO									
Cumple									
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados								SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.								SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría								SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.									
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
El Consorcio Alfa presentó en la presente semana un listado de personal para dar inicio a las actividades de refrigeración y lavado de tanque, una vez revisada esta información se encontró que el personal No presenta los siguientes soportes de: inducción, notificación de riesgos, entrega de EPP, socialización del protocolo de bioseguridad, uso de elementos de bioseguridad, pasos de reporte de sintomatología y limpieza, los certificados de aptitud laboral no refieren audiometría ni visometría como lo establece el SG-SST del Consorcio Constructor ALFA, y la planilla de pago de seguridad social. Para agilizar la ejecución de la obra y teniendo en cuenta que se adjuntó el certificado de afiliación a la ARL, esta Interventoría autoriza el ingreso de los trabajadores a la sede de la región Córdoba una vez se encuentre implementado el protocolo de bioseguridad y aprobado por la interventoría como se debió realizar el pasado 14 de septiembre. Al corte del informe el Contratista no presentó la Implementación del Protocolo de Bioseguridad.									
El Consorcio Alfa presentó el Presupuesto y programación de las sedes Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Corregimientos de Santa Isabel y Los Garzones Montería-Departamento Córdoba, teniendo en cuenta que la programación y presupuesto presentada ya se encuentran revisada y aprobada por esta interventoría y que dicha programación tiene como fecha establecida de inicio el día 29 de septiembre y 01 de Octubre, se le solicita la entrega de la totalidad de la documentación necesaria y en debida forma para el ingreso a las sedes del SENA, con el fin de que su programación no se vea afectada. Este requerimiento fue solicitado mediante oficio CINP-BTA-023-0179-5419 del 1 de octubre de 2020.									
Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.									
Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaron debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.			


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	<p>Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoría recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre</p>	
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6	5-oct-20	<p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>	
		SEMANA No. 7			

Cinco	5	días del mes de	OCTUBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)


INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8.777.298.757	Valor Inicial	\$691.547.950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	\$ 8.777.298.757	Valor Etapa Construccion	\$691.547.950
Valor Actualizado Contrato	\$ 8.777.298.757	Valor Actualizado Contrato	\$691.547.950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)


MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL. MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIERENCIA	0%
ALERTAS	

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 2	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 3	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 4	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 5	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 6	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%
			0,00%
ALERTAS			0,00%

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 6	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION								
SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020		AL	4 de octubre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION								
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0,00	0,00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS		31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Loricá		31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano		1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0,00	0,00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)		2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0,00	0,00
	CENTRO DE COMENRCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA		14/09/2020		1/12/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD		14/09/2020	14/09/2020	15/09/2020			
2	IMPERMEABILIZACIONES		16/09/2020		18/09/2020			
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS		19/09/2020		16/10/2020			
4	SERVICIO DE JARDINERÍA		16/10/2020		19/10/2020			
6	LAVADO DE TANQUES		19/10/2020		23/10/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		16/09/2020		28/10/2020			
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)		23/10/2020		30/11/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES		22/10/2020		10/11/2020			
10	ITEM NO PREVISTOS		29/09/2020		1/12/2020			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días			102					
Plazo faltante del Proyecto en Días			58					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN						
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR								
TEMAS TECNICOS								
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA							Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato							SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal							SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA							NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento							NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.							SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.							NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.							NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.							NO	
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra							NO	
Observaciones								
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.								
TEMAS SISO								
CONDICIONES GENERALES SISO							Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados							SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.							SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría							SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
El Consorcio Alfa presentó en la presente semana un listado de personal para dar inicio a las actividades de refrigeración y lavado de tanque, una vez revisada esta información se encontró que el personal No presenta los siguientes soportes de: inducción, notificación de riesgos, entrega de EPP, socialización del protocolo de bioseguridad, uso de elementos de bioseguridad, pasos de reporte de sintomatología y limpieza, los certificados de aptitud laboral no refieren audiometría ni visometría como lo establece el SG-SST del Consorcio Constructor ALFA, y la planilla de pago de seguridad social. Para agilizar la ejecución de la obra y teniendo en cuenta que se adjuntó el certificado de afiliación a la ARL, esta Interventoría autoriza el ingreso de los trabajadores a la sede de la región Córdoba una vez se encuentre implementado el protocolo de bioseguridad y aprobado por la interventoría como se debió realizar el pasado 14 de septiembre. Al corte del informe el Contratista no presentó la Implementación del Protocolo de Bioseguridad.								
El Consorcio Alfa presentó el Presupuesto y programación de las sedes Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Corregimientos de Santa Isabel y Los Garzones Montería-Departamento Córdoba, teniendo en cuenta que la programación y presupuesto presentada ya se encuentran revisada y aprobada por esta interventoría y que dicha programación tiene como fecha establecida de inicio el día 29 de septiembre y 01 de Octubre, se le solicita la entrega de la totalidad de la documentación necesaria y en debida forma para el ingreso a las sedes del SENA, con el fin de que su programación no se vea afectada. Este requerimiento fue solicitado mediante oficio CINP-BTA-023-0179-5419 del 1 de octubre de 2020.								
Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.								
Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.								

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7762738154				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO ALMANZA	7762780691				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCON RUIZ	7762756731				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remito al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.			
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre			

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	6	DEL	28 de septiembre de 2020	AL	4 de octubre de 2020
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6	5-oct-20	<p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>	
		SEMANA No. 7			

Cinco	5	días del mes de	OCTUBRE	de	2020
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:			
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

7

DEL

5 de octubre de 2020

AL

11 de octubre de 2020

(dd-mm-aaaa)

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Contratista

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Fecha de Iniciación

21/08/2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$ 8,777,298,757

Valor Actualizado Contrato

\$ 8,777,298,757

Plazo Inicial

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Interventor

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$691,547,950

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$691,547,950

Valor Actualizado Contrato

\$691,547,950

Plazo Inicial

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA

RESIDENTE SISO OBRA

LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

YALILE RINCON RUIZ

TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA

3

TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA

3


% DE DIERENCIA

0%

ALERTAS

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	0.47%	0.00%	-0.47%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 6	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 7	\$ 648,380	\$ -	\$ -648,380
			\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

1 de4

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES							
		29/09/2020		1/12/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	29/09/2020		29/09/2020		-12.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		23/10/2020		-11.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	13/10/2020		6/11/2020			
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	23/10/2020		28/10/2020			
5	EQUIPOS DE BOMBEO	5/10/2020		13/10/2020		-6.00	
6	LAVADO DE TANQUES	30/09/2020		5/10/2020		-11.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020		5/10/2020		-11.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	28/10/2020		26/11/2020			
10	ITEM NO PREVSITOS	5/10/2020		1/12/2020		-6.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		51					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
El Contratista en la Presente semana no realizó actividades en el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir, el Coordinador del Sena solicitó se les dé prioridad a los trabajos de mantenimiento, toda vez que se están presentando situaciones que representan peligro en la infraestructura por el estado en el que se encuentra, y que las últimas lluvias han empeorado la misma, como es el caso de la edificación de acuícola, donde la cubierta presenta filtraciones y el cielo raso está cediendo con riesgo de caer. Asimismo, hay 4 aires en esta edificación que no funcionan. Se adjunta un registro fotográfico de la situación. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad							

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7765906228				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO	7765905159				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCÓN RUIZ	7765941279				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remitido al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.			
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES					 <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN</small> <small>En Compañía de todos</small>	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020		AL	11 de octubre de 2020
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6		5-oct-20	<p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>	
5-oct-20	11-oct-20	SEMANA No. 7		13-oct-20	<p>El Contratista en la Presente semana no realizó actividades en el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir, el Coordinador del Sena solicitó se les dé prioridad a los trabajos de mantenimiento, toda vez que se están presentando situaciones que representan peligro en la infraestructura por el estado en el que se encuentra, y que las últimas lluvias han empeorado la misma, como es el caso de la edificación de acuícola, donde la cubierta presenta filtraciones y el cielo raso está cediendo con riesgo de caer. Asimismo, hay 4 aires en esta edificación que no funcionan. Se adjunta un registro fotográfico de la situación. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad</p>	
Trece		13		días del mes de OCTUBRE de 2020		
(Día en letras)		(Día en números)		(Año en que se firma el acta)		
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:						
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO			FIRMA		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21/08/2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Valor Diseños	N/A		Valor Diseños	N/A	
Adición:	N/A		Adición:	N/A	
Valor Actualizado Diseños	N/A		Valor Actualizado Diseños	N/A	
Adición:	N/A		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construccion	\$ 8,777,298,757		Valor Etapa Construccion	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 8,777,298,757		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga:	N/A		Prórroga:	N/A	
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)					

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIFERENCIA	0%
ALERTAS	

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	6.30%	0.00%	-6.30%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 6	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 7	\$ 8,613,540	\$ -	\$ -8,613,540
	\$ -	\$ -	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Loricá	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES	1/10/2020		1/12/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	1/10/2020		1/10/2020		-10.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	2/10/2020		3/11/2020		-9.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	1/10/2020		2/10/2020		-10.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/10/2020		13/10/2020		-9.00	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	13/10/2020		20/10/2020			
6	LAVADO DE TANQUES	20/10/2020		3/11/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2/10/2020		16/10/2020		-9.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/11/2020		1/12/2020			
10	ITEM NO PREVSITOS	2/10/2020		7/10/2020		-9.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		51					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SIS0							
CONDICIONES GENERALES SIS0						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
El Contratista en la Presente semana no realizó actividades en el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir, el Coordinador del Sena solicitó se les dé prioridad a los trabajos de mantenimiento, toda vez que se están presentando situaciones que representan peligro en la infraestructura por el estado en el que se encuentra, y que las últimas lluvias han empeorado la misma, como es el caso de la edificación de acuícola, donde la cubierta presenta filtraciones y el cielo raso está cediendo con riesgo de caer. Asimismo, hay 4 aires en esta edificación que no funcionan. La Interventoría el 9 de octubre de 2020, en aras de agilizar la ejecución de la obra, se autorizó el ingreso del personal a la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que se adjuntó soportes de EPS, AFP y ARL. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7765906228				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO	7765905159				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCÓN RUIZ	7765941279				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remitido al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.			
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020	
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6		5-oct-20	<p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>	
5-oct-20	11-oct-20	SEMANA No. 7		13-oct-20	<p>El Contratista en la Presente semana no realizó actividades en el Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir, el Coordinador del Sena solicitó se les dé prioridad a los trabajos de mantenimiento, toda vez que se están presentando situaciones que representan peligro en la infraestructura por el estado en el que se encuentra, y que las últimas lluvias han empeorado la misma, como es el caso de la edificación de acuícola, donde la cubierta presenta filtraciones y el cielo raso está cediendo con riesgo de caer. Asimismo, hay 4 aires en esta edificación que no funcionan. La Interventoría el 9 de octubre de 2020, en aras de agilizar la ejecución de la obra, se autorizó el ingreso del personal a la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir del departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que se adjuntó soportes de EPS, AFP y ARL. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad</p>	
Trece		13		días del mes de OCTUBRE de 2020		
(Día en letras)		(Día en números)		(Año en que se firma el acta)		
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:						
NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020
			(dd-mm-aaaa)		

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGENCO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21/08/2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757	Valor Inicial	\$691,547,950
Valor Diseños	N/A	Valor Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Actualizado Diseños	N/A	Valor Actualizado Diseños	N/A
Adición:	N/A	Adición:	N/A
Valor Etapa Construcción	\$ 8,777,298,757	Valor Etapa Construcción	\$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	\$ 8,777,298,757	Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga:	N/A	Prórroga:	N/A
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIFERENCIA	0%
ALERTAS	

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	2.05%	2.26%	0.21%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA





VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 6	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 7	\$ 10,014,994	\$ 11,018,172	\$ 1,003,178
	\$ -	\$ -	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES									
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION									
SEMANA No.		7	DEL	5 de octubre de 2020		AL	11 de octubre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)								0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS			31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Lorica			31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano			1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)			2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
CENTRO DE COMENRCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA				28/09/2020		1/12/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD			28/09/2020		28/09/2020		-13.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES			30/09/2020		2/10/2020		-11.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS			3/10/2020		27/10/2020		-8.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA			27/10/2020		29/10/2020			
6	LAVADO DE TANQUES			29/10/2020		4/11/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			30/09/2020		28/10/2020			
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)			4/11/2020		1/12/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES			3/11/2020		21/11/2020			
10	ITEM NO PREVSITOS			14/10/2020		1/12/2020			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)									
Plazo total del Proyecto en Días				102					
Plazo faltante del Proyecto en Días				51					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN							
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR									
TEMAS TECNICOS									
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA								Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato								SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal								SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA								NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento								NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.								SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.								NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas								NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.								NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.								NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra								NO	
Observaciones									
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.									
TEMAS SISO									
CONDICIONES GENERALES SISO								Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados								SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.								SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría								SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.									
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA									
En la presente semana se solicitó al Consorcio Constructor Alfa corregir los formatos de calidad y presentar el Programa de Calidad Especifico a la menor brevedad posible dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales, especificamente el ítem 3.2 del documento de estudios previos. También se le comunicó al Contratista que no ha autorizado el ingreso del personal hasta que se encuentre implementado y aprobado el protocolo de bioseguridad, cualquier actividad que realice el Consorcio Constructor Alfa y que no tenga en cuenta las solicitudes que se han hecho serán a su cuenta y riesgo del contratista. El Contratista solo realizó mantenimiento de los aires acondicionados. Además, el 11 de octubre el Contratista presentó un plan de contingencia para el mes de octubre el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad									

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020		AL	11 de octubre de 2020	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENOS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7765906228				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO	7765905159				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCÓN RUIZ	7765941279				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remitido al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.			
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020		
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6		5-oct-20	<p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>		
5-oct-20	11-oct-20	SEMANA No. 7		13-oct-20	<p>En la presente semana se solicitó al Consorcio Constructor Alfa corregir los formatos de calidad y presentar el Programa de Calidad Especifico a la menor brevedad posible dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales, específicamente el ítem 3.2 del documento de estudios previos. También se le comunicó al Contratista que no ha autorizado el ingreso del personal hasta que se encuentre implementado y aprobado el protocolo de bioseguridad, cualquier actividad que realice el Consorcio Constructor Alfa y que no tenga en cuenta las solicitudes que se han hecho serán a su cuenta y riesgo del contratista. El Contratista solo realizó mantenimiento de los aires acondicionados. Además, el 11 de octubre el Contratista presentó un plan de contingencia para el mes de octubre el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad</p>		
<p>Trece 13 días del mes de OCTUBRE de 2020</p> <p>(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)</p>							
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:							
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA			
REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA							
							
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación		Descripción	
CCIT Montería		Mantenimiento y Limpieza de Aires		CCIT Montería		Mantenimiento y Limpieza de Aires	
							
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación		Descripción	
CCIT Montería		Mantenimiento y Limpieza de Aires		CCIT Montería		Mantenimiento y Limpieza de Aires	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
CCIT Montería		Mantenimiento y Limpieza de Aires		CCIT Montería	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



SIGA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En Compañía de todos

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

7

DEL

5 de octubre de 2020

AL

11 de octubre de 2020

(dd-mm-aaaa)

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Fecha de Inicio

21/08/2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$ 8,777,298,757

Valor Actualizado Contrato

\$ 8,777,298,757

Plazo Inicial

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Inicio

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$691,547,950

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$691,547,950

Valor Actualizado Contrato

\$691,547,950

Plazo Inicial

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIERENCIA	0%
ALERTAS	

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	7.97%	2.35%	-5.62%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 6	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 7	\$ 9,942,051	\$ 2,935,096	\$ -7,006,955
	\$ -	\$ -	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

1 de 5


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)							
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	2/10/2020		1/12/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	2/10/2020		2/10/2020		-9.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	3/10/2020		7/10/2020		-8.00	
3	SISTEMAS ELÉCTRICOS	2/10/2020		5/10/2020		-9.00	
4	SERVICIO DE JARDINERÍA	3/10/2020		13/10/2020		-8.00	
5	EQUIPOS DE BOMBEO	13/10/2020		21/10/2020			
6	LAVADO DE TANQUES	21/10/2020		23/10/2020			
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	3/10/2020		19/10/2020		-8.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	23/10/2020		20/11/2020			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	3/11/2020		26/11/2020			
10	ITEM NO PREVSITOS	21/10/2020		1/12/2020			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		51					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoria y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoria						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoria, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
El Contratista en la presente semana realizó Mantenimiento al Sistema de refrigeración de la Sede de Lórica. Además, se remitió Comunicado al Contratista copia del informe de patologías del Centro de Comercio Industria y Turismo sede de Lórica, realizado por el ingeniero estructural, lo anterior con el propósito de realizar las intervenciones de las grietas de columnas y muros de la sede, las cuales se requieren demoler y hacerlas nuevas. Además la entidad sugieren realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						 <small>INSTITUTO VENEZOLANO DE CALIDAD Y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN</small> <small>De Garantizar la Calidad</small>	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7765906228				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO	7765905159				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCÓN RUIZ	7765941279				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remitido al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.			

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoría recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre	
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6	5-oct-20	Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1. Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.	
5-oct-20	11-oct-20	SEMANA No. 7	13-oct-20	El Contratista en la presente semana realizó Mantenimiento al Sistema de refrigeración de la Sede de Lorica. Además, se remitió Comunicado al Contratista copia del informe de patologías del Centro de Comercio Industria y Turismo sede de Lorica, realizado por el ingeniero estructural, lo anterior con el propósito de realizar las intervenciones de las grietas de columnas y muros de la sede, las cuales se requieren demoler y hacerlas nuevas. Además la entidad sugieren realizar una mejora en el sistema de almacenamiento de agua potable para la sede. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad	
Trece		13	días del mes de	OCTUBRE	de 2020
(Día en letras)		(Día en números)		(Año en que se firma el acta)	

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA

			
Georeferenciación	Descripción	Georeferenciación	Descripción
CCIT Loroca	Mantenimientos de Aires	CCIT Loroca	Mantenimientos de Aires
			
Georeferenciación	Descripción	Georeferenciación	Descripción
CCIT Loroca	Mantenimientos de Aires	CCIT Loroca	Mantenimientos de Aires

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
CCIT Loroca		Mantenimientos de Aires		CCIT Loroca	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.

7

DEL

5 de octubre de 2020

AL

11 de octubre de 2020

(dd-mm-aaaa)

(dd-mm-aaaa)

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER INGECO-GNG

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1552323

Contrato No.

CO1.PCCNTR.1636309

Fecha de Iniciación

21/08/2020

Fecha de Iniciación

12 DE AGOSTO DE 2020

Fecha de Terminación

1 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Terminación

15 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor Inicial

\$ 8,777,298,757

Valor Inicial

\$691,547,950

Valor Diseños

N/A

Valor Diseños

N/A

Adición:

N/A

Adición:

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Valor Actualizado Diseños

N/A

Adición:

N/A

Adición:

N/A

Valor Etapa Construccion

\$ 8,777,298,757

Valor Etapa Construccion

\$691,547,950

Valor Actualizado Contrato

\$ 8,777,298,757

Valor Actualizado Contrato

\$691,547,950

Plazo Inicial

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Plazo Inicial

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Suspensión:

N/A

Suspensión:

N/A

Prórroga:

N/A

Prórroga:

N/A

Plazo Actualizado

HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Plazo Actualizado

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:

SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO

INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA

RESIDENTE SISO OBRA

LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ

RESIDENTE SISO INTERVENTORIA

YALILE RINCON RUIZ

TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA

3

TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA

3


% DE DIERENCIA

0%

ALERTAS

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	0.79%	0.79%	0.00%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 6	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 7	\$ 671,630	\$ 671,630	\$ -
			\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrtria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	0.00	0.00
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	0.00	0.00
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO	30/09/2020		24/11/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	30/09/2020		30/09/2020		-11.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	1/10/2020		6/10/2020		-10.00	
3	EQUIPOS DE BOMBEO	6/10/2020		10/10/2020		-5.00	
4	LAVADO DE TANQUES	10/10/2020		14/10/2020		-1.00	
5	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/09/2020		19/10/2020		-26.00	
6	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/10/2020		4/11/2020		-10.00	
7	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	4/11/2020		11/11/2020			
8	ITEM NO PREVSITOS	11/11/2020		24/11/2020			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		51					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SISO							
CONDICIONES GENERALES SISO						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
En la presente semana se solicitó al Consorcio Constructor Alfa corregir los formatos de calidad y presentar el Programa de Calidad Especifico a la menor brevedad posible dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales, específicamente el ítem 3.2 del documento de estudios previos. También se le comunicó al Contratista que no ha autorizado el ingreso del personal hasta que se encuentre implementado y aprobado el protocolo de bioseguridad, cualquier actividad que realice el Consorcio Constructor Alfa y que no tenga en cuenta las solicitudes que se han hecho serán a su cuenta y riesgo del contratista. El Contratista solo realizó mantenimiento de los aires acondicionados. Además, el 11 de octubre el Contratista presentó un plan de contingencia para el mes de octubre el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020		
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES			
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7765906228				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO	7765905159				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCÓN RUIZ	7765941279				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remitio al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020	
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5	28-sep-20	<p>Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa, esta interventoría recomendó dar inicio de las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre</p>		
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6	5-oct-20	<p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>		
5-oct-20	11-oct-20	SEMANA No. 7	13-oct-20	<p>En la presente semana se solicitó al Consorcio Constructor Alfa corregir los formatos de calidad y presentar el Programa de Calidad Especifico a la menor brevedad posible dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales, específicamente el ítem 3.2 del documento de estudios previos. También se le comunicó al Contratista que no ha autorizado el ingreso del personal hasta que se encuentre implementado y aprobado el protocolo de bioseguridad, cualquier actividad que realice el Consorcio Constructor Alfa y que no tenga en cuenta las solicitudes que se han hecho serán a su cuenta y riesgo del contratista. El Contratista solo realizó mantenimiento de los aires acondicionados. Además, el 11 de octubre el Contratista presentó un plan de contingencia para el mes de octubre el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad</p>		
Trece		13	días del mes de	OCTUBRE	de	2020
(Día en letras)		(Día en números)		(Año en que se firma el acta)		
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:						
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA		
REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA						
						
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación		Descripción
CCIT Montelibano		Mantenimiento y Limpieza de Aires		CCIT Montelibano		Mantenimiento y Limpieza de Aires
						
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación		Descripción
CCIT Montelibano		Mantenimiento y Limpieza de Aires		CCIT Montelibano		Mantenimiento y Limpieza de Aires

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
CCIT Montelibano		Mantenimiento y Limpieza de Aires		CCIT Montelibano	
				Mantenimiento y Limpieza de Aires	

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020
			(dd-mm-aaaa)	(dd-mm-aaaa)	
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO					
CONTRATISTA			INTERVENTOR		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323		Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309	
Fecha de Iniciación	21/08/2020		Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020	
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020		Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Valor Inicial	\$ 8,777,298,757		Valor Inicial	\$691,547,950	
Valor Diseños	N/A		Valor Diseños	N/A	
Adición:	N/A		Adición:	N/A	
Valor Actualizado Diseños	N/A		Valor Actualizado Diseños	N/A	
Adición:	N/A		Adición:	N/A	
Valor Etapa Construccion	\$ 8,777,298,757		Valor Etapa Construccion	\$691,547,950	
Valor Actualizado Contrato	\$ 8,777,298,757		Valor Actualizado Contrato	\$691,547,950	
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
Suspensión:	N/A		Suspensión:	N/A	
Prórroga:	N/A		Prórroga:	N/A	
Plazo Actualizado	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020		Plazo Actualizado	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020	
(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)					

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ
TOTAL PERSONAL PROGRAMADO EN LA OBRA	3
TOTAL PERSONAL REAL EN LA OBRA	3
% DE DIFERENCIA	0%
ALERTAS	

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 2	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 3	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 4	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 5	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 6	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 7	7.65%	3.73%	-3.92%
ALERTAS			0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de \$) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA





VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 2	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 3	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 4	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 5	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 6	\$ -	\$ -	\$ -
SEM 7	\$ 21,468,699	\$ 10,460,813	\$ -11,007,886
	\$ -	\$ -	\$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020		
CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						0.00	0.00
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		0.00
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Lórica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		
SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA		28/09/2020		1/12/2020			
1	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020		-13.00	
2	IMPERMEABILIZACIONES	30/09/2020		14/10/2020		-11.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	24/10/2020		11/11/2020			
4	EQUIPOS DE BOMBEO	14/10/2020		24/10/2020			
5	LAVADO DE TANQUES	28/09/2020		7/10/2020		-13.00	
6	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020	5/10/2020	21/10/2020		-5.00	
7	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	3/10/2020		26/11/2020		-8.00	
8	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/10/2020		1/12/2020			
9	ITEM NO PREVISTOS	28/09/2020		30/11/2020		-13.00	
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							
Plazo total del Proyecto en Días		102					
Plazo faltante del Proyecto en Días		51					
ALERTA		CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN					
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR							
TEMAS TECNICOS							
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA						Cumple	
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato						SI	
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeacion Municipal						SI	
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones definidos por el SENA						NO	
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento						NO	
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderá definido en el estudio geotécnico del proyecto.						SI	
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoria y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.						NO	
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones tecnicas requeridas						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.						NO	
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontanería y demas normas aplicables.						NO	
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra						NO	
Observaciones							
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.							
TEMAS SIS0							
CONDICIONES GENERALES SIS0						Cumple	
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimiento al plan ambiental aprobados						SI	
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.						SI	
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoria						SI	
Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.							
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
En la presente semana se solicitó al Consorcio Constructor Alfa corregir los formatos de calidad y presentar el Programa de Calidad Especifico a la menor brevedad posible dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales, específicamente el ítem 3.2 del documento de estudios previos. También se le comunicó al Contratista que no ha autorizado el ingreso del personal hasta que se encuentre implementado y aprobado el protocolo de bioseguridad, cualquier actividad que realice el Consorcio Constructor Alfa y que no tenga en cuenta las solicitudes que se han hecho serán a su cuenta y riesgo del contratista. El Contratista solo realizó mantenimiento de los aires acondicionados. Además, el 11 de octubre el Contratista presentó un plan de contingencia para el mes de octubre el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad							


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES							
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION							
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020		AL	11 de octubre de 2020	
PERSONAL DE LA OBRA							
PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0
PERSONAL DEL CONTRATISTA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTOR DE OBRA						
2	RESIDENTE ELECTRICO						
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO						
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUIT						
5	RESIDENTE SISO DE OBRA						
PERSONAL DE INTERVENTORIA							
n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°		OBSERVACIONES		
1	DIRECTORA INTERVENTORIA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7765906228				
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO SOLANO	7765905159				
3	RESIDENTE SISO INTERV	YALILE RINCÓN RUIZ	7765941279				
4	INSPECTOR DE OBRA						
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA							
PERIODO				Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES			
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega				
21-ago-20	30-ago-20	SEMANA No. 1	31-ago-20	Se realizaron las primeras visitas a las sedes del departamento de Córdoba en General en las sedes visitas se requieren de adecuaciones de baños, impermeabilización de techos, tala y poda de césped, mantenimiento de la planta eléctrica. Adicional se requiere una revisión de las tuberías sanitarias en las baterías de los baños debido a que estas están deteriorando los cielos rasos principalmente en la sede administrativas montería. Se resalta que, aunque se realizó visita diagnóstica de la sede Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir (Santa Isabel) este presupuesto tiene que ser compartido con la sede de los Garzones y esta visita esta programada para la próxima semana.			
31/09/2020	6-sep-20	SEMANA No. 2	7-sep-20	Mediante comunicado CINP-BTA-023-0061-4616 de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al Consorcio Alfa los siguientes documentos para el inicio de las actividades teniendo en cuenta los diagnósticos realizados en las sede administrativa y en el Centro de Comercio Industria y Turismo en Montería Córdoba: 1. Programación de Obra de las actividades a realizar. 2. Programa de Inversiones semana por semana. 3. Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades. 4. Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada. Por lo anterior, solicitamos al Consorcio Alfa remitir a esta Interventoría a la menor brevedad posible la documenta requerida. Al corte de este informe el Contratista no había entre entrega de los solicitado			
7-sep-20	13-sep-20	SEMANA No. 3	14-sep-20	El viernes 11 de septiembre se recibe la programación y el presupuesto del Consorcio Alfa, una vez nos permitimos precisar que se encuentran acordes con las visitas realizadas, por lo que esta interventoría considera dichos documentos procedentes para dar inicio a la ejecución de obras. Sin embargo, aclaramos que la aprobación de dichos documentos no implica aceptación de la entrega del diagnóstico, toda vez que el mismo es un compilado de información conforme con lo estipulado en el contrato de obra, la cual a la fecha no ha sido entregada de manera, esto fue remitido al Contratista mediante Comunicado CINP-BTA-023-0089-4847.			
14-sep-20	20-sep-20	SEMANA No. 4	21-sep-20	El 15 de septiembre de 2020 se realizó reunión en compañía de funcionarios del Sena, Contratista e Interventoría, donde se socializó el presupuesto del resultado de las visitas diagnósticos en el departamento de Córdoba. Los funcionarios del Sena enfatizaron que las actividades que se iban a realizar en las baterías de baño en la sede Administrativa, no realizaran debido a que estas adecuaciones se realizaran con otro proyecto, manifestaron que esos recursos sean invertidos en pintura para las fachadas, la puesta en funcionamiento de la red contra incendio, poda de árboles, etc. En las sedes donde se va a realizar mantenimiento en la parte eléctrica solicitan que el Contratista envíe para su revisión el especialista eléctrico lo más pronto posible. El residente de obra manifiesta que para la próxima semana se iniciaran las actividades debido a que han tenido demoras con la contratación del personal. También manifestó el Sena que las actividades eléctricas las realizaran los fines de semana debido a que próximamente se reiniciarán las clases en los centros y estos no pueden quedar sin energía.			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION						
SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020		AL	11 de octubre de 2020
21-sep-20	27-sep-20	SEMANA No. 5		28-sep-20	<p>Por los retrasos que ya presenta el Consorcio Alfa en el inicio de las actividades programadas, esta interventoría recomendó dar inicio a las acciones sancionatorias a las que haya lugar conforme con el contrato de obra clausula 7, toda vez que como lo establece se debía: "...Dar inicio a la ejecución de las actividades e intervenciones aprobadas por la interventoría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio mediante comunicado CINP-BTA-023-0131-5174 23 de septiembre</p>	
28-sep-20	4-oct-20	SEMANA No. 6		5-oct-20	<p>Por solicitud del Consorcio alfa y mediante Comunicado DCS-113-CO1. 6309, se solicitó al Sena dar claridad sobre el valor del presupuesto asignado para cada sede en el Lote 1.</p> <p>Mediante comunicado DCS-118-CO1. 6309 el Consorcio Alfa remite a la Interventoría los presupuesto y Programaciones faltantes con nuevas fechas de inicio, se espera que el Contratista empiece a cumplir con sus fechas pactadas para que no se siga generando atrasos en su programación.</p>	
5-oct-20	11-oct-20	SEMANA No. 7		13-oct-20	<p>El Contratista solo realizó mantenimiento de los aires acondicionados. Además, el 11 de octubre el Contratista presentó un plan de contingencia para el mes de octubre el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. El contratista remite el acta de inicio debidamente corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la entidad.. El Contratista al corte de este informe tiene un retraso del 2,48% .</p>	
<p>Trece 13 días del mes de OCTUBRE de 2020</p> <p>(Día en letras) (Día en números) (Año en que se firma el acta)</p>						
DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:						
NOMBRES Y APELLIDOS		PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO		FIRMA		
REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA						
						
Georeferenciación	Descripción			Georeferenciación	Descripción	
Sede Administrativa	Mantenimientos de Aires			Sede Administrativa	Mantenimientos de Aires	
						
Georeferenciación	Descripción			Georeferenciación	Descripción	
Sede Administrativa	Mantenimientos de Aires			Sede Administrativa	Mantenimientos de Aires	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	5 de octubre de 2020	AL	11 de octubre de 2020
					
Georeferenciación		Descripción		Georeferenciación	
Sede Administrativa		Mantenimientos de Aires		Sede Administrativa	

Anexo No. 14: Registro fotográfico.

FECHA	11/10/2020	MES UNO DE OBRA	No. 2	DEL	12/09/2020	AL	11/10/2020
-------	------------	-----------------	-------	-----	------------	----	------------

REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020



FOTOGRAFIA No. 1: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Montería



FOTOGRAFIA No. 2: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Montería



FOTOGRAFIA No. 3: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Montería



FOTOGRAFIA No. 4: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Montería



FOTOGRAFIA No. 5: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Montería




FOTOGRAFIA No. 6: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Montería



FOTOGRAFIA No. 7: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 8: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 9: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 10: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 11: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A Sede Administrativa



FOTOGRAFIA No. 12: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A Sede Administrativa

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

FECHA	11/10/2020	MES UNO DE OBRA	No. 2	DEL	12/09/2020	AL	11/10/2020
REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020							



FOTOGRAFIA No. 1: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Lórica



FOTOGRAFIA No. 2: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Lórica



FOTOGRAFIA No. 3: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Lórica



FOTOGRAFIA No. 4: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Lórica



FOTOGRAFIA No. 5: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Lórica




FOTOGRAFIA No. 6: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A CCIT Lórica




FOTOGRAFIA No. 7: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A. CCIT Montelibano



FOTOGRAFIA No. 8: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A. CCIT Montelibano



FOTOGRAFIA No. 9: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A. CCIT Montelibano



FOTOGRAFIA No. 10: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A. CCIT Montelibano



FOTOGRAFIA No. 11: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A. CCIT Montelibano



FOTOGRAFIA No. 12: Mantenimiento y Limpieza del Sistema de Refrigeración A.A. CCIT Montelibano

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma


Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

NO APLICA

Anexo No. 16: Programación actualizada. (CD)



Centro Agripecuario y de Biotecnología El Porvenir CABP - Montería



Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro Agripecuario y de Biotecnología El Porvenir CABP - Montería


ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish	September 2020					October 2020					November 2020					December					
							3	8	13	18	23	28	3	8	13	18	23	28	2	7	12	17	22	27	2		
14		2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER	2 days	Mon 9/14/20	Tue 9/15/20		9/14		9/15																	
15		2.11	CODIFICACION POR CODIGO DE COLORES DE ACUERDO AL "RETIE"; MEDIANTE CINTAS, PREFORMADOS EN CONDUCTORES E IDENTIFICACIÓN DE CADA	2 days	Mon 9/14/20	Tue 9/15/20		9/14		9/15																	
16		2.14	CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION	1 day	Mon 9/14/20	Mon 9/14/20		9/14		9/14																	
17		2.15	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REQUINTADA DE CONEXIONADO DE	2 days	Mon 9/14/20	Tue 9/15/20		9/14		9/15																	
18		2.16	PLANTA ELÉCTRICA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 12 MESES O 150 HORAS DE	2 days	Mon 9/14/20	Tue 9/15/20		9/14		9/15																	
19		2.17	TRANSFERENCIA AUTOMATICA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REQUINTADA DE	1 day	Mon 9/14/20	Mon 9/14/20		9/14		9/14																	
20		2.18	PLANTA ELÉCTRICA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 12 MESES O 150 HORAS DE	2 days	Mon 9/14/20	Tue 9/15/20		9/14		9/15																	
21		2.20	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE TRAMOS, COLOCACIÓN DE TAPAS A CANALETA METÁLICA DOBLE	1 day	Mon 9/14/20	Mon 9/14/20		9/14		9/14																	
22		3	SERVICIO DE JARDINERIA	13 days	Tue 9/15/20	Wed 9/30/20																					
23		3.2	PRADIZACION jardines (Incluye 0.05 m de TIERRA	2 days	Tue 9/15/20	Wed 9/16/20		9/15		9/16																	
24		3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO	4 days	Thu 9/17/20	Tue 9/22/20			9/17		9/22																

Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro Agripecuario y de Biotecnología El Porvenir CABP - Montería




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro Agripecuario y de Biotecnología El Porvenir CABP - Monteria




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro Agripecuario y de Biotecnología El Porvenir CABP - Monteria




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro Agripecuario y de Biotecnología El Porvenir CABP - Monteria




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede CCIT y General - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede CCIT y General - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede CCIT y General - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede CCIT y General - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede CCIT y General - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede CCIT y General - Monteria, Cordoba



Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task

Task Progress

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical Task

Critical Task Progress


[

]

△



Sede CCIT y General - Monteria, Cordoba



Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task

Task Progress

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical Task

Critical Task Progress

[

]

△



Sede CCIT y General - Monteria, Cordoba

ID	Task Mode	ID APU	Task Name	Duration	Start	Finish	September 2020					October 2020					November 2020					December					
							3	8	13	18	23	28	3	8	13	18	23	28	2	7	12	17	22	27	2		
121		NP-10.97	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASAS	1 day	Mon 11/30/20	Tue 12/1/20																			11/30		12/1
122		NP-10.98	SUMINISTRO DE PUERTA EN MA	1 day	Tue 11/17/20	Wed 11/18/20																			11/17		11/18

Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task

Task Progress

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical Task


Critical Task Progress

Page 8 of 8

Aprobó:



Centro de Comercio, Industria y Turismo Montelibano - Montelibano, Zimará




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro de Comercio, Industria y Turismo Montelibano - Montelibano, Zimará




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro de Comercio, Industria y Turismo-Subsede Lorica Kr 9 #1-37




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro de Comercio, Industria y Turismo-Subsede Lorica Kr 9 #1-37




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro de Comercio, Industria y Turismo-Subsede Lorica Kr 9 #1-37




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro de Comercio, Industria y Turismo-Subsede Lorica Kr 9 #1-37




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro de Comercio, Industria y Turismo-Subsede Lorica Kr 9 #1-37




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro de Comercio, Industria y Turismo-Subsede Lorica Kr 9 #1-37




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro de Comercio, Industria y Turismo-Subsede Lorica Kr 9 #1-37




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Centro de Comercio, Industria y Turismo-Subsede Lorica Kr 9 #1-37




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede Administrativa - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede Administrativa - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede Administrativa - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede Administrativa - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede Administrativa - Monteria, Cordoba



Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task

Task Progress

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical Task

Critical Task Progress


[

]

△



Sede Administrativa - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede Administrativa - Monteria, Cordoba



Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task

Task Progress

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical Task

Critical Task Progress


[

]

△



Sede Administrativa - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede Administrativa - Monteria, Cordoba




Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task		Project Summary		Rolled Up Progress		Inactive Summary		Start-only	
Task Progress		Group By Summary		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
Split		Rolled Up Task		External Milestone		Duration-only		Deadline	
Milestone		Rolled Up Critical Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Critical Task	
Summary		Rolled Up Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary		Critical Task Progress	



Sede Administrativa - Monteria, Cordoba



Project: CGI-SEDE CRA 32
Date: Thu 9/10/20

Task

Task Progress

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Critical Task

Critical Task Progress

Page 10 of 10

Aprobó: