

Ciudad Acapulco
Gaceta 4 de Abril


1991 110 10000


1100 110 10000

000000 : 0000

* Durante la jornada no se desarrollaron actividades en el frente de obra, en atención al periodo correspondiente a semana santa.

Se continuó con la ejecución de las actividades programadas una vez finalizado dicho periodo.


Contrata


Interventor

Contrata

Interventor

Ciudad Dia Mes
Bacheta 6 de Abril

Clima: Soleado

* Personal Administrativo:

Ing. Residente = 1

Ing. Interventor = 1

POFCT = 1


Maestro = 1

* Actividades Ejecutadas:


• Siendo las 11 am se realizó comité técnico de obra con participación de supervisión, interventoría y contratista, en el cual se efectuó seguimiento al avance del proyecto, registrándose un avance programado del 41,30% y un avance ejecutado del 31%, correspondiente a actividades de excavación manual de Alotes, instalación de chillos de refuerzo y armado de conchas de acero.

Al mismo se definió técnicamente la utilización de concreto $f'c = 3000$ PSI para la fundida de los Alotes y se estableció como compromiso la entrega de Procedimiento Constructivo de Fundida en SHD, con su concepto estructural.

Finalmente, se determinó la necesidad de tramitar Glosi contractual para la definición de la unidad de medida del ítem Alotes, correspondiente a metro lineal (ml)



Contratista




Interventoria




Ciudad	Día Mes	1991 01/09	01/09/91
Gobernador	7 de Abril	1991 05/08	01/09/91

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el Frente de obra, debido a que actualmente se encuentran en trámite y gestión aspectos documentales relacionados con el desarrollo del Proyecto, los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades programadas.



(Interventor)




(Interventor)




Ciudad Pica Mel
Cocneto 8 de Abril

1971 019 611
1971 019 611

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el Frente de obra, debido a que actualmente se encuentran en trámite y gestión aspectos documentales relacionados con el desarrollo del Proyecto, los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades programadas.



(Interventor)


Interventor.


Quito Da nes

Gaceta 9 de Abril

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el Frente de obra, debido a que actualmente se encuentran en trámite y gestión aspectos documentales relacionados con el desarrollo del Proyecto, los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades programadas.



Contadista



Interventor



Ciudad
Bacneta

Día Mes
9 de Abril

Hora de inicio = 7:00 am

Hora de terminación = 5:00 Pm

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el frente de obra, debido a que actualmente se encuentran en trámite y gestión aspectos documentales relacionados con el desarrollo del Proyecto, los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades programadas.

Contratista

Interventor



Ciudad: Dia No. 15 de Abril Hora de inicio: 7:00 am
 Sacheta: 10 de Abril Hora de Terminación: 5:00 pm

Clima: Soleado.


* Personal Administrativo

* Elementos de seguridad.


	SI	NO
Ing. Residente > 1	✓	
Ing. Interventor > 1	✓	
Rcf. SST > 1	✓	
Maestro > 1	✓	
Ayudante = 4.		

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de autocuidado, análisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en obra.
- Durante la jornada laboral se adelantaron actividades de programación, coordinación y verificación técnica previa a la fundida del concreto estructural de los pilotes, con el fin de garantizar que el proceso de vaciado se ejecute conforme a las especificaciones establecidas y en el procedimiento constructivo dicho.



Com. Adm. + A



Interventor.



Ciudad: Dia Mes Hora de Inicio = 7:00 am
 Gacheta 11 de Abril Hora de Terminación = 12:00 pm
 clima = soleado


* Personal Administrativo

* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Ing. Residente = 1	✓	
Ing. Interventor = 1	✓	
Prof. SST = 1	✓	
Mañutido = 1	✓	
Mudantes = 4.		

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de autocuidado, análisis de trabajo seguro e identificación de riesgos en Obra.
- Durante la jornada laboral se adelantaron actividades de Programación, coordinación y verificación técnica previa a la Fundido del concreto estructural de los Pilotes, con el fin de garantizar que el proceso de vaciado se ejecute conforme a las especificaciones establecidas y en el Procedimiento constructivo aprobado.





Contrator



Interventor



Ciudad	La Mer	Fecha	13 de Abril	Hora de inicio	7:00 am
Carrera				Hora de terminación	5:00 pm
Clima	Soleado				
* Personal Administrativo		* Elementos de Seguridad			
				Si	No
Ing. Presidente=1		Corco			
Ing. Interventor=1		Batas			
Prof. SS=1		Guares			
Maestro=1		Batas			
Ayudantes: 2.					
* Actividades Ejecutadas					
<p>- Durante la jornada se realizó comité técnico de seguimiento con participación de contratista, interventor y supervisión, en el cual se verificó el avance del Proyecto, registrándose un avance programado del 48,30% y un avance ejecutado del 40%.</p> <p>Asimismo, se informó que el análisis contractual para el ajuste de la unidad de medida del ítem Pilotes (de m³ a m) se encuentra en trámite ante el área jurídica. Se estableció además la necesidad de verificación de profundidad de 4 Pilotes Perforados por atribución con acompañamiento del ICCU.</p> <p>Se recomendó la realización de ensayos de tintas penetrantes en las soldaduras de vigas metálicas como control de calidad estructural.</p>					
 Interventor		 Contratista			

Ciudad: Dia Mes: Hora de inicio = 7:00 am
 Gacheta: 14 de Abril Hora de terminación = 7:00 pm

Clima: Nublado


* Personal Administrativo

* Elementos de Seguridad


	SI	NO
Ing. Residente = 1	✓	
Ing. Interventor = 1	✓	
Prof. ST = 1	✓	
Maestro = 1	✓	
Ayudante J = 8		

* Actividades Ejecutadas

- Durante la jornada se realizaron actividades correspondientes a la fundida de concreto en Altes.
- Previo al inicio del vaciado se efectuó la verificación de la longitud del tubo en PVC de 6", garantizando su alcance hasta el fondo de la excavación con el fin de asegurar una colocación continua del concreto.
- Posteriormente se procedió a la reparación del concreto en obra mediante mezcladora, controlando las proporciones de los materiales conforme a la dosificación establecida (3000 PSI).
- El vaciado se ejecutó de manera continua desde el fondo del Plote hacia la superficie dejando 1,00 m libre para la construcción del dado de concreto.
- Durante la jornada se realizó la toma de muestras de concreto mediante cilindros.





Contralista



Interventor



Ciudad	Dña. Nels	Hora de inicio= 7:00 am
Sacheta	15 de Abril	Hora de Terminación= 5:00 Pm
Clima	Nublado	
* Personal Administrativo		* Elementos de Seguridad
		SI / NO
Ing. Residente = 1		Carro = 1
Ing. Interventor = 1		Botas = 1
Prof. SST = 1		Gauchos = 1
Muestro = 1		Botas = 1
Ayudantes = 3		
* Actividades Ejecutadas		
<p>- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes a la Fundida de Pilote No. 2, mediante el Procedimiento de Vaciado controlado de concreto utilizando un tubo PVC de 6".</p> <p>- Pevio al inicio del vaciado, se verificaron las condiciones del Pilote, incluyendo limpieza del fondo de excavación, correcta posición y estabilidad de la canasta de acero, así como la longitud y ubicación del tubo PVC 6", garantizando su alcance hasta el fondo del elemento para asegurar una colocación adecuada del concreto desde la base hacia la superficie.</p> <p>- El proceso de fundida se ejecutó de manera continua, controlando la manejabilidad del concreto con el fin de garantizar el llenado homogéneo del Pilote.</p> <p>- La actividad se desarrolló conforme a los Procedimientos constructivos establecidos.</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Contralista </div> <div style="text-align: center;">  Interventor </div> </div>		



Ciudad: Macheta Día: Mes Hora de Inicio: 7:00 am
 16 de Abril Hora de Terminación: 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

* Elementos de Seguridad

Ing. Residente = 1

Carro

Ing. Intendente = 1

Botas

Prof. SI = 1

Guantas

Mostrero = 1

Gafas

Asistentes = 0

* Actividades Ejecutadas:


- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes a la fundida del Pilote N° 3, mediante el Procedimiento de colocación de concreto utilizando un tubo PVC 6"

- Antes al inicio del vaciado se realizó la verificación de las condiciones del fondo de la excavación, así como la correcta ubicación, alineación y recubrimiento de la canchita de acero.


- Se verificó la longitud operativa del tubo PVC 6", garantizando su posicionamiento hasta la base del pilote para evitar segregación del concreto durante el proceso de fundida.

- El vaciado del concreto se ejecutó de manera continua y controlada desde el fondo hacia la superficie, asegurando el adecuado llenado del elemento estructural.

- La actividad se desarrolló conforme a lo programado, garantizando la correcta conformación estructural del Pilote N° 3.



Contratorista



Intendente



Ciudad Da. M^{rs} 22 de Abril 2019 Hora de Inicio: 7:00 am
 Sección 17 de Abril 2019 Hora de Terminación: 5:00 pm

Clima: Nublado


* Personal Administrativo


* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Ing. Residente=1	✓	
Ing. Interventor=1	✓	
Prof. SR=1	✓	
Maestro=1	✓	
Asistentes=8	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes a la fundida del Pilote N° 4 tipo caisson, mediante el procedimiento de colocación de concreto utilizando un tubo PVC 6".
- Pese al inicio del vaciado se realizó la verificación de las condiciones del fondo de la excavación, así como la correcta ubicación, alineación y recibimiento de la canasta de acero.
- Se verificó la longitud operativa del tubo PVC 6" garantizando su posicionamiento hasta la base del Pilote para evitar segregación del concreto durante el proceso de fundida.
- El vaciado del concreto se ejecuto de manera continua y controlada desde el fondo hacia la superficie, asegurando el adecuado llenado del elemento estructural.
- La actividad se desarrollo conforme a lo programado, garantizando la correcta conformación estructural del Pilote N° 4.


 Contralista


 Interventor.



Ciudad: Diadema Hora de Inicio: 7:00 am
 Bachea: 18 de Abril Hora de Terminación: 12:00 Pm

Cmo: Isleado

* Personal Administrativo

* Elementos de Seguridad

Ing. Residente = 1

Carro

Ing. Interventor = 1

Botas

Rof. SST = 1

Guañetes

Maestro = 1

Cafas

Aludantes = 5.


* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se realizaron actividades correspondientes a aseo general y organización del Frente de obra.


Las labores ejecutadas incluyeron =

- Recolección y retiro de material sobrante.
- Limpieza de zonas de trabajo en el área de Pilotes
- Organización de herramientas y materiales

Estas actividades se desarrollaron conforme a las buenas prácticas de obra y lineamientos de SST.



Contralista



Interventor


Ciudad: Rio de Janeiro
 Fecha: 20 de Abril
 Hora de inicio: 7:00 am
 Hora de Terminación: 5:00 pm

Clima: Soleado.


* Personal Administrativo *		* Elementos de Seguridad *	
		Si	No
Ing. Residente: 1		Casco	
Ing. Interventor: 1		Botas	
Prof. ST: 1		Guaantes	
Maestros: 1		Gafas	
Aludantes: 5			

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se ejecutaron actividades correspondientes a la excavación del dado de cimentación del estubo, mediante excavación mecánica con retroexcavadora. El dado presenta dimensiones de:
 - Ancho: 6,00 m
 - Alto: 1,00 m
 - Longitud: 4,00 m
- Durante la ejecución se realizó la remoción controlada del material superficial, permitiendo la exposición de las cabezas de los pilotes previamente contruidos, con el fin de integrarlos estructuralmente al dado de cimentación.





Controlista.





Interventor.





Ciudad	La Osa	hora de inicio	7:00 am
Cacheta	21 de Abril	hora de terminación	5:00 pm
Clima	Soleado		
* Personal Administrativo		* Elementos de Seguridad	
		SI	NO
Ing. Residente=1	Carro	✓	
Ing. Intervento=1	Botas	✓	
Prof. SST=1	Gauchos	✓	
Maestro=1	Gafas	✓	
Aludantes=5			
* Actividades Ejecutadas:			
<p>- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes a la excavación del dabo de cimentación del estribo, mediante excavación mecánica con retro-excavadora y conformación manual complementaria.</p> <p>- Se realizaron labores de limpieza del material suelto, verificado de taludes y verificación de niveles en el fondo de la excavación, así como la exposición progresiva de las cabezas de los pilotes, con el fin de garantizar la correcta integración estructural con el dabo de cimentación.</p> <p>- Siendo los 11:00 am se realiza comité de obra en el cual se verifica el avance de obra =</p> <p>Avance Programado = 42,46 %</p> <p>Avance Ejecutado = 49,50 %</p> <p>En el comité tenemos la participación del especialista estructural de intervención quien efectuó verificación técnica de las condiciones estructurales asociadas a la fundición de pilotes y elementos de cimentación profunda.</p>			
 Estructurista		 Interventor.	





Ciudad	Diad Mes	Hora de inicio= 7:00 am	
Cachab	23 de Abril	Hora de Terminación: 5:00 pm	
Clima:	Soleado		
* Personal Administrativo		* Elementos de Seguridad	
		Si	No
Ing. Residente=1	Casco	✓	
Ing. Interventor=1	Batas	✓	
Prof. SST=1	Guantes	✓	
Maestro=1	Gafas	✓	
Albañiles=5			
→ Actividades Ejecutadas=			
- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes al perfilado del dado de cimentación, mediante la conformación manual u ajuste de las superficies excavadas, conforme a las dimensiones establecidas en los planos estructurales del Proyecto.			
Se realizaron labores de=			
• Limpieza del material suelto			
• Regularización del fondo del dado			
• Perfilado de taludes laterales			
			
Constructor		Interventor	



Ciudad	Orizaba	Fecha	24 de Abril	Hora de inicio	7:00 am	Hora de terminación	5:00 pm
Clima	Soleado						
* Personal Administrativo				* Elementos de seguridad			
				SI NO			
Ing. Residente=1				Casco			
Ing. Interventor=1				Botas			
Prof. JST=1				Gafas			
Modelito=1				Botas			
Alumnos=5							
* Actividades ejecutadas:							
<p>- Durante la jornada se ejecutaron actividades correspondientes a la fundido del solado de limpieza en el dado de cimentación, con el propósito de regular la superficie de concreto, garantizar condiciones adecuadas de nivelación y proporcionar una base limpia para la posterior instalación del acero de refuerzo.</p> <p>- A su vez, se dio continuidad a las actividades de excavación manual en los Pilotes faltantes, los cuales requerían alcanzar una profundidad de 13,00 m</p>							
 Contralista				 Interventor.			

ciudad: Dia Mes: Hora de inicio: 7:00 am
 Gacheta: 25 de Abril: Hora de Terminación: 7:00 pm
 clima: Soleado

* Personal Administrativo

* Elementos de Seguridad

		SI	NO
Ing. Residente=1	Carro	✓	
Ing. Interventor=1	Botas	✓	
Prof. SST=1	Gauchos	✓	
Maestro=1	Gafas	✓	
Ayudantes=5			

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se realizaron actividades correspondientes a aseo general y organización del Frente de obra.


Las labores ejecutadas incluyen:

• Recolección y retiro de material sobrante


• Limpieza en zonas de trabajo en el área de Pilotes

• Organización de herramientas y materiales



Estas actividades se desarrollaron conforme a las buenas prácticas de obra y lineamientos SST.



Contralero



Interventor

Ciudad	Ola Mes	Hora de inicio	7:00 am
Cacheta	23 de Abril	Hora de Terminación	5:00 Pm
Clima	Secado		
* Personal Administrativo		* Elementos de seguridad	
		SI	NO
Ing. Residente = 1	Calco		
Ing. Interventor = 1	Batas		
Prof. SST = 1	Guañes		
Maestro = 1	Botas		
Aludantes = 5			
* Actividades Ejecutadas:			
- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de excavación manual del Pilote faltante tipo carlson, logrando alcanzar la profundidad necesario de 13,00 m.			
- Durante el proceso se realizó limpieza del fondo garantizando las condiciones técnicas necesarias para la posterior ejecución del solado de limpieza e instalación de la canalita de acero de refuerzo			
con esta actividad se completa la excavación del Pilotes, quedando habilitado para la siguiente etapa constructiva.			
 Interventor		 Residente	


Ciudad Da NPS Hora de Inicio = 7:00 am
 Gacheta 28 de Abril Hora de Terminación = 5:00 Pm
 clima = Soleado

* Personal Administrativo * Elementos de Seguridad


	Si	No
Ing. Residente = 1	✓	
Ing. Interventor = 1	✓	
Prof. ST = 1	✓	
Maestro = 1	✓	
Aludantes = 5		

* Actividades Ejecutadas =

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de perfilamiento del dado de cimentación, mediante la conformación manual y apste del dado excavado hasta alcanzar las dimensiones establecidas en los planos estructurales del Proyecto, garantizando condiciones adecuadas de nivelación, alineación y limpieza del área.
- Adicional se adelanto la Reforación técnica y logística para la fundida del Pilote No. 6 los cuales son:
- Revisión de condiciones del Pilote excavado.
- Limpieza de Fondo
- Verificación de posicionamiento de la correa de acero
- Organización de materiales, equipos y personal requeridos.



Controlista



Interventor




Ciudad	Orizaba	Hora de Inicio= 7:00 am
Fecha	29 de Abril	Hora de Terminación= 5:00 pm

Clima: Soleado


* Personal Administrativo		* Elementos de seguridad	
		SI	NO
Ing. Residente=1	Carro	✓	
Ing. Interventor=1	Batas	✓	
Prof. SST=1	Guares	✓	
Maestro=1	Batas	✓	
Ayudantes=5			

* Actividades Ejecutadas:-

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de perfilamiento del dado de cimentación mediante la conformación manual y ajuste del died excavado para alcanzar las dimensiones establecidos en planos estructurales del Proyecto, garantizando condiciones adecuadas de nivelación, alineación y limpieza del área.



Contratista



Interventor

