

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	Costo
1			PROYECTO PARQUES TEUSAQUILLO	129 días	jue 15/01/26	sáb 13/06/26		\$ 960,000,000.02
2			INICIO	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		\$ 0.00
3			I. ETAPA ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO	18 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26		\$ 0.00
12			II. ETAPA PROGRAMA DE INTERVENCIONES	14 días	sáb 7/02/26	lun 23/02/26		\$ 0.00
14			III. ETAPA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN	89 días	mar 3/03/26	sáb 13/06/26		\$ 960,000,000.02
15			URBANIZACIÓN SAN LUIS COD. 13-003	56 días	mar 31/03/26	mié 3/06/26		\$ 131,307,086.70
16			PRELIMINARES	13 días	mar 31/03/26	mar 14/04/26		\$ 16,918,274.64
17			Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	5 días	mar 31/03/26	sáb 4/04/26	13FC+30 dí	\$ 12,383,549.21
18			Localización y Replanteo	3 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26	17	\$ 3,176,077.65
19			Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	3 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26	18	\$ 423,240.73
20			Excavación manual con retiro suelo blando**	2 días	lun 13/04/26	mar 14/04/26	19	\$ 935,407.05
21			PISOS	27 días	jue 16/04/26	sáb 16/05/26		\$ 18,956,458.18
22			Relleno compactado SubBase granular tipo IDRD	5 días	jue 16/04/26	mar 21/04/26	43	\$ 2,195,676.17
23			Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	mié 6/05/26	sáb 16/05/26	26FC+7 día	\$ 12,998,919.86
24			Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	3 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	22	\$ 3,761,862.15
25			ESTRUCTURA	5 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26		\$ 4,108,974.16
26			Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm	5 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26	22	\$ 4,108,974.16
27			MOBILIARIO	20 días	mar 28/04/26	mié 20/05/26		\$ 22,724,215.34
28			Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	7 días	mar 28/04/26	mar 5/05/26	26	\$ 20,043,605.80
29			Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	3 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	23	\$ 2,680,609.54
30			NO PREVISTOS	45 días	lun 13/04/26	mié 3/06/26		\$ 68,599,164.38
31			Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	7 días	mié 6/05/26	mié 13/05/26	28	\$ 2,419,009.43
32			PINTURA MODULO M-3A	7 días	mié 6/05/26	mié 13/05/26	31CC	\$ 1,127,648.68
33			Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	5 días	mié 6/05/26	lun 11/05/26	32CC	\$ 1,293,753.01
34			CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**	3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	33	\$ 76,215.36
35			PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	10 días	vie 15/05/26	mar 26/05/26	34	\$ 4,005,491.04
36			Desmote juegos infantiles **	2 días	lun 13/04/26	mar 14/04/26	19	\$ 44,892,944.60
37			Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26	32CF	\$ 184,070.73
38			Desmote e instalac Bordillo prefabricado A-80 **	5 días	sáb 25/04/26	jue 30/04/26	24	\$ 1,880,524.01
39			Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	3 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26	33CC	\$ 212,691.33
40			AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST)	3 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26	32CC	\$ 357,898.47
41			DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICIJON PIEZAS BIOSALUDABLES	3 días	sáb 9/05/26	mar 12/05/26	40	\$ 376,120.05
42			JUEGO NIÑOS CASITA DOBLE ENMALLADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	15 días	lun 18/05/26	mié 3/06/26	23	\$ 11,385,524.92
43			Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26	20	\$ 387,272.75
44			PARQUE ALFONSO LOPEZ COD: 13-013	65 días	mar 3/03/26	sáb 16/05/26		\$ 78,291,728.60
68			PARQUE SANTA CLARA COD.13-015	67 días	mié 25/03/26	mié 10/06/26		\$ 167,110,749.37
98			URBANIZACION QUINTA PAREDES EL POTRERO COD. 13-018	38 días	lun 16/03/26	mar 28/04/26		\$ 191,585,603.81
118			URBANIZACIÓN LA MAGDALENA COD. 13-034	84 días	lun 9/03/26	sáb 13/06/26		\$ 51,416,368.53
136			URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE COD. 13-066	64 días	mié 4/03/26	sáb 16/05/26		\$ 165,119,788.30
163			FUTURA COD. 13-149	37 días	mar 17/03/26	mar 28/04/26		\$ 175,168,674.71
185			FIN PROYECTO	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		\$ 0.00