

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	Costo	ene '26	feb '26	mar '26	abr '26	may '26	jun '26	jul '26
1		PROYECTO PARQUES TEUSAQUILLO	129 días	jue 15/01/26	sáb 13/06/26		\$ 960.000.000,02	28	4	11	18	25	1	8
2		INICIO	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		\$ 0,00							
3		I. ETAPA ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO	18 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26		\$ 0,00							
12		II. ETAPA PROGRAMA DE INTERVENCIONES	14 días	sáb 7/02/26	lun 23/02/26		\$ 0,00							
14		III. ETAPA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN	89 días	mar 3/03/26	sáb 13/06/26		\$ 960.000.000,02							
15		URBANIZACIÓN SAN LUIS COD. 13-003	56 días	mar 31/03/26	mié 3/06/26		\$ 131.307.086,70							
44		PARQUE ALFONSO LOPEZ COD: 13-013	65 días	mar 3/03/26	sáb 16/05/26		\$ 78.291.728,60							
68		PARQUE SANTA CLARA COD.13-015	67 días	mié 25/03/26	mié 10/06/26		\$ 167.110.749,37							
98		URBANIZACION QUINTA PAREDES EL POTRERO COD. 13-018	38 días	lun 16/03/26	mar 28/04/26		\$ 191.585.603,81							
118		URBANIZACIÓN LA MAGDALENA COD. 13-034	84 días	lun 9/03/26	sáb 13/06/26		\$ 51.416.368,53							
136		URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE COD. 13-066	64 días	mié 4/03/26	sáb 16/05/26		\$ 165.119.788,30							
137		PRELIMINARES	17 días	mié 4/03/26	lun 23/03/26		\$ 30.067.958,68							
138		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	13FC+7 día	\$ 13.964.959,61							
139		Localización y Replanteo	3 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	138	\$ 2.445.579,79							
140		Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm)	2 días	mar 10/03/26	mié 11/03/26	139	\$ 1.669.470,58							
141		Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	3 días	jue 12/03/26	sáb 14/03/26	140	\$ 1.697.618,58							
142		Excavación manual con retiro suelo blando**	7 días	lun 16/03/26	lun 23/03/26	141;143	\$ 4.477.125,39							
143		Demolicion Manual gradería Ladrillo y Placa Conc.	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	140CC	\$ 5.813.204,73							
144		PISOS	2 días	vie 10/04/26	sáb 11/04/26		\$ 10.251.074,36							
145		Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	2 días	vie 10/04/26	sáb 11/04/26	163	\$ 10.251.074,36							
146		ESTRUCTURA	15 días	lun 30/03/26	mié 15/04/26		\$ 7.357.529,13							
147		Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm	15 días	lun 30/03/26	mié 15/04/26	160FF	\$ 7.357.529,13							
148		MOBILIARIO	10 días	sáb 2/05/26	mié 13/05/26		\$ 33.294.461,67							
149		Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	7 días	sáb 2/05/26	sáb 9/05/26	150CC	\$ 893.536,51							
150		BANCA CONCRETO GRC 21MPL - 1.93M SOQUIN DISEÑO BANCA MC (Sum + Inst)	10 días	sáb 2/05/26	mié 13/05/26	147FC+14 días	\$ 32.400.925,16							
151		MANEJO AMBIENTAL	5 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26		\$ 1.985.069,56							
152		Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra)	5 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26	150FF	\$ 1.985.069,56							
153		NO PREVISTOS	59 días	mar 10/03/26	sáb 16/05/26		\$ 82.163.694,90							
154		Baranda M-82(Pasam2"+ Traves-2"+3Traves1.5")CMU.	4 días	mié 13/05/26	sáb 16/05/26	162FF	\$ 5.588.897,57							
155		ESCALERA EN CONCRETO	3 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26	160CC	\$ 559.689,86							
156		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	5 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26	160FC+5 días	\$ 2.374.050,39							
157		Desmante adoquin (Crague y retiro)	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	143CC	\$ 1.328.574,43							
158		DEMOLICION ESCALERA CONCRETO	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	157CC	\$ 515.039,91							
159		Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	10 días	mar 24/03/26	vie 3/04/26	163CC	\$ 24.343.419,76							
160		Adoquin ecologico 29x43x8 GRAMOQUIN	5 días	vie 10/04/26	mié 15/04/26	163	\$ 31.484.767,56							
161		Retiro,limpieza, reinstalac. rejilla titan Carcamo	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	150FF	\$ 538.057,35							
162		Protector de Arbol M-91**	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	161CC	\$ 1.134.910,54							
163		Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA	15 días	mar 24/03/26	jue 9/04/26	142	\$ 14.296.287,53							
164		FUTURA COD. 13-149	37 días	mar 17/03/26	mar 28/04/26		\$ 175.168.674,71							
186		FIN PROYECTO	0 días	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26	118	\$ 0,00							

