

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo		dic	tri 1, 2026	ene	feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul
1		PROYECTO PARQUES TEUSAQUILLO	129 días	jue 15/01/26	sáb 13/06/26		\$ 960,000,000.00												
2	✓	INICIO	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		\$ 0.00												
3	✓	I. ETAPA ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO	18 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26		\$ 0.00												
12	✓	II. ETAPA PROGRAMA DE INTERVENCIONES	14 días	sáb 7/02/26	lun 23/02/26		\$ 0.00												
13	✓	ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO	14 días	sáb 7/02/26	lun 23/02/26	11	\$ 0.00												
14		III. ETAPA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN	88 días	mié 4/03/26	sáb 13/06/26		\$ 960,000,000.00												
15		URBANIZACIÓN SAN LUIS COD. 13-003	54 días	lun 13/04/26	sáb 13/06/26		\$ 131,307,086.70												
44		PARQUE SANTA CLARA COD.13-015	47 días	mar 21/04/26	sáb 13/06/26		\$ 167,110,749.37												
74		URBANIZACION QUINTA PAREDES EL POTRERO COD. 13-018	58 días	lun 16/03/26	jue 21/05/26		\$ 191,825,387.75												
95		URBANIZACIÓN LA MAGDALENA COD. 13-034	74 días	vie 20/03/26	sáb 13/06/26		\$ 51,416,368.53												
113		URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE COD. 13-066	64 días	mié 4/03/26	sáb 16/05/26		\$ 162,412,123.18												
144		FUTURA COD. 13-149	57 días	mar 17/03/26	jue 21/05/26		\$ 172,858,498.50												
167		URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE CUARTA ETAPA COD:13-113	30 días	lun 11/05/26	sáb 13/06/26		\$ 83,069,785.97												
168		PRELIMINARES	5 días	lun 11/05/26	vie 15/05/26		\$ 4,324,814.33												
169		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26	13FC+65 días	\$ 1,389,952.40												
170		Localización y Replanteo	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	169	\$ 228,677.59												
171		Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm)	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	170	\$ 974,345.01												
172		Excavación manual con retiro suelo blando**	1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26	171	\$ 1,731,839.33												
173		PISOS	21 días	sáb 16/05/26	mar 9/06/26		\$ 18,733,588.95												
174		Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	8 días	lun 1/06/26	mar 9/06/26	182FC+7 días	\$ 15,598,703.83												
175		Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	4 días	sáb 16/05/26	mié 20/05/26	172	\$ 3,134,885.12												
176		MOBILIARIO	19 días	jue 21/05/26	jue 11/06/26		\$ 21,772,292.55												
177		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	8 días	jue 21/05/26	vie 29/05/26	175	\$ 20,878,756.04												
178		Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	8 días	mié 3/06/26	jue 11/06/26	177FC+3 días	\$ 893,536.51												
179		NO PREVISTOS	28 días	mié 13/05/26	sáb 13/06/26		\$ 38,239,090.14												
180		Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	172	\$ 70,318.72												
181		Desmonte juegos infantiles **	1 día	mié 13/05/26	mié 13/05/26	169FC+1 día	\$ 184,070.74												
182		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	3 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	183	\$ 5,305,140.53												
183		Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26	184	\$ 464,727.30												
184		Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26	180	\$ 2,764,546.20												
185		Suministro e instalación Juego infantil kinder 6 a 12 años Cap: 10 niños	4 días	mié 10/06/26	sáb 13/06/26	174	\$ 29,450,286.65												
186		FIN PROYECTO	0 días	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26	95	\$ 0.00												

