

ACTA

FECHA: 22 enero presencial
HORA: 4:30 pm a 5:00 pm
LUGAR: IDT
ASISTENTES: Briyith Gisela Reyes Quintero
Eric Mauricio Vargas Forero

DESARROLLO

Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el gerente de proyectos del equipo de Bytelink, el señor Eric, y la profesional del IDT Briyith Reyes, en la cual se abordaron los temas relacionados con la radicación de la cuenta de cobro. Se aclaró que el contrato contempla un único pago; aunque la empresa tenía la posibilidad de realizar pagos parciales, se solicitó efectuar un solo pago. Esta condición fue previamente validada con los equipos financiero y jurídico, por lo cual se indicó que la radicación deberá realizarse en el mes de febrero, con el fin de efectuar la transferencia de recursos en el mes de marzo.

Finalmente, se revisó la habilitación del espacio para la instalación del contrato de mobiliario. De acuerdo con el cronograma y el último modificatorio de Bytelink, la ejecución contractual se extiende hasta el 30 de marzo; no obstante, las actividades en sitio están previstas hasta la tercera semana de febrero. Se identificó que, de mantenerse el ritmo actual de trabajo, la entrega podría realizarse en la segunda semana de febrero, lo cual permitiría articular la instalación del mobiliario en esa misma fecha.

COMPROMISOS

Acciones claves	Responsables	Fecha de programación
Presentar nuevamente el documento con las sugerencias indicadas en la reunión,	Bytelink	Jueves 22
Presentar la propuesta técnica para la ubicación de la controladora, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas.	Bytelink	lunes 26

Eric Mauricio Vargas Forero– Bytelink 
Briyith Reyes Quintero – IDT 