



H-CONSTRUCOL S.A.S.

Construcción, consultorías e interventorías
de obras civiles y de minería

Coper, 12 de marzo de 2026

SEÑOR(ES)

MUNICIPIO DE COPER BOYACÁ
Atn. Ing. Luisa Fernanda Muñoz Umaña
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Supervisora del contrato

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. MC-SAMC-008-2025 "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TURTUR -PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COPER BOYACA".

ASUNTO: Reiteración prorroga a la suspensión numero 01 al contrato de obra número MC-SAMC-008-2025

Cordial saludo,

La empresa H CONSTRUCOL SAS en uso de sus atribuciones legales y mediante visita de obra en presencia de supervisión del contrato el día 12 de marzo de 2026, se observó la necesidad de continuar con la suspender del contrato en mención, dadas las circunstancias climáticas adversas a causa de las fuertes precipitaciones que se presentan en el Municipio de Coper, vereda de turtur con aproximaciones al municipio de Buenavista. Como se ilustrar a continuación.



HÉCTOR BLANCO SOLER

3212159536
hconstrucol@gmail.com



H-CONSTRUCOL S.A.S.

Construcción, consultorías e interventorías de obras civiles y de minería

Como también presencia de aludes de tierras en la vía principal de la provincia de occidente, vía de acceso al municipio de Coper, vereda turtur sector la herradura y vía boquerones Buenavista. Lo cual dificultad el transporte de los materiales como se puede evidenciar a continuación.

The screenshot shows the UNGRD website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Comités', 'Herramientas', 'SNGRD', 'UNGRD', 'Normatividad', 'Información geográfica', and 'Contáctenos'. Below the navigation bar, there is a search box and a breadcrumb trail: 'Usted está aquí: UNGRD » Alertas'. The main content area features a news article dated '10 de marzo de 2026' with the title 'Pronóstico de amenaza alta por deslizamientos de tierra en Coper - Boyacá'. The article includes a 'Localización: COPER - BOYACÁ' and a 'Descripción' detailing the meteorological conditions and terrain susceptibility leading to the alert. On the right side, there is a 'Otras Alertas' section listing several other alerts, including 'Pronóstico De Amenaza Alta Por Deslizamientos De Tierra En El Cantón Del San Pablo - Chocó' and 'Alerta Naranja Por Probabilidad De Eventos Hidrológicos En Río Coello (Alto Magdalena)'.

Y como ultimo sustento de continuar suspendido es el tiempo que se toma la empresa que fabrica este tipo de tubería en polietileno, la cual se toma como mínimo de dos a tres meses desde el día del pago por motivo que la mayoría de insumos son importados de otros países.

The screenshot shows a commercial proposal form from CHT Termofusiones. The form includes the company logo and name, the proposal number 'COTIZACIÓN No 005223', and the title 'PROPUESTA COMERCIAL'. The page number is 'Página 1 de 2'. The form contains the following information:

FECHA ELABORACIÓN:	2026/01/02	VENCIMIENTO DE LA OFERTA	2026/01/23
Razón Social:	HILTON VIDAL COY PULIDO		
Nit.:	7.165.143-9		
Contacto Comercial:	Fredy Contreras		
Teléfono (s):	3118892151		
Dirección:	V NORTE NO 34-10		

HÉCTOR BLANCO SOLER

3212159536

hconstrucol@gmail.com



H-CONSTRUCOL S.A.S.

Construcción, consultorías e interventorías
de obras civiles y de minería

CONDICIONES COMERCIALES

Moneda de Negociación: Peso Colombiano

Forma de pago: CONTADO

Tiempo de despacho:


El tiempo de despacho está sujeto a la disponibilidad del proveedor Internacional y de Inventarios en la fecha de recibo de la Orden de Compra. (entre 2 a 3 meses de entrega)

Lugar de entrega: COPER

Todo lo anterior desencadena ausencia en mano de obra y transportadores de carga pesada, lo cual origina una afectación directa al proyecto, alterando el desarrollo de las actividades que estaban programadas para la fecha, ocasionando una suspensión temporal de las actividades en obra. Por lo tanto, se requiere de la presente prorrogación a la suspensión, hasta tanto sean superados los motivos anteriormente expuestos.

Cabe resaltar que estos motivos que incentivan la suspensión afectan directamente el transporte de los insumos, equipos, maquinaria y disponibilidad de personal técnico – profesional y no calificado, para poder ejecutar el contrato a cabalidad y en los tiempos acordados.

Atentamente,



ING. HÉCTOR ENRIQUE BLANCO SOLER

R/L. H CONSTRUCOL SAS

CONTRATISTA DE OBRA

HÉCTOR BLANCO SOLER

3212159536

hconstrucol@gmail.com