

 <div>Alcaldía de IBAGÜÉ <small>Nº. 800113389-7</small></div>	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-011-PRO-GC	
		Versión: 03	
		Fecha: 22/06/2022	
		Página 1 de 2	
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME	PERIÓDICO: ☒ X UNICO : _____	No. 4 ACTA PARCIAL 03
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 03/03/2026 hasta 30/04/26	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	MIL SÉTECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.708.223.574) MCTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	2166 DEL 01 DE JULIO DEL 2025
NO. PROCESO SECOP II	AI-LOP-143-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGÜÉ
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$6.684.443.297) MCTE
PLAZO:	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO	14 DE JULIO DEL 2025
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	PRORROGA 1 -10/12/02025 –CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO PRORROGA 2 -09/04/2026 –CINCUENTA Y DOS DIAS (52) DIAS CALENDARIO
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	NO
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	NO
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	31 DE MAYO DEL 2026

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que se hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: 03/03/2026 hasta 30/04/26 en consecuencia acredita que SI___ NO_X___ se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:		N/A	
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A
CONTROL:		N/A	
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: N/A	SE EJECUTA:	SI___	NO___
	ES EFICAZ:	SI___	NO___

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 <div>Alcaldía de IBAGUÉ <small>Nº. 800113389-7</small></div>	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-011-PRO-GC	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03	
		Fecha: 22/06/2022 Página 2 de 2	

	ES EFICIENTE:	SI ☐ NO ☐
CONSECUENCIA:	N/A	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A	
FRECUENCIA:	N/A	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI ☐ NO ☒ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. <u>(Según el caso)</u> .
Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).
Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 06 días del mes de MAYO de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YOLBER SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA
CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR TÉCNICO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'