



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

 Página
1 de 8

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 05/02/2020

Informe de supervisión correspondiente al mes de Enero del año 2020, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	CAPITAN
Nombre y apellidos	JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO
C.C.	18.470.872
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	HOSPITAL CENTRAL
Correo electrónico	JULIO.RAMIREZ2756@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3002196931

2. Información del Contrato

No. de Proceso	LP-012-2019	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.	170-3-19	
Unidad	HOSPITAL CENTRAL	
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORAS LOCATIVAS DE INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL A NIVEL PAIS LOTE I - OBRAS HOSPITAL CENTRAL.	
Valor Inicial	\$2.057.565.299,16	
Valor Adición	N/A	
Valor Total	\$2.057.565.299,16	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	30 SEPTIEMBRE DE 2019	31 MARZO DE 2020

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
LEONCIO HERNAN JAUREGUI REINA	19.396.802	CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S	830.045.448-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
25119	28/05/2019	\$1.400.000.000,00
23219	09/05/2019	\$ 684.195.164,92
TOTAL		\$ 2.084.195.164,92
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor

09052020



119319	06/09/2019	\$ 675.998.883,75
119219	06/09/2019	\$1.381.576.415,41

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Se han adelantado las siguientes actividades de obra:

ÁREA ADMINISTRATIVA

- Instalación de estructura metálica de cubierta hall y vacíos frente a los auditorios.
- Instalación de cubiertas en zona de auditorio, hall y vacíos frente a los auditorios.
- Instalación de cielo raso e instalaciones eléctricas en hall y auditorio.
- Desmonte de cielo raso oficina logística y baños.

HABITACIONES

- Desmonte de piso UCI pediátrica.
- Instalación de cielo raso en PVC y reinstalación de luminarias acceso norte UCI pediátrica.
- Instalación de piso vinílico en habitaciones 708, 709, 710, 813, 814.
- Instalación de cielo raso en PVC y reinstalación de luminarias Jefatura Pediatría.

CUBIERTAS RIGIDAS Y TERRAZAS

- Tratamiento de juntas, sellado de fisuras e impermeabilización en poliurea terraza piso 2 zona sur occidental (Frente a la Dirección general de la Policía).
- Desmonte de manto bituminoso, lavado y alistado de superficie (sellado de fisuras y boquilla) e impermeabilización en poliurea cubierta de garitas zona de parqueaderos.

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2020 se realizaron las siguientes actividades:

- Comité de seguimiento de los procesos en actividades.
- Control de cumplimiento a la ejecución de actividades contractuales.
- Inspección a la ejecución de actividades en sitio.



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOSPágina
3 de 8**6. Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
1	ACTA PARCIAL N° 1	0318	\$ 166.838.632,45	03/12/2019	\$ 166.838.632,45
2	ACTA PARCIAL N° 2	0319	\$ 348.849.772,07	18/12/2019	\$ 348.849.772,07

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2019	DICIEMBRE	0318 - 0319	\$ 515.688.404,52		
2020	ENERO				
TOTAL			\$ 515.688.404,52		
SALDO			\$ 1.541.876.894,64		

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/01/2020	37,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2020	25,06%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	19/12/2019		3 meses	Se realiza prórroga hasta el 31 de marzo de 2020
Modificación	1	19/12/2019			modificación de cláusula de subordinación presupuestal, Anexo N° 1 "Especificaciones técnicas y compromiso de cumplimiento de requerimientos técnicos" y distribución técnica y económica descrita en la cláusula tercera.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Proceso:	CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	Página 4 de 8
	Formato:		

Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.A		3085726	06/09/2019	1.748.930.505
		737698		
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$617.269.590	06/09/2019	30/06/2020
Salarios y prestaciones sociales	5	\$102.878.265,00	06/09/2019	31/12/2022
Estabilidad y calidad de las obras	50	\$1.028.782.650,00	06/09/2019	06/09/2024
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual	300 SMMLV	\$248.434.800,00	06/09/2019	31/12/2019

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
LIBERTY SEGUROS S.A		3085726	23/12/2019	1.748.930.505
		737698		
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$617.269.590	06/09/2019	30/09/2020
Salarios y prestaciones sociales	5	\$102.878.265,00	06/09/2019	31/03/2023
Estabilidad y calidad de las obras	50	\$1.028.782.650,00	06/09/2019	06/09/2024
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual	300 SMMLV	\$248.434.800,00	06/09/2019	31/03/2020

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación	N/A



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**



 Página
5 de 8


administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.


12. Observaciones del Supervisor

- La obra se encuentra en ejecución.
- Mediante Comunicación Oficial N° S-2019-077227 / AREAD – GULOG 29.25 del 03 de diciembre de 2019, radicada en el Fondo Rotatorio de la Policía bajo consecutivo N° 20193800079342 del 05 de diciembre de 2019, se realizó solicitud de prórroga, modificación del Anexo N° 1 “Especificaciones técnicas y compromiso de cumplimiento de requerimientos técnicos” y distribución técnica y económica descrita en la cláusula tercera del contrato de obra N° 170-3-19, así mismo, se solicitó la modificación de la Cláusula Quinta – Apropiación Presupuestal del Contrato de Obra N° 170-3-19, teniendo en cuenta que mediante Comunicación Oficial N° 2-2019-049127 del 03 de diciembre de 2019, suscrita por la Dra. CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ – Directora General del Presupuesto Público Nacional, aprobó el cupo de vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento del Fondo Rotatorio de la Policía, para este contrato.
- El 19 de diciembre de 2019, se suscribió acto administrativo de modificación y prórroga N° 1 y sustitución presupuestal del contrato.
- Se ha presentado la imposibilidad de ejecución de obra, lo que ha generado un atraso significativo por el traslape de actividades con el contrato de cambio de redes hidrosanitarias sustentado en la demora de ejecución y corrección de novedades evidenciadas con los acabados, así como, la dificultad en entrega de áreas por parte del HOCEN, teniendo en cuenta el traslado de pacientes y servicios.


**Registro Fotográfico:**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA
HALL Y VACÍOS FRENTE A LOS AUDITORIOSINSTALACIÓN DE CUBIERTAS
AUDITORIO, HALL Y VACÍOS FRENTE A LOS AUDITORIOS



INSTALACIÓN DE CIELO RASO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
HALL Y AUDITORIO



DESMONTE DE PISOS UCI PEDIATRICA



INSTALACIÓN DE PISOS VINÍLICOS




Proceso:

CONTRACTUAL


Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS


Página
8 de 8



INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS
JEFATURA PEDIATRÍA



IMPERMEABILIZACIÓN EN POLIUREA
CUBIERTA GARITAS ZONA DE PARQUEADEROS



TRATAMIENTO DE JUNTAS, SELLADO DE FISURAS E IMPERMEABILIZACIÓN EN POLIUREA
TERRAZA PISO 2

Capitán **JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO**
C.C. 18.470.872