



UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCION TERRITORIAL:	ANTIOQUIA / COCLOBA / SUCRE
-------------------	---	------------------------	-----------------------------

MES INFORME MENSUAL:	feb-26	PROYECTO: "MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS VIAJANO - ACH, SABANETA - COVERAS, NECOLÍ - ARBOLETES, LORICA - SAN ONOFRE, MORÍTO - LORICA, LORICA - CHINU EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE"
----------------------	--------	--

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 4120 DE 2024

Vigencia/Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recursos No.	Evento de Financiación (Reclutamiento y egresos)	Control de Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Año Anterior
2004	1110204	C-2401-0000-73-311020-2401000-00	11	Nación	Control de Principal	\$ 1.254.953.882	\$ 586.163.338
2004	1110104	C-2401-0000-73-311020-2401000-00	11	Nación	Control de Principal	\$ 1.886.517.274	\$ 1.618.405.887
2004	1101004	C-2401-0000-73-311020-2401000-00	11	Nación	Control de Principal	\$ 1.491.959.000	\$ 1.337.408.452
2004	1101004	C-2401-0000-91-311020-2401000-00	20	Protección	Control de Principal	\$ 10.575.963.863	\$ 472.262.486
2004	1101004	C-2401-0000-91-311020-2401000-00	20	Protección	Control de Principal	\$ —	\$ —
2004	1101004	C-2401-0000-91-311020-2401000-00	20	Protección	Control de Principal	\$ 742.115.400	\$ —
2004	1401004	C-2401-0000-91-311020-2401000-00	11	Nación	Control de Principal	\$ 269.782.844	\$ 240.145.844
2004	1401004	C-2401-0000-91-311020-2401000-00	11	Nación	Control de Principal	\$ 4.378.240.000	\$ 1.447.361.136
2005	000000	C-2401-0000-90-00-2400-0000000-00	00	Nación	Adicional No. 1	\$ 900.000.000	\$ 1.800.000.000
2005	000000	C-2401-0000-90-00-2400-0000000-00	00	Nación	Adicional No. 2	\$ 2.700.000.000	\$ 2.700.000.000
2005	000000	C-2401-0000-90-00-2400-0000000-00	00	Nación	Adicional No. 2	\$ 1.260.000.000	\$ 1.860.000.000
						\$ 36.860.198.788	\$ 19.586.647.423
TOTAL							

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																										
Acta No.	Tipo de Acta	Máximo de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagando Debito Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-81-511020-2401020-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Contas por Pagar RNAS	Indicar page según reportes BPF		Observaciones	
																							SI	NO		
									1019524 del 11/10/2020	\$ 1,256,903.852	\$ 1,986,517.216	\$ 1,461,526.669	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 588,403.356	\$ 10,975,961.643	\$ 7,453,000.000	\$ 743,216.488	\$ 2,465,867.845	\$ 26,391,797.049					RP Vigencia 2024, contrato principal	
1	Parcial	nov-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1019524 del 11/10/2020	\$ 1,256,903.852	\$ 1,986,517.216	\$ 1,461,526.669	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 588,403.356	\$ 10,975,961.643	\$ 7,453,000.000	\$ 743,216.488	\$ 2,465,867.845	\$ 31,550,788.796					Acta en SO. No se ejecutó obra	
2	Parcial	dici-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1019524 del 11/10/2020	\$ 1,256,903.852	\$ 1,986,517.216	\$ 1,461,526.669	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 588,403.356	\$ 10,975,961.643	\$ 7,453,000.000	\$ 743,216.488	\$ 2,465,867.845	\$ 31,550,788.796					Acta en SO. No se ejecutó obra	
3	Parcial	ene-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1019524 del 11/10/2020	\$ 1,256,903.852	\$ 1,986,517.216	\$ 1,461,526.669	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 588,403.356	\$ 10,975,961.643	\$ 7,453,000.000	\$ 743,216.488	\$ 2,465,867.845	\$ 31,550,788.796					Acta en SO. No se ejecutó obra	
4	Parcial	feb-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1019524 del 11/10/2020	\$ 1,256,903.852	\$ 1,986,517.216	\$ 1,461,526.669	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 588,403.356	\$ 10,975,961.643	\$ 7,453,000.000	\$ 743,216.488	\$ 2,465,867.845	\$ 31,550,788.796					Acta en SO. No se ejecutó obra	
Anticipo 1	Parcial	feb-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,550,285.519	1019524 del 11/10/2020	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 588,403.356	\$ 10,380,362.391	\$ 6,072,860.652	\$ 605,588.357	\$ 2,009,240.807	\$ 31,550,788.796					Desembolso anticipo (ab)	
									1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 10,259,566.311	\$ 5,677,265.588	\$ 605,588.357	\$ 1,934,779.544	\$ 30,862,922.811	7466 de 23 de Julio			X	Acta parcial correspondiente al 2,00% de avance ejecutado en el mes.	
5	Parcial	mar-25	\$ 679,916.186	\$ 7,949.789	\$ 687,865.975	\$ 96,803.598	\$ 591,062.377	\$ 3,453,481.921	1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 10,259,566.311	\$ 5,677,265.588	\$ 605,588.357	\$ 1,934,779.544	\$ 30,862,922.811	7466 de 23 de Julio			X	Acta parcial correspondiente al 4,80% de avance ejecutado en el mes. acumulado 7.40%	
6	Parcial	abr-25	\$ 1,290,813.773	\$ 15,090.253	\$ 1,305,704.026	\$ 183,762.143	\$ 1,121,951.883	\$ 3,269,729.778	1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 9,752,109.132	\$ 5,093,549.612	\$ 605,588.357	\$ 1,903,750.816	\$ 29,557,218.785	7467 de 23 de Julio			X	Acta parcial correspondiente al 2,00% de avance ejecutado en el mes. acumulado 9.49%	
7	Parcial	may-25	\$ 555,905.471	\$ 6,499.865	\$ 562,405.336	\$ 79,148.045	\$ 483,257.291	\$ 3,190,581.733	1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 9,442,150.131	\$ 5,086,893.624	\$ 605,588.357	\$ 1,737,144.514	\$ 28,994,809.449	7937 de 01 de Agosto			X	Acta parcial correspondiente al 2,37% de avance ejecutado en el mes. acumulado 11.86%	
8	Parcial	jun-25	\$ 631,313.590	\$ 7,381.513	\$ 638,695.103	\$ 89,863.765	\$ 548,831.338	\$ 3,100,697.568	1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 8,893,338.793	\$ 5,086,893.624	\$ 605,588.357	\$ 1,737,144.514	\$ 28,556,114.346	9440 de 29 de Agosto			X	Acta parcial correspondiente al 3.10% de avance ejecutado en el mes. acumulado 14.87%	
9	Parcial	ju-l-25	\$ 826,281.662	\$ 9,661.139	\$ 835,942.801	\$ 165,256.332	\$ 670,686.469	\$ 2,935,441.636	1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 9,367,030.824	\$ 5,096,355.179	\$ 605,588.357	\$ 1,623,304.459	\$ 27,520,171.545	9922 de 11 de Septiembre			X	Desembolso saldo anticipo	
Anticipo 2	Parcial	ju-l-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,436,918.778	1019524 del 11/10/2020	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 6,930,112,040.00	\$ 5,096,355.179	\$ 605,588.357	\$ 1,623,304.459	\$ 27,520,171.545					Desembolso saldo anticipo	
									1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 6,930,112,040.00	\$ 5,096,355.179	\$ 605,588.357	\$ 1,623,304.459	\$ 27,520,171.545					Acta parcial correspondiente al 13.64% de avance ejecutado en el mes. acumulado 28.61%	
10	Parcial	ago-25	\$ 3,613,093.591	\$ 60,933.996	\$ 3,674,027.587	\$ 701,656.533	\$ 2,972,371.054	\$ 3,670,703.881	1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 5,349,796.630	\$ 3,889,973.571	\$ 605,588.357	\$ 1,417,630.429	\$ 23,946,143.508					Acta parcial correspondiente al 15.66% de avance ejecutado en el mes. acumulado 44.27%	
11	Parcial	ago-25	\$ 4,168,298.708	\$ 48,737.043	\$ 4,217,035.751	\$ 833,659.942	\$ 3,383,375.809	\$ 2,837,043.939	1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 3,708,019.891	\$ 2,810,450.818	\$ 605,588.357	\$ 735,555.112	\$ 19,629,107.207					Acta parcial correspondiente al 16.00% de avance ejecutado en el mes. acumulado 60.26%	
12	Parcial	oct-25	\$ 4,188,154.165	\$ 48,969.187	\$ 4,237,123.372	\$ 833,659.942	\$ 3,383,375.809	\$ 2,837,043.939	1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 4,177,567.509	\$ 2,204,659.946	\$ 605,588.357	\$ 395,272.964	\$ 15,391,583.835					Acta parcial correspondiente al 16.75% de avance ejecutado en el mes. acumulado 82.44%	
13	Parcial	nov-25	\$ 5,930,547.651	\$ 112,948.507	\$ 6,043,496.158	\$ 148,405.458	\$ 5,895,090.700	\$ 2,688,638.481	1019524 del 31/12/24	\$ 1,024,151.605	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 4,378,250.893	\$ 479,443.388	\$ 4,177,567.509	\$ 2,204,659.946	\$ 605,588.357	\$ 395,272.964	\$ 15,391,583.835					Acta parcial correspondiente al 22.64% de avance ejecutado en el mes. acumulado 82.44%	
1	Ajuste D	nov-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1019524 del 11/10/2020	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 605,588.357	\$ 100,411.020	\$ 9,348,487.677					Acta de ajustes definitivo en centes. acumulado 82.44%	
									1019524 del 31/12/24	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 605,588.357	\$ 100,411.020	\$ 9,348,487.677					Acta de ajustes definitivo en centes. acumulado 82.44%	
2	Ajuste D	dici-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1019524 del 11/10/2020	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 605,588.357	\$ 100,411.020	\$ 9,348,487.677					Acta de ajustes definitivo en centes. acumulado 82.44%	
									1019524 del 31/12/24	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 605,588.357	\$ 100,411.020	\$ 9,348,487.677					Acta de ajustes definitivo en centes. acumulado 82.44%	
3	Ajuste D	ene-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1019524 del 11/10/2020	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 605,588.357	\$ 100,411.020	\$ 9,348,487.677					Acta de ajustes definitivo en centes. acumulado 82.44%	
									1019524 del 31/12/24	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 605,588.357	\$ 100,411.020	\$ 9,348,487.677					Acta de ajustes definitivo en centes. acumulado 82.44%	
4	Ajuste D	feb-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1019524 del 11/10/2020	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 605,588.357	\$ 100,411.020	\$ 9,348,487.677					Acta de ajustes definitivo en centes. acumulado 82.44%	
									1019524 del 31/12/24	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 605,588.357	\$ 100,411.020	\$ 9,348,487.677					Acta de ajustes definitivo en centes. acumulado 82.44%	
5	Ajuste D	mar-25	\$ 15,199.876	\$ 177.722	\$ 15,377.598	\$ 15,377.598	\$ 2,688,638.481	\$ 2,688,638.481	1019524 del 11/10/2020	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 992,550.030	\$ 96,071.750	\$ 9,333,110.079					Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0.00% acumulado 82.50%	
									1019524 del 31/12/24	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 992,550.030	\$ 96,071.750	\$ 9,333,110.079					Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0.10% acumulado 82.60%	
6	Ajuste D	abr-25	\$ 38,738.659	\$ 452.521	\$ 39,191.180	\$ 39,191.180	\$ 2,688,638.481	\$ 2,688,638.481	1019524 del 11/10/2020	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 564,466.040	\$ 96,966.159	\$ 9,293,520.499					Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0.10% acumulado 82.64%	
									1019524 del 31/12/24	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 564,466.040	\$ 96,966.159	\$ 9,293,520.499					Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0.10% acumulado 82.71%	
7	Ajuste D	may-25	\$ 17,955.491	\$ 209.941	\$ 18,165.432	\$ 18,165.432	\$ 2,688,638.481	\$ 2,688,638.481	1019524 del 11/10/2020	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 542,533.445	\$ 90,733.322	\$ 9,275,756.087					Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0.00% acumulado 82.79%	
									1019524 del 31/12/24	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 542,533.445	\$ 90,733.322	\$ 9,275,756.087					Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0.10% acumulado 82.89%	
8	Ajuste D	jun-25	\$ 20,412.915	\$ 238.674	\$ 20,651.589	\$ 20,651.589	\$ 2,688,638.481	\$ 2,688,638.481	1019524 del 11/10/2020	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 521,881.856	\$ 90,733.322	\$ 9,256,103.478					Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0.10% acumulado 83.00%	
									1019524 del 31/12/24	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,740.844	\$ 1,472,156.422	\$ 472,292.488	\$ -	\$ -	\$ 521,881.856	\$ 90,733.322	\$ 9,256,103.478					Acta de ajustes definitivo correspondiente al 0.10% acumulado 83.00%	
9	Ajuste D	ju-l-25	\$ 26,437.446	\$ 309.115	\$ 26,746.561	\$ 26,746.561	\$ 2,688,638.481	\$ 2,688,638.481	1019524 del 11/10/2020	\$ 958,795.705	\$ 1,618,655.867	\$ 1,191,208.493	\$ 240,													



Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 28,988,055.251	\$ 354,724.568	\$ 29,342,779.809
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS ADICIONALES	\$ 98,520.000	\$	\$ 98,520.000
PROYECTOS PARA AJUSTES	\$ 1,177,813.634	\$	\$ 1,177,813.634
JORNADA DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION	\$ 73,795.537	\$	\$ 73,795.537
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 349,369.748	\$ 66,380.252	\$ 415,750.000
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ 442,029.728	\$	\$ 442,029.728
VALOR TOTAL	\$ 31,229,883.076	\$ 421,104.819	\$ 31,650,987.766

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: 
Nombre: JOSE MANUEL MARINO RIOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INRNG.
Código: Interventoría/Obras de Mantenimiento