

PROCESO	OBJETO	VALOR	SUBTOTAL	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA DE ENTREGA AL ABOGADO	FECHA SOLICITUD ASISTENCIA TECNICA	SOLICITUD CDP	FECHA INGRESO COMITE CONTRATACION	FECHA PUBLICACION PREPLIEGOS	FECHA PUBLICACION PLIEGOS DEF.	LIDER RESPONSABLE	ESTADO 7 DE ABRIL	ESTADO 22 DE ABRIL
FORMULACION	Ferretería	\$ 700.000.000	\$ 700.000.000	MALLA VIAL (\$200) ESPACIO PUBLICO (\$200) PARQUES MANTENIMIENTO (\$300)	9/04/2026						Ahyda Rocio Quingoa	La solicitud de cargo del RFI fue remitida al área de contratación el día 16 de marzo de 2026, no obstante, actualmente se está a la espera de la prórroga del Acuerdo Marco vigente o, en su defecto, de la estructuración y publicación de uno nuevo, considerando que el mismo tiene fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2026. Lo anterior es necesario para contar con precios actualizados de referencia y garantizar la adecuada estructuración del proceso contractual.	
FORMULACION	Contrato Suministro 2026	\$ 3.574.000.000	\$ 3.574.000.000	MALLA VIAL (\$2.874) ESPACIO PUBLICO (\$500) PARQUES MANTENIMIENTO (\$200)	9/04/2024						Ahyda Rocio Quingoa	El día 25 de marzo de 2026 se realizó la solicitud de las tres (3) cotizaciones requeridas, necesarias para la estructuración del presupuesto oficial de la subasta. A la fecha, se está a la espera de su recepción y, de manera paralela, se adelanta la gestión y atención de las observaciones formuladas por el área jurídica de infraestructura.	
ADICION y PRORROGA	Suministro de granúles 2024 - 1158	\$ 1.500.000.000	\$ 8.906.074.066	MALLA VIAL	20/02/2026	9/04/2026 25/04/2026	25/03/2026 10/04/2026	6/03/2026	N.A	N.A	Ahyda Rocio Quingoa	El proceso ya cuenta con la respectiva asistencia técnica. Se realizó la solicitud de gestión del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) ante el área de planeación, quien a su vez trasladó la solicitud al área financiera para su trámite correspondiente. En consecuencia, se determina la suspensión del trámite hasta tanto se cuente con la expedición del respectivo CDP.	
ADICION	Mantenimiento de maquinaria 788	\$ 280.000.000			24/03/2026	N.A	31/03/2026 13/04/2026	30/03/2026	N.A	N.A	Ahyda Rocio Quingoa	El día 30 de marzo de 2026 se realizó la presentación de la solicitud de adición ante el Comité de Contratación de la Alcaldía Local, con el fin de surtir la correspondiente validación y aprobación. De manera paralela, se continúa con la gestión del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), trámite indispensable para garantizar la viabilidad financiera del proceso y avanzar en las etapas subsiguientes de contratación.	
FORMULACION	Mantenimiento de maquinaria 2026	\$ 500.000.000			16/04/2026						Ahyda Rocio Quingoa	El día 27 de marzo de 2026 se realizó la solicitud de las tres (3) cotizaciones requeridas, necesarias para la estructuración del presupuesto oficial de la subasta. A la fecha, se está a la espera de su recepción y, de manera paralela, se adelanta la gestión y atención de las observaciones formuladas por el área jurídica, con el fin de garantizar la adecuada consolidación del proceso contractual.	
FORMULACION (MINIMA CUANTIA)	Compra de maquinaria menor (vías y parques)	\$ 60.000.000			Primera entrega: 8/07/2025 Segunda entrega: 24/02/2026 Tercera entrega : 11/03/2026		20/04/2026				Ahyda Rocio Quingoa	Se encuentra actualmente en segunda revisión por parte del equipo jurídico del área de infraestructura, en el marco del proceso de validación técnica y legal. Lo anterior, con el fin de garantizar la consistencia, cumplimiento normativo y adecuada estructuración de los documentos previos a su aprobación y continuidad en el proceso contractual.	
FORMULACION	Adquisición de maquinaria amarilla	\$ 2.000.000.000			16/03/2026						Ahyda Rocio Quingoa	El proceso se encuentra a la espera de la emisión del concepto técnico por parte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), cuya solicitud inicial fue radicada el día 11 de marzo de 2026. En atención a los tiempos intranscurridos, el 30 de marzo de 2026 se realizó la reteración formal de dicha solicitud. De manera paralela, se vienen tramitando los documentos propios de la etapa de formulación, con el fin de dar continuidad al proceso y contar con los insumos técnicos necesarios para su adecuada estructuración.	
ADICION	VIAS OBRA 1137-24	\$ 365.482.960			12/02/2026	12/03/2026	30/03/2026 30/04/2026	23/02/2026	N.A	N.A	Daniela Campo	Ya cuenta con asistencia técnica, se solicitó gestión del CDP al área de planeación. Suspendido desde 19 de diciembre.	
ADICION	VIAS INTERVENTORIA 1145-24	\$ 200.591.106			12/02/2026	13/03/2026	30/03/2026 10/04/2026	23/02/2026	N.A	N.A	Daniela Campo	Ya cuenta con asistencia técnica, se solicitó gestión del CDP al área de planeación. Suspendido desde 19 de diciembre.	
ADICION	Conservación 1136-24	\$ 3.500.000.000			30/04/2026						Daniela Campo	El contrato se encuentra suspendido desde el 20 de marzo. Pendiente definición de adición.	
ADICION	Interventoria Conservación 1144-24	\$ 500.000.000			26/02/2026	24/03/2026	PENDIENTE	17/03/2026	N.A	N.A	Daniela Campo	Pendiente asistencia técnica.	
FORMULACION	Obra SDIS	\$ 1.000.000.000	\$ 1.100.000.000	SDIS	31/03/2026						Juan Miguel Moreno	Documentos se pasaron para revision preliminar del area juridica de infraestructura el 31/03/2026. El valor destinado a obras se encuentra suspendido al resultado de los diagnosticos y el valor que se destinará para dotaciones	
FORMULACION	Interventoría SDIS	\$ 100.000.000			31/03/2026						Juan Miguel Moreno		
FORMULACION	Mantenimiento salones (MENOR CUANTIA, NO INTERVENTORIA))	\$ 500.000.000.00	\$ 750.000.000.00	ESPACIO PUBLICO	20/03/2026						Sandra Barrera	El área jurídica de infraestructura en cabeza del Dr. Otto, identificado que, dado que se trata de un contrato por valor de 500 millones, este se clasifica como de menor cuantía, por lo cual no sería obligatorio contratar interventoría. Se remiten al área jurídica de infraestructura y al área de gestión de desarrollo local el anexo técnico, el análisis del sector, los presupuestos base y el borrador del estudio previo para su revisión, con el fin de validar la alineación del proyecto con las actividades de mantenimiento y realizar los ajustes necesarios. Actualmente, se está a la espera de sus observaciones.	Solicitud revision de documentos al area de de gestonde desarrollo,Dra Jazmin S Gonzalez 18/03/2026: Envío de documentos iniciales para revisión del enfoque del anexo técnico y la formulación del proyecto. 07/04/2026: Remisión de documentos actualizados (anexo técnico, análisis del sector y presupuestos) solicitando revisión. 14/04/2026 (llamada): Se informa que se delegará una persona para apoyar la revisión. 20/04/2026: Se reitera la solicitud de contacto de la persona delegada para continuar con el proceso de formulación. Por otro lado, se remiten los documentos al área jurídica de la entidad para su revisión, con el fin de validar la alineación del proyecto. Actualmente, se está a la espera de observaciones.
ADICION	OBRA Muro Villa Javier 1146-2025	\$ 200.000.000.00			23/04/2026						Sandra Barrera	Contrato suspendido a partir del 7 de abril. Se inicia revision de documentacion para adiciorpara construccion de muro	Contrato suspendido a partir del 13 de abril.
ADICION	INTERVENTORIA Muro Villa Javier 1156-2025	\$ 50.000.000.00			23/04/2026						Sandra Barrera		Se están consolidando los documentos de la adición para remitirlos al área jurídica de la entidad, para su respectiva revisión.
FORMULACION	CONSTRUCCION Obra de parques	\$ 1.197.240.000	\$ 1.377.240.000	PARQUES	31/07/2026						Fauler Pinilla	Depende del resultado de consultoria 890-25, en ejecución	
FORMULACION	CONSTRUCCION Interventoría de parques	\$ 180.000.000			31/07/2026						Fauler Pinilla	Depende del resultado de consultoria 890-25, en ejecución	
FORMULACION	OBRA Muro parque Buenos Aires	\$ 2.463.988.295	\$ 2.703.988.295	MITIGACION (985,18) MALLA VIAL (\$1.100) ESPACIO PUBLICO (\$618,8)	30/07/2026						Daniela Soto	Depende del resultado de consultoria 890-25 en ejecución	
FORMULACION	INTERVENTORIA Muro parque Buenos Aires	\$ 240.000.000			30/07/2026						Daniela Soto	Depende del resultado de consultoria 890-25 en ejecución	
ADICION	Consultoria 897-2025	\$ 129.521.705			6/04/2026 PRIMERA ENTREGA 9/04/2026 SEGUNDA ENTREGA			20/04/2026			Daniela Soto	Se pasó para revision del area juridica de infraestructura el 06/04/026	
		\$ 19.240.824.066	\$ 19.240.824.066										

AREA	PROYECTO	Valor POMA 2026	CPS	SALDO XA FORMULAR	SUBTTOTALES	FORMULADO	ADICIONES
MALLA VIAL	2252	\$ 17.500.000.000,00	\$ 4.419.690.000,00	\$ 13.080.310.000,00	\$ 15.149.110.000,00	\$ 13.080.074.066	
ESPACIO PUBLICO	2254	\$ 2.500.000.000,00	\$ 431.200.000,00	\$ 2.068.800.000,00		\$ 2.068.800.000	
PARQUES CONSTRUCCION	2257	\$ 1.100.000.000,00	\$ 308.000.000,00	\$ 792.000.000,00			2068800000
PARQUES MANTENIMIENTO	2257	\$ 1.085.240.000,00	\$ -	\$ 1.085.240.000,00	\$ 1.877.240.000,00	\$ 1.877.240.000	
MITIGACION	2273	\$ 1.900.000.000,00	\$ 785.290.000,00	\$ 1.114.710.000,00	\$ 1.114.710.000,00		
SEGURIDAD	2285	\$ 1.200.000.000,00	\$ 105.600.000,00	\$ 1.094.400.000,00		\$ -	SUMINISTROS
SDIS	2791	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ 500.000.000,00			\$ 985.188.295,00
	2791	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00			\$ 1.100.000.000,00
	2791	\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ 1.400.000.000,00	\$ 1.100.000.000	\$ 618.800.000,00
	2791	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ 300.000.000,00			\$ 2.703.988.295,00 \$ 2.463.988.295,00
TOTAL		\$ 26.685.240.000,00	\$ 6.049.780.000,00	\$ 20.635.460.000,00	\$ 19.541.060.000,00	\$ 19.240.824.066,00	\$ 300.235.934,00