



**GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

REINICIO No.6 DEL CONTRATO No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023	
OBJETO	«ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – DEBOL».
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA NIT. 901.739.587-2 R. NATALIA TURBAY HADDAD C.C. 52.868.754
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 40.153.910.430,00) M/CTE.
PLAZO	CUARENTA Y TRES (43) MESES.
ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	26/07/2027
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	23/09/2024
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1 AI ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	21/10/2024
REINICIO No. 1	16/12/2024
PRORROGA No. 1	16/12/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	30/12/2024
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1 AI ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	30/01/2025
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2 AI ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	17/02/2025
REINICIO No. 2	19/02/2025
PRORROGA No. 2	19/02/2025
DURACION ACTUALIZADA	14 MESES
FECHA FINALIZACION	19/06/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	16/06/2025
AMPLIACIÓN No. 1 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	16/08/2025
REINICIO No. 3	30/09/2025
MODIFICATORIO No.5 PRORROGAR EL PLAZO PACTADO PARA LA ETAPA I	01/10/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4	09/10/2025
ACTA DE AMPLIACIÓN No.1 DE SUSPENSIÓN No.4	7/11/2025
MODIFICATORIA 6	27/11/2025
ACTA DE SUSPENSION No.5	10/12/2025
ACTA DE AMPLIACION No.1 DE SUSPENSIÓN No.5	9/01/2026
REINICIO No.5	25/02/2026
MODIFICATORIA 7	14/03/2026
ACTA SUSPENSION No.6	8/04/2026


ACTA DE AMPLIACION No.1 DE SUSPENSION No.6	6/05/2026
FECHA FINALIZACION ETAPA 1	23/05/2026

ASUNTOS TRATADOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS


En la ciudad de Cartagena a los diecinueve (19) días del mes de mayo 2026 acuerdan, por parte del contratista UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA y EMIRO VANEGAS GOMEZ, por parte de la interventoría CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO, suscribir el ACTA DE REINICIO No. 5 del contrato No. 3739 del 25 de agosto del 2023 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – DEBOL con fundamento en los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES

1. Que mediante Resolución No. 568 de 29 de mayo de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LIC-SIAG-001-2023.
2. Que mediante Resolución No. 917 de 1 de agosto de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al
3. Contratista.
4. Que el 27 de noviembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del contrato No. 3739 de fecha 25 de agosto de 2023.
5. Que mediante la presente se deja constancia de que, a partir del 9 de diciembre de 2025, se procede a la suspensión del Contrato No. 4537, en atención a que se suspendió el contrato 3739 con base a que fueron entregados los diseños definitivos correspondientes al Comando Arjona, los cuales se radicaron ante la Diagnostico integral de archivos (DILOF) el día 13 de junio 2025, para efectos de su revisión y validación.
6. Que la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional – DILOF emitió el respectivo aval técnico frente a los estudios y diseños correspondientes al proyecto Comando de Policía Arjona, superándose así la causal que dio origen a la suspensión del Contrato 3739
7. Que, una vez emitido el aval técnico por parte de la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional – DILOF, el trámite del proyecto continúa ante el Ministerio del Interior dentro del mecanismo de validación correspondiente, entidad que programó el inicio de mesas de trabajo a partir del 25 de febrero de 2026 para adelantar la revisión técnica respectiva, actuaciones que pueden desarrollarse de manera paralela a la ejecución contractual.
8. Que, el trámite continua en proceso de revisión por parte del Ministerio del Interior, la cual se realizara mesa de trabajo entre los días 11 de mayo de 2026 y viernes 15 de mayo de 2026, para revisar el avance del proyecto y gestionar el aval por parte del Ministerio del Interior
9. Que, el trámite continua en proceso de revisión por parte del Ministerio del Interior, la cual se realizara mesa de trabajo el día 19 de mayo de 2026, para revisar el avance del proyecto y gestionar el aval por parte del Ministerio del interior



R. NATALIA TURBAY HADDAD
C.C. 52.868.754
UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA
NIT. 901.739.587-2



CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO
NIT. 901.749.423-6
R. EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ
C.C. 73.575.084