



ACTA DE PAGO FINAL

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 20201800013257
DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO, ASÍ COMO LA REPOTENCIACIÓN DE ALGUNOS EQUIPOS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMO"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL \$ 57.000.000

VALOR CONTRATO ADICIONAL \$ 28.500.000

DISP. PRESUPUESTAL Nos : 2020 CEN 01 2847 del 06/08/2020
2020 CEN 01 4127 del 22/10/2020

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos : 2020 CEN 01 3386 del 23/09/2020
2020 CEN 01 4595 del 25/11/2020

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL :	30 DE NOVIEMBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR RECURSOS
PLAZO ADICIONAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
ACTA INICIAL:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SUSPENSIÓN N° 1:	NA
REINICIO N°1:	NA
TERMINACION:	

ACTA DE PAGO FINAL

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONTROLES SEMAFÓRICOS	Und	1.00	\$1,176,470.6	\$1,176,470.6		\$0	0	\$ 0		\$0.0	0	\$0.0
2	INSPECCIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLADORES SEMAFÓRICOS	Und	68.00	\$92,437.0	\$6,285,714.3	76	\$7,025,210	168	\$ 15,529,412	6	\$554,621.8	174	\$16,084,033.6
3	INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES DEL GABINETE	Und	72.00	\$71,428.6	\$5,142,857.1	75	\$5,357,143	176	\$ 12,571,429	2	\$142,857.1	178	\$12,714,285.7
4	VERIFICACION DEL DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CADA CONTROL SEMAFÓRICO	Und	1.00	\$222,689.1	\$222,689.1		\$0	0	\$ 0		\$0.0	0	\$0.0
5	PROGRAMACION DE LOS MODULOS DE CPU Y TARJETAS DE CONTROL EN CADA CONTROL SEMAFORICO	Und	68.00	\$92,437.0	\$6,285,714.3	76	\$7,025,210	132	\$ 12,201,681	4	\$369,747.9	136	\$12,571,428.6
6	ADECUACION ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LOS CONTROLES SEMAFORICOS	Und	1.00	\$474,789.9	\$474,789.9		\$0	0	\$ 0		\$0.0	0	\$0.0
7	REPARACION TARJETA FUENTE FACO PARA CONTROLADOR ETRA RD	Und	1.00	\$563,025.2	\$563,025.2	2	\$1,126,050	2	\$ 1,126,050		\$0.0	2	\$1,126,050.4
8	REPARACION TARJETA CPU PARA CONTROLADOR ETRA RD	Und	2.00	\$588,235.3	\$1,176,470.6	2	\$1,176,471	4	\$ 2,352,941		\$0.0	4	\$2,352,941.2
9	REPARACION TARJETA DE SALIDA PARA CONTROLADOR ETRA RD	Und	3.00	\$504,201.7	\$1,512,605.0	2	\$1,008,403	6	\$ 3,025,210		\$0.0	6	\$3,025,210.1
10	REPARACION TARJETA DE CONTROL PARA CONTROLADOR IMATIC	Und	1.00	\$428,571.4	\$428,571.4		\$0	0	\$ 0	1	\$428,571.4	1	\$428,571.4
11	REPARACION TARJETA DE SALIDA PARA CONTROLADOR IMATIC	Und	2.00	\$361,344.5	\$722,689.1		\$0	4	\$ 1,445,378		\$0.0	4	\$1,445,378.2
12	REPARACION TARJETA DE CONTROL PARA CONTROLADOR TINSA	Und	1.00	\$226,890.8	\$226,890.8		\$0	0	\$ 0		\$0.0	0	\$0.0
13	REPARACION TARJETA DE SALIDA PARA CONTROLADOR TINSA	Und	1.00	\$210,084.0	\$210,084.0		\$0	0	\$ 0		\$0.0	0	\$0.0
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE 5V 12V 120	Und	1.00	\$218,487.4	\$218,487.4	1	\$218,487	1	\$ 218,487		\$0.0	1	\$218,487.4
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLARES	Und	1.00	\$54,621.8	\$54,621.8	1	\$54,622	0	\$ 0		\$0.0	0	\$0.0
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLARES	Und	1.00	\$69,747.9	\$69,747.9		\$0	1	\$ 69,748		\$0.0	1	\$69,747.9
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERMATIC	Und	9.00	\$105,042.0	\$945,378.2		\$0	8	\$ 840,336		\$0.0	8	\$840,336.1
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMORIA TIMEKEEPER PARA TARJETA C.P.U CONTROLADOR ETRA	Und	1.00	\$100,840.3	\$100,840.3		\$0	0	\$ 0		\$0.0	0	\$0.0
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA RACK PARA CONTROLADOR TINSA	Und	2.00	\$809,243.7	\$1,618,487.4		\$0	2	\$ 1,618,487		\$0.0	2	\$1,618,487.4
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT CONTROL R-67 ECTV PARA EQUIPO TINSA	Und	2.00	\$5,126,050.4	\$10,252,100.8		\$0	2	\$ 10,252,101		\$0.0	2	\$10,252,100.8
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO LED	Und	19.00	\$478,991.6	\$9,100,840.3	2	\$957,983	19.00	\$ 9,100,840		\$0.0	19	\$9,100,840.3
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SEMAFORICO	Und	1.00	\$1,109,243.7	\$1,109,243.7		\$0	0	\$ 0		\$0.0	0	\$0.0
COSTO DIRECTO					\$ 47,898,319		\$ 23,949,580		\$ 70,352,101	subtotal	\$ 1,495,798		\$ 71,847,899
IVA 19%					\$ 9,100,681		\$ 4,550,420		\$ 13,366,899	iva	\$ 294,202		\$ 13,651,101
COSTO TOTAL					\$ 56,999,000		\$ 28,500,000		\$ 83,719,000	total	\$ 1,780,000		\$ 85,499,000

BALANCE A LA FECHA

BALANCE DEL ANTICIPO:

BALANCE RETEGARANTIA

VALOR CONTRATO PPAL		\$56,999,000	VALOR ANTICIPO		VALOR RETEGARANTIA 10%	\$0
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$28,500,000	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	\$0
VALOR TOTAL CONTRATADO		\$85,499,000	AMORTIZACIÓN PRESENTE AC	\$0	RETEGARANTIA PRESENTE AC	\$0
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$85,499,000		SALDO POR AMORTIZAR	\$0	SALDO RETEGARANTIA	\$0
SALDO POR EJECUTAR	\$0					
SUMAS IGUALES	\$	\$85,499,000	SUMAS IGUALES \$	\$0 \$0	SUMAS IGUALES	\$0 \$0

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

\$1,780,000

\$1,780,000

SON : UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/LAS CANTIDADES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES SON PROYECTADAS DE ACUERDO A LA DEMANDA ACTUAL DE LA RED SEMAFÓRICA TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN CONTRATO DE SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE, ESTAS PODRÁN SER MODIFICADAS DE ACUERDO A LA DEMANDA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES S.A.S
FIRMA GEOVANNY ALIRIO HURTADO OLAVE

NOMBRE DEL INTERVENOR: ING. OMAR JESUS CANTILLO PERDOMO
FIRMA: