

	C26 GROUP S.A.S
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Acta No.	11	Fecha:	21-04-2026	Hora inicio:	08:00 a.m.
Lugar	Alcaldía de Caldas			Hora fin:	09:00 a.m.
Temas de la reunión				Se abordó	
				Sí	No
Lectura de acta #10				x	
Cronograma de obra				x	
Identificación y localización de sitios a intervenir				x	
Dudas / Aclaraciones / Compromisos.				x	

ASISTENCIA

Nombre	Organización
Oscar Velez	C26 Group S.A.S
Gabriel Gaviria Montoya	C26 Group S.A.S
Barbara Guzmán	Infraestructura Municipio de Caldas
Oscar Bustamante	Contratista
Yenifer Suaza	Infraestructura Municipio de Caldas
Ricardo Castaño	Infraestructura Municipio de Caldas
Valentina Jiménez	EDU Santa Fé
Julián Colorado	Infraestructura Municipio de Caldas
William Angel	Infraestructura Municipio de Caldas
Carolina Restrepo	Infraestructura Municipio de Caldas

Nota: Se anexa formato de asistencia al Comité de Obra.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha
Justificar legalmente ítem repetido en ppto obra	Inf Mpio de Caldas	19-02-2026
Presentar evidencia de los productos de limpieza	Contratista	17-03-2026
Cotizar desarenador en Salinas y Cardalito	Contratista	17-03-2026
Reportar por medio de informe cuales pozos tienen campo de infiltración o vertimiento directo	Contratista	19-02-2026
Finalizar actividades en La Vitrina	Contratista	26-02-2026
Revisar diseños de captación en Salinas y Cardalito	Contratista	10-03-2026
Realizar APU para el lleno de La Miel	Contratista	16-03-2026
Realizar APU para demolición de piedras en La Vitrina	Contratista	16-03-2026
Cotizar pozo séptico del albergue	Contratista	16-03-2026
Instalar tapas pendientes en foso de Sinifana y Cardalito	Contratista	16-03-2026
Ejecutar cerramiento en el sector La Raya	Contratista	21-04-2026

	C26 GROUP S.A.S	
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	

Realizar traslido de pozo de La Claudina Munera	Contratista	21-04-2026
Suministrar diseños de bocatomas	Municipio	21-04-2026
Presentar corte final	Contratista	21-04-2026

DESARROLLO

Se realiza las presentaciones de los asistentes desde la entidad municipal, la EDU Santa Fé, el contratista ejecutor de obra e interventoría, conforme listado de asistencia anexo.

En común acuerdo entre las partes asistentes, se establece este comité de forma semanal inicialmente con el fin de coordinar articuladamente la ejecución de los contratos y propender por una comunicación asertiva y eficiente.

A continuación, se presenta un resumen de los temas tratados en el comité en mención:

- Finalizar actividades en La Vitrina.
- Revisar intervención para la captación en Salinas y Cardalito
- El contratista debe presentar evidencia de los productos de limpieza utilizados en los pozos
- El contratista debe presentar un informe, especificando cuales pozos tienen campo de infiltración
- Cotizar desarenador para captación en salinas (Bocatoma) y cajas de control y reparto en Cardalito
- El contratista debe realizar APU para lleno de excavación en La Miel
- El contratista debe realizar APU para demolición de piedras en La Vitrina
- El contratista debe cotizar el pozo séptico del albergue
- Instalar tapas pendientes en foso de Sinifana y Cardalito
- El ítem repetido se va a justificar como una obra NO ejecutada
- El contratista debe ejecutar el cerramiento en el sector La Raya
- El contratista debe trasladar el pozo de la Claudina Munera a predio del Municipio
- La administración debe entregar los diseños de las cajas de registro y control de Salinas y Cardalito, debidamente acotado y con las especificaciones necesarias.
- Se revisa capacidad de captación en Salinas y Cardalito
- El contratista informa que el cerramiento en la raya se finaliza el viernes 24/04/2026
- No se ha ejecutado aún el traslado del pozo de la escuela Claudina Munera
- Se debe realizar levantamiento topográfico y localizar el pozo que se va a trasladar de la Claudina Munera

	C26 GROUP S.A.S
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA

- El contratista informa que la conexión del pozo séptico en La Maní se finaliza el viernes 24/04/2026
- Se hace un listado de las actividades que aún no se han finalizado, en las cuales se destacan: (pozo Claudina Munera – suministro de 2 tanques de almacenamiento – captaciones en Salinas y Cardalito – Cerramiento en La Raya – conexión final pozo en La Maní)
- Se debe hacer acta de recibido y asentar las observaciones finales. El contratista tendrá un plazo máximo de 10 días para entregar a satisfacción todas las actividades subsanadas
- Se debe solicitar acompañamiento de bomberos ya que en La Maní hay presencia de abejas africanizadas que afectan las labores de los operarios
- El contratista y la interventoría deben presentar acta de cobro antes de la fecha de finalización del contrato
- Se revisa en comité el pago de los honorarios pactados entre la EDU y la alcaldía de Caldas

PRÓXIMA REUNIÓN

Lugar:	Secretaría de Inf Caldas	Fecha:	30-04-2026	Hora:	9:00 a.m.
---------------	--------------------------	---------------	------------	--------------	-----------

Acta elaborada por C26 GROUP el 21 de abril de 2026.



Gabriel Jaime Gaviria Montoya
Director de Interventoría

Valentina Jiménez
Supervisora EDU Santa Fé

Carolina Restrepo
Infraestructura Municipio de Caldas