

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f4973adc3e8263abc8dd81d788c116550d62b698704b0a85b04b8d992d7064ab9794cbfa1a43e8626adfe60b8c504141

Número de Factura: FE-419 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 25/05/2026 Medio de Pago: Débito Ahorro
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE
Nombre Comercial: PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE
Nit del Emisor: 18496698 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Quindío
Régimen Fiscal: O-47 Municipio / Ciudad: Armenia
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 9 12 37 BRR FLORIDA ALTA
Actividad Económica: 4290 Teléfono / Móvil: 3104127151
Correo: facturacion.jjpr25@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ARMENIA
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 890000464 Departamento: Quindío
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Armenia
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CR 17 16 00
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 6067417100
Correo: ia@armenia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	022026	SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO Y OTROS	NIU	1,00	\$ 2.941.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 558.823,53	19.00			\$ 2.941.176,47

Notas Finales

Por medio de esta factura, se realiza el cobro del acta 4 del contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto es Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento técnico en los diferentes proyectos de Construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia.

favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No 756-604444-59 a nombre Juan José Piedrahita Rios. Enviar soporte de pago al correo jjpadmon@gmail.com

NO APLICAR RETENCIONES, YA QUE HAGO PARTE DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/05/2026 15:46:38
Documento validado por la
DIAN:
25/05/2026 15:46:38
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2941176.47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2941176.47
IVA	558823.53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	558823.53
Total neto factura (=)	3500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.941.176,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.941.176,47
IVA	558.823,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	558.823,53
Total neto factura (=)	3.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105341463 Rango desde: 385 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-08-02

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS	Código: R-SH-PGF-003
	Secretaria de Hacienda Municipal	Fecha: 17/01/2025
	Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal	Versión: 003
		Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS		
I. INFORMACION BASICA		
DIA MES AÑO 25/ 05/ 2026	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Ing. William Andrés Suarez Herrera	DEPENDENCIA Secretaria de Infraestructura - 1060-1
II. INFORMACION CONTRATO		
NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3		
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: Juan José Piedrahita Ríos		
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : 18.496.698		
CLASE O TIPO DE CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales		
NO. DEL CONTRATO: CO1.PCCNTR.8922204		
FECHA DEL ACTA DE INICIO: 20 de enero de 2026		FECHA DE TERMINACION: 19 de julio de 2026
CDP: N° 430 de 2026	RP: N° 01560 de 2026	Código (Rubro Presupuestal): 10601-2.3.2.02.02.008.2402118.072-001
CDP: N° 5081 de 2026	RP: N° 05316 de 2026	Código (Rubro Presupuestal): 10601-2.3.2.02.02.008.2402118.072-210
VALOR TOTAL: (\$21.000.000)		
VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: (\$3.500.000)		
ENTIDAD BANCARIA: Bancolombia	CUENTA No: Ahorros 756-604444-59	
SALDO RESTANTE: (\$7.000.000)		
FORMA DE PAGO: Se cancelará mediante seis (6) pagos mes vencido por valor de hasta TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000) cada uno, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. NOTA: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.		
PERIODO A PAGAR: Del 20 de abril 2026 al 19 de mayo de 2026.		
No. Planilla de aportes: 9504229925 abril	SOPORTES:	
Pago de Pensión: \$288.000	1. Acta de Inicio: (solo la primera vez.).	
Pago de Salud: \$225.000	2. Informe del contratista: # de folios 7.	
ARP: \$125.300	3. Informe del supervisor y/o interventor: # de folios 1.	
	4. Otros: Retención en la fuente 1 - Descuento de estampillas 1 - Planilla de seguridad social, Recibo de pago planilla 1 - Paz y salvo 1 - DVD 1.	
Certifico que verifiqué la veracidad de la planilla de aportes a seguridad social que allegó el contratista. Así mismo, de conformidad con la declaración juramentada que el contratista realizó en el informe de ejecución contractual, se realizó la revisión del Ingreso Base de Cotización, y el mismo efectivamente correspondiente al 40% del valor mensualizado de los ingresos por prestación de servicios del contratista.		
Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (\$3.500.000).		
QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO__ PRIMERO__ SEGUNDO__ TERCERO__ CUARTO <u>X</u> QUINTO__ SEXTO__ SEPTIMO__ OCTAVO__ NOVENO__ OTROS__ CUAL: _____		
La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".		
<div>William A. Suarez H</div> <div>FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</div>		
NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.		

Contrato No.	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CO1.PCCNTR.8922204		
Objeto	Contrato de prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento técnico en los diferentes proyectos de construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia.		
Valor total	\$21.000.000	Reg. Presupuestal No.	01560 de 2026 05316 de 2026
Contratista	Juan José Piedrahita Ríos		
Supervisor	Ing William Andrés Suarez Herrera		
Fecha de Inicio	20 de enero de 2026		
Fecha de terminación	19 de julio de 2026		
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato se estipula en seis (06) meses, contados a partir de la configuración del inicio en la plataforma secop II"		
Forma de Pago	Se cancelará mediante seis (6) pagos mes vencido por valor de hasta TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000) cada uno, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. NOTA: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2026	05
		Día	
		25	
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 4 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo informado	Del 20 de abril de 2026 al 19 de mayo de 2026		
Actividades Desarrolladas	1. Realizar apoyo técnico especializado a la Secretaria de Infraestructura en la elaboración y/o estructuración de conceptos técnicos necesarios dentro de los proyectos Construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia y demás proyectos de la secretaria.		
	R. Cuenta 4: Acompañamiento talud - B. Bello Horizonte: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaria de Infraestructura en la elaboración del concepto técnico para la atención de la petición presentada por el ingeniero Oscar Bueno, relacionada con la inspección de los taludes ubicados en el barrio Bello Horizonte. Durante la visita técnica se verificaron las condiciones de estabilidad de los taludes posteriores al sector, constatando que no existen evidencias de deslizamientos ni movimientos en masa que comprometan la seguridad de las viviendas. Se observó cobertura vegetal tipo prado que contribuye al control de procesos erosivos, aunque se identificaron deterioros en el andén peatonal y ausencia de obras de drenaje complementarias como cunetas y sumideros. El concepto técnico emitido recomienda la construcción de canales y estructuras hidráulicas para conducir las aguas lluvias hacia el drenaje natural de la quebrada Los Quindos, con el fin de preservar la estabilidad de los taludes y mitigar la erosión progresiva. Esta actividad se enmarca en la obligación número 1, correspondiente al apoyo técnico especializado en la elaboración y estructuración de conceptos técnicos necesarios dentro de los proyectos de construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia.		



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 2 de 7



Secretaría de
Infraestructura

Armenia, 29 de Abril de 2026

Señores:
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DE ARMENIA**
Armenia, Quindío

Asunto: Concepto Técnico atención de petición presentada para realización de
inspección técnica en Barrio Bello Horizonte – Ing Oscar Bueno.

2. Apoyar técnicamente a la dependencia en la etapa precontractual de los proyectos de Construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia y demás proyectos de la secretaria, lo que incluye acompañar y/o apoyar en la elaboración de estudios previos, presupuestos, anexo técnico, visitas técnicas, pronunciamiento a observaciones técnicas, revisión y evaluación de las propuestas presentadas y demás actuaciones que requiera la dependencia durante dicho proceso.

R. Cuenta 4:

Atención emergencia B. Belencito Bajo-La miranda 16-04-2026: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la visita técnica de emergencia realizada en el sector Belencito Bajo y La Miranda, el día 16 de abril de 2026, en atención al reporte ciudadano sobre afectaciones en el andén peatonal y los taludes adyacentes. Durante la inspección se constató el colapso de elementos de soporte conformados por estopas rellenas con suelo, utilizadas para dar estabilidad al acceso peatonal, situación originada por el rebose de aguas lluvias provenientes de una red de alcantarillado clausurada. El flujo excesivo descendió por la peatonal, afectando la base de apoyo del concreto y generando riesgo para el tránsito de peatones y motociclistas. Se recomendó la suspensión temporal del tránsito en el tramo afectado, la recuperación de la estabilización mediante reinstalación de estopas y la verificación de restricciones normativas en las áreas a intervenir, para garantizar la viabilidad de las obras por parte de la Administración Municipal. Adicionalmente, se identificaron actividades de excavación y perfilado de taludes con fines de construcción de vivienda, las cuales, al no contar con obras de estabilización, pueden comprometer la seguridad de las viviendas vecinas y la estabilidad general del terreno. Esta actividad se enmarca en la obligación número 2, correspondiente al apoyo técnico en la etapa precontractual, mediante la elaboración de observaciones técnicas, visitas de campo y recomendaciones que sirven de insumo para estudios previos y decisiones de la Secretaría de Infraestructura.

FORMULARIO DE VISITAS TÉCNICAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		Código: R-SI-POI-003
	RADICADO INTERNO: INT -	Fecha: 14/10/2014
Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física		Versión: 004
SI-POI -		Página: 1 de 1
FECHA: 16/04/2026	HORA: 4:00 p.m.	
SOLICITUD: ☐		
DERECHO DE PETICIÓN: ☒		
LOCALIZACIÓN DEL SITIO		
Dirección: Calle 33A con Carrera 29	Barrio o Vereda: Belencito	
Manzana: N/A	Casa No.: N/A	
Observaciones con relación a la localización:	Ubicación:	https://www.google.com/maps/@6.040111,-75.125...
Sector del Barrio denominado Belencito Bajo		

Precontractual - Anexo Técnico y Estudios Previos Bosques de Gibraltar: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la elaboración del anexo técnico con especificaciones para la reparación de la vía principal del barrio Bosques de Gibraltar, en cumplimiento de la sentencia de la acción popular No. 63001333300120170031600. El documento describe la necesidad de intervenir el acceso vial del sector, donde se evidenció deterioro significativo en las losas de pavimento rígido, fisuras, desprendimientos y pérdida de capacidad estructural en la base de soporte, afectando la movilidad y la seguridad de la comunidad. El anexo técnico incluyó la definición de actividades constructivas como demolición de pavimento, excavaciones, instalación de base granular compactada, reposición de losas en

concreto rígido MR 42 kg/cm² con refuerzo, construcción de andenes y sardineles, retiro de escombros y plan de manejo de tránsito. Asimismo, se estableció el presupuesto oficial por valor de \$176.072.914, discriminado en ítems de obra, administración, imprevistos, utilidad e IVA, garantizando la transparencia y viabilidad financiera del proceso. Este insumo técnico constituye la base para la estructuración del contrato de obra, asegurando que la intervención cumpla con las normas de diseño y construcción sismo resistente, las disposiciones ambientales y los lineamientos de seguridad vial. La actividad se enmarca en la obligación número 2, correspondiente al apoyo técnico en la etapa precontractual, mediante la elaboración de estudios previos, anexos técnicos y presupuestos que permiten a la Secretaría adelantar el proceso de contratación con plena certeza técnica y financiera.



ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TECNICO

OBRAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LA VÍA PRINCIPAL DEL BARRIO BOSQUES DE GIBRALTAR, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA ACCION POPULAR
No. 6300133 3300120170031600

Visita a Conjunto Palmas de Galicia: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la visita técnica realizada el 8 de mayo de 2026 al conjunto residencial Palmas de Galicia, sector posterior hacia la quebrada La Florida, donde se evidenció la afectación de los gaviones de estabilización por ruptura de las mallas galvanizadas y desprendimiento progresivo de las piedras de relleno. La inspección permitió constatar el deterioro de al menos seis cajones, comprometiendo la capacidad de confinamiento del material de suelo y la eficiencia del sistema hidráulico de evacuación de aguas de escorrentía. Se recomendó la recuperación integral de los gaviones, reforzando las mallas y restituyendo el material de relleno, así como la implementación de medidas preventivas para controlar la humedad del terreno y preservar la estabilidad del talud. Como complemento, el día 12 de mayo de 2026 se elaboró el presupuesto de consultoría para el diseño del muro en gaviones, con una longitud aproximada de 12 metros y altura de 6 metros, que incluyó levantamiento topográfico con equipos de precisión, estudio de suelos y geotecnia, y la elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas. El valor total de la consultoría ascendió a \$17.850.000, garantizando la estructuración financiera y técnica del proyecto. Estas actividades se enmarcan en la obligación número 2, correspondiente al apoyo técnico en la etapa precontractual, mediante la elaboración de estudios previos, presupuestos y anexos técnicos que permiten a la Secretaría de Infraestructura contar con insumos sólidos para la contratación y ejecución de obras de estabilización y protección en el sector Palmas de Galicia.



FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RADICADO INTERNO

INT -

Secretaría de Infraestructura

Proceso Obras Publicas e Infraestructura Fisica

SI-POI -

Código: R-SI-POI-003

Fecha: 14/10/2014

Versión: 004

Página: 1 de 1

FECHA: 8/05/2026

HORA: 10:00 a. m.

SOLICITUD: ☐

DERECHO DE PETICIÓN: ☐

LOCALIZACION DEL SITIO

Dirección: Carrera 11 x Calle 1

Barrio o Vereda: Conjunto Palmas de Galicia

Manzana: N/A

Casa No: N/A

Observaciones con relación a la localización: Parte posterior de conjunto residencial Palmas de Galicia, sector de zona verde hacia donde evacúan las aguas de escorrentía hacia la quebrada La Florida

Ubicación: 

Visita reunión B. Los Cambulos: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la visita técnica realizada el 21 de abril de 2026 en el barrio Los Cábmulos, sector de la ladera que colinda con la quebrada La Clarita (La Patria), donde se identificaron viviendas construidas en condición de irregularidad y la presencia de cámaras de inspección de alcantarillado sanitario que evacúan aguas servidas hacia el cauce. Durante la inspección se constató que, aunque los taludes presentan condiciones aceptables de estabilidad en el corto plazo, las cámaras de inspección muestran filtraciones por la parte inferior y rebosamientos por la parte superior en época de lluvias, generando surcos de erosión y lavado del material del talud. Los habitantes del sector manifestaron que estos rebosamientos ocasionan descargas de agua

libre con caudales significativos, lo que incrementa el riesgo de deterioro progresivo de la ladera. Adicionalmente, se observó acumulación de guaduas envejecidas en el cauce, lo que puede generar represamientos y afectar tanto la estabilidad de los taludes como la dinámica hidráulica de la quebrada. Se recomendó solicitar a las Empresas Públicas de Armenia la evaluación de las redes y cámaras de inspección para canalizar adecuadamente los flujos hacia los colectores sanitarios, y al Departamento Administrativo de Planeación la limpieza y mantenimiento de los guaduales y cauce. Esta actividad se enmarca en la obligación número 2, correspondiente al apoyo técnico en la etapa precontractual, mediante la elaboración de observaciones técnicas, visitas de campo y recomendaciones que sirven de insumo para estudios previos y decisiones de la Secretaría de Infraestructura.

		FORMULARIO DE VISITAS TÉCNICAS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		Código: R-SI-POI-003
RADICADO INTERNO INT - _____		Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física		SI-POI - _____
Fecha: 14/10/2014		Versión: 004		Página: 1 de 1
FECHA	21/04/2026	HORA	2:15 p. m.	
SOLICITUD	☐			
DERECHO DE PETICIÓN	☐			
LOCALIZACIÓN DEL SITIO				
Dirección:	Calle 33 x Cra 28	Barrio o Vereda:	Los Cambulos	
Manzana:	N/A	Casa No.:	N/A	
Observaciones con relación a la localización:		Ubicación:		
		http://mapas.cde.cda.gov.co/geolocalizaciones		
Sector donde se encuentran viviendas construidas al parecer en condición de irregularidad, en la parte del talud de esta ladera en línea de alcantarillado sanitario que evacúa al parecer las aguas servidas hacia la quebrada La Clara o La Patria.				

3. Apoyar técnicamente al supervisor en la etapa contractual y post contractual de los proyectos de Construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia y demás proyectos de la secretaria, lo que incluye acompañar y/o apoyar en la supervisión de los contratos de obra o interventoría contratados, a través de la revisión de documentos, informes, memorias de cantidades, a su vez con el apoyo en la elaboración de actas, informes, respuestas, requerimientos necesarios para la correcta ejecución de los contratos estatales y prestando el acompañamiento en las actuaciones administrativas necesarias para la liquidación de los contratos estatales.

R. Cuenta 4:

Recorrido a vía el Caimo 16-04-2026: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la visita técnica al corregimiento El Caimo, realizada el día 16 de abril de 2026, en compañía del ingeniero William Suárez y demás personal de la dependencia con el propósito de verificar las condiciones del tramo vial objeto de intervención. Durante la jornada se efectuó el recorrido sobre la vía rural que comunica el sector El Edén con El Caimo, observándose afectaciones por deterioro de la carpeta asfáltica, acumulación de agua y pérdida de borde, lo que evidencia la necesidad de acciones de mantenimiento correctivo. Las fotografías georreferenciadas tomadas en sitio (latitud 4°27'26.6972"N, longitud 75°43'5.9617"W, altitud promedio 1286 m s.n.m.) registran las condiciones del terreno y la presencia del equipo técnico en campo, bajo condiciones de lluvia, lo que permitió constatar el estado real de la vía y definir los criterios técnicos para la estructuración del concepto de intervención. Esta actividad se enmarca en la obligación número 3, correspondiente al apoyo técnico al supervisor en la etapa contractual y postcontractual, mediante la revisión de documentos, levantamiento de información en campo y acompañamiento en las actuaciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos de obra.

INFORME DE INSPECCIÓN

Informe de visita efectuada el día 20 de Marzo de 2026 al sitio
"Taludes cauce Quebrada Pinares Barrio Génesis"

OBJETO: INSPECCIÓN TÉCNICA Y ESTADO ACTUAL DE TALUDES Y ZONAS ALEDAÑAS A SECTOR DONDE SE REALIZÓ DESMORTE DE MARRANERAS CON DESCARGA SANITARIA DIRECTA A LA QUEBRADA PINARES CON RELACION A ATENCIÓN DE FALLO DE ACCIÓN POPULAR 63001333300120240001900"

Informe a Juzgado Acción Popular Quebrada Pinares Sector Génesis: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la inspección técnica realizada

en el barrio Génesis, sector de la quebrada Pinares, el día 20 de marzo de 2026, en cumplimiento de lo ordenado dentro de la acción popular 63001333300120240001900. La visita tuvo como objetivo verificar el estado actual de los taludes y constatar la inexistencia de descargas sanitarias directas hacia el cauce, así como evaluar posibles focos de contaminación. Durante la jornada se contó con el acompañamiento de personal del Departamento Administrativo de Planeación y de las Empresas Públicas de Armenia, conformando un equipo interinstitucional para garantizar la revisión integral de las redes sanitarias y las condiciones ambientales del sector. El informe concluyó que los taludes inspeccionados presentan condiciones estables, sin evidencias de deslizamientos ni procesos erosivos que comprometan la seguridad de la comunidad. No se identificaron descargas sanitarias directas hacia la quebrada, y se resaltó la necesidad de mantener un proceso continuo de monitoreo y seguimiento para identificar oportunamente cambios en el uso del suelo o nuevas construcciones que puedan generar impactos negativos. Esta actividad se enmarca en la obligación número 3, correspondiente al apoyo técnico al supervisor en la etapa contractual y postcontractual, mediante la revisión de documentos, elaboración de informes y acompañamiento en actuaciones administrativas necesarias para la correcta ejecución de los contratos estatales.



CONTROL DE ASISTENCIA - USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional

Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 20/02/2025

Versión: 002

Página 1 de 1

Convoca: Supervisor William Quiroz Profesional Especializado Secretaría de Infraestructura

Hora: 8:00 A.M. Lugar: Comunidad de Cameros

Actividad: Visita al Camero (Comunidad) Quebrada Arroyo Val para Sistema

Nota: En la columna "Población" escriba el No. de la Población a la cual pertenece: 1. Indígenas; 2. NARIP (Negro, Afrocolombiano, Raízal y Palenquero); 3. Rom; 4. Víctimas del conflicto armado; 5. OSIGD / LGBTQ+; 6. Con Discapacidad; 7. Migrante y 8. Otros; "Rango edad" escriba la letra del rango de edad al cual pertenece: a. 0-5 años; b. 6-12 años; c. 13-17 años; d. 18-29 años; e. 30-39 años; f. 40 años y más.

Nombres y Apellidos	Identificación	Dependencia	Población	Rango de edad	Marcar X		Teléfono	Correo Electrónico Institucional	Firma	Autorevisión	
					Planta	Contrato				Si	No
Juan José Rodríguez	10496198	Infra		E			3104123457				
Andrés Felipe V.	5722055	Infra					301746786	afelipe.v@armia.gov.co			
Augusto López	7707586	Infra		F			3124571945				
Luis A. Cárdenas	7501203	Infra		F			3164332191				
Juan Carlos F.	731127	Infra		F			311111877				X
Moisés Halcón	52034096	Infra					3105345179				
Diego Ríos	18493979	Infra		A			312335104				
William H. Sandoz	10496198	Infra	B	E	X		3105345179				X

4. Presentar con el informe mensual al supervisor con las evidencias de las actividades realizadas las cuales deben ser cargadas a la plataforma Secop II y al finalizar el contrato presentar un informe final que incluya todas las evidencias del mismo, además deberá entregar al archivo de la Secretaría todos los documentos debidamente. Archivos con el Formato Único de Inventario Documental, lo que se verificará con el respectivo paz y salvo entregado por el personal encargado del archivo de la Secretaría.

R. Cuenta 4:

En este periodo de ejecución contractual se hace la entrega correspondiente de todas las evidencias de la información plasmada en el presente informe de ejecución en medio magnético (DVD), de igual manera se hace el cargue de la misma en la plataforma del secop 2, aunado a ello se adjunta el paz y salvo firmado por las personas asignadas de la Secretaría de Infraestructura.

5. Enviar mensualmente al funcionario encargado del SIA OBSERVA, los informes de actividades y demás anexos de cada cuenta de cobro, para el cargue respectivo en la plataforma.

R. Cuenta 4:

En este periodo de ejecución contractual se hace la entrega correspondiente de todas las evidencias de la información plasmada de la presente cuenta de cobro al funcionario encargado del SIA Observa para el debido reporte en la plataforma.

6. Las demás que considere el supervisor del contrato, de acuerdo a la necesidad de la Secretaría.

R. Cuenta 4:

Mesa de trabajo Quebrada Pinares: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la mesa de trabajo interinstitucional realizada el día 27 de abril de 2026, convocada por el Departamento Administrativo y el área Jurídica, con el propósito de abordar la problemática de las porquerizas ubicadas en el barrio Génesis y su impacto en el

	<p>entorno urbano y ambiental. La jornada contó con la participación de funcionarios de diferentes dependencias, incluyendo el Departamento Administrativo de Bienestar Social, Planeación y la Secretaría de Infraestructura, quienes analizaron las implicaciones técnicas, jurídicas y sociales de la regularización de estas instalaciones. Durante la sesión se discutieron las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales y ambientales vigentes, así como la necesidad de articular acciones entre las dependencias para garantizar la protección de la quebrada Pinares y la seguridad de la comunidad. La asistencia registrada en el control institucional evidencia la participación activa de los profesionales de la Secretaría de Infraestructura en el proceso de concertación, aportando criterios técnicos y acompañamiento especializado. Esta actividad se enmarca en la obligación número 6, correspondiente a las demás funciones que considere el supervisor del contrato, de acuerdo con las necesidades de la Secretaría.</p> <div><div></div><div><div>CONTROL DE ASISTENCIA - USO GENERAL</div><div>Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional</div><div>Sistema de Gestión Integrado</div></div><div><div>Código: R-DJ-PJU-019</div><div>Fecha: 20/06/2025</div><div>Versión: 002</div><div>Página 1 de 1</div></div><div><div>Convoque: <u>24 de febrero de 2025</u></div><div>Hora: <u>10:00 am</u></div><div>Lugar: <u>Salón de Actos</u></div></div><div><div>Actividad: <u>Reunión de concertación con la Secretaría de Infraestructura</u></div></div><div><div>Nota: En la columna "Población" escriba el No. de la Población a la cual pertenece: 1. Indígenas; 2. Adultez Mayor; Afrocolombiano, Rural y Parecerito; 3. Población de víctimas del conflicto armado; 4. OIGDO / LGBTIQ+; 5. Con Discapacidad; 6. Migrante y 6. Otros; "Rango edad" escriba la letra del rango de edad al cual pertenece: a. 0-5 años; b. 6-12 años; c. 13-17 años; d. 18-29 años; e. 30-59 años; f. 60 años y más.</div></div><table><tr><th rowspan="2">Nombre y Apellidos</th><th rowspan="2">Identificación</th><th rowspan="2">Dependencia</th><th rowspan="2">Población</th><th rowspan="2">Rango de edad</th><th colspan="2">Marcar X</th><th rowspan="2">Teléfono</th><th rowspan="2">Correo Electrónico Institucional</th><th rowspan="2">Firma</th><th colspan="2">Asistió</th></tr><tr><th>Presencia</th><th>Contrato</th><th>Si</th><th>No</th></tr><tr><td>Jiménez María Concepción</td><td>9330255</td><td>Infraestructura</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>312 330 111</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alfonso José V</td><td>9330255</td><td>Infraestructura</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>301 196 4466</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Benítez Carlos</td><td>9330255</td><td>O.A. 405</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>312 330 111</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JUAN FELIX REYNOLDO</td><td>9330255</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>312 330 111</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Roberto José M</td><td>8.014.871.79</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>312 330 111</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Diego Alvarado</td><td>100021251</td><td>DAFPI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>312 330 111</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>José Solís</td><td>100021251</td><td>DAFPI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>312 330 111</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	Nombre y Apellidos	Identificación	Dependencia	Población	Rango de edad	Marcar X		Teléfono	Correo Electrónico Institucional	Firma	Asistió		Presencia	Contrato	Si	No	Jiménez María Concepción	9330255	Infraestructura					312 330 111					Alfonso José V	9330255	Infraestructura					301 196 4466					Benítez Carlos	9330255	O.A. 405					312 330 111					JUAN FELIX REYNOLDO	9330255						312 330 111					Roberto José M	8.014.871.79						312 330 111					Diego Alvarado	100021251	DAFPI					312 330 111					José Solís	100021251	DAFPI					312 330 111				
Nombre y Apellidos	Identificación						Dependencia	Población				Rango de edad	Marcar X		Teléfono	Correo Electrónico Institucional	Firma	Asistió																																																																																			
		Presencia	Contrato	Si	No																																																																																																
Jiménez María Concepción	9330255	Infraestructura					312 330 111																																																																																														
Alfonso José V	9330255	Infraestructura					301 196 4466																																																																																														
Benítez Carlos	9330255	O.A. 405					312 330 111																																																																																														
JUAN FELIX REYNOLDO	9330255						312 330 111																																																																																														
Roberto José M	8.014.871.79						312 330 111																																																																																														
Diego Alvarado	100021251	DAFPI					312 330 111																																																																																														
José Solís	100021251	DAFPI					312 330 111																																																																																														
Evidencias de la ejecución del contrato	Los documentos soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Secretaria de Infraestructura. (DVD)																																																																																																				
ESTADO DE CUENTA																																																																																																					
Valor Contrato	\$ 21.000.000																																																																																																				
Anticipo (Si lo hay)	N/A																																																																																																				
Valor Acta No 1	\$ 3.500.000																																																																																																				
Valor Acta No 2	\$ 3.500.000																																																																																																				
Valor Acta No 3	\$ 3.500.000																																																																																																				
Valor Acta No 4	\$ 3.500.000																																																																																																				
Valor a pagar en la presente Acta No. 4	\$ 3.500.000																																																																																																				
Saldo pendiente (Valor para pago)	\$ 7.000.000																																																																																																				
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																					
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (___) NO (X_) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes	<div><div>Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios</div><div>\$ 3.500.000</div></div>																																																																																																				
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)	\$ 1.750.905																																																																																																				



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL


Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 7 de 7

Entidad en donde se realiza el pago.	SOI	Valor total del aporte	\$ 638.300
Recibo No.	9504229925 abril	Salud	\$ 225.000
Periodo cotizado	De: 01 de abril de 2026	Pensión	\$ 288.000
	Hasta: 30 de abril de 2026	ARP	\$ 125.300
	ANEXOS:		Marque con x
Recibo de pago de seguridad social		X	
Copias planillas de aporte		X	
Otros			
OBSERVACIONES: Como contratista certifico que los aportes a la seguridad social correspondiente al 40% como ingreso base de cotización sobre el valor estipulado en el contrato.			
Firma			
Nombre	Juan José Piedrahita Ríos		Ing William Andrés Suarez Herrera
	Contratista		Supervisor

Pado P.

Armenia, 25 de mayo de 2026

Señores
Secretaría de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la Fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° CO1.PCCNTR.8922204.

NOMBRE COMPLETO:	Juan José Piedrahita Ríos
IDENTIFICACIÓN:	18.496.698
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8922204
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 21.000.000
VALOR PRESENTE PAGO:	\$ 3.500.000

Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Para efectos de la declaración de renta del año 2026, NO X SI__ tomaré costos y deducciones asociadas a esta renta, conforme a los establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.24.1.17 de decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificado por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023
2. Igualmente informo que para el año fiscal 2026 SI__ NO X tomaré, además, las deducciones permitidas del 25% como renta exenta
3. De igual forma declaro que conforme los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2025 SI__ NO X soy declarante a título de renta.

NOTA 1: Quienes manifiesten no tomar costos ni deducciones y opten por tomar la deducción del 25%, se les aplicara la tabla del Art. 383. E.T.

NOTA 2: Quienes manifiesten NO ser declarantes de renta y/o certifiquen que si se van a tomar costos y deducciones de la presente renta y tienen las bases para retener, se les aplicará las tarifas de los artículos 392 y 401 del E.T.

Cordialmente,


Nombre: Juan José Piedrahita Ríos
Cedula de Ciudadanía: 18.496.698
Email. mq392635@gmail.com

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
		Versión: 001
		Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: Armenia, 25 de mayo de 2026

Señores

SECRETARIA DE HACIENDA

Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS

Cédula: 18.496.698

Dirección: CL 9 12-37 FLORIDAD ALTA

Teléfono: 3104127151

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo
 ☒ Pro-hospital
 ☒ Pro-cultura
 ☒ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión
 ☒ Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra

☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros

☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. CO1.PCCNTR.8922204.

Atentamente;


JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS
 C.C.: 18.496.698

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	279149816	9504229925	I	2026/05/26	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	\$638,300

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 18496698		PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 # 12-37	ARMENIA-QUINDIO	7463714	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	279149816	9504229925	I	2026/05/26	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	\$638,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,300	\$0	\$0	\$125,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$125,300	\$0	\$0	\$125,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	
TOTAL				1	\$638,300	\$0	\$0	\$638,300	



Comprobante en línea

Pago PSE

4 May 2026 15:38



Pago exitoso

CUS 279149816

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.89.142.252

Fecha
4 May 2026 15:38

Referencia 2
CC

Número de factura
9504229925

Referencia 3
18496698

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9504229925**

Valor del Pago
\$638.300

Número de comprobante
TR260504153812UXgvBg

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Producto
****** 4459**



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 05316
Fecha: 2026-05-19
Vigencia Fiscal: 2026
CDP Nro.: 5081 del 12 de mayo de 2026

CON BASE EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD SE HIZO EL REGISTRO
PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE

INFORMACIÓN

BENEFICIARIO: 18496698 - JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS

UNIDAD EJECUTORA: 10601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Rubro	Descripción Rubro	Fuente de pago	Valor Solicitado
2.3.2.02.02.008.2402118.072	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRA	210 REC BCE PROPIOS	\$7,000,000.00
TOTAL			\$7,000,000.00

POR VALOR DE: SIETE MILLONES PESOS M/CTE.

Plan de Pagos	
Mes	Valor
Junio	\$ 3,500,000.00
Julio	\$ 3,500,000.00

Objeto Contractual:

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO NO CO1.PCCNTR.8922204 EL CUAL TIENE POR OBJETO: CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Claudia Patricia Salcedo Solano
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - PRESUPUESTO

APROBÓ: CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SOL
CARGO: