

01/ Mayo / 2025

Estado del clima: Nublado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la revisión tecnica de los diseños. Se continuan frambres para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alvin L. Tejada.

02 / Mayo / 2025

Estado del clima: Nublado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la revision tecnica de los diseños. Se continuan tramites para
 acturdad de poda y tala de arboles.

Residente de obra

Alvin L. Tejeda

03/Mayo/2025

2505 10:00 AM / 50

Estado del clima: Nublado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente de obra

Maquinas y/o equipos: Ninguno

Se continua con la reunion tecnica de los diseños. Se continuan tramites para actividad de poda y tala de arboles.

Residente de obra.

Alun L. Tejeda.

05 / Mayo / 2025

250510m/100

Estado del clima: Despejado

personal: Residente de obra, auxiliar de residente

Maquinas y lo equipos: Ninguno

Se continua con la revisión tecnica de los diseños. Se continua con tramites para actuicidad de poda y tala de arboles

Residente de obra

Alvin L. Tejada.

06/Mayo/2025

2105/06/2025

1	Estado del clima: Despejado		
2	Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, residente y siso de interventoria.		
3	Maquinas y/o equipos: Ninguno		
4			
5	Se continua con la revisión tecnica de los diseños. Se continuan tramites		
6	para actividad de poda y tala de arboles.		
7			
8			
9			
10			
11	Residente de obra		
12	Alum L. Gueda.		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

07/Mayo/2025

Estado del clima: Nublado

Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, residente de interventoría, siso de interventoría, personal de electrohulla, personal por parte del subcontratista encargada de la tala de arboles, dos auxiliares por parte de la subsecretaría de control urbano.

Maquina y/o equipos: Camión grúa y motosierra de Electrohulla, camión grúa y motosierra de subcontratista, conos naranjas, cinta de peligro, paletas de pare y sigca.

Siendo las 7:00 am inicia con el cerramiento por parte de la subsecretaría de control urbano de la vía Calle 04 entre carrera 11 y carrera 13. Una vez cerrada la vía da inicio a la poda de las ramas de los arboles los cuales se les realizara poda total, con el fin de aislar al subcontratista de la red de energía y prevenir riesgos, esta se encuentra sobre el costado derecho de la Calle 4, dirección Rivera-Neiva. Siendo las 11:00 am la actividad es suspendido por lluvia, la cual es retomada siendo las 12:00 pm, Electrohulla y el subcontratista trabajan a la par. A las 12:30 pm detienen actividades para almorzar y retoman a la 1:30 pm. Siendo las 4:30 pm son detenidas las actividades para continuar al siguiente día debido a daño en las motosierras que se estaban usando. A esta misma hora se abre nuevamente la vía para que continúe el tránsito normal, y de esta manera finaliza la jornada.

No se inician con las demás actividades del capítulo de preliminares debido a la falta de la entrega de las instalaciones por parte del hospital.

Alum Legado
residente

08/05/2025

1 Estado del clima: Nublado

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, SISO y residente de interventoría,
3 personal de electrohula y personal por parte del subcontratista encargado de la
4 tala de árboles.

5 Maquina y/o equipos: Camión grúa y motosierra de Electrohula, motosierras por
6 parte del subcontratista, conos, paletas de pare y soga, cinta peligro.

8 El personal por parte de Electrohula llega al sitio sobre las 7:00 am, posteriormente
9 sobre las 7:30 se hace el posicionamiento del camión grúa a un costado del árbol
10 a intervenir y se inicia con el talado. pasada media hora la motosierra sufre avería
11 debido a su falta de potencia para el tronco tan grueso, por lo que se decide parar la
12 actividad y esperar a el subcontratista para el préstamo de la motosierra de ellos.

13 Después de llegado el equipo del subcontratista prestan el equipo y continúan
14 labores y pasando alrededor de 15 min la motosierra presenta fallas. Después de un
15 par de horas, sobre las 12 del medio día se logra dar arreglo a el equipo y

16 Electrohula procede a talar de manera controlada el árbol claramente con las
17 medidas de cerramiento de la vía y seguridad del tránsito. Después de las 2 pm,
18 la subcontratista decide continuar labores al día siguiente debido a el mantenimiento
19 de las motosierras y la imposible continuación del trabajo con el equipo en mal
20 funcionamiento. Durante la tarde se observa personal del Hospital extrayendo elementos
21 del área administrativa.

28 Residente de obra

29 Alun L. Torado.

09/05/2015

20150509

1 Estado del clima: Despejado

2 personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso y residente de interventoría,
3 personal por parte del subcontratista encargado de la tala de árboles.4 Maquina y/o equipos: Motosierra por parte del subcontratista, conos, paletas de pare y
5 sigo y cinta peligro, Volquete del subcontratista.

7 El personal por parte del subcontratista llega al sitio sobre las 10:00 am e inicia
8 con la labor de talar las ramas de menor controlado que presentaban riesgo
9 para la vivienda vecina al Hospital. Sobre las 2 de la tarde, se continua viendo
10 personal del Hospital extrayendo elementos del area administrativa aún cuando se
11 advirtio riesgo de caída de ramas grandes sobre el techo cubierto del area administrativa.
12 Sobre las 4 de la tarde se empezó con el cargue de material arboreo en una volquete
13 por parte del subcontratista de la tala de árboles para ir despejando la zona. Se
14 ponen los respectivos conos y cinta de demarcación sobre la vica para evitar incidentes.

21 Residente de obra

22 Alvin L. Tjardo.

10/ Mayo/ 2025

1 Estado del clima: Despejado

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso y residente de interventoría,
3 personal por parte del subcontratista encargado de la tala de árboles.4 Maquinas y/O equipos: Motosierra, volqueta por parte del subcontratista, conos y pala de
5 pare y sica, cinta pelgro.6
7 El personal por parte del subcontratista llega al sitio sobre las 7 de la mañana
8 y continua con la tala de aquellas ramas criticas o con riesgo de colapso sobre
9 las edificaciones cercanas. Ayudantes de la empresa del subcontratista encargado de la
10 tala de árboles separan y clasifican el material arborico para su disposición final
11 y posterior cargue en la volqueta. Esta labor se ejecuto durante todo el horario
12 laboral.13
14
15
16
17
18 Residente de obra19 Alvin L. Tejada
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

12/Mayo/2025

1 Estado del clima: Nublado

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso y residente de intervectorio,
3 personal por parte del subcontratista encargado de la tala de arboles.

4 Herramienta y/o equipos: Motosierra e implementos por parte del subcontratista para hacer
5 el aprovechamiento de la madera.

7 El personal por parte de la subcontratista realizó la tala final del tallo de
8 ambos árboles grandes, la cual eran críticos debido a su tamaño y posible colapso
9 sobre las líneas de electricidad. En horas de la tarde realizaron el corte de los
10 ramas para su posterior clasificación y disposición de material. No se realizó
11 ninguna afectación a las líneas de alta tensión cercanas a el Hospital.

18 Residente de obra

19 Alvin L. Tejada

13/Mayo/2025

1 Estado del clima: Nublado
2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso y residente de interurbano y
3 personal por parte del subcontratista encargada de la tala de arboles.
4 Maquina y/o equipos: Camión turbo encargado del transporte del material vegetal, carguero,
5 motosierra e implementos por parte del subcontratista para hacer el aprovechamiento de la
6 madera.

7
8 El personal por parte del subcontratista continua con el aserramiento y clasificación de la
9 madera en sitio. En horas de la tarde cargan el camión turbo despejando un poco
10 el sitio de material vegetal. No se puede dar inicio a actividad de cerramiento por el
11 material vegetal.

17 Residente de obra
18 Alvin L. Torda

14/ Mayo/ 2025

1 Estado del clima: Nublado

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso y residente de interventoría,

3 personal por parte del subcontratista encargado de la tala de árboles.

4 Maquina y/o equipos: Camión turbo encargado del transporte del material vegetal,

5 carguero, molosicero e implementos por parte del subcontratista.

6

7 El personal por parte del subcontratista llega al sitio sobre las 7:00 am, iniciando

8 con labores de aserramiento y limpieza del área. Durante estas actividades, el

9 personal corta las ramas presentes, separando el material grueso para uso como leña,

10 mientras que el resto del follaje y hojas es embolsado en sacos plásticos como

11 residuo vegetal para su adecuada disposición. Este material es clasificado en sitio

12 para su posterior carga en el camión. Después de medio día, se continúa con el

13 aserramiento de la madera y carga de esta en los vehículos autorizados para su transporte.

14

15

16

17

18

19

20

21 Residente de obra

22 Alvin L. Tejeda

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

15 Mayo 2025

1 Estado del clima: Nublado

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, SISO y residente de interventoría,
3 personal por parte de la subcontratista encargada de la tala de árboles.4 Maquinas y/o equipos: Camión turbo encargado del transporte del material vegetal,
5 moladora e implementos por parte del subcontratista para hacer el aprovechamiento.6
7 Sobre las 7:00 am el personal por parte de la subcontratista continúa con los labores de
8 aserramiento y limpieza del área. Este personal separa la basura del material
9 aprovechable para su posterior cargue en el camión. Esta labor se lleva a cabo durante
10 todo el día. Tampoco se hace entrega por parte del Hospital del 100% de las
11 instalaciones.

18 Residente de obra

19 Alvin L. Tejeda.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16 / Mayo / 2025				
1	Estado del clima: Despejado.			
2	Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso y residente de interventoria.			
3	Maquina y/o equipos: Ninguno.			
4				
5	El personal por parte de la subcontratista no se presento este dia por mantenimiento			
6	de las motosierras y falta de disponibilidad de transporte para sacar la basura			
7	y el material aserrado.			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14	Residente de obra.			
15	Alvin L. Tejada.			
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

17/Mayo/2025

1 Estado del clima: Nublado

2 Personal: 1 residente de obra, auxiliar de residente, siso y residente de intercomunicación y personal
3 por parte del subcontratista.4 Maquina y/o equipos: Motosierras e implementos por parte del subcontratista para realizar
5 el ciserado de la madera junto con camión turbo para el transporte de esta.7 El personal por parte de la subcontratista llega a las 7 am continuando con el ciseramiento
8 de toda la madera para su posterior cargue junto con los sacos de material arboreo
9 listos para su disposición final y desalojo completo del area.

15 Residente de obra

16 Alum L. Tejeda.

19/ Mayo/ 2025

2025 Mayo 19

1 Estado del clima: Nublado
2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso y residente de interventoría, un maestro,
3 dos ayudantes del maestro y personal por parte del subcontratista de la tala de árboles.

4 Maquinas y/o equipos: Motosierras e implementos por parte del subcontratista para realizar
5 el aserrado final de la madera junto con camion turbo para el transporte de esta.
6 Implementos de seguridad y herramienta menor del maestro y ayudantes.

8 El personal por parte del subcontratista llega a las 7:00 am terminando de aserrar toda la
9 madera para su posterior cargue junto con los sacos de material arboreo listos para
10 su disposición final y desalzo completo del area. La subcontratista termina el contrato
11 de aprovechamiento de la madera. Durante la mañana se entrego dotación a personal
12 y empiezan con labores de cerramiento del area. pasado medio dia empiezan a realizar
13 desmonte de puertas dentro de las instalaciones y despues de llegar el material para los
14 pedestales de los cercos del cerramiento continúan con la actividad de cerramiento.

21 Residente de obra
22 Alvin L. Tzadu.

20/ Mayo/ 2025

1	Estado del clima: Nublado			
2	Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso y residente de interventorio, un maestro			
3	y dos ayudantes.			
4	Muebles y/o equipos: Herramienta menor.			
5				
6	El maestro y los ayudantes continuan con la actividad de cerramiento, se instalan los			
7	cercos y posterior tejas de zinc para este día el Hospital aún no hace entrega			
8	de toda el area de urgencias.			
9				
10				
11				
12				
13				
14	Residente de obra.			
15	Alvin L. Teada			
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

21/Mayo/2025

1 Estado del clima: Despejado.
2 personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso y residente de interventoría, un
3 maestro y dos ayudantes.
4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor.
5
6 Se continúa con la actividad de cercamiento de las áreas a intervenir en el proyecto.
7 En la tarde se recibe visita por parte del ministerio de salud se evidencia que en las
8 zonas de urgencias aún se encuentran pacientes siendo atendidos. El Hospital no
9 hace entrega de las instalaciones al 100%.

17 Residente de obra
18 Alvin L. Trada.

22/Mayo/2025

2025 Mayo 115

1 Estado del clima: Nublado

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, residente de interventoría, siso de
3 interventoría, siso de parte del contratista, un maestro y dos ayudantes.

4 Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor

6 A partir de las 7:00 am, el maestro de obra y sus ayudantes retoman la actividad de
7 cerramiento, iniciando la construcción del portón de acceso, el cual está destinado para el
8 ingreso de volquetas al área de intervención. Se reciben andamios metálicos para ejecución de
9 trabajo en alturas. Se presentan lluvias intermitentes y en la tarde se continúa con el cerramiento.
10 Después de terminado la jornada no hay entrega de instalaciones por parte del Hospital,
11 a pesar de lo manifestado en el oficio enviado por la gerencia del Hospital.

20 Residente de obra

21 Alvin L. Tejada


23 / Mayo / 2025

2505 km/h

1 Estado del clima: Despejado

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, residente de interventoria, siso de
3 interventoria, siso de parte del contratista, un maestro y dos ayudantes.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor

6 Inicia la jornada con la continuación de las actividades de cerramiento sobre la zona
7 a desarrollar la construcción de la fase 2 de la ESE Hospital Divino Niño de Rivera8 En horas de la mañana aún no se desocupan el 100% de las instalaciones por parte
9 del Hospital. Sobre las 5:00 p.m se desalojan el 100% de las actividades.
Residente de obra

24/ Mayo/ 2025

2025/05/24

1	Estado del clima: Nublado
2	personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso del consorcio, residente de
3	interentoria, siso de interentoria, un maestro y dos ayudantes.
4	Maquinas y/o equipos: Herramienta menor.
5	
6	Se continuan con las actividades de cerramiento sobre la zona a desarrollar
7	la construcción de la 2 fase del Hospital de Rivera. Se demuelen bordillos existentes
8	para adecuación del area de almacen.
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	Residente de obra
17	Alvin L. Tejada.
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

26 Mayo 2025

1 Estado del clima: Nublado

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso de contratista, residente de
3 interventor, siso de interventor, un maestro y cinco ayudantes.

4 Maquinas y/o equipos:

5

6 Continuación de las actividades de cerramiento de la construcción de la 2 fase del
7 Hospital, adecuación del área destinada para el almacén y el campamento de obra
8 (excavación manual y demolición de bordillos existentes). También se realiza desmonte
9 de elementos no estructurales dentro de las instalaciones del Hospital,
10 (puertas y ventanas).

11

12

13

14

15

16

17 Residente de obra

18 Alvin Tejada

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

27 / Mayo / 2025

2025 / mayo / 27

1 Estado del clima: Nublado

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso de contratista, residente de
3 interventoria, siso de interventoria, un maestro y cinco ayudantes.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, púldora.

6 Se termina la actividad del cerramiento de la construcción de la 2 fase del Hospital,
7 se continua con la demolicion de bordillo externo y adecuación de terreno
8 para la entrada de maquinaria a la obra. Se terminan de desmontar las puertas
9 faltantes y se empieza con la actividad de desmonte de cubierta preservando su
10 estado.

16 Residente de obra

17 Alvin L. Tejada.

28/Mayo/2025

1 Estado del clima: Soleado

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso de contratista, residente de
3 interventoría, siso de interventoría, un maestro y dos ayudantes.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor.

5
6 Se continuo con el desmonte de cielo raso, pilones de madera, perfiles metalicos y
7 cubierta de las areas entregadas por parte del Hospital realizando el acopio de los
8 materiales aprovechables para posterior entrega a interventoría.

9
10
11
12
13 Residente de obra

14 Alvin L. Tejeda.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

	29/05/2025			
1	Estado del clima: Soleado			
2	Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso de contratista, residente			
3	de interventoría, siso de interventoría, un maestro y dos ayudantes.			
4	Máquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora.			
5				
6	Se continúa con el desmonte de cielo raso, pines de madera y perfiles metálicos			
7	para lograr acceder a la cubierta y realizar su desmonte realizando el acopio			
8	de los materiales aprovechables para posterior entrega a interventoría. Se inicia con			
9	la actividad de instalación de poliambr negro para protección de fachada sobre			
10	el exterior contra particulado proveniente de demolición.			
11				
12				
13				
14				
15	Residente de obra			
16	Alvin L. Tejada			
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

30/05/2025

1 Estado del clima: Lluvias intermitentes

2 Personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso de consorcio, residente
3 de interventoria, siso de interventoria, un maestro y 5 ayudantes.

4 Maquinas y lo equipos: Herramienta menor, taladro.

5

6 Se continúa con el desmonte de cubierta en las zonas de urgencias, parqueadero y área
7 administrativo de la infraestructura a demoler. En atención a la solicitud de
8 interventoria, durante esta actividad, se preservan al máximo los elementos reutilizables,
9 tales como tejas de zinc y de asbesto, los cuales son desmontados manualmente,
10 al igual que los perfiles metálicos y organizados en un punto único para su
11 posterior entrega. Simultáneamente, se continúa con la ejecución de la instalación de la
12 polisombra negra sobre la fachada externa, con el fin de brindar protección al
13 entorno contra partículas y residuos generados por la demolición.

14

15

16

17

18

19

20 Residente de obra

21 Alvin L. Tejada

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

31/05/2025

31/05/2025

1 Estado del clima: Despejado
 2 personal: Residente de obra, auxiliar de residente, siso de consorcio, un maestro
 3 y cinco ayudantes.
 4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, taladro.

6 Se continúa con el desmonte de cubierta en las zonas de vigueras y auditorio. Se
 7 colma desmonte en área administrativa. Las actividades continúan conforme a la
 8 solicitud de interventoría de realizar el desmonte de elementos preservando al máximo
 9 su estado para hacerle entrega de estos elementos posteriormente a el hospital.

14 Residente de obra
 15 Alvin L. Tejeda.