

 CONSORCIO RIVERA 2024	"CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO MUNICIPIO DE RIVERA CENTRO ORIENTE"	Versión 1
		Página 1 de 1

Radicado No. 08 CR-2025-05-12

CONSORCIO DE RIVERA 2024

Cra. 11 #4-01, Rivera, Huila

consorciorivera2025@gmail.com

Señores

Dirección del Hospital Divino Niño

Municipio de Rivera – Huila

Asunto: Reiteración de la solicitud de entrega total del área de intervención del proyecto.

Un cordial saludo,

Por medio de la presente, en representación del CONSORCIO DE RIVERA 2024, responsable del contrato de obra No. 574 de 2024, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA", reiteramos nuevamente la solicitud de la entrega de las instalaciones completamente listas para iniciar demolición.

A la fecha han transcurrido 17 días desde el oficio enviado por parte de la gerencia anunciando la entrega de las instalaciones, esta situación genera sobrecostos y retrasos en el desarrollo del cronograma por parte del Consorcio, afectando directamente la planificación técnica y financiera del proyecto. Es importante resaltar que, de no contar con las áreas completamente despejadas en los tiempos requeridos, la intervención se tomaría inviable financieramente debido al incremento de costos asociados a una ejecución prolongada, lo que impediría el cumplimiento del plazo contractual establecido.

Cordialmente,



Alvin L. Tejada

Residente de obra

CONSORCIO DE RIVERA 2024

NIT: 901892031