

14/06/2025

1 Estado del clima: Nublado.

2 Personal: Residente de obra, e Interventor, auxiliar de residente, profesional SST de obra,

3 un maestro, cinco ayudantes y operador de perfora.

4 Maquinas y/o equipos: Herramiento menor, perfora (cetro excavadora)

5

6 Se continúa con el desmonte de ventanas, procurando preservar su estado para la entrega o
7 interventoría. paralelamente, ingresa perfora para realizar la extracción de locos de
8 árboles talados como parte de la preparación del área destinada del almacén.

9 Sin embargo, la actividad se suspende ante el riesgo de afectar la tubería principal
10 de agua potable, la cual es de 3" de asbesto con una antigüedad de más de 50 años,

11 así como por la falta de personal de empresas públicas de Rivero para atender

12 una eventual emergencia. Se identifica una manguera con flujo activo de agua que

13 se dirige hacia las instalaciones del hospital y que al parecer está conectado

14 a la red principal, aunque se desconoce su origen y función específica. Posteriormente la

15 perfora se retira y los obreros inician excavaciones para localizar la tubería con el

16 fin de finalizar el lunes la extracción. También se instala pequeño bordillo para evitar

17 filtraciones de agua por las constantes lluvias en el pasillo que conecta el área de

18 intervención y el edificio del Hospital en servicio.

19

20

21

22

23 Residente de obra

24 Alun L. Tjada.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

16/06/2025

1 Estado del clima: Despejado.

2 Personal: Residente de obra e interventora, auxiliar de residente de obra, profesionales SST
3 de obra e interventora, un maestro, cuatro ayudantes y un empleado de EPR.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidoras.

5
6 Se continua con los labores de desmonte de ventanas en la zona de hospitalización.
7 Paralelamente, se avanza con la localización de la tubería de agua potable en el
8 area proyectada para el almacén, con el fin de realizar la extracción del tocón
9 y el corte controlado de raíces que lo rodean, minimizando cualquier afectación
10 a la red existente. Asimismo, se lleva a cabo la recolección y clasificación del material
11 desmontado, como la periferia de drenaje, para su adecuada disposición. El empleado de
12 EPR estuvo presente ayudando en la localización de la tubería.

17 Residente de obra

18 Alvin L. Tejada.

17/06/2025

1 Estado del clima: Despejado.

2 Personal: Residente de obra e interventor, auxiliar de residente de obra, profesionales sst
3 de obra e interventor, un maestro y cuatro ayudantes; Operario de pajarrico

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora, pajarrico.

6 Se continua con labores de desmonte de ventanas y riuos de la zona de urgencias

7 De igual manera ingresa retroexcavadora (pajarrico) a extraer la raíz pendiente del
8 día sábado y a adecuar el area destinada para el almacén. En horas de la

9 tarde los obreros continuan con labor de nivelación y limpieza para almacén.

10 Instalan pilares para cubierta.

15 Residente de obra

16 Alvin L. Tejada.

18/06/2025

2305/20 171

1 Estado del clima: En la mañana soleado, en la jornada de la tarde nublado.
2 Personal: Residente de obra e interventoría, auxiliar de residente de obra, profesionales SST
3 de obra e interventoría, un maestro y cuatro ayudantes.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora
5

6 Se continua con el armado del almacén (parales y cubierta) y obra de
7 interventoría. De la misma manera se instalan lumnas que protegen a los
8 peatones en las juntas de junta de zinc del cerramiento para prevención de accidentes.
9
10
11
12

13 Residente de obra

14 Alvin L. Tejada.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

19/06/2025

- 1 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada
- 2 personal: Residente de obra e interventoría, auxiliar de residente, profesionales sst
- 3 de obra e interventoría, un maestro y cuatro ayudantes.
- 4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidoras,
- 5
- 6 Se continua con el armado del almacén. Se desmontan canales de agua pluvial
- 7 en la zona a intervenir. posteriormente se comienza con la demolición parcial
- 8 de la parte superior del muro del auditorio que colinda con la vivienda adosada
- 9 a el hospital. (Actividad manual debido a el riesgo de caído de escombros
- 10 sobre la vivienda). Se realiza de manera controlada y no se presentan inconvenientes.
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 Residente de obra
- 16 Alvin L. Tizada.
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

20/06/2025

1 Estado del clima: Nublado

2 personal: Residente de obra, auxiliar de residente de obra, residente de interventoría, personal
3 sst de obra e interventoría, un maestro y cuatro ayudantes.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora, taladro.

6 Se desmontan canales pluviales en su totalidad. posteriormente se termina con la
7 demolición controlada de la parte superior del muro que coincide con la vivienda
8 adosada al hospital. De la misma manera, se amplía la obra de
9 interventoría.

14 Residente de obra

15 Alun C. Tejada.

21/06/2025

1 Estado del clima: Despejado

2 Personal: Residente de obra y auxiliar, personal Sst de obra, un maestro y cuatro ayudantes.

3 Maquinario y/o equipos: Herramienta menor, picadora.

5 Se da inicio a la demolición de la placa de contrapiso de manera localizada
6 con el fin de verificar las dimensiones reales de las zapatas que serán demolidas
7 posteriormente. paralelamente, se continuo con las actividades de expansión de la granca de
8 interventoria, incluyendo el armado de su oficina.

13 Residente de obra

14 Alum L. Tejada.

24/06/2025

1 Estado del clima: lluvioso por la mañana, soleado en la tarde.
2 personal: Residente de obra e interventoría, auxiliar de residente, personal SST de obra
3 e interventoría, un maestro y cuatro ayudantes.
4 Maquinarias y/o equipos: Herramienta menor, pulidoras.
5
6 Se continuó con la demolición localizada de la placa de contrapiso con el propósito de
7 verificar las dimensiones de las zapatas existentes. De manera paralela, se
8 avanzó con la demolición manual del muro frontal superior del auditorio.

14 Residente de obra

15 Alvin C. Tejada.

25/06/2025

1 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada.

2 personal: Residente de obra e interventoria, auxiliar de residente, personal sst de obra e
3 interventoria, un maestro y cuatro ayudantes.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora, taladro.

6 Se empieza con la demolición manual de los muros del auditorio. A la par, se desmontan
7 perfiles faltantes en la cubierta del auditorio. y se instala ventanal para entrega de
8 suministros en el area de almacén.

14 Residente de obra

15 Alvin I. Tejada.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

26/06/2025

1 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada
2 personal: Residente de obra e interventoria, auxiliar de residente, personal sst de obra
3 e interventoria, un maestro y cuatro ayudantes.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora, taladro.

6 Se desmontan en su totalidad cerchas dobles del auditorio y se continua con la
7 demolición manual de muros de auditorio y parte de la fachada de las
8 instalaciones antiguas para evitar colapso contra el almacen construido. Se
9 instalan puertas de oficina de obra y de almacen. Tambien se hace el acopro
10 de elementos aprovechables para posterior entrega.

15 Residente de obra

16 Alun L. Tjada.

27/06/2025

1 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada.

2 Personal: Residente de obra e interventor, auxiliar de residente, personal SST de obra,
3 un maestro, cuatro ayudantes y un operario de retroexcavadora.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora, taladro, retroexcavadora.

6 Se continuo con la demolición manual de muro de fachada de las antiguas
7 instalaciones del Hospital sobre la calle 4a. posteriormente demolición mecánica
8 con retroexcavadora de muro de auditorio y administración, al igual que muros
9 de hospitalización. Paralelamente se hace desmonte de cubierta en la zona donde
10 se encontraba ubicada la oficina de obra.

15 Residente de obra

16 Alvin L. Tejeda

28/06/2025

1 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada.

2 personal: Residente de obra, auxiliar de residente, personal SST de obra, un maestro,
3 cuatro ayudantes, operario de retroexcavadora.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora, taladro y retroexcavadora.

5
6 Se continúa con actividad de demolición mecánica en las áreas de hospitalización,
7 administración y urgencias. El personal operativo ejecuta actividades de terminación
8 de almacén y recolección de elementos no estructurales para posterior entrega.
9 Durante demolición se rompe manguera de gas activa que se desconoció su existencia,
10 se sella provisionalmente para controlar la fuga.

11
12
13 Residente de obra

14 Alum L. Tejada

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33