



Q in:sent



Redactar



Recibidos

15

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

1

Más

Etiquetas

Solicitud de Respuesta Formal sobre solicitud comite 20 de junio de 2025 Rec**CONSORCIO RIVERA** <consorciorivera2025@gmail.com>

para gerencia, eseriverasupervision, utsegundafase, ingenierosconstructores1973

Señores

ESE HSOPITAL DIVINO NIÑO

Rivera - Huila

Con respecto al citado comité realizado el día 20 de junio en el municipio de Rivera, nos permitimos solicitar de manera formal, se corresponden a presuntas deficiencias en los diseños de ingeniería y arquitectura del proyecto de construcción de la segunda fas

"A su vez también informan que el proyecto presenta varias inconsistencias que pueden hacer necesario un ajuste de diseños, cor

- Componente estructural, (no hay espacio para ductos), se debe analizar de forma rigurosa la necesidad de tener espacio suficier normativo.*
- Componente eléctrico, cambios en el diseño basados en el contenido del Retie y la NTC 2050*
- No se cumple el estándar ASHRAE 170 para Sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica en edificaciones hospitalari*

A su vez el apoyo a la supervisión por parte de la E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO, manifiesta que se requiere conocer el plantear balance con los valores de cuánto podrían costar estos cambios, así mismo se informa que ya se está adelantando acercamiento seguimiento a todos los valores consignados ya que en un correo con copia a la E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO, llegaron unos u HOSPITAL DIVINO NIÑO no tiene ningún conocimiento.

A su vez el director de obra, ALFONSO CARREÑO SANABRIA, requiere que se dé solución lo más pronto posible a estos requerii presentadas realizando comités virtuales con el diseñador; a lo cual el apoyo a la supervisión de la E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO diseños y que tratará de dar una respuesta al requerimiento lo más pronto posible, de igual forma se reitera que por darle celeridad del equipo de interventoría. El director de obra, ALFONSO CARREÑO SANABRIA manifiesta que solo con los ajustes que se requ

A lo anterior, se solicita tratar como tema urgente debido a la naturaleza del requerimiento. El contratista manifiesta una profunda p financieros del contrato de obra No 574 de 2024.

① Actualizar

