

01/07/2025

1 Estado del clima: Nublado, lluvias parciales
2 personal: Residente de obra, auxiliar de residente, residente de interventoría, personal sst
3 de obra, un maestro, cuatro ayudantes, operario de retroexcavadora y 2 de volquetas.
4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora, retroexcavadora, 2 volquetas
5
6 Se hace instalación de señalización de obra en el andén contiguo a el cerramiento.
7 La retroexcavadora continua con demolición de la zona de hospitalización
8 y urgencias y empieza con el curbe de material RCD. Se hace entrega a interventoría
9 de elementos aprovechables y no aprovechables para su disposición. Técnico de alcanos
10 ingresa a poner sello en manguera de gas activa, roba el día sábado.

15 Residente de obra
16 Alvin L. Tejeda

02/07/2025

2025 150 110

1 Estado del clima: Nublado, lluvias parciales.

2 personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal SST de obra,
3 un maestro, cuatro ayudantes, un operario de retroexcavadora y dos operarios de volquetes.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", retroexcavadora Komatsu pc 200-6,
5 dos volquetes.

6
7 Se continúa con actividad de demolición de zona de laboratorios y parqueadero de
8 urgencias (De forma mecánica). A la par se hace el cargue de material RCD
9 en los volquetes para disposición en lugar destinado para escombros. El personal
10 operativo se encarga de contar con pulidora refuerzo de columnas y demolición
11 manual de muro que colinda con la vivienda adosada, a las antiguas instalaciones
12 del Hospital.

17 Residente de obra

18 Alvin L. Toada.

03/07/2025

1 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada.

2 personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal sst de obra
3 un maestro, cuatro ayudantes.

4 Maquinas y lo equipos: Herramienta menor, pulidora 7"

6 El personal operativo continua con labores de demolición manual de muro de
7 auditorio que colinda con la vivienda adosada. También se continua con demolición
8 manual de muros que conectan con el edificio existente.

13 Residente de obra

14 Alvin I. Tejada.

04/07/2025

1 Estado del clima: Nublado

2 personal: Residente de obra, auxiliar de residente, residente de interventoría, personal
3 sst de obra e interventoría, un maestro, cuatro ayudantes.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7".

5
6 El personal continua con demolición manual de muro del auditorio que
7 colinda con la vivienda adosada a las antiguas instalaciones del hospital. A la
8 par se continua con demolición manual de muros que conectan con el edificio
9 en servicio del hospital.
10
11
12
13

14 Residente de obra

15 Alvin L. Texeda.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

05/07/2025

1 Estado del clima: Soleado

2 Personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal sst de obra,
3 un maestro y cuatro ayudantes.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora.

5
6 Se continua con la actividad de demolición manual del muro del auditorio que se
7 encuentra adosado a la vivienda. Igualmente se continua con la demolición manual
8 de los muros que se conectan con el edificio en servicio del hospital.

13 Residente de obra

14 Alvin L. Tejada.

07/07/2025

1 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada.
2 Personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal SST de
3 obra e interventoría, un maestro, cuatro ayudantes, un operador de retroexcavadora
4 y bobcat, operador de volquete.

5 Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", retroexcavadora y bobcat, volquete.
6

7 Se continúa con demolición manual de muro del auditorio que se encuentra adosado
8 a la vivienda, junto con muros que conectan al edificio existente. Se hace
9 acopio de material RCD y se realiza el cargue en la volquete. El bobcat realiza
10 la demolición de placa de contrapiso de una parte del área de administración.
11
12
13
14

15 Residente de obra

16 Alvin L. Tejada.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

08/07/2015

1 Estado del clima: Despejado durante toda la jornada.
2 personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal sst de
3 obra e interventoría, un maestro, cuatro ayudantes, un operador de retroexcavadora,
4 un operador de Bobcat y dos operadores de volquetas.
5 Maquinas y lo equipos: Herramienta menor, pulidora 7", retroexcavadora, pc 200-6,
6 bobcat y dos volquetas.
7
8 Se continuo con demolición mecánica de placa de contrapiso del area de administración,
9 de urgencias y de laboratorios. Tambien se realiza la demolición de muros de
10 mamposteria del sótano. Se realiza cargue de volquetas con material RCD y
11 se termina con demolición manual de muro del auditorio adosado a la vivienda.

Residente de obra

Alvin L. Tjader.

09/07/2025

1 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada.
 2 persona: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal SST de la
 3 obra e interventoría, un maestro, cuatro ayudantes, un operador de retroexcavadora,
 4 un operador de bobcat, dos operadores de volquete.

5 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidor 7", retroexcavadora PC 200-6, bobcat
 6 y dos volquetes.

8 Se continua con demolicion mecanica de placa de contrapeso de las areas de
 9 parguedero, laboratorios y auditorio de las antiguas instalaciones del Hospital. Se
 10 termina demolicion manual de muros que conectan con el edificio en servicio del
 11 Hospital. Se instala porsombra en la fachada del Hospital (parte que hacia falta)
 12 y se realiza cargue de material RCN en los volquetes. Tambien se termina de
 13 construir la oficina de interventoria. Durante la intervencion en el sotano, se identifico
 14 la presencia de un muro de contencion no contemplado inicialmente dentro del itim de
 15 demolicion.

19 Residente de obra

20 Alvin L. Torda.

10/07/2025

1 Estado del clima: Nublado

2 Personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal SST de obra
 3 (obra) e interventoría, un maestro, cuatro ayudantes, un operador de retroexcavadora,
 4 un operador de bobcat y dos operarios de volquetas.

5 Equipos: Herramienta menor, pulidora 7"

6 Maquinas: Retroexcavadora pc 200-6, bobcat y dos volquetas.

8 Se continua con demolición mecánica de placa de contrapiso del area administrativa
 9 y vigas de cimentación de la misma area. Se continua con el cargue de material
 10 RCP en las volquetas con la retroexcavadora. Se instala palisandra sobre muro
 11 adosado de la vivienda contigua a la obra con el fin de mejorar la emisión y
 12 dispersión de partículas en suspensión generadas por las actividades propias de la obra.

13 Se excava con retroexcavadora para verificación de dimensiones de muro de contención
 14 del sótano. Se hace entrega a interventoría de materiales no aprovechables
 15 (acero de demolición y otros residuos)

19 Residente de obra

20 Alvin L. Tjader.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

11/07/2025

1 Estado del clima: Nublado
 2 Personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal sst de obra
 3 e interventoría, un maestro, cuatro ayudantes, un operario de retroexcavadora, un
 4 operario de bobcat y dos operarios de volquetas.
 5 Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", retroexcavadora pc 200-6, bobcat
 6 y dos volquetas.

8 Se termina con la demolición de placa de contrapiso y se continúa con la
 9 demolición mecánica de vigas de cimentación. Se hace también la demolición
 10 mecánica de la placa de contrapiso del sótano y la retroexcavadora
 11 carga material RCD en las volquetas. El personal operativo realiza labores
 12 como paleteros para controlar el ingreso y salida de volquetas y avanza en la
 13 colocación de polisombra.

18 Residente de obra

19 Alvin L. Tejeda

12/07/2025

1 Estado del clima: Lluvioso

2 Personal: Residente de la obra y auxiliar, personal SST de obra, un maestro, cuatro ayudantes,
3 un operario de retroexcavadora, un operario de bobcat y dos operarios de volquetas.

4 Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, retroexcavadora PC 200-6, bobcat y dos volquetas.

5
6 Se continua con la demolición mecánica de vigas de cimentación de las áreas de
7 hospitalización, urgencias y laboratorios. La retroexcavadora continua con el cargue de
8 material RC0 en las volquetas y el personal operativo termina de cubrir la fachada del
9 Hospital en polisorbici.

15 Residente de obra

16 Alun I. Tejada

14/07/2025

- 1 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada.
- 2 Personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interurbana, personal sst de obra
- 3 e interurbana, un maestro, cuatro ayudantes, un operador de retroexcavadora,
- 4 un operador de bobcat y un operador de volquete.
- 5 Equipos: Herramienta menor, pulidora 7"
- 6 Maquinas: Retroexcavadora pc 200-6, bobcat y una volquete.

8 Se continúa con la actividad de demolición mecánica con el bobcat de las

9 vigas de cimentación y del muro de contención del sótano, la retroexcavadora

10 continúa con el cargue de material RCD en los volquetes, El personal operativo

11 realiza actividades de paleteros y de demolición manual de placa de concreto

12 que colinda con el edificio en servicio del Hospital.

18 Residente de obra

19 Alun L. Tejada.

Martes 15/07/2025

1 Estado del clima: Despejado durante toda la jornada.
2 personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal SST de obra
3 e interventoría, un maestro, cuatro ayudantes, un operador de retroexcavadora, un operador
4 de bobcat y dos operadores de volqueta.

5 Maquinaria y/o equipos: Herramienta menor, pulidora, retroexcavadora pe 200-6, bobcat y
6 dos volquetas.

7
8 Se continúa con la demolición mecánica con el bobcat de las vigas de amarración
9 y del muro de contención ubicado en el sótano. La retroexcavadora realiza labor de
10 excavación no superior a 1 metro en las áreas de urgencias y parqueadero y también
11 realiza cargue de este material y RCD en las volquetas. Se continúa con demolición manual
12 de los últimos 2m² del muro adosado a la vivienda ubicado en las escaleras del
13 sótano.

14
15
16
17 Residente de obra

18 Alvin I. Tjada
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32