

3/09/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de residente, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, siete ayudantes. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", canguro. Actividades: Se continuo con excavación manual para zanjas de vigas de cimentación, se realizo figurado de acero manual y se empieza con el armado de castillos de columnas.

Acarreño

Director de obra

Residente de interventoría

24/09/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, operador minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", canguro, minicargador. Actividades: Se continua con excavación manual para las zanjas de vigas de cimentación, se realizo figurado de acero manual y se continua con el armado de castillos para las columnas. Minicargador realiza cargue y acopro de material de excavación. Se continuan encontrando grandes rocas en terreno para las vigas de cimentación. Se cubren taludes con entibado y plástico.

Acarreño

Director de obra

Residente de interventoría

25/09/2025 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, un operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", canguro, minicargador. Actividades: Se continua con excavación manual para las zanjas de vigas de cimentación, se continua con figurado de acero manualmente y se arman castillos para las columnas. Minicargador realiza acopro de material de excavación. Tambien se realizo el armado de acero de repuesto de vigas de cimentación.

Acarreño

Director de obra

Residente de interventoría

26/09/2025 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, Residente interventoría, personal SST de obra e interventoría, (1) un maestro, (2) dos oficiales (8) ocho ayudantes (1) operador bobcat

maquinas y/o equipos; Herramienta menor, pulidora 7", canguro, minicargador.
 Actividades: Se continua con excavación manual de la cimentación entre los ejes Fal I entre los ejes 1 al 3 donde se encuentran 6 zapatas de las cuales una de ellas, la del ascensor, continua actividad del figurado de acero de forma manual y armado de castillos de columnas y vigas de cimentación, Minicargador Bobcat, realiza acopio de material excavado. visita por parte del ministro de salud, alcalde y gerente de la ESE,

Acaño
 Director de Obra

Residente de Interventoría

29/09/2025 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, un operador de minicargador, Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador, canguro. Actividades: Se continua con excavación manual de la cimentación para aplicación de solados de limpieza, se realiza instalación de casilleros como entibado para protección de talud en vivienda adosado, se continua con armado de castillos de vigas de cimentación y minicargador realiza acopio de material excavado. Se realiza aplicación de solado en terreno compactado.

Acaño

Director de obra

Residente de interventoría

30/09/2025 Estado del clima: Nublado con lluvias durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, un operador de minicargador, un operador de volquete. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador, canguro, volquete. Actividades: Se realiza excavación manual para ranuras de las vigas de cimentación, se instalan solados de limpieza en ranuras compactadas. Se continua con entibado de talud adosado de la casa colindante, se continua armado los castillos de las vigas de cimentación y minicargador realiza cargue en volquete de material de excavación.

Acaño

Director de obra

Residente de obra

10/01/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, siete ayudantes, un operador de minicargador, pasarela operador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador, pasarela. Actividades: Se realiza excavación mecánica del talud adyacente a la fachada del hospital, se continúa con armado de castillos de vigas y columnas, se realizan instalaciones de cerros para mover el cerramiento hacia la vía.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

02/10/2025 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, seis ayudantes, un operador de minicargador, un operador de volquete. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador, volquete. Actividades: Se continúa con excavación manual de cerros para las vigas de cimentación. Se realiza demolición manual de rocas encontradas en las zanjas, se realiza figuredo manual de acero de refuerzo para zapatas. Se realiza acopio de material, carga y descarga de material de excavación. Se realiza entrega de materiales aprovechables a interventoría.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

03/10/2025 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, seis ayudantes, un operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Excavación manual de zanjas para las vigas de cimentación, demolición manual de rocas, instalación de vigas de cimentación (acero de refuerzo) e instalación de soportes para cerramiento perimetral. Minicargador realiza acopio de material excavado. También se realiza figuredo manual de acero de refuerzo para las vigas de cimentación.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

04/10/2025 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de residente de obra, personal sst de obra, un maestro, un oficial, siete ayudantes, un operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Excavación manual de zonas para las vigas de cimentación y perfilamiento manual de talud para muros de contención, armado de castillos de columnas y vigas de cimentación, aplicación de solados de limpieza y acopio de material de excavación.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

06/10/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de residente de obra, personal sst de obra e interventoría, residente de interventoría, un maestro, dos oficiales, siete ayudantes, un operador de minicargador, un operador de paqueta y un operador de volquete. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador, paqueta, volquete. Actividades: Se continua con perfilamiento del ge 1 adyacente a la casa adosada para aproximación de muros de contención. Se continua armado de castillos de columnas H-1 y F-1 y vigas de cimentación 111-110. Se realiza extracción de rocas de vigas de cimentación y cargue y descargue de material excavado.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

07/10/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, interventoría residente, personal sst de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, siete ayudantes, un operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se termina perfilamiento del talud en el ge 1 adyacente a la casa adosada. Se continua con armado de castillos de columnas F-1 y F-3 y viga de cimentación 111. Se realiza pisado de fljes para columnas. Se realiza acopio de material de excavación. Después de las 7:30 am no hubo energía eléctrica durante toda la jornada.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

08/10/2023 Estado del clima: Nublado con lluvias parciales durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de residente de obra, personal SST de obra, un maestro, un oficial, ocho ayudantes, un operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Excavación manual de zona de vigas de cimentación, continúa figurado de acero pantalla muro 3 de ascensor, continúa armado de castillos de columna H-3 y dan inicio al castillo de la columna H-3.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

09/10/2023 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal SST de obra e intervención, un maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, un operador de minicargador, operador de volquete. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador, volquete. Actividades: Se continúa con figurado de flejes para las columnas y pantalla 3 del muro del ascensor, se continúa con armado de castillo de columna F-3 y se continúa con armado de columna H-3, se don los arranques de acero del muro pantalla 2 del ascensor. Se realiza carga y descarga de material de excavación.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

01/10/2023 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal SST de obra e intervención, un maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, un operador de minicargador, técnico de alcanos, topógrafo y ayudante. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador, estación de topografía. Actividades: Se realiza desplazamiento del cerramiento sobre la calle así y demarcación de sendero peatonal, se continúa con armado de castillo de columna H-3, se continúa con armado de castillo de muro pantalla 3 del ascensor. Comisión topográfica realiza control de ejes y técnico de alcanos verifica líneas de ges sobre el pedregal para futuro desplazamiento de la línea.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención