

08/10/2025 Estado del clima: Nublado con lluvias parciales durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de residente de obra, personal SST de obra, un maestro, un oficial, ocho ayudantes, un operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Excavación manual de zona de vigas de cimentación, continua figurado de acero pantalla muro 3 de ascensor, Continua armado de castillos de columna H-3 y dan inicio al castillo de la columna H-3.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

09/10/2025 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, un operador de minicargador, operador de volquete. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador, volquete. Actividades: Se continua con figurado de fierro para las columnas y pantalla 3 del muro del ascensor, se continua con armado de castillo de columna F-3 y se continua con armado de columna H-3, se dan los arranques de acero del muro pantalla 2 del ascensor. Se realiza carga y descarga de material de excavación.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

10/10/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, un operador de minicargador, técnico de alconos, topógrafo y ayudante. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador, estación de topografía. Actividades: se realiza desplazamiento del cerramiento sobre la calle así y demarcación de sendero peatonal, se continua con armado de castillo de columna H-3, se continua con armado de castillo de muro pantalla 3 del ascensor. Comisión topográfica realiza control de ejes y técnico de alconos verifica líneas de ges sobre el predio para futuro desplazamiento de la línea.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

11/10/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, personal sst de obra, un maestro, un oficial, seis ayudantes. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7". personal: Topografo y ayudante. Actividades: Se realiza reforzamiento de cerramiento amparado, se continua con figurado manual de acero para columnas y muros de ascensor (pontallas) y se continua con armado de castillo de muro de ascensor 3. Comisión topografica realiza control de ejes de la cimentación.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

14/10/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, personal sst de obra e interventoría, residente de interventoría, un maestro, dos oficiales, siete ayudantes, Operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se continua con figurado manual de acero para refuerzo longitudinal de muro 03 del ascensor y se continua con armado de castillos de elementos de borde de muro pontalla 03

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

15/10/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de residente de obra, personal sst de obra e interventoría, residente de interventoría, un maestro, dos oficiales, siete ayudantes, operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se inicia armado de castillo de muro pontalla 01 del ascensor, figurado manual de acero y instalación de refuerzo vertical de la cara externa del muro del sótano #13 y #14.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

16/10/2025 Estado del clima: Nublado con lluvias durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, tres oficiales, ocho ayudantes, operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se inicia

con armado de columna E-3 (armado de castillo), junto con instalación de refuerzo horizontal del muro del sótano #13 y #14, se continúa con armado de pantalla del ascensor #01 y se realiza figuredo manual de acero de filos para las columnas y refuerzo de muro pantalla #02.

Acuñaño
Director de obra

Residente de interventoría

17/10/2025

Estado del clima: Nublado con lluvias parciales durante toda la (semana) jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, tres oficiales, siete ayudantes, operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se continúa con armado de columna E-3 (casero de refuerzo), también se continúa con armado de castillo del muro del sótano #13 y #14 hasta 2,5mts de altura. Se inicia con armado de castillo de muro pantalla #02 del ascensor y se realiza figuredo manual de acero para pantalla y columna (refuerzo)

Acuñaño
Director de obra

Residente de interventoría

20/10/2025

Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, tres oficiales, siete ayudantes, operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se continúa con armado de castillo de muro pantalla #02 del ascensor, se continúa con armado de castillo de muro de sótano #12 y se inicia excavación manual del talud adosado a la vivienda en el eje 1 del eje E al D. Se realiza cubrimiento de talud con plástico en el eje 1.

Acuñaño
Director de obra

Residente de interventoría

21/10/2025

Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, tres oficiales, siete ayudantes, operador de minicargador. Maquinas y/o equipos:

Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se continua con armado de muro de sótano #12, se realiza excavación manual del gel entre el eje D y E, para proximidad de viga de cimentación, se realiza instalación de plástico para protección de talud y se instala entibado para contención del mismo adyacente a la vivienda adosada.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

22/10/2023 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, tres oficiales, siete ayudantes, operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se continua con excavación manual de zona para la viga de cimentación #10 entre el eje D-E, se inicia demolición manual de andén adyacente a la calle 44, para localización de tuberías de gas y agua previo a labores de excavación mecánica, se realiza acopro de material excavado junto con extracción de rocas halladas en las excavaciones.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría

23/10/2023 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, tres oficiales, siete ayudantes, operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se continua con demolición manual de andén adyacente a la carrera 11 para localización de tubería de gas y agua previo a excavaciones de talud. Debido a fuertes lluvias, excavaciones de las zapatas y vigas se suspenden por lo que se procede a drenar el agua y a reforzar entibado sobre el talud de la casa adyacente al eje 1 de la estructura. Se continua con armado de viga de cimentación #8 entre ejes F y H.

Acarreo

Director de obra

Residente de interventoría