

06/11/2025 Estado del clima: Nublado con lluvias durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de residente de obra, residente de intervención, personal sst de obra e intervención, un maestro, tres oficiales, cuatro ayudantes, un operador de minicargador, un operador de volquete. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador y una volquete. Actividades: Se continua con figurado manual de acero para estribos de las columnas y vigas de cimentación, se continuo con excavación para instalación de castillo de zapata D-1, se realiza reforzamiento de entibado de madera en talud adyacente a la viga, se realiza armado de M-E-1 en viga 120, se realiza cargue y descargue de material de excavación y adecuación de arena para suministro de planta eléctrica. El día de hoy 3 auxiliares de obra abandonaron puesto de trabajo.

Acuerdo

Director de obra

Residente de intervención

07/11/2025 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal sst de obra e intervención, un maestro, tres oficiales, cuatro ayudantes, un operador de minicargador, subcontratistas de parte de albanos. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se continua con figurado manual de acero para estribos de las columnas, se continuo con excavación de zapata H-5, se realiza instalación de solado de limpieza en viga de cimentación 116 entre el eje 1 y 3 y en la zapata D-1. Subcontratistas de parte de albanos realizan excavaciones manuales para reubicación de tubería de gas sobre orden de cámara 11.

Acuerdo

Director de obra

Residente de intervención

10/11/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal sst de obra e intervención, un maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes, un operador de minicargador, subcontratistas de parte de albanos. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se continua con figurado manual de acero para estribos de las columnas, se inicia con armado de columna D-1 y con armado de castillo de viga de cimentación 119. Subcontratistas por parte de albanos continuo con excavación y posterior traslado de tubería

de gas previo a excavación de talud sobre la cuneta 11. Se realiza reforzamiento de entibado sobre talud adyacente a la casa adosada.

Acamero

Director de obra

Residente de intervención

11/11/2025

Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal SST de obra e intervención, un maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes, un operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se continua con armado de columna (castillo) D-1, se realiza excavación manual de talud en la zapata E-1 para posterior armado de columna, se inicia con el armado de viga de cimentación 116 entre el ac 1 y 3, se realiza reforzamiento de talud adyacente a la vivienda adosada.

Acamero

Director de obra

Residente de intervención

12/11/2025

Estado del clima: Fuertes lluvias durante la jornada de la tarde y mañana. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal SST de obra e intervención, un maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes, un operador de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se continua con armado de castillos de las columnas previamente armadas, se realiza aplicación de solados de limpieza en zapata E-1 previamente excavada y nivelada, se realiza adecuación de aires para suministro de planta eléctrica y reforzamiento de talud adyacente a la vivienda adosada.

Acamero

Director de obra


Residente de intervención

13/11/2025

Estado del clima: Nublado y fuerte lluvia en la jornada de la tarde. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal SST de obra e intervención, (1) un maestro, (2) dos oficiales, (4) cuatro ayudantes, (1) un operador minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: la actividad de excavación manual da continuidad realizando perfilación para muro de sótano M.S-16, que se encuentra localizado sobre

-el eje 1 entre los ejes D y E, esta perfilación manual se realiza continuo sobre la vivienda adosada, luego de esta perfilación se realiza fundición de solado de limpieza sobre los mismos ejes mencionados, luego de esto se realiza nuevamente estibado de talud y protección con plástico negro, para prevenir un movimiento de tierra involuntario, dado que se presentan lluvias intermitentes, paralelo a esto continua actividad de figurado de acero para flejes de columnas.

Acarreo
Director de obra


Residente de Interventoría

14/11/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada con lluvias parciales. Personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, un operador de minicargador, asesor de ARL. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", minicargador. Actividades: Se realiza figurado manual de acero para los parrillas de las zapatas, se realiza armado de columna y zapata E-1, se realiza inspección y apuntalamiento de talud adyacente a la casa adosada. Se realiza capacitación por parte de la ARL.

Acarreo
Director de obra


Residente de Interventoría

18/11/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada con lloviznas. Personal: Residente de obra y auxiliar, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, tres ayudantes, un operador de maquinaria. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, paletita. Actividades: Debido a las fuertes lluvias que ocurrieron en los días festivos, todas las excavaciones para la cimentación se inundaron de agua, por lo cual durante la jornada se realizó el drenaje de esta mediante una motobomba de dos pulgadas. Personal operativo realiza figurado de acero manual para el refuerzo de las zapatas junto con flejes para las columnas. Después de medio día se procedió con la remoción de material asentado en las excavaciones producto del alto nivel de inundación de las zanjas. paletita realiza movimiento de material dentro de la obra para hacer espacio y proceder a

sacar material previo a la actividad de excavación del talud de la carrera 11.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

19/11/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal SST de obra e intervención, un maestro, dos oficiales, 3 ayudantes, un operador de minicargador, un operador de volquete, un operador de montacarga. Equipo de trabajo por parte de la ESE, intervención y obra. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", paletiza, minicargador, volquete y montacarga. Actividades: Se continua con limpieza de zonas para la cimentación por picapiedras, continua también el armado del castillo de la columna E-1 junto con los arranques de la viga 117 en la zapata E-1. Se realiza cargue de material excavado junto con extracción de rocas, se realiza descargue de planta eléctrica para suministro en obra (se realiza el debido control del tránsito sin inconvenientes). Se realiza comité de obra con todas las partes del proyecto.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

20/11/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. Personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal SST de obra e intervención, un maestro, dos oficiales, tres ayudantes, un operador de minicargador, un operador de volquete, un operador de paletiza. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", paletiza, minicargador y volquete. Actividades: Se continua con armado de castillo de la columna E-1, con fijado manual de acero para las parrillas de las zapatas. Se realiza excavación sobre talud de carrera 11 y posterior cargue y descargue de material excavado.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

21/11/2025

Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, dos ayudantes, un operador de volquete, un operador de minicargador, un operador de paqueta. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", paqueta, minicargador y volquete. Actividades: Se continuo con figurado de acero manual para las parrillas de las zapatas, se realiza excavación mecanico del talud adyacente a la carrera 11, se realiza cargue y descargue de material excavado y se realiza extracción de rocas.

Acuerdo

Director de obra

Residente de interventoría

24/11/2025

Estado del clima: Nublado con lloviznas durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, dos operadores (minicargador, paqueta), tres ayudantes, personal del concejo municipal de Rivera. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", paqueta, minicargador. Actividades: Se continuo con figurado manual de acero para las parrillas de refuerzo de las zapatas, se realiza acopio de rocas y material excavado y reforzamiento de talud adyacente a la vivienda adosada. personal del concejo municipal realiza visita a obra.

Acuerdo

Director de obra

Residente de interventoría