

21/11/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, dos ayudantes, un operador de volquete, un operador de minicargador, un operador de paleta. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7", paleta, minicargador y volquete. Actividades: Se continuo con figurado de acero manual para las parrillas de las zapatas, se realiza excavación mecanica del talud adyacente a la carrera 11, se realizo cargue y descargue de material excavado y se realiza extracción de rocas.

Acarreo
Director de obra

Residente de interventoría

24/11/2025 Estado del clima: Nublado con lluvias durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, dos operadores (minicargador, paleta), tres ayudantes, personal del concejo municipal de Rivera. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 9", paleta, minicargador. Actividades: Se continua con figurado manual de acero para las parrillas de refuerzo de las zapatas, se realiza acopio de rocas y material excavado y reforzamiento de talud adyacente a la vivienda adosada. personal del concejo municipal realiza visita a obra.

Acarreo
Director de obra

Residente de interventoría

25/11/2025 Estado del clima: Nublado con lluvias durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría, dos oficiales, tres ayudantes, un operador de minicargador, un operador de paleta. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, pulidora 7". Actividades: Se realiza figurado manual de acero para el refuerzo de las zapatas y refuerzo de muros de ascensor. Se realiza cubrimiento de talud con plástico negro donde se habia excavado previamente.

Acarreo
Director de obra

Residente de interventoría

26/11/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal sst de obra e interventoría,

dos operarios, tres ayudantes, un operador de minicargador, un operador de paletiza. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, paletiza, minicargador, volquete. Operador de volquete. Actividades: Se realiza excavación mecánica sobre talud adyacente a la carrera 11 junto con cargue de material excavado y descargue. personal operativo realiza control del tránsito para entrada y salida de volquetas junto con corte de raíz para extracción. Se realiza excavación manual para localización de tubería de agua activa en el talud de la carrera 11.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

27/11/2025 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal sst de obra e intervención, dos operarios, tres ayudantes, un operador de minicargador, un operador de paletiza. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, minicargador, paletiza. Actividades: Se continúa con excavación mecánica sobre talud adyacente a la carrera 11. Se continúa con excavaciones manuales para localización de tuberías desconocidas sobre talud. Se realiza socialización de estado del proyecto con el concejo municipal de Rivera.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

28/11/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal sst de obra e intervención, dos operarios, dos ayudantes, un operador de minicargador, un operador de paletiza, un operador de volquete. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, minicargador, paletiza, paletadora 7', volquete.

Actividades: Se continúa con corte de talud adyacente a la carrera 11, para posterior cargue y descargue de material excavado. personal operativo continúa con corte de raíz, control de tránsito para entrada y salida de volquetas junto con armado de acero de refuerzo de viga de cimentación 110 entre ejes E-F.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

01/12/2025 Estado del clima: Nublado con fuertes lluvias durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal sst de obra e intervención, dos operarios, tres ayudantes, un operador de minicargador, un operador

de puente, Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, picadora 7", minicargador, puente. Actividades: Se realiza drenaje de agua con motobomba en los ranjos de los vigas de cimentación, se realiza inspección y reforzamiento de talud adyacente a la vivienda adosada, y se realiza armado de parrillas con acero de refuerzo.

Acameño

Director de obra

Residente de interventoría

02-12-2025 Estado del clima: Soleado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría (1) un maestro (2) oficiales, (3) ayudantes de obra, (1) operador de minicargador, (1) operador de picavita. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, minicargador, picavita. Actividades: Es realizada limpieza sobre la columna D-1, de forma manual material tipo tierra que por motivos de lluvias se encuentra cubierto por dicho material, gran parte de la escapa localizada en el eje D-1.

Acameño

Director de obra

Residente de interventoría

03/12/2025 Estado del clima: Nublado durante la mañana y soleado en la tarde. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, dos ayudantes, un operador de minicargador, un operador de picavita. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, minicargador, picavita. Actividades: Se realiza reforzamiento de entibado adyacente a la vivienda adosada, exhasación de material suelto por fuertes precipitaciones y armado de acero manual.

Acameño

Director de obra

Residente de interventoría

04/12/2025 Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de interventoría, personal SST de obra e interventoría, un maestro, dos oficiales, dos ayudantes, un operador de minicargador y uno de picavita. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, minicargador, picavita. Actividades: Se realiza figurado de acero manual para flejes de columnas y acero de refuerzo de zapatas.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

05/12/2025

Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar del residente, residente de intervención, personal sst de obra e intervención, un maestro, dos oficiales, tres ayudantes, un operador de paqueta y uno de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, minicargador, paqueta. Actividades: Se realiza reforzamiento de entibado sobre talud adyacente a la vivienda vedosado, figurado manual de acero y extracción de material en los zanjos con paqueta.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención

29/12/2025

Estado del clima: Nublado durante toda la jornada. personal: Residente y auxiliar de obra, residente de intervención, personal sst de obra e intervención, un maestro, dos oficiales, tres ayudantes, un operador de paqueta y uno de minicargador. Maquinas y/o equipos: Herramienta menor, minicargador, paqueta. Actividades: Se continua con figurado manual de acero para posterior instalación.

Acarreo

Director de obra

Residente de intervención