



---

**RE: RASAL-SDS-049-2026 PLAN DE TRABAJO.pdf**

---

**Desde** Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

**Fecha** Mar 12/05/2026 4:31 PM

**Para** Interventoria Socoldes <Interventoriasocoldes@outlook.com>

**CC** modernizacionsds <modernizacionsds@utmodernizacion.com>; Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; Wainers Fabian, Parra Paez <WFParra@saludcapital.gov.co>

Cordial saludo,

Del análisis realizado a la información remitida por la interventoría, se concluye que el plan de trabajo presentado para la intervención del Laboratorio de Salud Pública constituye un instrumento preliminar de programación operativa; sin embargo, actualmente presenta limitaciones importantes en cuanto a detalle técnico, articulación con la programación contractual y gestión de riesgos operativos.

Asimismo, se evidencia que el cronograma propuesto se encuentra altamente comprimido frente al alcance técnico real de las actividades y frente a las restricciones operativas propias del Laboratorio de Salud Pública, situación que incrementa el riesgo de incumplimiento, reprocesos, afectaciones operativas y desviaciones del plazo contractual.

Adicionalmente, el documento no desarrolla de manera suficiente la integración entre:

- Programación general.
- Plan de contingencia.
- PDT del laboratorio.
- Ruta crítica contractual.

Por lo cual se considera técnicamente necesario que el contratista complemente y ajuste el plan de trabajo incorporando:

- Programación detallada por actividades.
- Secuencias constructivas.
- Ruta crítica.
- Plan de contingencia ampliado actualizado integrado con el cronograma general para recuperar el atraso evidenciado a la fecha acta de comité No. 11
- Hitos de seguimiento.
- Estrategias reales de recuperación del atraso.

Todo lo anterior con el fin de garantizar trazabilidad, control técnico, continuidad operativa y viabilidad real de ejecución de las actividades programadas, se concluye que actualmente el contrato presenta una estructura de programación fragmentada entre la programación general, el plan de contingencia y el PDT del laboratorio, situación que obliga a realizar tres seguimientos paralelos para un mismo contrato.

Esta condición incrementa la complejidad técnica, administrativa y operativa del seguimiento contractual, especialmente considerando que las actividades del laboratorio presentan restricciones especiales de ejecución y dependen directamente de la implementación efectiva de las medidas de contingencia.

Asimismo, se evidencia un atraso significativo en varias actividades asociadas al laboratorio y al plan de contingencia, situación que puede afectar la ruta crítica, el cumplimiento de hitos contractuales, la operación institucional y el plazo general del proyecto.

Por lo anterior, se considera técnicamente necesario consolidar una programación integrada en un solo plan de contingencia actualizado acorde con la realidad, fortalecer los mecanismos de seguimiento y requerir un plan de recuperación específico para las actividades críticas del laboratorio y las actividades asociadas al plan de contingencia, con el fin de garantizar la trazabilidad, coordinación y adecuada ejecución del contrato para recuperación del atraso contractual evidenciado tendiente a encaminar las actividades dentro de la programación general y finalizar el proyecto en la fecha de terminación contractual.

Atentamente.

**Giovanni Aponte Rubio**

**Ingeniero Civil**

Contratista - Dirección Administrativa

Secretaría Distrital de Salud

Ext: 9021



---

**De:** Interventoria Socoldes <Interventoriasocoldes@outlook.com>

**Enviado:** martes, 12 de mayo de 2026 3:37 p. m.

**Para:** Arcesio, Marin Chica <AMarin@saludcapital.gov.co>; Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

**Cc:** modernizacionsds <modernizacionsds@utmodernizacion.com>

**Asunto:** RASAL-SDS-049-2026 PLAN DE TRABAJO.pdf

Bogotá D.C. Mayo 12 de 2026

Señor

**ARCESIO MARIN CHICA**

Supervisor

Secretaría Distrital de salud

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8392001 DE 2025 CON OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZAR LAS REDES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD QUE INCLUYE EQUIPOS DE PRESIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL NO DOMESTICA (PTARND)”.

Cordial saludo.

A través de la presente correo nos permitimos compartir el siguiente comunicado RASAL-SDS-049-2026 PLAN DE TRABAJO

Atentamente,

Interventoría  
SOCOLDES - S.E.M S.A.S  
interventoriasocoldes@outlook.com  
Carrera 7 No. 72-64, Bogotá D.C.  
info@socoldes.gov.co | socoldes@hotmail.com

