



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

**FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 1 de 13

**1. DATOS GENERALES**

FECHA DEL INFORME:	27/05/2026
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 26/04/2026 HASTA: 25/05/2026

**2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	CONTRATO-1361-2026 DE 23 DE ENERO DE 2026, N° SECOP II CD-1288-2026		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I	Ó SECOP II	X
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MONICA PATRICIA MANOSALVA ARRIETA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	50.921.546		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTERSECTORIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JUAN DAVID DIAZ ROJAS C.C: 1.121.882.819		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	26/01/2026		
<b>CONDICIONES INICIALES</b>			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$31.000.000)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES		
FECHA DE INICIO:	26/01/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	25/06/2026		
<b>MODIFICACIONES:</b>			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS:	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES:	FECHA: N/A		
REINICIOS:	FECHA: N/A		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

**FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 2 de 13

**3. INFORME DE ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD No. 1**

Realizar apoyo a la supervisión mediante la interpretación de planos, reprogramaciones de obra, ajustes en presupuesto, Apus, realización de informes mensuales y parciales de los convenios y/o contratos que se designen por la Dirección de Servicios Públicos Domiciliarios en temas relacionados con el fortalecimiento y gestión intersectorial de los servicios públicos domiciliarios.

1.1. Descripción del avance: La contratista apoyo en la generación del informe técnico final en el trámite administrativo de liquidación por mutuo acuerdo del Convenio Interadministrativo No 1655 de 2020, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P., PARA LA APLICACIÓN DEL ESQUEMA DIFERENCIAL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN AREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN",

Anexos y Evidencias: Informe realizado en el trámite administrativo de liquidación por mutuo acuerdo del Convenio Interadministrativo No 1655 de 2020.

	<b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Código: GCT-F-76 Versión: V1 Fecha: 23/04/2025 Página 1 de 18
Villavicencio, 19 de mayo de 2025		
Doctor(a): <b>ALBA AURORA COLINA</b> JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN Alcaldía Municipal de Villavicencio Ciudad		
Ref.: <b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1655 DE 2020</b> <b>No. DEL PROCESO EN SECOP CD-1697</b> <b>INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN.</b>		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b> Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.		
<b>1. INFORMACION DEL CONTRATO</b>		
No. Y FECHA DEL CONTRATO (Incluir el número del proceso en SECOP)	1655 DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. No. DEL PROCESO EN SECOP 1607 DE 2020	
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I <input type="checkbox"/> O SECOP II <input checked="" type="checkbox"/>	
CLASE DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO EAAV ESP	
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 992 000 286-1	
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO ESP PARA LA APLICACIÓN DEL ESQUEMA DIFERENCIAL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN AREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN"	
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (De todos los que haya tenido, embastando por el vigente)	JUAN DAVID DIAZ ROJAS C.C. 1.121.882.816 HOBEN HENRY CARDONA CRISTANCHO C.C. 85.081.246 INGRID VANESSA SANDOVAL ESPINOSA C.C. 1.010.139.086 XOMARA PUERTO RUIZ C.C. 1.121.891.769 HOLMAN YUSED O'PRIAN OLIVEROS C.C. 1.121.880.816	
FECHA SUPERVISIÓN (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	DESIGNACIÓN 18/01/2024 07/03/2023 11/02/2023 14/11/2021 12/11/2020	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número)	<b>CONDICIONES INICIALES</b> 1\$ 0,00 EL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO TIENE VALOR	

1.1. Evidencia de soporte informe final Convenio No. 1655 de 2020



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

**FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

Página 3 de 13

**ACTIVIDAD No. 2**

Desarrollar acciones de seguimientos que permita evidenciar el estado actual en términos de avance físico y financiero de los convenios y/o contratos en sus distintas etapas, que hagan parte de la Dirección de servicios públicos domiciliarios, de lo cual deberá generar documentos técnicos y administrativos, actas de revisión o soporte que aplique, realizando la actualización de los archivos físicos y digitales en la carpeta Driver correspondiente al expediente.

2.1. Descripción del avance: La contratista acompañó el comité de seguimiento realizado el día 29 de abril de 2026, en seguimiento al proceso de Balance y Cierre del Convenio No. 3044713 de 2021, cuyo objeto es «AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO POMPEYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META».

Anexos y Evidencias: Se adjunta evidencias de registro fotográfico y de acta de la reunión de la mesa de trabajo realizada con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio.

	<b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-F-03 Versión: 7 Fecha: 20/01/2025 Página: 1 de 3
FORMATO DE ACTA		
<b>ACTA DE LA MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO CONVENIO ESPECIFICO SOCIOAMBIENTAL No 3044713</b> Tipo de Reunión: <input type="checkbox"/> Presencial <input checked="" type="checkbox"/> Híbrida <input type="checkbox"/> Virtual Link Reunión (Híbrida- Virtual): N/A Proceso: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Subproceso: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO DOMICILIARIOS Dependencia: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICO DOMICILIARIOS Acta Número: 1104/05 Fecha de la reunión: 29 DE ABRIL 2026 Hora de Inicio: 10:30 pm Hora de Terminación: 12:00 pm Fecha reunión de Seguimiento: N/A		
<b>PARTICIPANTES</b>		
<b>Por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - EAAV ESP:</b> Ing. Carlos Arturo Arias Falla Gerente de Planeación - EAAV ESP Ing. Juan Pablo Ilemal CPS - Gerencia de Planeación EAAV ESP		
<b>Por la Dirección de Servicios Públicos Domiciliarios:</b> Ing. Jainer Armando González González CPS - DSPD Ing. Mónica Manosalva CPS - DSPD		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>		
Realizar seguimiento al Convenio Especifico Socioambiental No 3044713 de 2021 con el fin de evaluar el estado de avance en los procesos de cierre financiero y de cuentas de los contratos, derivados Contrato de Obra No. 105 de 2022 y Contrato de Inventario No. 237 de 2022, los cuales se encuentran liquidados, con el propósito de consolidar la información técnica y financiera requerida para la elaboración y trámite del Acta de Cierre y Balance Final del convenio. Así mismo, articular acciones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV E.S.P. para la recopilación de soportes técnicos digitales y la gestión de la información bancaria necesaria, incluyendo extractos y cierres de cuentas, que deben ser presentados ante ECOPEPETROL S.A. como parte del informe financiero final.		
<b>ORDEN DEL DÍA</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación de los asistentes y contextualización del estado actual del Convenio Especifico Socioambiental No. 3044713 de 2021.</li> <li>2. Revisión del avance en los cierres financieros y de cuentas de los contratos derivados (Obra No. 105 de 2022 e Inventario No. 237 de 2022).</li> <li>3. Definición de compromisos y acciones para la consolidación de la información técnica y financiera requerida para el Acta de Cierre y Balance Final del convenio.</li> </ol>		
<b>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación de los asistentes y contextualización del estado actual del convenio:</li> </ol> Se realizó la presentación de los asistentes, contando con la participación de los equipos técnicos, administrativos y financieros involucrados en el seguimiento del Convenio Especifico Socioambiental No. 3044713 de 2021. Posteriormente, se contextualizó el estado actual del convenio, incluyendo que:		



2.1. Evidencia de reunión de seguimiento Convenio No. 3044713 de 2021



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

**FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

Página 4 de 13

2.2. Descripción del avance: La contratista realizó apoyo en la consolidación de la documentación técnica y financiera requerida por Ecopetrol S.A., para la suscripción del acta de cierre y balance final del Convenio No. 3044713 de 2021, cuyo objeto es «AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO POMPEYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META».

Anexos y Evidencias: Se adjunta evidencia de la información técnica y financiera contenida en Google Drive.

Nombre	Propietario	Fecha de modificación	Tamaño del archivo
1. Informes mensuales de supervisión	mgadrina@tfe	13 may 20	—
2. Informe final supervisión convenio	mgadrina@tfe	13 may 20	—
3. Informes finales obra e interventoría	mgadrina@tfe	11 may 20	—
4. Comprobantes de egreso y soportes de pago	mgadrina@tfe	11 may 20	—
5. Memorias de calculo	mgadrina@tfe	11 may 20	—
6. Certificado de calidad materiales	mgadrina@tfe	11 may 20	—
7. Resultados de ensayos	mgadrina@tfe	11 may 20	—
8. Planos record	mgadrina@tfe	13 may 20	—
9. Acta de recibo final o terminación de obra	mgadrina@tfe	13 may 20	—
10. Acta de recibo final o terminación interventoría	mgadrina@tfe	13 may 20	—

2.2. Evidencia del trámite de entrega de documentos técnicos y financieros en el proceso de liquidación del Convenio No 3044713 de 2021

2.3. Descripción del avance: La contratista en desarrollo a esta actividad y de acuerdo a la asignación de convenios, realiza apoyo en el proceso de actualización y las acciones necesarias, para realizar el trámite de pago por concepto de la actualización de la póliza No. 620-47-994000038377 de cumplimiento que amparan el Convenio Específico Socioambiental No. 3029273 de 2019 de objeto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA USUARIOS DE LOS CORREGIMIENTOS 4 Y 7 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, lo anterior de acuerdo con el acta de ampliación en plazo del balance final y cierre de mutuo acuerdo No 02, suscrita el 05 de enero de 2026.

Anexos y Evidencias: Se adjunta evidencia del soporte de pago de la póliza No. 620-47-994000038377 y nota interna remitida al despacho del alcalde para la formalización del documento.





**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

**FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

Página 6 de 13



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**  
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

1104/830  
Villavicencio, 15-05/2026

Señores:  
**ECOPETROL S.A.**  
Attn: Ing. **JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ CHAVES**  
Administrador Convenio Especifico Interadministrativo No. 3044713  
Correo: [julian.rodriguez@ecopetrol.com.co](mailto:julian.rodriguez@ecopetrol.com.co)  
Villavicencio - Meta

**ASUNTO:** Respuesta a solicitud de entrega de soportes para suscripción de Acta de Cierre y Balance Final del Convenio Especifico Interadministrativo No. 3044713 de 2021

Radicado Interno: 691-201-711-712  
Control ID: N/A

Cordial saludo

La Dirección de Servicios Públicos Domiciliarios, adscrita a la Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, en atención a su comunicación del 11 de mayo de 2026, relacionada con la entrega de la información requerida para la suscripción del acta de cierre y balance final del Convenio Especifico Interadministrativo No. 3044713 de 2021, cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO DE POMPEYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META**, se permite informar lo siguiente:

De acuerdo con el cronograma establecido Plan de trabajo presentado como soporte para el Acta Ampliación Plazo de Balance Final y Cierre de Mutuo Acuerdo No. 2, donde se detalla la programación asociada al Convenio Especifico Socioambiental No. 3044713 de 2021, actualmente se encuentran culminadas las actividades contractuales, y en proceso de consolidación documental los soportes requeridos para el cierre técnico, administrativo y financiero.

**Tabla 1** Cronograma Balance Final y Cierre de Mutuo Acuerdo No. 02

Actividad	Inicio	Fin	Estado
Elaboración del Acta Ampliación Plazo de Balance Final y Cierre de Mutuo Acuerdo No. 2	15/05/2026	15/05/2026	Finalizada
Elaboración del Informe Mensual de Supervisión con copia de informes mensuales de los contratos derivados	15/05/2026	15/05/2026	Finalizada
Elaboración del Informe Final General de Supervisión con información técnica del Convenio, en donde se evidencie presupuesto del convenio ejecutado y se identifique por cada detalle del presupuesto según el	15/05/2026	15/05/2026	Finalizada

En concordancia con lo anterior y de acuerdo a la documentación tipo técnica y financiera necesaria, se ha avanzado en la recopilación y organización de la siguiente documentación resultado del Consejo de Obra No 155 de 2022 y del Contrato de Interventoría 237 de 2022, derivados en desarrollo del Convenio No 3044713

1. Informes mensuales de supervisión con copia de informes mensuales de los contratos derivados
2. Informe final general de supervisión con información técnica del Convenio, en donde se evidencie presupuesto del convenio ejecutado y se identifique por cada detalle del presupuesto según el

3.1 Evidencia respuesta dando tramite a la solicitud realizada por ECOPETROL S.A. en el trámite de liquidación del Convenio No 3044713 de 2021

**ACTIVIDAD No. 4.**

Participar en comités, mesas técnicas y proyectos que se designen por la Dirección de Servicios Públicos Domiciliarios en temas relacionados con el objeto contractual, lo cual deberá ser evidenciado a través de actas y registro de asistencia.

4.1. Descripción del avance: La contratista acompañó los comités de seguimiento realizados el día 29 del mes de abril y el día 06 del mes de mayo, con el objeto de revisar el estado de avance del Convenio de construcción de conexiones intradomiciliarias (PCI), suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Villavicencio y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV E.S.P

Anexos y Evidencias: Se adjunta evidencias de actas de reunión y de reuniones virtuales de seguimiento al estado de avance del Convenio de construcción de conexiones intradomiciliarias (PCI).



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

Código: GCT-F-76

Versión:01


Fecha 13/06/2025

FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Página 7 de 13

	<b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código SIG-F-03 Versión 7 Fecha 20/01/2025 Página 1 de 5		
FORMATO DE ACTA				
<b>Reunión seguimiento convenio intradomiciliarias</b>				
Tipo de Reunión:	Presencial	Híbrida	Virtual	X
Link Reunión (Híbrida- Virtual):	<a href="https://teams.microsoft.com/join/286065919374276?p=21A1d1b7653D0C3nd3">https://teams.microsoft.com/join/286065919374276?p=21A1d1b7653D0C3nd3</a>			
Proceso:	Secretaría de planeación			
Subproceso:	Dirección De Servicios Públicos Domiciliarios			
Dependencia:	Dirección De Servicios Públicos Domiciliarios			
Acta Número:	64			
Fecha de la reunión:	29 DE ABRIL DE 2025			
Hora de Inicio:	8:00 a.m.			
Hora de Terminación:	9:00 a.m.			
Fecha reunión de Seguimiento:	22/04/2025			
<b>PARTICIPANTES</b>				
Empresa de Acueducto y Alcantarillado - EAAV E.S.P. Victor Hugo Gómez - Profesional Especializado EAAV Sebastián Jaramila Tamayo - CPS EAAV				
Dirección Servicios Públicos Domiciliarios- Municipio Villavicencio Sandra Jaramila - CPS Paula Montañez- cps Manica Monsalva- CPS Andrés Felipe López - CPS Jhon Jairo Taurina - CPS				
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia Mariana Victoria Cipagauta - Profesional Especializado MVCT Sergio Eduardo Gomez Calderon- Profesional Especializado MVCT Carlos Arturo Sotelo Romero - Profesional Especializado MVCT				
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
Realizar seguimiento al estado de avance del Convenio de construcción de conexiones intradomiciliarias (PCI), suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Villavicencio y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - EAAV E.S.P., revisando avances técnicos, administrativos y financieros, identificando inquietudes y definiendo los próximos pasos a seguir				
<b>ORDEN DEL DÍA</b>				
1. Publicación de los procesos derivados y actas de inicio 2. Instrumento fiduciario 3. Informes de supervisión 4. Plan de pagos EAAV 5. Socialización proyecto intradomiciliarias 6. Sigivas				
<b>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA</b>				

	<b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código SIG-F-03 Versión 7 Fecha 20/01/2025 Página 1 de 5		
FORMATO DE ACTA				
<b>Reunión seguimiento convenio intradomiciliarias</b>				
Tipo de Reunión:	Presencial	Híbrida	Virtual	X
Link Reunión (Híbrida- Virtual):	<a href="https://teams.microsoft.com/join/286065919374276?p=21A1d1b7653D0C3nd3">https://teams.microsoft.com/join/286065919374276?p=21A1d1b7653D0C3nd3</a>			
Proceso:	Secretaría de planeación			
Subproceso:	Dirección De Servicios Públicos Domiciliarios			
Dependencia:	Dirección De Servicios Públicos Domiciliarios			
Acta Número:	69			
Fecha de la reunión:	05 de MAYO DE 2025			
Hora de Inicio:	8:00 a.m.			
Hora de Terminación:	9:00 a.m.			
Fecha reunión de Seguimiento:	23/04/2025			
<b>PARTICIPANTES</b>				
Empresa de Acueducto y Alcantarillado - EAAV E.S.P. Victor Hugo Gómez - Profesional Especializado EAAV Sebastián Jaramila Tamayo - CPS EAAV				
Dirección Servicios Públicos Domiciliarios- Municipio Villavicencio Sandra Jaramila - CPS Paula Montañez- cps Manica Monsalva- CPS Andrés Felipe López - CPS Jhon Jairo Taurina - CPS				
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia Sergio Eduardo Gomez Calderon- Profesional Especializado MVCT Carlos Arturo Sotelo Romero - Profesional Especializado MVCT Mariana Victoria Cipagauta - Profesional Especializado MVCT				
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
Realizar seguimiento al estado de avance del Convenio de construcción de conexiones intradomiciliarias (PCI), suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Villavicencio y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio - EAAV E.S.P., revisando avances técnicos, administrativos y financieros, identificando inquietudes y definiendo los próximos pasos a seguir				
<b>ORDEN DEL DÍA</b>				
1. Actas de inicio 2. Instrumento fiduciario revisión de la cláusula por parte del acueducto 3. Informes de supervisión 4. Plan de pagos EAAV 5. Socialización proyecto intradomiciliarias 6. Sigivas				



4.1. Evidencia de actas de reunión y soporte de reuniones virtuales en seguimiento al estado de avance del Convenio de construcción de conexiones intradomiciliarias (PCI)



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

**FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Página 8 de 13

**ACTIVIDAD No. 5**

Las demás actividades que contribuyan al cumplimiento del objeto contractual, y que le sean asignadas por el supervisor del contrato.

5.1. Descripción del avance: La contratista apoyo en el reporte y consolidación de avance de la Meta 8 – GARANTIZAR Y FORTALECER PROYECTOS PARA EL ACCESO AL GAS NATURAL A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, para el primer trimestre de la vigencia del año 2026, en seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal “Villavo Somos Todos 2024-2027”

**Anexos y Evidencias:**


Se adjunta evidencia de respuesta

**Indicador No. 8**

**Meta de producto:** (8) Garantizar y fortalecer proyectos para el acceso al gas natural a través del sistema de distribución del servicio público domiciliario de gas en el municipio de Villavicencio.

Nombre del indicador	Meta programada 2026	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Avance Meta	%Avance fisico
Servicio de apoyo financiero para subsidios a la oferta en el servicio público de gas.	50	0	0	25	25	0	0,00%

Nota: se estima que el primer reporte de avance de realice durante el tercer trimestre.



5.1. Evidencia reporte de avance Meta 8 – Plan de Desarrollo Municipal

**ACTIVIDAD No. 6**

Entregar mensualmente en medio digital y/o físico los documentos que se produzcan de acuerdo con la designación que realice la Dirección de Servicios Públicos Domiciliarios y/o supervisor,



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

**FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

Página 9 de 13

junto con el certificado paz y salvo de entrega de información, generado por el área administrativa y de correspondencia de la Dirección

6.1. Descripción del avance: La contratista durante el periodo comprendido entre el 26 de abril al 25 de mayo de 2026 en relación con la presente actividad entrego los oficios correspondientes a los documentos emitidos para las distintas entidades y/o comunidades del municipio de Villavicencio. Esta actividad la realizó periódicamente alimentando el expediente con documentos generados, como actas, oficios e informes. La relación reposa en los archivos de la Dirección de Servicios Públicos Domiciliarios y en el correo electrónico institucional de la dirección.

Anexos y Evidencias:

ASIGNADO A	RADICADO INICIAL	ID CONTROL	ESTADO DE TRÁMITE	FECHA DE VENCIMIENTO EN TERMINOS	ASUNTO / RESÚMEN DP	FECHA ASIGNADO
Mónica Patricia Manosalva Arrieta	721		En Terminos	4/6/2026	CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL AGUADERO DE LA VEREDA ALTO DE POIMREYA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	15/5/2026
	743		En Terminos	9/6/2026	Unidad Planeación Espina	19/5/2026
	769		En Terminos	12/8/2026	Observaciones a apartes Cierre del Convenio Especifico Socioambiental No 3044713 de 2021	22/5/2026
	788	2859	En Terminos	16/6/2026	ENVIO DE POLIZA	27/5/2026

6.1. Evidencia de asignaciones atendidas en tiempos durante el periodo del 26 de abril al 25 de mayo del 2026


**CERTIFICACIÓN JURAMENTADA**

Como contratista del Municipio de Villavicencio, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 2 del presente informe.

**MONICA PATRICIA MANOSALVA ARRIETA**  
 Número de identificación: 50.921.546

**4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 26/01/2026 y en plataforma SECOP II, (si

	<b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> <b>PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN</b>	Código: GCT-F-76
		Versión:01
		Fecha 13/06/2025
	<b>FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN</b>	Página 10 de 13

aplica), se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

#### 4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

Número Registro Presupuestal (RP)	Fecha RP	Identificación presupuestal: (rubro)	Concepto	Valor total RP
1263	23/01/2026	0401-2- 3.40.3.1400.11.232.02.02.00 8-2024500010073- 1.2.1.0.00-02	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>  <b>Recursos Propios – Libre Destinación Recursos Propio</b>  <b>Clasificadores 40034003055-83329-2024500010073-210150001-1.2.1.0.00-0-0</b>	31.000.000
<b>VALOR TOTAL: TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE</b>				<b>31.000.000</b>

**4.2 BALANCE FINANCIERO.** El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al PAGO N°. 4 de 5

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	\$ 31.000.000 COP
b	VALORES PAGADOS	\$ 18.600.000 COP
c	<b>VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)</b>	\$ 6.200.000 COP
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 6.200.000 COP
e	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N.A.
f	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

**4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**

Código: GCT-F-76

Versión:01

Fecha 13/06/2025

Página 11 de 13

**FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

Mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	Valor pagado en SALUD*	Valor pagado en PENSIÓN*	Valor pagado en ARL*
Abril	28/05/2026	9503691369	\$ 2.480.000	\$ 310.000	\$ 396.800	\$ 60.500

\*Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.

OBSERVACIONES: En lo relativo con el cumplimiento de la obligación de pago de SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, se realizará pago mes vencido por corresponder a una determinación de carácter estrictamente reglamentario según primer inciso del artículo 3.2.7.6 del Decreto 780 de 2016 según Concepto Ministerio de Trabajo 08SE202223000000035861 del 02 de agosto de 2022, para los días del mes de mayo del 2026.


**4.4 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA:** Certifico que la contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos que contienen la información resultante durante el presente periodo de ejecución.

**4.5 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable al desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin

	<b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> <b>PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN</b>  <b>FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN</b>	Código: GCT-F-76
		Versión: 01
		Fecha 13/06/2025
		Página 12 de 13

necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

#### 4.6 EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA


RANGO DE CALIFICACIÓN	
<b>EXCELENTE</b>	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
<b>BUENA</b>	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
<b>REGULAR</b>	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
<b>NO CUMPLE</b>	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	
	CALIFICACIÓN
<b>CUMPLIMIENTO</b> (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
<b>CALIDAD</b> (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena
<b>COMUNICACIÓN</b> (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
<b>EVALUACIÓN GENERAL</b> (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

#### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios Profesionales No. 1361 de 2021 certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al Pago N° 4, equivalente al 80% de ejecución, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP del presente informe y demás documentos aprobados, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de \$ 6.200.000.



**NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN DAVID DIAZ ROJAS**  
**CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**  
**SECRETARÍA U OFICINA SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 316 – 2755798**

	<p align="center"><b>MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b></p> <p align="center"><b>PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN</b></p> <p align="center">FORMATO ÚNICO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN</p>	Código: GCT-F-76
		Versión:01
		Fecha 13/06/2025
		Página 13 de 13

**Nota:** Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna solicitud.

**Nota.** De existir alguna controversia entre el supervisor y el contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, el supervisor podrá hacer el informe individual siguiendo el presente formato y ajustando el párrafo anterior.

**ANEXOS:**

Soportes de pago de la planilla seguridad social