


PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director • INTERVENTORIA:

1 SISO, 1 Ayudante, 1 Director, 5 oficiales 1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Lavado de fachadas con R-74 y ácido nítrico
- ✓ Instalación de vidrio tipo Peldar 5 mm edificio UVO
- ✓ Pintura y detalles en muros edificio de laboratorios
- ✓ Limpieza y aseo



DIA 96

FECHA: Miércoles, 03 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado - nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director

• INTERVENTORIA:

1 SISO, 1 ayudante, 5 oficiales


1 Ing Residente, 1 SISO, 1 aux.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Celebración Comité de obra No. 014
- ✓ Pintura de muros- Puntos fijos - edificio laboratorios
- ✓ Siliconado de vidrios - ventanería - edf. administrativo
- ✓ Instalación de vidrio tipo Peldar 5 mm - ed. UVO - CHSTO
- ✓ Instalación de aneo en ventanería - ed UVO - CHSTO
- ✓ Aseo y limpieza

Javier Andrés León López

Director de obra



DIA 97 FECHA: Jueves, 04 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado - nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director
1 SISO, 1 ayudante, 6 oficiales

• INTERVENTORÍA:


1 Ing Residente, 1 aux téc.

• ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Pintura de Puntos fijos - muros - edificio laboratorios
- ✓ Lavado de vidrios - ventanería edificio administrativo
- ✓ Instalación de angeo en vidriera edf. UVO - CHSJD.
- ✓ Aseo y limpieza en campamentos

Javier Andrés León López

Director de obra



DIA 98 FECHA: Viernes, 05 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado - lluvias (13:30 a 17:20 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director
1 SISO, 3 ayudantes, 6 oficiales

• INTERVENTORÍA:

1 Ing Residente, 1 aux téc.

• ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de angeo en Cuartos UVO - edf. CHSJD
- ✓ Alistado de materiales para cerca eléctrica 6 hilos - CHSJD
- ✓ Aplicación de Silicona en Ventanería - edf administrativo
- ✓ Aseo y limpieza

Javier Andrés León López
Director de obra



DIA 99 FECHA: Sábado, 06 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado - Cálido - Lluvias leves (15:00 a 16:30)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director

• INTERVENTORIA:

1 SISO, 3 ayudantes, 6 oficiales

1 Ing Residente, 1 aux.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ Siliconado de vidrios en Ventanería edificio administrativo
- ✓ Instalación de Cerca eléctrica SEIS (06) hilos - CHSJO
- ✓ Aseo, orden y limpieza
- ✓ Instalación de vidrio tipo Peldar 5 mm - Gantas 3 y 5 CHSJO
- ✓ Instalación de película Polarizada Gantas 3 y 5 - CHSJO

Javier Andrés León López
Director de obra



DIA 100: FECHA: Domingo, 07 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado - Cálido

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director

• INTERVENTORIA:

1 SISO, 3 oficiales, 1 ayudante

1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos CHSTO

Javier Andrés León López

Director de obra



DIA 101 FECHA: Lunes festivo, 08 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado - nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director • INTERVENTORÍA:

1 SISO, 3 oficiales, 1 ayudante • 1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos CHSTO.

Javier Andrés León López

Director de obra.



DIA 102 FECHA: Martes, 09 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado - nublado - llovias (14:30 - 16:30)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director • INTERVENTORÍA:

1 SISO, 8 oficiales, 1 ayudante • 1 aux técnico, 1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de cerca eléctrica de seis (06) hilos CHSTO.

✓ Lavado de ventanería costado sur - Siliconado de vidrios

✓ Jornada de limpieza y aseo

Javier Andrés León López

Director de obra



DIA 103 FECHA: Miércoles, 10 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado- nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director

• INTERVENTORIA:

1 SISO, 8 oficiales, 1 ayudante

• 1 aux técnico, 1 Ing Residente

• ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de cerca eléctrica de SEIS (06) hilos CHSJD.

✓ Instalación de empaques y Silicona en ventanería

✓ Lavado de ventanería con desengrasante y limpiavidrios


✓ Descargue de materiales en Predio "La Camelia"

✓ Celebración de comité de obra No. 015

✓ Instalación de Puntos de anclaje edificio administrativo

Javier Andrés León López

Director de obra



DIA 104 FECHA: Jueves, 11 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado- nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director

• INTERVENTORIA:

1 SISO, 11 oficiales, 2 ayudantes

1 aux técnico- 1 residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de empuques y Siliconado de Ventanería
- ✓ Lavado de ventanería con desengrasante industrial y lavavidrios
- ✓ Instalación de Cerca eléctrica CHSJO
- ✓ Aplicación de anticorrosivo en Perfilería "Predio La Camelia"
- ✓ Resanes edificio de laboratorio
- ✓ Pintura y traslado de bancas.



DIA 105 FECHA: Viernes, 12 de diciembre de 2024

CLIMA: Soleado - nublado - lluvias (15:00 a 17:30 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director

• INTERVENTORIA:

1 SISO, 8 oficiales, 1 ayudante


1 aux técnico, 1 residente

• ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de empaques y Siliconado de Ventanería
- ✓ Lavado de ventanería con desengrasante industrial y lavavidrios
- ✓ Instalación de cerca eléctrica en CHSJO.
- ✓ Aplicación de anticorrosivo, 3 en 1 "Predio La Camelia"
- ✓ Pintura de vinilo tipo 1 en edificio de laboratorios
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en bancas
- ✓ Traslado de bancas Plazoleta- Campamento
- ✓ Aseo y limpieza general de Áreas

Helver A. Sanabria

Residente de obra



DIA 106 FECHA: Sábado, 13 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado - Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

8 oficiales, 1 ayudante

• INTERVENTORIA:

1 Residente, 1 aux técni.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Lavado de ventanería con desengrasante industrial y limpiavidrios

✓ Instalación de cerca eléctrica en CHSJD

✓ Instalación de platinas para anclaje de perfilería "La Camelia"

✓ Desmonte de teja de asbesto cemento predio "La Camelia"

✓ Instalación de perfilería metálica en cubierta "La Camelia"


✓ Traslado de bancas - Plazoleta - Campamento

✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en bancas

✓ Instalación de motores y mantenimiento puertas CHSJD

Helver A. Sanabria

Residente de obra



DIA 107 FECHA: Domingo, 14 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado - llovias (15:00 a 15:30 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

• INTERVENTORIA:

8 oficiales, 1 ayudante


1 residente, 1 aux técnico.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de cerca eléctrica CHSJD.
- ✓ Instalación de teja termoacústica cubierta "Predio Camelia"
- ✓ Desmonte de teja-asbesto cemento "Predio Camelia"
- ✓ Almacenamiento de RCD y RESPAL - La Camelia
- ✓ Instalación de motores y mantenimiento puertas CHSJD

Helver A. Sanabía

Residente de obra.



DIA 108 FECHA: Lunes, 15 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado - lloviznas durante el día

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

• INTERVENTORIA:

8 oficiales, 1 ayudante

1 residente, 1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Lavado de ventanería con desengrasante industrial y limpiavidrios
 - ✓ Instalación de cerca eléctrica en CHSJD.
 - ✓ Instalación de teja termoacústica cubierta "Predio Camelia"
 - ✓ Instalación de perfilera metálica para soporte de cubierta
 - ✓ Pintura de vinilo tipo 1 - edificio de laboratorios
 - ✓ Helver A. Sanabía
- Residente de obra



DIA 109

FECHA: Martes, 16 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado, llluvias (15:00 a 17:30)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

• INTERVENTORÍA:

8 oficiales, 1 ayudante


1 residente, 1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Lavado de ventanería con desengrasante industrial y limpiavidrios
- ✓ Instalación de cerca eléctrica en CHSJO
- ✓ Desmonte de teja de asbesto cemento "Predio La Camelia"
- ✓ Instalación de teja termocústica "Predio La Camelia"
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en sillas y mesas
- ✓ Traslado de mesas-bancas - Plazoleta - Campamento
- ✓ Instalación de motores y mantenimiento puertas CHSJO

Helver A. Sanabría

Residente de obra



DIA 110

FECHA: Miércoles, 17 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado, llluvias (17:00 a 18:00)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director,

• INTERVENTORÍA:

1 SISO, 8 oficiales, 1 ayudante

1 residente, 1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Lavado de ventanería con desengrasante industrial y limpiavidrios

- ✓ Instalación de cerca eléctrica CHSD
- ✓ Desmonte de tanque de almacenamiento a/c "La Camelia"
- ✓ Desmonte de teja de asbesto cemento "La Camelia"
- ✓ Traslado de Sillas y bancas Plazoleta - Campamento
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA para Sillas y mesas
- ✓ Instalación de Perfilera metálica de cubierta "La Camelia"
- ✓ Instalación de teja termoacústica en cubierta "La Camelia"

Hever A. Sanabria

Residente de obra



DIA 111 FECHA: Jueves, 18 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado - Lluvias (17:00 - 18:30 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 Director

• INTERVENTORIA:

1 SISO, 8 oficiales, 1 ayudante

1 Ing Residente, 1 aux técnica


ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de cerca eléctrica CHSD.
- ✓ Culminación de instalación de cubierta "Predio La Camelia"
- ✓ Instalación de teja termoacústica "Predio La Camelia"
- ✓ Acopio de tejas asbesto Cemento "Predio La Camelia"
- ✓ Traslado de Sillas y Mesas: Plazoleta - Campamento
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante bancas y mesas Plazoleta

✓ Lavado de ventanería con desengrasante industrial y limpiavidrios

Helver A. Sanabria

Residente de obra



DIA 112 FECHA: Viernes, 19 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado - lluvias (16:00 a 17:30)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO, 1 Director • INTERVENTORÍA:

8 oficiales, 1 ayudante

1 Ing Residente, 1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de cerca eléctrica CHSTD
- ✓ Recorrido por áreas intervenidas CHSTD
- ✓ Culminación de instalación de cubierta Piso 1 - instalaciones eléctricas
- ✓ Desmonte de teja asbesto cemento - La Camelia - Piso 2
- ✓ Instalación de perfilería para cubierta "La Camelia" - PISO 2
- ✓ Instalación de teja termoacústica cubierta "La Camelia" → P2
- ✓ Lavado de ventanería con desengrasante industrial y limpiavidrios
- ✓ Pintura vinilo tipo 1 - laboratorios - Resanes
- ✓ Pintura de barandas - ed. Laboratorios - en aceite
- ✓ Traslado de mesas y sillas plazoleta - Campamento
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en bancas y mesas
- ✓ Limpieza y aseo general

Helver A. Sanabría
Residente de Obra



DIA 113 FECHA: Sábado, 20 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado - Lluvias (14:00 - 15:00)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

• INTERVENTORÍA:

8 Oficiales, 1 ayudante

1 Ing Residente, 1 aux téc.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de teja termoacústica "Predio La Camelia"
- ✓ Aplicación de Pintura en perfilera metálica "La Camelia"
- ✓ Disposición de tejas y elementos en Piso 2 "La Camelia"
- ✓ Lavado de ventanería con desengrasante y limpiavidrios
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en mesas y sillas
- ✓ Traslado de sillas y mesas de Campamento a Plazoleta
- ✓ Instalación de teja termoacústica
- ✓ Instalación de Cerca eléctrica CHSJD

Helver A. Sanabría
Residente de Obra



DIA 114 FECHA: Domingo, 21 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

• INTERVENTORÍA:

6 oficiales, 1 ayudante

1 Ing Residente, 1 aux téc.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación y Soldadura de Perfilera metálica cubierta "Camelia"
- ✓ Instalación de teja termoacústica en caseta CHSJO
- ✓ Instalación de cerca eléctrica CHSJO
- ✓ Limpieza general y aseo

Helver A. Sanabria

Residente de obra



DIA 115 FECHA: (D) Lunes, 22 de diciembre de 2025

CLIMA: Nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

• INTERVENTORÍA:

8 oficiales, 3 ayudantes

1 Ing Residente, 1 aux téc


ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Adecuación de instalaciones eléctricas "Predio La Camelia"
- ✓ Almacenamiento de tejas asbesto cemento y RCD "La Camelia"
- ✓ Charla de entrega y capacitación - motores puertas CHSJO
- ✓ Instalación de cerca eléctrica perimetral - CHSJO
- ✓ Vaciado de concreto Para losetas 60X60 S.D.S.
- ✓ Resane de áreas de correspondencia S.D.S.

- ✓ Pintura de área de correspondencia vinilo tipo 1 - SDS
- ✓ Lavado de ventanería con desengrasante y limpiavidrios S.D.S.
- ✓ Instalación de angeo - cuarto arqueológico - Siberia

Helver A. Sanabria

Residente de Obra



DIA 116 FECHA: Martes, 23 de diciembre de 2025 (COMITÉ)

CLIMA: Nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

• INTERVENTORÍA:

1 Director, 8 oficiales, 3 ayudantes


1 Ing Residente, 1 aux técnico

• ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Limpieza y aseo en áreas de archivo "Predio La Camelia"
- ✓ Adecuación cerca eléctrica perimetral 6 hilos CHSD.
- ✓ Fabricación caseta de vigilancia - cubierta - CHSD.
- ✓ Instalación de angeo metálico CHSD
- ✓ Vaciado de concreto para losetas - cubierta S.D.S.
- ✓ Resane de área de correspondencia - edificio administrativo
- ✓ Lavado de ventanería con desengrasante y limpiavidrios S.D.S.
- ✓ Lavado de balcones piso 7, 6 y barandas Cromadas

Helver A. Sanabria

Residente de Obra



DIA 117 FECHA: Miércoles, 24 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

• INTERVENTORÍA:

8 oficiales, 3 ayudantes

1 Ing Residente, 1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de flanche en cubierta "Predio La Camelia"

✓ Vaciado de concreto para losetas S.D.S.

✓ Resane de área de correspondencia - edificio administrativo

✓ Pintura en vinilo tipo 1 - área de correspondencia Ed. administrativo

✓ Lavado de balcones ed. administrativo

✓ Adecuación de cerca eléctrica SEIS hilos - CHSTD.

Helver A. Sandoña

Residente de obra



DIA 118 FECHA: Jueves, 25 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

• INTERVENTORÍA:

1 Oficial, 1 ayudante


1 Ing Residente, 1 aux téc.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Vaciado de concreto para losetas 60X60 SDS

✓ Pintura en vinilo tipo 1 - área de correspondencia

Helver A. Sanabria
Residente de obra.



DIA 119 FECHA: Viernes, 26 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

8 oficiales, 3 ayudantes

• INTERVENTORÍA:

1 Ing Residente, 1 aux técnica

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Vaciado de concreto losetas 60 X 60 SDS

✓ Resane y Pintura área de correspondencia - ed. administrativo

✓ Siliconado de áreas de Ventaneña - ed. administrativo

✓ Adecuación de Siliconado de cerca eléctrica 6 hilos - CHSTO.

✓ Fabricación de caseta de vigilancia - CHSTO.

Helver A. Sanabria
Residente de Obra.



DIA 120 FECHA: Sábado, 27 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

8 oficiales, 3 ayudantes

• INTERVENTORÍA:


- 1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 1 aux técnico

- ✓ Vaciado de concreto para losetas 60X60 S.D.S.
- ✓ Limpieza final y lavado con R-74 de fachadas en ladrillo
- ✓ Instalación de teja termoacústica - Sede "La Camelia"
- ✓ Limpieza de pintura en baños - Sede "La Camelia"
- ✓ Adecuación de Cerca eléctrica SEIS (06) hilos - CHSJD

Helver A. Sanabria
Residente de Obra



DIA 121 FECHA: Domingo, 28 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SISO

• INTERVENTORIA:

2 oficiales, 1 ayudante

• ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Adecuación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos - CHSJD

✓ Aseo y Limpieza

*NOTA: El equipo de vigilancia no permitió el ingreso del Personal, a las instalaciones de las Sedes en custodia "La Camelia" y Secretaría Distrital de Salud, Pese al envío del Correo a la entidad contratante.

Helver A. Sanabria
Residente de Obra



DIA 122 FECHA: Lunes, 29 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORÍA:

4 oficiales, 2 ayudantes

1 Ing Residente, 1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Pintura- Aplicación de aceite inmunizante TEKA en mesas y sillas
- ✓ Pintura vinilo tipo 1 en área de correspondencia - ed. administrativo
- ✓ Adecuación de cerca eléctrica SEÍS (06) hilos - CHSJD
- ✓ Adecuación red eléctrica en Piso 1 - Sede en custodia "Camelia"
- ✓ Acopio y almacenamiento de material "asbesto" - La Camelia
- ✓ Limpieza y aseo

Helver A. Sanabria
Residente de Cdra.



DIA 123 FECHA: Martes, 30 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORÍA:

4 oficiales, 2 ayudantes

1 Ing Residente, 1 aux téc.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Pintura- Aplicación de aceite inmunizante TEKA en mesas y sillas
- ✓ Pintura vinilo tipo 1 en área de correspondencia - ed administrativo

- ✓ Adecuación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos CHSTD.
- ✓ Acopio y almacenamiento de material "Asbesto cemento" Camelia
- ✓ Limpieza y aseo "La Camelia"

Helver A. Sanabria
Residente de Obra



DIA 124 FECHA: Miércoles, 31 de diciembre de 2025

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST
4 oficiales, 2 ayudantes

• INTERVENTORIA:

1 Ing Residente, 1 aux téc.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Lijado de Sillas y mesas en Plazoleta Piso 5.
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en sillas y mesas Piso 5.
- ✓ Adecuación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos - CHSTD
- ✓ Acopio y almacenamiento de material A.C "La Camelia"
- ✓ Limpieza y aseo "La Camelia"

Helver A. Sanabria
Residente de Obra



DIA 128 FECHA (Jue) Sábado, 03 de enero de 2026

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

3 oficiales

• INTERVENTORIA:


1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de cerca eléctrica SEÍs (06) hilos CHSTD.

Helber A. Sanabía

Residente de obra



DIA 129

FECHA: Domingo 04 de enero de 2026

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

3 oficiales

• INTERVENTORIA:

1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de cerca eléctrica SEÍs (06) hilos CHSTD.

Helber A. Sanabía

Residente de obra



DIA 130

FECHA: Lunes, 05 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - llluvias (15:00 a 18:00 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

4 oficiales, 2 ayudantes

• INTERVENTORIA:


1 Ing Residente, 1 aux técnico

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Recertificación puntos de anclaje - edificio DUES - administrativo
- ✓ Lijado de Sillas y mesas de madera plazoleta piso 5
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante e hidratante TEKA

Heber A. Sanabria

Residente de obra



DIA 131 FECHA: Martes, 06 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - Lluvias (16:00 a 19:00 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST, 1 eléctrico

7 oficiales, 1 ayudante

• INTERVENTORIA:

1 Ing Residente, 1 auxiliar

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos CHSJD.
- ✓ Instalación de anexo metálico - área laboratorio CHSJD.
- ✓ Lijado de Sillas y mesas de madera plazoleta piso 5
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante e hidratante TEKA
- ✓ Jornada de limpieza y aseo - Terraza Piso 8 edf. administrativo
- ✓ Trabajos preliminares lavado de fachadas internas

Heber A. Sanabria

Residente de obra



DIA 132 FECHA: Miércoles, 07 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - lluvias (15:00 a 16:30)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST, 1 Director

• INTERVENTORÍA:

7 oficiales, 4 ayudantes

1 Ing Residente, 1 aux t

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Cargue y disposición final residuos Asbesto Cemento "La Camelia"

✓ Limpieza general y aseo "La Camelia"

✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS(06) hilos CHSTD

✓ Lijado de Sillas y mesas Plazoleta Piso 5 - SDS


✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en mesas y Sillas

✓ Pre-lavado de Fachada interna - edificio DUES

✓ Reemboquillado de Fachada interna - edificio DUES

Helvar A. Carabña

Residente de Obra



DIA 133 FECHA: Jueves, 08 de enero de 2026

CLIMA: Nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORÍA:

7 oficiales, 3 ayudantes

1 Ing Residente, 1 aux t

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS(06) hilos CHSTD

- ✓ Lijado de sillas y mesas plazoleta Piso 5 - SDS
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en mesas y sillas Piso 5
- ✓ Reemboquillado de fachada interna edificio DUES
- ✓ Vaciado de concreto para losetas 60X60

Helver A. Sanabria
Residente de Obra



DIA 134 FECHA: Viernes, 09 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - lluvias (15:30 a 16:45 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST
7 oficiales, 3 ayudantes


• INTERVENTORIA:

1 Ing Residente, 1 aux téc.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos CHSTD.
- ✓ Lijado de sillas y mesas Plazoleta Piso 5 - SDS
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en mesas y sillas Piso 5
- ✓ Lavado final con R-74 - Fachada interna edificio DUES
- ✓ Vaciado de concreto para losetas 60X60
- ✓ Pintura de losetas - Piso 6 - Balcón Secretario
- ✓ Vaciado de concreto Para losetas 60X60

Helver A. Sanabria
Residente de Obra



DIA 135 FECHA: Sábado, 10 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - Cálido

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

7 Oficiales, 3 ayudantes

• INTERVENTORÍA:

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Lijado de Sillas y mesas Plazoleta S.D.S - Piso 5
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en bancas y mesas
- ✓ Pre-lavado de fachadas edificios laboratorios, hemocentro y aud.
- ✓ Lavado de ventanería edificio DUES - SDS - Manlift
- ✓ Aplicación de Silicona en ventanería edificio DUES-SDS
- ✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos CHSD
- ✓ Vaciado de concreto en losetas 60X60
- ✓ Ingreso de manlift Para lavado de fachadas

Helver A. Sanabria

Residente de obra



DIA 136 FECHA: Domingo, 11 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - Cálido

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

4 oficiales, 1 ayudante

• INTERVENTORÍA:


ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Lijado de Sillas y mesas Plazoleta S.D.S. PISO 5

- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en bancas y mesas
- ✓ Reemboquillado de fachada interna en laboratorios-hemocentro - Auditorios utilizando manlift.
- ✓ Lavado final con R-74 edificio DUES
- ✓ Finalización de Siliconado-ventanería-edificio DUES
- ✓ Lavado final con R-74 edificio Laboratorio- con Manlift

Helver A. Sanabria

Residente de obra



DIA 137 FECHA: Lunes festivo, 12 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - Cálido

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORIA:

4 oficiales, 1 ayudante

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Lijado de Sillas, y mesas Plazoleta Piso 5 - SDS
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en bancas y mesas
- ✓ Reemboquillado de fachada interna auditorios- con manlift
- ✓ Lavado Final con R-74- fachada interna hemocentro- laboratorios con el uso del manlift.
- ✓ Lavado de Ventanería- Laboratorios- hemocentro con manlift
- ✓ Pintura de losetas Piso 6 - Balcón Secretariado

Helber A. Sanabria
Residente de obra.



DIA 138 FECHA: Martes, 13 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - lloviznas a las 15:30 hrs

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

7 oficiales, 3 ayudantes


• INTERVENTORÍA:

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de ángulo metálico en área de bodegas Salud.-CHSJ
- ✓ Instalación de vidrios en edificio UVO -CHSJ
- ✓ Instalación cerca eléctrica SEIS(06) hilos- CHSJ
- ✓ Lijado de mesas y sillas Plazoleta Piso 5
- ✓ Aplicación de aceite hidratante e inmunizante TEKA en mesas
- ✓ Aplicación de Silicona en ventanería Laboratorio- hemocentro
- ✓ Lavado final de áreas con R-74 Fachadas internas- Planifit
- ✓ Pintura vinilo tipo 1 Piso 7- Oficina Dirección adm.- Recepción
- ✓ Resanes en Piso 7- Oficina Dirección adm.- Recepción

Helber A. Sanabria
Residente de Obra



DIA 139 FECHA: Miércoles, 14 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - lloviznas durante el día

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORÍA:

7 oficiales, 3 ayudantes


1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos - CHSTD.
- ✓ Recorrido de área a intervenir "Geriátrico" - CHSTD
- ✓ Adecuación de caseta de vigilancia - cubierta - CHSTD
- ✓ Lijado de mesas y sillas de áreas de Plazoletas
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante Teka en mesas y sillas Plazoletas
- ✓ Lavado de fachadas en ladrillo a la vista entrada Portería calle 33:
Pre-lavado - reemboquillado - Lavado final con R-74. con manlift.
- ✓ Desmonte y limpieza de Señalización Plazdeta Principal
- ✓ Recorrido y entrega de área lavado fachadas: Parquedero - edf laboratorio y hemocentro

Helmer A. Sumbayán Por Parte del apoyo a la Supervisión.

Residente de obra.



DIA 140 FECHA: Jueves, 15 de enero de 2026

CLIMA: Nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORÍA:

7 oficiales, 3 ayudantes

1 Ing Residente,


ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos - CHSTD

- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en mesas y sillas
- ✓ Traslado Juegos de Sillas y mesas: Sótano - Piso 5
- ✓ Lavado de fachadas en ladrillo a la vista con R-74 Parquadero
- ✓ Reemboquillado de fachadas Parquadero calle 33
- ✓ Señalización de parquadero Carrera 33
- ✓ Pintura de áreas y resane - Piso 7 - recepción
- ✓ Mantenimiento de tableros eléctricos tipo pesado

Heber A Sánchez

Residente de Obra



DIA 141 FECHA: Viernes, 16 de enero de 2026

CLIMA: Nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

7 Oficiales, 3 ayudantes


• INTERVENTORÍA

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de cerca eléctrica - SEIS (06) hilos CHSJD.
- ✓ Instalación de vidrios - CHSJD
- ✓ Aplicación de aceite inmunizante TEKA en sillas y mesas
- ✓ Lavado de fachadas con R-74 en parqueaderos Cra 33
- ✓ Reemboquillado de Fachadas Ingreso Parqueaderos Cra 33
- ✓ Las actividades anteriores realizadas con el Manlift
- ✓ Pintura y resane de Piso 4 - hemocentro

Helver A. Sanabria
Residente de obra



DIA 142 FECHA: Sábado 17 de enero de 2026

CLIMA: Soleado - nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

7 oficiales, 3 ayudantes


• INTERVENCIÓN:

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Finalización de áreas- Plazoleta Piso 5 Mesas y bancas
- ✓ Resane y Pintura de áreas- hemocentro Piso 4
- ✓ Traslado y disposición final de mesas y sillas Plazoleta Piso 5
- ✓ Instalación de losetas en concreto 60X60 en losetas- Piso 8 y 3.
- ✓ Mantenimiento de tableros eléctricos tipo Pasado edF. administrativo
- ✓ Lavado de fachadas con R-74 en parqueadero Cra. 33-manlift
- ✓ Lavado de ventanería y Siliconado - fachada parqueadero - manlift
- ✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos CHSJD.
- ✓ Instalación de vidrio tipo peldar 5mm en CHSJD.
- ✓ Limpieza general y aseo

Helver A. Sanabria
Residente de obra



DIA 144 FECHA: Domingo, 18 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - Cálido

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

7 ayudantes, 3 oficiales

• INTERVENTORÍA:

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Cerca eléctrica SEIS (06) hilos - CHSJO - Área Salud mental

✓ " " " - CHSJO - Área geriátrico

✓ Lavado final con R-74 - fachada hemocentro - Calle 33 - manlift


✓ Pintura vinilo tipo 2 - red de Sangre - hemocentro

✓ Lavado de ventanería y Siliconado - Carrera 33 - manlift

✓ Mantenimiento preventivo tableros eléctrico pesados - DUES.

Héctor A. Sanabria

Residente de obra



DIA 145 FECHA: Lunes, 19 de enero de 2026

CLIMA: Nublado - cálido

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

7 ayudantes, 5 oficiales

• INTERVENTORÍA:

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:


✓ Instalación de cerca eléctrica de SEIS (06) hilos en CHSJO

- Áreas de Salud mental y geriátrico.

- ✓ Pintura vinilo tipo 2 y resanes en hemocentro piso 4
- ✓ Mantenimiento Preventivo tableros tipo Pescado -componente eléctrico
- ✓ Lavado de fachada en ladrillo a la vista - hemocentro - Ingreso Cra 33
- ✓ Limpieza y aseo

Hever A. Sanabria

Residente de obra



DIA 146 FECHA: Martes, 20 de enero de 2026

CLIMA: Cálido - nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

7 ayudantes, 5 oficiales

• INTERVENTORÍA:

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de cerca eléctrica de SEÍ (06) hilos en CHSJD en Salud mental y área del Geriátrico.


✓ Pintura de vinilo tipo 2 y resanes en hemocentro Piso 4 -red de Congre

✓ Lavado de fachadas en ladrillo a la visto - hemocentro

✓ Mantenimiento Preventivo de tableros tipo pescado -componente eléctrico

Hever A. Sanabria

Residente de obra



DIA 147 FECHA: Miércoles, 21 de enero de 2026

CLIMA: Cálido - nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORÍA:

7 ayudantes, 5 oficiales

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de cerca eléctrica de SEIS (06) hilos CHSTD - Área de Salud mental - área de Geriátrico.

✓ Limpieza y aseo


✓ Culminación de lavado de fachadas en ladrillo a la vista y lavado de ventanería de fachadas - Costado cd. hemocentro - IDCBS

✓ Limpieza general de áreas y lavado de Plazoletos.

✓ Mantenimiento Preventivo de red eléctrica - SDS

Helber A. Sanabria

Residente de Obra



DIA 148 FECHA: Jueves, 22 de enero de 2026

CLIMA: Cálido - nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORÍA:

4 ayudantes, 4 oficiales


1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

✓ Instalación de cerca eléctrica de SEIS (06) hilos CHSTD - Área de Salud mental - área de geriátrico.

✓ Mantenimiento Preventivo de red eléctrica - SDS

Helver A. Sanabria
Residente de Obra



DIA 149

FECHA: Viernes, 23 de enero de 2026

CLIMA: Cálido - nublado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST
4 ayudantes, 4 oficiales

• INTERVENTORIA:

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de Cerca eléctrica de SEÍ (06) hilos - CHSJD
- ✓ Mantenimiento componente B eléctrico

Helver A. Sanabria
Residente de Obra



DIA 150

FECHA: Sábado, 24 de enero de 2026

CLIMA: Cálido - Soleado

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST
4 ayudantes, 4 oficiales

• INTERVENTORIA:

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Mantenimiento componente B eléctrico
- ✓ Aplicación de Poliuretano y empaquetaría en Ventanas ed administrativo

Helver A. Sanabria
Residente de obra.



DIA 152 FECHA: Lunes, 26 de enero de 2026

CLIMA: Cálido (mañana) - Fuertes lluvias (15:00 a 17:00 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST, 4 ayudantes, 4 oficiales
INTERVENTORIA: 1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Mantenimiento Preventivo Componente B - instalaciones eléctricas
- ✓ Prueba de redes - Puesta en tierra
- ✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos - CHSD en las áreas del Genátrico.
- ✓ Siembra de plantas por reposición - edificio Laboratorios

Helver A. Sanabria
Residente de obra



DIA 153 FECHA: Martes, 27 de enero de 2026


CLIMA: Cálido (Mañana) - Fuertes lluvias (14:00 - 15:45 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST, 4 ayudantes, 4 oficiales
INTERVENTORIA: 1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Mantenimiento Preventivo Tableros Pesados
- ✓ Instalación de Cerca eléctrica SEIS (Hilos) Hogar ceriático. - CHSJD
- ✓ Limpieza general de áreas - Placas de Piso - Limpieza de fachadas
- ✓ Instalación de tapas plásticas - Perfilería metálica caseta de Vigilancia Cra. 1a - CHSJD.

Helver A. Sanabria
Residente de Obra.



DIA 154

FECHA: Miércoles, 28 de enero de 2026

CLIMA: Cálido (Mañana) - Fuertes llluvias (15:30 a 17:30 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORIA:


4 oficiales, 3 ayudantes

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos - CHSJD.
- ✓ Mantenimiento Preventivo Tableros Regulados
- ✓ Limpieza general de áreas

Helver A. Sanabria
Residente de Obra



DIA 155

FECHA: Jueves, 29 de enero de 2026

CLIMA: Cálido - luvias fuertes (15:30 - 16:45 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORÍA:

3 oficiales, 3 ayudantes

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 1) Instalación de cerca eléctrica de SEIS (06) hilos - CHSJD
- 2) Hogar geriátrico - Centro dermatológico.
- 3) Mantenimiento preventivo - componente eléctrico "B"
- 4) Limpieza general de áreas

Helver A. Sanabía

Residente de obra

DIA 156 FECHA: Viernes, 30 de enero de 2026

CLIMA: Cálido - luvias fuertes (16:00 a 17:15 hrs)

PERSONAL: 1 Ing Residente, 1 SST

• INTERVENTORÍA:

3 oficiales, 3 ayudantes

1 Ing Residente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ✓ Instalación de cerca eléctrica SEIS (06) hilos - CHSJD.
- ✓ Hogar geriátrico - límites centro dermatológico.
- ✓ Limpieza de Campamento Sótano - Terraza Piso 8
- ✓ Recolección, transporte y disposición final de RCD

Helver A Canabria
Residente de obra.



CRONOGRAMA DE OBRA CUARTO DE CONTRALORIA																									
OBJETO:		PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA.		CONTRATISTA DE OBRA:		GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.												INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORES OC					
ENTIDAD CONTRATANTE:		Secretaría Distrital de salud - Dirección de Bienes y Servicios				SEPTIEMBRE - OCTUBRE												FLUJO DE CAJA							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		SEPTIEMBRE - OCTUBRE												SEPTIEMBRE - OCTUBRE		SEPTIEMBRE - OCTUBRE					
						SEMANA 4						SEMANA 5						SEMANA 4		SEMANA 5					
						22/09/2025 - 28/09/2025						29/09/2025 - 05/10/2025						12/09/2025 - 14/09/2025		15/09/2025 - 21/09/2025					
						22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5						
1.1.12	Resane de muro incluye raspado de pintura existente que se encuentre desprendida, aplicación de acronal para adherencia de estuco y aplicación de estuco donde se requiera.	M2	40	\$	12.599,00														\$	251.980,00	\$	251.980,00			
1.6.1	reubicación o instalación de puesto de trabajo que comprende: (1) superficie micro1.50x0.90, (1) superficie cuadrada 0.60x0.60 formica color a definir, (1) Archivador metálico 2x1 lamina cold rolled, (1) Costado metálico que al ser unidas forman un puesto de trabajo, platina de unión de superficies. Solo mano de obra.	UND	15	\$	107.327,00														\$	804.952,50	\$	804.952,50			
1.4.2	Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1. Color blanco, dos manos. Incluye los materiales, mano de obra necesaria para la preparación de superficie y su correcta aplicación.	M2	40	\$	9.523,00														\$	190.460,00	\$	190.460,00			
1.3.7	Suministro e instalación de baldosa en vinilo similar a la existente de 30x30. Incluye materiales, equipo, mano de obra para su correcta instalación.	M2	28,49	\$	74.760,00														\$	1.064.956,20	\$	1.064.956,20			
1.1.15	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (duracustic, madera, dry wall, plástico, fibromineral), incluye estructura.	M2	28,49	\$	23.018,00														\$	327.891,41	\$	327.891,41			
						VALOR EJECUTADO												\$		2.640.240,11		\$		2.640.240,11	
						VALOR EJECUTADO ACUMULADO												\$		2.640.240,11		\$		5.280.480,22	


DIEGO FERNANDO LÓPEZ ECHEVERRY
 Ing Residente de obra
 Grupo Soluciones Empresariales Grupo 4 en 1 S.A.S


FABIO DE JESUS MEJIA
 Ing Residente de Interventori
 Consorcio Interventores OC

CRONOGRAMA DE OBRA: PRESUPUESTO B - COMPONENTE ELECTRICO																				
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA.			CONTRATISTA DE OBRA:	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.		INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORES OC											
ENTIDAD CONTRATANTE:		Secretaría Distrital de salud - Dirección de Bienes y Servicios			ENERO							FLUJO FINANCIERO								
ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		SEMANA 3				ENERO								
								15/01/2026 - 21/01/2026				SEMANA 3								
								15	16	17	18	19	20	21	15/01/2026 - 21/01/2026					
1.7.29	Servicio de mantenimiento preventivo para Tablero 6,12, 18, 24, 30, 36, 38, 45 Tipo Pesado			UND	222	\$ 27.626,00		\$ 876.138,86	\$ 876.138,86	\$ 876.138,86	\$ 876.138,86	\$ 876.138,86	\$ 876.138,86	\$ 876.138,86	\$ 6.132.972,00					
								2		VALOR EJECUTADO		\$ 876.138,86		\$ 876.138,86	\$ 876.138,86	\$ 876.138,86	\$ 876.138,86	\$ 876.138,86	\$ 6.132.972,00	
										VALOR EJECUTADO ACUMULADO		\$ 876.138,86		\$ 1.762.277,71	\$ 2.628.416,57	\$ 3.504.555,43	\$ 4.380.694,29	\$ 5.266.833,14	\$ 6.132.972,00	\$ 6.132.972,00
										PORCENTAJE PROGRAMADO		14%		29%	43%	57%	71%	86%	100%	
										PORCENTAJE EJECUTADO										
										PORCENTAJE DE ATRASO										
										VALOR TOTAL		\$ 6.132.972,00								



HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ
Ing Residente de obra
Grupo Empresarial Soluciones 4 en 1 S.A.S.



FABIO JESÚS MEJÍA
Residente de Interventoría
Consortio Interventores OC

[illegible]