



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: 120

Página 1 de 2

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO


Contrato Numero	164-2026
Dependencia	Secretaría de Planeación
Supervisor (a)	Jeisson Ferney Contreras Muñoz Secretario de Despacho Secretaría de Planeación
Contratista	Jorge Moreno Castañeda /CC:3.100.375 Expedida en Mosquera
Objeto del Contrato	ALQUILER DEL VOLQUETAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS, ASI COMO MATERIAL DE EXCAVACION, ESCOMBROS Y DEMAS RESIDUOS DERIVADOS DE OBRAS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA (Monto Agotable)
Fecha de Inicio del Contrato	24 abril 2026
Plazo de Ejecución	HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL, SIN QUE SUPERE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026
Prorroga en tiempo	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Modificación	N/A
Periodo de cumplimiento	27 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2026

2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

RESUMEN DE ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO, MONITORES Y CONTROL REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se ha realizado el seguimiento, monitoreo y seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de las obligaciones generales y específicas del contratista así:


ACTIVIDAD	SE REALIZO SEGUIMIENTO Y CONTROL		
	SI	NO	NO APLICA
Seguimiento financiero y presupuestal del contrato	X		
Verificación de la ejecución de las actividades del contratista frente a las contratadas <i>(deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la prestación del servicio y/o suministro)</i>	X		
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, y sobre él % de conformidad con la normatividad vigente	X		
Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato	X		
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago	X		
Trámite de reconocimiento y pago de honorarios, una vez recibido a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio prestado y/o suministro	X		
Seguimiento y actualización del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato: firmas, pólizas y demás requisitos de cada una de las actas celebradas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)	X		

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA	
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: 120 Página 2 de 2 VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016



Verificación de que el servicio se realizó con idoneidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y respeto.	X		
Se verificó la entrega del producto en el Almacén General y beneficiarios dentro del plazo estipulado en el contrato			X
Se verificó que los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato de suministro.			X
Certificación de que los suministros reposan en el Almacén General			X
Verificación de entrega de soportes de la gestión, ejecución y evidencias para ser archivadas en el expediente contractual en la secretaria de contratación.	X		
Certificación de que los soportes o productos de los informes de ejecución reposan en la secretaria supervisora			X
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION			
El contratista desarrollo sus actividades acordes a las obligaciones durante el periodo.			


Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrollada se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato y/o convenio.

Por lo anterior se firma en el despacho de la secretaria de planeación, el día primero (01) del mes de junio de 2026.



JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretaría de Despacho
Secretaría de Planeación

Proyecto y	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Erika Tatiana Moreno Cifuentes	Secretaria	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
	AUTORIZACIÓN DE PAGO	CÓDIGO: 120 Página 1 de 2 VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016

AUTORIZACIÓN DE PAGO			
GENERALIDADES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	164-2026		
PAGO No.	1		
CONTRATISTA	Jorge Moreno Castañeda /CC:3.100.375 Expedida en Mosquera		
DEPENDENCIA	Secretaría de planeación		
SUPERVIOR(ES)	Jeisson Ferney Contreras Muñoz Secretario de Despacho Secretaría de planeación		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	49.025.340,00		
Disponibilidad Presupuestal No.	2026000307 06/02/2026		
Registro Presupuestal No.	2026000344 16/03/2026		
ADICIÓN EN VALOR	N/A		
Disponibilidad Presupuestal No.	N/A		
Registro Presupuestal No.	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	49.025.340,00		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	\$49.025.340,00	Valor Anticipo	
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$ 0	Amortización	
VALOR PRESENTE PAGO	\$ 33.761.000,00	Amortización	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 15.264.340,00		
INFORMACIÓN DEL PAGO			
ANTICIPO () ÚNICO PAGO () PARCIAL () TERMINACIÓN (X) OTRO (), CUAL XXXXXX			
NUMERO Y FECHA DE FACTURA	944 - DEL 1 DE JUNIO 2026		
PERIODO DE CUMPLIMIENTO	27 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2026		
CUENTA BANCARIA	Numero: 38419168097 Banco: Bancolombia		
CÓDIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	DENOMINACIÓN FUENTE	VALOR
	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA	260401 ONCE DOC. SGP	\$ 33.761.000,00



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: 120

Página 2 de 2

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016


2.3.24.2402112. 2024250350030. MT144. 260401	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	OTROS SECCTORES	
VALOR TOTAL A PAGAR			\$ 33.761.000,00
VERIFICACIÓN PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	No. PLANILLA
SALUD	\$ 808.900	03-2026	76409388
	\$ 2.346.900	04-2026	84653588
PENSIÓN	EL CONTRATISTA NO REALIZA APORTES A PENSIÓN TENIENDO EN CUENTA SU EDAD		
ARL	\$ 450.400	03-2026	76409388
	\$ 1.306.800	04-2026	84653588
Certificación contadora y/o Representante Legal CON SOPORTES			SI () N/A ()
Se autoriza a la secretaría de Hacienda realizar el pago al contratista por cuanto reúne los requisitos de Ley.			

Por lo anterior se firma en el despacho de la secretaria de planeación, el día primero (01) del mes de junio de 2026.

Jeisson Ferney Contreras Muñoz
Secretaría de Despacho
Secretaría de planeación

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Erika Tatiana Moreno Cifuentes	Secretaria	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho	


Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA	
	INFORME	CÓDIGO:		Página 1 de 10
		VERSIÓN: 1		FECHA: 22/12/2016

CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL NO. 164-2026

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE DESPACHO

ALQUILER DE VOLQUETAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS,
ASI COMO MATERIAL DE EXCAVACION, ESCOMBROS Y DEMAS RESIDUOS DERIVADOS DE OBRAS
CIVILES EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA (MONTO AGOTABLE)

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA	
	INFORME	CÓDIGO:		Página 2 de 10
		VERSIÓN: 1		FECHA: 22/12/2016

OBJETO DEL CONTRATO

“ALQUILER DE VOLQUETAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIAS, ASI COMO MATERIAL DE EXCAVACION, ESCOMBROS Y DEMAS RESIDUOS DERIVADOS DE OBRAS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA (MONTO AGOTABLE)”

El mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial constituye una prioridad estratégica para garantizar la movilidad, la conectividad y el desarrollo económico y social de las comunidades, especialmente en las zonas rurales del municipio. Las vías, al ser estructuras en constante uso, están expuestas a un desgaste progresivo que se intensifica por diversos factores, tales como:

- El tránsito frecuente y continuo de vehículos de carga y transporte público.
- La topografía montañosa y los suelos inestables característicos del territorio.
- Las fuertes precipitaciones derivadas de la actual temporada invernal, que han ocasionado múltiples afectaciones, entre ellas:
 - Bloqueo de vías por derrumbes y deslizamientos de tierra.
 - Erosión y pérdida significativa del material de afirmado.
 - Taponamiento de cunetas, alcantarillas y sistemas de drenaje.
 - Formación de grietas, escorrentías y deterioro acelerado de la capa de rodadura.

El transporte oportuno de materiales pétreos, tales como recebo, material sobrante de excavación y otros insumos y desechos, resulta esencial para agilizar las labores de mantenimiento vial. Esta estrategia permite optimizar los procesos de intervención, ampliar la cobertura de las acciones ejecutadas y aumentar la cantidad de metros lineales de vía rehabilitados mensualmente. De esta manera, se mejora de forma sustancial la transitabilidad, reduciendo tiempos de desplazamiento y fortaleciendo la integración de los diferentes sectores del municipio. Es por ende que se suscribe el contrato No 164-2026, el cual fue suscrito por un valor de \$49.025.340,00; a monto agotable, en función de la distancia recorrida en km y la cantidad de metros cúbicos transportados.

CORREDORES VIALES INTERVENIDOS

Inversión realizada a la fecha:

Transporte de recebo granular tipo B-200 por un valor de \$33.761.000 con un volumen aproximado de 588 m³, material con el cual se logró intervenir un aproximado de 2.100 metros lineales de vía con anchos variables, conforme a lo establecido en el contrato de servicio de transporte No. 164-2026.

FECHA	PLACA	LUGAR DE CARGUE	LUGAR DE DESCARGUE	M3	DISTANCIA KM	VALOR
27-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	ANDALUCIA - SECTOR LA JAZMINEA - ESCUELA	14	17	\$ 833,000.00
27-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	ANDALUCIA - SECTOR LA JAZMINEA - ESCUELA	14	17	\$ 833,000.00



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ANAPOIMA
CUNDINAMARCA

INFORME

CÓDIGO:

Página 3 de 10

VERSIÓN: 1

FECHA:
22/12/2016

27-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	ANDALUCIA - SECTOR LA JAZMINEA - ESCUELA	14	17	\$ 833,000.00
27-abr-26	SZZ702	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	ANDALUCIA - SECTOR LA JAZMINEA - ESCUELA	14	17	\$ 833,000.00
27-abr-26	SZZ702	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	ANDALUCIA - SECTOR LA JAZMINEA - ESCUELA	14	17	\$ 833,000.00
27-abr-26	SZZ702	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	ANDALUCIA - SECTOR LA JAZMINEA - ESCUELA	14	17	\$ 833,000.00
28-abr-26	SZZ702	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	LA ESMERALDA - SECTOR EL RUBI	14	14	\$ 686,000.00
28-abr-26	SZZ702	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	LA ESMERALDA - SECTOR EL RUBI	14	14	\$ 686,000.00
28-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	LA ESMERALDA - SECTOR EL RUBI	14	14	\$ 686,000.00
28-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	LA ESMERALDA - SECTOR EL RUBI	14	14	\$ 686,000.00
28-abr-26	SZZ703	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	PATIO BONITO - SECTOR VIA ANDALUCIA	14	16	\$ 784,000.00
28-abr-26	SZZ703	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	PATIO BONITO - SECTOR VIA ANDALUCIA	14	16	\$ 784,000.00
28-abr-26	SZZ703	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	PATIO BONITO - SECTOR VIA ANDALUCIA	14	16	\$ 784,000.00
29-abr-26	SZZ703	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	PATIO BONITO - SECTOR VIA ANDALUCIA	14	16	\$ 784,000.00



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ANAPOIMA
CUNDINAMARCA

INFORME

CÓDIGO:

Página 4 de 10

VERSIÓN: 1

FECHA:
22/12/2016

29-abr-26	SZZ703	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	PATIO BONITO - SECTOR VIA ANDALUCIA	14	16	\$ 784,000.00
29-abr-26	SZZ702	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	GOLCONDA - RAMAL SAN ANTONIO	14	18.5	\$ 906,500.00
29-abr-26	SZZ702	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	GOLCONDA - RAMAL SAN ANTONIO	14	18.5	\$ 906,500.00
29-abr-26	SZZ702	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	GOLCONDA - RAMAL SAN ANTONIO	14	18.5	\$ 906,500.00
29-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	GOLCONDA - RAMAL SAN ANTONIO	14	18.5	\$ 906,500.00
29-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	GOLCONDA - RAMAL SAN ANTONIO	14	18.5	\$ 906,500.00
29-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	GOLCONDA - RAMAL SAN ANTONIO	14	18.5	\$ 906,500.00
30-abr-26	SZZ702	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	EL HIGUERON - SECTOR JUANCHO PARRILLA	14	5	\$ 245,000.00
30-abr-26	SZZ702	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	EL HIGUERON - SECTOR JUANCHO PARRILLA	14	5	\$ 245,000.00
30-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	EL HIGUERON - SECTOR JUANCHO PARRILLA	14	5	\$ 245,000.00
30-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	EL HIGUERON - SECTOR JUANCHO PARRILLA	14	5	\$ 245,000.00
30-abr-26	TAL640	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	EL HIGUERON - SECTOR JUANCHO PARRILLA	14	5	\$ 245,000.00



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ANAPOIMA
CUNDINAMARCA

INFORME


CÓDIGO:

Página 5 de 10

VERSIÓN: 1

FECHA:
22/12/2016

4-may-26	TAL640	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	14	18	\$ 882,000.00
4-may-26	TAL640	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	14	18	\$ 882,000.00
4-may-26	TAL640	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	14	18	\$ 882,000.00
4-may-26	TAL640	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	14	18	\$ 882,000.00
4-may-26	TAL640	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	14	18	\$ 882,000.00
6-may-26	SZZ702	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	14	18	\$ 882,000.00
6-may-26	SZZ702	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	14	18	\$ 882,000.00
6-may-26	SZZ702	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	14	18	\$ 882,000.00
6-may-26	TAL640	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	14	18	\$ 882,000.00
6-may-26	TAL640	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR ANAPOIMA CENTRO	14	18	\$ 882,000.00
11-may-26	SZZ703	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR PATIO BONITO	14	27	\$ 1,323,000.00
11-may-26	SZZ703	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR PATIO BONITO	14	27	\$ 1,323,000.00

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA			ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN			
	INFORME	CÓDIGO:	Página 6 de 10	
	VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016		

11-may-26	TAL640	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR PATIO BONITO	14	27	\$ 1,323,000.00
11-may-26	TAL640	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR PATIO BONITO	14	27	\$ 1,323,000.00
11-may-26	TAL640	RECEBERA LA RIOJA	ACOPIO SECTOR PATIO BONITO	14	27	\$ 1,323,000.00

M3 TRANSPORTADOS	588
VALOR KM/M3	\$ 3,500.00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 49,025,340.00
VALOR MONTO AGOTADO	\$ 33,761,000.00
SALDO PENDIENTE	\$ 15,264,340.00

VEREDA ANDALUCIA
(SECTOR LA JAZMINEA - ESCUELA)


- Con ayuda del material transportado al sector en la vereda Andalucia, específicamente en el sector La Jazminea-Escuela, se intervinieron aproximadamente 800 metros lineales de vía. Se instaló recebo granular tipo B-200 con un espesor promedio entre 6cm - 8 cm y un ancho promedio de 4.5 metros, de acuerdo con las condiciones del terreno, logrando así tener una capa de rodadura óptima para el tránsito de la comunidad. Estas labores permitieron mejorar el acceso y la movilidad de los habitantes del sector y de las veredas circunvecinas, mediante la instalación y compactación de un volumen transportado de 84 m³ de recebo.

VEREDA LA ESMERALDA
(SECTOR EL RUBI)

- Con ayuda del material transportado al sector en la vereda La Esmeralda, específicamente en el sector El Rubi, se intervinieron aproximadamente 100 metros lineales de vía. Se instaló recebo granular tipo B-200 con un espesor promedio entre 8cm - 10cm y un ancho promedio de 4.5 metros, de acuerdo con las condiciones del terreno, logrando así tener una capa optima de base granular para la construcción de placa huella. Estas labores permitieron mejorar el acceso y la movilidad de los habitantes del sector y de las veredas circunvecinas, mediante la instalación y compactación de un volumen transportado de 56 m³ de recebo.

PATIO BONITO
(SECTOR VIA ANDALUCIA)

- Con ayuda del material transportado al centro poblado de Patio Bonito, específicamente en el sector vía Andalucia, se intervinieron aproximadamente 500 metros lineales de vía.

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA	
	INFORME	CÓDIGO:		Página 7 de 10
		VERSIÓN: 1		FECHA: 22/12/2016

Se instaló recebo granular tipo B-200 con un espesor promedio entre 6cm - 8 cm y un ancho promedio de 4.5 metros, de acuerdo con las condiciones del terreno, logrando así tener una capa de rodadura óptima para el tránsito de la comunidad. Estas labores permitieron mejorar el acceso y la movilidad de los habitantes del sector y de las veredas circunvecinas, mediante la instalación y compactación de un volumen transportado de 70 m³ de recebo.

VEREDA ANDALUCIA
(SECTOR RAMAL SAN ANTONIO)

- Con ayuda del material transportado a la vereda Andalucia, específicamente en el sector ramal San Antonio, se intervinieron aproximadamente 500 metros lineales de vía. Se instaló recebo granular tipo B-200 con un espesor promedio entre 6cm - 8 cm y un ancho promedio de 5.0 metros, de acuerdo con las condiciones del terreno, logrando así tener una capa de rodadura óptima para el tránsito de la comunidad. Estas labores permitieron mejorar el acceso y la movilidad de los habitantes del sector y de las veredas circunvecinas, mediante la instalación y compactación de un volumen transportado de 84 m³ de recebo.

VEREDA EL HIGUERON
(SECTOR JUANCHO PARRILLA)

- Con ayuda del material transportado al sector en la vereda El Higuerón, específicamente en el sector Juancho Parrilla, se intervinieron aproximadamente 100 metros lineales de vía. Se instaló recebo granular tipo B-200 con un espesor promedio entre 8cm - 10cm y un ancho promedio de 4.5 metros, de acuerdo con las condiciones del terreno, logrando así tener una capa optima de base granular para la construcción de placa huella. Estas labores permitieron mejorar el acceso y la movilidad de los habitantes del sector y de las veredas circunvecinas, mediante la instalación y compactación de un volumen transportado de 70 m³ de recebo.

CASCO URBANO ANAPOIMA
(ACOPIO DE DISTRIBUCION)

- Dada la necesidad de proveer constantemente de material a las distintas veredas circundantes al casco urbano del municipio de Anapoima, se hizo necesario el transporte de material de cantera (Recebo B-200) desde el punto de extracción, Recebera La Rioja, hasta el acopio dispuesto en la zona de Patio Bonito, con el fin de realizar su posterior distribución hacia las veredas. En este sentido se dispuso a acopiar 140 m³ de material en el sector.

ZONA URBANA PATIO BONITO
(ACOPIO DE DISTRIBUCION)

- Dada la necesidad de proveer constantemente de material a las distintas veredas circundantes a la zona urbana de Patio Bonito, se hizo necesario el transporte de material de cantera (Recebo B-200) desde el punto de extracción, Recebera La Rioja, hasta el acopio dispuesto en la zona de Patio Bonito, con el fin de realizar su posterior distribución hacia las veredas. En este sentido se dispuso a acopiar 70 m³ de material en el sector.



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME

CÓDIGO:

Página 8 de 10

VERSIÓN: 1

FECHA:
22/12/2016

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ANAPOIMA
CUNDINAMARCA

A continuación, se presenta registro fotográfico de los transportes de material realizados:





MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
ANAPOIMA
CUNDINAMARCA

INFORME


CÓDIGO:

Página 9 de 10

VERSIÓN: 1

FECHA:
22/12/2016



	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA	
	INFORME	CÓDIGO:		Página 10 de 10
		VERSIÓN: 1		FECHA: 22/12/2016



JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ

Secretario de Despacho
Secretaría de Planeación

Aprobó y Reviso: Jeisson Ferney Contreras Muñoz / Secretario de Despacho / Secretaría de Planeación.

Digitó: Jonathan Fernando Aponte Castro / Profesional Contratista SP.