

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	
263	3.4.3.9.9	Suministro e instalación de setos	mié 10/02/27	jue 18/03/27	30 días	\$ 214.610.556,94	
264	3.4.3.9.10	Suministro, transporte e instalación de palmeras	mié 10/02/27	jue 18/03/27	30 días	\$ 172.125.568,20	
265	3.4.3.9.11	Suministro es instalación de arboles	mié 10/02/27	jue 18/03/27	30 días	\$ 172.125.568,20	
266	3.4.3.9.12	Suministro e instalación de cubre suelos	mié 10/02/27	jue 18/03/27	30 días	\$ 576.268.983,76	
267	3.4.3.10	Fin de Urbanismo Sector 3	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días	\$ 0,00	
268	3.4.4	2.3.3 Edificaciones	mié 21/10/26	sáb 6/03/27	110,5 días	\$ 4.866.843.161,00	
269	3.4.4.1	Inicio de Edificaciones Sector 3	mié 21/10/26	mié 21/10/26	0 días	\$ 0,00	
270	3.4.4.2	2.3.3.1 T6-CONCHA	mié 21/10/26	vie 15/01/27	65 días	\$ 2.771.251.876,00	
273	3.4.4.3	2.3.3.2 T3-BAÑOS #4	mié 21/10/26	lun 1/02/27	80,5 días	\$ 546.899.357,00	
274	3.4.4.3.1	Preliminares	mié 21/10/26	mar 27/10/26	5 días	\$ 139.380,00	
275	3.4.4.3.2	Estructura	vie 23/10/26	jue 3/12/26	28 días	\$ 437.527.477,00	
276	3.4.4.3.3	Instalaciones hidrosanitarias	jue 3/12/26	lun 28/12/26	20 días	\$ 5.141.266,00	
277	3.4.4.3.4	Instalaciones hydraulicas	jue 3/12/26	lun 28/12/26	20 días	\$ 5.141.266,00	
278	3.4.4.3.5	Mampostería y pañetes	lun 28/12/26	jue 21/01/27	20 días	\$ 17.022.277,00	
279	3.4.4.3.6	Pisos y enchapes	jue 21/01/27	lun 1/02/27	10 días	\$ 52.514.959,00	
280	3.4.4.3.7	Carpintería	jue 21/01/27	lun 1/02/27	10 días	\$ 14.347.350,00	
281	3.4.4.3.8	Aparatos sanitarios, griferías y accesorios	jue 3/12/26	lun 28/12/26	20 días	\$ 13.016.902,00	
282	3.4.4.3.9	Cubierta	mar 27/10/26	vie 27/11/26	20 días	\$ 2.048.480,00	
283	3.4.4.4	2.3.3.3 T3-BAÑOS #5	mar 27/10/26	vie 12/02/27	85,5 días	\$ 546.899.357,00	
284	3.4.4.4.1	Preliminares	mar 27/10/26	mar 3/11/26	5 días	\$ 139.380,00	
285	3.4.4.4.2	Estructura	jue 3/12/26	mié 6/01/27	28 días	\$ 437.527.477,00	
286	3.4.4.4.3	Instalaciones hidrosanitarias	lun 28/12/26	jue 21/01/27	20 días	\$ 5.141.266,00	
287	3.4.4.4.4	Instalaciones hydraulicas	lun 28/12/26	jue 21/01/27	20 días	\$ 5.141.266,00	
288	3.4.4.4.5	Mampostería y pañetes	jue 21/01/27	vie 12/02/27	20 días	\$ 17.022.277,00	
289	3.4.4.4.6	Pisos y enchapes	lun 1/02/27	vie 12/02/27	10 días	\$ 52.514.959,00	
290	3.4.4.4.7	Carpintería	lun 1/02/27	vie 12/02/27	10 días	\$ 14.347.350,00	
291	3.4.4.4.8	Aparatos sanitarios, griferías y accesorios	lun 28/12/26	jue 21/01/27	20 días	\$ 13.016.902,00	
292	3.4.4.4.9	Cubierta	vie 27/11/26	lun 21/12/26	20 días	\$ 2.048.480,00	
293	3.4.4.5	2.3.3.4 T3-BAÑOS #6	mar 3/11/26	sáb 6/03/27	100,5 días	\$ 546.899.357,00	
294	3.4.4.5.1	Preliminares	mar 3/11/26	sáb 7/11/26	5 días	\$ 139.380,00	
295	3.4.4.5.2	Estructura	jue 7/01/27	lun 8/02/27	28 días	\$ 437.527.477,00	
296	3.4.4.5.3	Instalaciones hidrosanitarias	jue 21/01/27	vie 12/02/27	20 días	\$ 5.141.266,00	
297	3.4.4.5.4	Instalaciones hydraulicas	jue 21/01/27	vie 12/02/27	20 días	\$ 5.141.266,00	
298	3.4.4.5.5	Mampostería y pañetes	vie 12/02/27	sáb 6/03/27	20 días	\$ 17.022.277,00	
299	3.4.4.5.6	Pisos y enchapes	vie 12/02/27	mar 23/02/27	10 días	\$ 52.514.959,00	
300	3.4.4.5.7	Carpintería	vie 12/02/27	mar 23/02/27	10 días	\$ 14.347.350,00	
301	3.4.4.5.8	Aparatos sanitarios, griferías y accesorios	jue 21/01/27	vie 12/02/27	20 días	\$ 13.016.902,00	
302	3.4.4.5.9	Cubierta	lun 21/12/26	vie 15/01/27	20 días	\$ 2.048.480,00	
303	3.4.4.6	2.3.3.6 T7-CONCHA PEQUEÑA #1	jue 3/12/26	vie 15/01/27	35 días	\$ 227.446.607,00	
306	3.4.4.7	2.3.3.7 T7-CONCHA PEQUEÑA #2	mié 16/12/26	vie 12/02/27	50 días	\$ 227.446.607,00	
309	3.4.4.8	Fin de Edificaciones Sector 3	sáb 6/03/27	sáb 6/03/27	0 días	\$ 0,00	
310	3.4.5	Fin de Sector 3	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días	\$ 0,00	
311	3.5	Fin de Tramo 1	jue 18/03/27	jue 18/03/27	0 días	\$ 0,00	

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	
355	4.2.3.8	3.1.2.7 - Redes	mar 26/01/27	jue 11/02/27	15 días	\$ 2.904.337.078,60	
356	4.2.3.8.1	Redes hidrosanitarias / hydraulicas	mar 26/01/27	jue 11/02/27	15 días	\$ 287.421.315,19	
357	4.2.3.8.2	Sistema de bombeo	mar 26/01/27	jue 11/02/27	15 días	\$ 287.421.315,19	
358	4.2.3.8.3	Redes Drenajes	mar 26/01/27	jue 11/02/27	15 días	\$ 87.247.459,59	
359	4.2.3.8.4	Redes de Electricas e Iluminacion	mar 26/01/27	jue 11/02/27	15 días	\$ 2.031.827.297,58	
360	4.2.3.8.5	Redes del sistema de riego	mar 26/01/27	jue 11/02/27	15 días	\$ 108.727.914,24	
361	4.2.3.8.6	Redes de Telecomunicaciones	mar 26/01/27	jue 11/02/27	15 días	\$ 101.691.776,81	
362	4.2.3.9	3.1.2.8 - Paisajismo	mar 6/04/27	mié 16/06/27	50 días	\$ 1.565.808.031,18	
363	4.2.3.9.1	Suministro e instalación de mobiliario urbano	mar 4/05/27	mié 16/06/27	30 días	\$ 0,00	
364	4.2.3.9.2	Obras de Arte	mar 6/04/27	mié 16/06/27	50 días	\$ 0,00	
365	4.2.3.9.3	Suministro es instalación de jardineras sobre edificaciones	mar 1/06/27	mié 16/06/27	10 días	\$ 0,00	
366	4.2.3.9.4	Desmonte y reubicacion de señalizacion vial	mar 18/05/27	mié 16/06/27	20 días	\$ 0,00	
367	4.2.3.9.5	Suministro e instalación de señalización	mar 18/05/27	mié 16/06/27	20 días	\$ 0,00	
368	4.2.3.9.6	Suministro e instalacion de bolardo	mar 18/05/27	mié 16/06/27	20 días	\$ 0,00	
369	4.2.3.9.7	Suministro e instalación de setos	mar 18/05/27	mié 16/06/27	20 días	\$ 199.941.535,12	
370	4.2.3.9.8	Suministro, transporte e instalación de palmeras	mar 18/05/27	mié 16/06/27	20 días	\$ 160.360.472,62	
371	4.2.3.9.9	Suministro es instalación de arboles	mar 18/05/27	mié 16/06/27	20 días	\$ 160.360.472,62	
372	4.2.3.9.10	Suministro e instalación de cubre suelos	mar 18/05/27	mié 16/06/27	20 días	\$ 536.879.950,82	
373	4.2.3.9.11	Canchas	mar 20/04/27	mié 16/06/27	40 días	\$ 0,00	
374	4.2.3.9.12	Gradas	mar 20/04/27	mié 16/06/27	40 días	\$ 508.265.600,00	
375	<u>4.2.3.10</u>	<u>Fin de Urbanismo</u>	<u>mié 16/06/27</u>	<u>mié 16/06/27</u>	<u>0 días</u>	\$ 0,00	
376	4.2.4	3.1.3 Edificaciones	jue 18/02/27	lun 14/06/27	81 días	\$ 2.859.793.672,00	
377	<u>4.2.4.1</u>	<u>Inicio de edificaciones</u>	mar 23/02/27	<u>mar 23/02/27</u>	<u>0 días</u>	\$ 0,00	
378	4.2.4.2	3.1.3.1 T4-CAT	jue 18/02/27	mar 18/05/27	63 días	\$ 1.117.082.428,00	
379	4.2.4.2.1	Preliminares	mar 23/02/27	lun 1/03/27	6 días	\$ 1.812.195,00	
380	4.2.4.2.2	Estructura	lun 1/03/27	vie 12/03/27	10 días	\$ 668.727.630,00	
381	4.2.4.2.3	Mampostería y pañetes	vie 12/03/27	mié 31/03/27	10 días	\$ 33.584.907,00	
382	4.2.4.2.4	Pisos y enchapes	mié 31/03/27	jue 15/04/27	10 días	\$ 222.904.327,00	
383	4.2.4.2.5	Carpintería	jue 15/04/27	jue 6/05/27	15 días	\$ 68.138.759,00	
384	4.2.4.2.6	Aparatos sanitarios, Griferías y accesorios	jue 6/05/27	mar 18/05/27	8 días	\$ 31.384.807,00	
385	4.2.4.2.7	Arquitectura / impermebilización de cubiertas	vie 12/03/27	vie 19/03/27	5 días	\$ 13.479.124,00	
386	4.2.4.2.8	Redes hidrosanitarias, aguas lluvias e hidráulicas	jue 18/02/27	sáb 6/03/27	15 días	\$ 13.124.685,00	
387	4.2.4.2.9	HVAC	vie 19/03/27	jue 8/04/27	10 días	\$ 63.925.994,00	
388	4.2.4.3	3.1.3.2 T5-CHIRINGUITO #1	lun 1/03/27	vie 7/05/27	46 días	\$ 627.270.093,00	
389	4.2.4.3.1	Preliminares	lun 1/03/27	jue 4/03/27	3 días	\$ 1.371.348,00	
390	4.2.4.3.2	Estructura	vie 12/03/27	mié 24/03/27	7 días	\$ 343.173.140,00	
391	4.2.4.3.3	Instalaciones hidrosanitarias	mié 24/03/27	mié 7/04/27	7 días	\$ 15.467.685,00	
392	4.2.4.3.4	Mampostería y pañetes	mié 7/04/27	vie 16/04/27	7 días	\$ 55.589.820,00	
393	4.2.4.3.5	Pisos y enchapes	vie 16/04/27	vie 30/04/27	10 días	\$ 165.600.118,00	
394	4.2.4.3.6	Carpintería	vie 30/04/27	vie 7/05/27	5 días	\$ 9.804.812,00	
395	4.2.4.3.7	Aparatos sanitarios, griferías y accesorios	vie 30/04/27	vie 7/05/27	5 días	\$ 31.639.517,00	
396	4.2.4.3.8	Cubierta	vie 16/04/27	vie 23/04/27	5 días	\$ 4.623.653,00	
397	4.2.4.4	3.1.3.3 T5-CHIRINGUITO #2	jue 4/03/27	vie 7/05/27	43 días	\$ 627.270.093,00	

Página 5

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	
398	4.2.4.4.1	Preliminares	jue 4/03/27	lun 8/03/27	3 días	\$ 1.371.348,00	
399	4.2.4.4.2	Estructura	vie 12/03/27	mié 24/03/27	7 días	\$ 343.173.140,00	
400	4.2.4.4.3	Instalaciones hidrosanitarias	mié 24/03/27	mié 7/04/27	7 días	\$ 15.467.685,00	
401	4.2.4.4.4	Mampostería y pañetes	mié 7/04/27	vie 16/04/27	7 días	\$ 55.589.820,00	
402	4.2.4.4.5	Pisos y enchapes	vie 16/04/27	vie 30/04/27	10 días	\$ 165.600.118,00	
403	4.2.4.4.6	Carpintería	vie 30/04/27	vie 7/05/27	5 días	\$ 9.804.812,00	
404	4.2.4.4.7	Aparatos sanitarios, griferías y accesorios	vie 30/04/27	vie 7/05/27	5 días	\$ 31.639.517,00	
405	4.2.4.4.8	Cubierta	vie 16/04/27	vie 23/04/27	5 días	\$ 4.623.653,00	
406	4.2.4.5	3.1.3.4 T1-CHIRINGUITO #4	lun 8/03/27	lun 14/06/27	65 días	\$ 488.171.058,00	
407	4.2.4.5.1	Preliminares	lun 8/03/27	mié 17/03/27	7 días	\$ 1.054.368,00	
408	4.2.4.5.2	Estructura	mié 24/03/27	vie 16/04/27	14 días	\$ 384.376.422,00	
409	4.2.4.5.3	Instalaciones hidrosanitarias e hidraulicas	vie 30/04/27	vie 14/05/27	10 días	\$ 6.880.773,00	
410	4.2.4.5.4	Pisos y enchapes	vie 14/05/27	vie 28/05/27	10 días	\$ 77.471.155,00	
411	4.2.4.5.5	Cubiertas	vie 28/05/27	lun 14/06/27	10 días	\$ 14.678.022,00	
412	4.2.4.5.6	HVAC	vie 4/06/27	lun 14/06/27	5 días	\$ 3.710.318,00	
413	<u>4.2.4.6</u>	<u>Fin de edificaciones</u>	<u>lun 14/06/27</u>	<u>lun 14/06/27</u>	<u>0 días</u>	\$ 0,00	
414	<u>4.2.5</u>	<u>Fin sector 4</u>	<u>mié 16/06/27</u>	<u>mié 16/06/27</u>	<u>0 días</u>	\$ 0,00	
415	<u>4.3</u>	<u>Fin Tramo 2</u>	<u>mié 16/06/27</u>	<u>mié 16/06/27</u>	<u>0 días</u>	\$ 0,00	
416	5	4. PROTECCION COSTERA	lun 16/06/25	sáb 4/07/26	321,25 días	\$ 43.435.478.720,54	
417	<u>5.1</u>	<u>Inicio de Protección Costera</u>	<u>lun 16/06/25</u>	<u>lun 16/06/25</u>	<u>0 días</u>	\$ 0,00	
418	5.2	4.1 Preliminares Proteccion Costera	lun 16/06/25	jue 22/01/26	181,88 días	\$ 196.398.033,00	
419	5.2.1	Trazado y localización	lun 16/06/25	mar 16/12/25	153 días	\$ 77.377.170,00	
420	5.2.2	Levantamiento Batimétrico Zonas de Trabajo	lun 16/06/25	vie 4/07/25	15 días	\$ 21.813.363,00	
421	5.2.3	Adecuación de acceso de playa	mié 30/07/25	jue 22/01/26	12 días	\$ 97.207.500,00	
422	5.3	4.2 Construccin de Espolon E9	lun 4/08/25	vie 3/10/25	54 días	\$ 12.191.607.649,00	
423	5.3.1	Excavación mecánica hasta H < 1 m	lun 4/08/25	jue 14/08/25	9 días	\$ 22.656.816,00	
424	5.3.2	Colocación de Roca Filtro (0.1–0.25 m)	jue 14/08/25	lun 25/08/25	9 días	\$ 1.013.378.460,00	
425	5.3.3	Colocación de Roca Tipo 1 (0.2–0.5 m)	mar 26/08/25	jue 4/09/25	9 días	\$ 3.162.908.753,00	
426	5.3.4	Colocación de Roca Tipo 2 (0.5–0.9 m)	jue 4/09/25	sáb 13/09/25	9 días	\$ 2.146.030.743,00	
427	5.3.5	Colocación de Roca Tipo 3 (0.9–1.2 m)	lun 15/09/25	mié 24/09/25	9 días	\$ 2.421.473.824,00	
428	5.3.6	Colocación de Roca Tipo 4 (1.2–1.5 m)	mié 24/09/25	vie 3/10/25	9 días	\$ 3.425.159.053,00	
429	5.4	4.3 Construccin de Espolon E10	vie 3/10/25	vie 12/12/25	54 días	\$ 11.347.252.683,14	
430	5.4.1	Excavación mecánica hasta H < 1 m	vie 3/10/25	mié 15/10/25	9 días	\$ 37.678.368,00	
431	5.4.2	Colocación de Roca Filtro (0.1–0.25 m)	mié 15/10/25	vie 24/10/25	9 días	\$ 977.562.709,20	
432	5.4.3	Colocación de Roca Tipo 1 (0.2–0.5 m)	vie 24/10/25	mar 11/11/25	9 días	\$ 2.352.967.896,15	
433	5.4.4	Colocación de Roca Tipo 2 (0.5–0.9 m)	mar 11/11/25	vie 21/11/25	9 días	\$ 2.297.762.370,00	
434	5.4.5	Colocación de Roca Tipo 3 (0.9–1.2 m)	vie 21/11/25	mar 2/12/25	9 días	\$ 2.430.459.386,10	
435	5.4.6	Colocación de Roca Tipo 4 (1.2–1.5 m)	mar 2/12/25	vie 12/12/25	9 días	\$ 3.250.821.953,69	
436	5.5	4.4 Construccin de Espolon 7'	vie 12/12/25	mar 27/01/26	36 días	\$ 4.664.682.521,99	
437	5.5.1	Colocación de Roca Tipo 1 (0.2–0.5 m)	vie 12/12/25	mar 23/12/25	9 días	\$ 639.563.989,35	
438	5.5.2	Colocación de Roca Tipo 2 (0.5–0.9 m)	mar 23/12/25	mar 6/01/26	9 días	\$ 1.023.868.762,29	
439	5.5.3	Colocación de Roca Tipo 3 (0.9–1.2 m)	mié 7/01/26	sáb 17/01/26	9 días	\$ 1.129.927.687,20	
440	5.5.4	Colocación de Roca Tipo 4 (1.2–1.5 m)	sáb 17/01/26	mar 27/01/26	9 días	\$ 1.871.322.083,15	

Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Costo	
484	7.2.3	6.1.3 Desmonte de baranda metalica	mar 2/03/27	lun 8/03/27	5 días	\$ 2.995.475,00	
485	7.3	6.2 Estructura Metalica	lun 8/03/27	mar 4/05/27	37 días	\$ 1.496.986.732,00	
486	7.3.1	6.2.1 Suministro, fabricacion y montaje de estructura metalica	lun 8/03/27	mar 13/04/27	22 días	\$ 1.013.050.878,00	
487	7.3.2	6.2.2 Placa de concreto de 0,1 cm con metaldeck impermeabilizada	lun 15/03/27	mar 20/04/27	22 días	\$ 196.542.720,00	
488	7.3.3	6.2.3 Suministro, fabricacion y montaje de baranda metalica	mar 23/03/27	mar 27/04/27	22 días	\$ 127.710.954,00	
489	7.3.4	6.2.4 Anclajes mecanicos	vie 2/04/27	mar 4/05/27	22 días	\$ 159.682.180,00	
490	7.4	6.3 Estructura Concreto Plataforma	mar 4/05/27	vie 21/05/27	13 días	\$ 167.696.536,80	
491	7.4.1	6.3.1 Acero de refuerzo recubierto con pintura epoxica	mar 4/05/27	jue 20/05/27	12 días	\$ 20.186.640,00	
492	7.4.2	6.3.2 Suministro e instalació de Concreto premezclado de 5000 PSI	mié 12/05/27	vie 21/05/27	7 días	\$ 147.509.896,80	
493	<u>7.5</u>	<u>Fin de Mirador la Bocana</u>	<u>vie 21/05/27</u>	<u>vie 21/05/27</u>	<u>0 días</u>	\$ 0,00	
494	8	7. OBRA CIVIL TANQUES	jue 26/02/26	vie 26/02/27	306 días	\$ 81.627.276,00	
495	<u>8.1</u>	<u>Inicio de obra civil tanques</u>	<u>jue 26/02/26</u>	<u>jue 26/02/26</u>	<u>0 días</u>	\$ 0,00	
496	8.2	7.1 Obra civil	jue 26/02/26	mié 24/06/26	100 días	\$ 81.627.276,00	
497	8.2.1	7.1.1 Obra civil tanque eball	jue 26/02/26	jue 7/05/26	60 días	\$ 2.328.396,00	
498	8.2.2	7.1.2 Obra civil tanque ebarr	jue 19/03/26	sáb 30/05/26	60 días	\$ 39.649.440,00	
499	8.2.3	7.1.3 Obra civil tanque almacenamiento agua potable	mar 14/04/26	mié 24/06/26	60 días	\$ 39.649.440,00	
500	<u>8.3</u>	<u>Fin obra civil tanques</u>	<u>vie 26/02/27</u>	<u>vie 26/02/27</u>	<u>0 días</u>	\$ 0,00	
501	9	PLANES COMPLEMENTARIOS	lun 16/06/25	mié 16/06/27	594 días	\$ 7.576.618.664,24	
502	9.1	7.1 Plan de Manejo de tráfico (PMT)	lun 16/06/25	mié 16/06/27	594 días	\$ 3.788.309.332,12	
503	9.2	7.2 Plan de Manejo Ambiental (PMA)	lun 16/06/25	mié 16/06/27	594 días	\$ 3.788.309.332,12	
504	10	FIN	mié 16/06/27	mié 16/06/27	0 días	\$ 0,00	