

ID	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt Chart											
0	0	ADUCCIÓN BALBOA	150 días	mar 12/05/26	jue 8/10/26	\$ 3,249,573,970.00												
1	1	INICIO	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26	\$ 0.00	12/05											
2	2	PRELIMINARES	150 días	mar 12/05/26	jue 8/10/26	\$ 124,069,883.00	12/05 18/05											
3	2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LÍNEA	7 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	\$ 23,211,250.00	12/05 18/05											
4	2.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA	7 días	mar 12/05/26	lun 18/05/26	\$ 112,454.00	12/05 18/05											
5	2.3	ALQUILER DE ALMACEN/CAMPAMENTO	150 días	mar 12/05/26	jue 8/10/26	\$ 4,110,174.00	12/05 8/10											
6	2.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA Y MALLA PLASTICA DE CONSTRUCCION H=1.2M, INCLUYE ACARREO HORIZONTAL EN OBRA	143 días	mar 19/05/26	jue 8/10/26	\$ 12,527,289.00	15/05 8/10											
7	2.5	CUBIERTA PROVISIONAL POLETILENO CAL 4 Y GUADUA	143 días	mar 19/05/26	jue 8/10/26	\$ 67,871,660.00	15/05 8/10											
8	2.6	ROCERÍA Y LIMPIEZA	15 días	vie 22/05/26	vie 5/06/26	\$ 962,055.00	22/05 5/06											
9	2.7	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA AUTOPROPULSADA	130 días	mar 26/05/26	vie 2/10/26	\$ 16,075,001.00	26/05 2/10											
10	3	DEMOLICIONES	130 días	vie 29/05/26	lun 5/10/26	\$ 40,360,679.00	29/05 5/10											
11	3.1	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE	130 días	vie 29/05/26	lun 5/10/26	\$ 40,360,679.00	29/05 5/10											
12	4	MOVIMIENTO DE TIERRA	124 días	vie 5/06/26	mar 6/10/26	\$ 1,141,067,893.00	5/06 2/10											
13	4.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 0 - 2 M	120 días	vie 5/06/26	vie 2/10/26	\$ 138,847,579.00	5/06 2/10											
14	4.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO 0 - 2	120 días	vie 5/06/26	vie 2/10/26	\$ 160,966,370.00	5/06 2/10											
15	4.3	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO PARA CAISSON 0 - 6 m	30 días	sáb 6/06/26	dom 5/07/26	\$ 5,867,852.00	6/06 5/07											
16	4.4	ENTIBADO DISCONTINUO EN MADERA (TIPO 1A)	120 días	lun 8/06/26	lun 5/10/26	\$ 27,942,587.00	8/06 5/10											
17	4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA GRUESA PARA SOPORTE Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS	110 días	vie 12/06/26	mar 29/09/26	\$ 54,026,849.00	12/06 29/09											
18	4.6	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	100 días	mié 24/06/26	jue 1/10/26	\$ 67,367,401.00	24/06 1/10											
19	4.7	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR TRANSPORTADO - AFIRMADO, INCLUYE SOBRECARGO HORIZONTAL EN OBRA	100 días	lun 29/06/26	mar 6/10/26	\$ 169,528,699.00	29/06 6/10											
20	4.8	BASE GRANULAR, COMPACTACIÓN MECÁNICA	90 días	jue 9/07/26	mar 6/10/26	\$ 124,058,920.00	9/07 6/10											
21	4.9	SUB-BASE GRANULAR, COMPACTACIÓN MECÁNICA	90 días	sáb 4/07/26	jue 1/10/26	\$ 121,263,221.00	4/07 1/10											
22	4.10	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE (A BOTADERO AUTORIZADO - PEREIRA RISARALDA)	115 días	vie 12/06/26	dom 4/10/26	\$ 245,346,580.00	12/06 4/10											
23	4.11	DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO - PEREIRA RISARALDA	115 días	vie 12/06/26	dom 4/10/26	\$ 25,851,835.00	12/06 4/10											
24	5	PAVIMENTOS	90 días	sáb 11/07/26	jue 8/10/26	\$ 339,955,323.00	11/07 8/10											
25	5.1	PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA MDC 19 (INCLUYE CILINDRO COMPACTADOR VIBRATORIO Y BOBCAT)	90 días	sáb 11/07/26	jue 8/10/26	\$ 339,955,323.00	11/07 8/10											
26	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS	105 días	vie 19/06/26	jue 1/10/26	\$ 1,209,548,392.00	19/06 1/10											
27	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PN12.5 DN 200 mm (Ø8"), INCLUYE TERMOFUSION	105 días	vie 19/06/26	jue 1/10/26	\$ 358,830,137.00	19/06 1/10											
28	6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PN16 DN 200 mm (Ø8"), INCLUYE TERMOFUSION	105 días	vie 19/06/26	jue 1/10/26	\$ 804,736,632.00	19/06 1/10											
29	6.3	CODO 45° PEAD PN16 DN 200 mm (Ø8")	105 días	vie 19/06/26	jue 1/10/26	\$ 5,897,519.00	19/06 1/10											
30	6.4	TEE REDUCIDA HD Ø8" x Ø4", EXTREMO BRIDA	105 días	vie 19/06/26	jue 1/10/26	\$ 8,361,529.00	19/06 1/10											
31	6.5	BRIDA METÁLICA Ø8"	105 días	vie 19/06/26	jue 1/10/26	\$ 3,451,609.00	19/06 1/10											
32	6.6	PORTABRIDA PEAD PN 16 DN 200 mm (Ø8")	105 días	vie 19/06/26	jue 1/10/26	\$ 6,129,980.00	19/06 1/10											
33	6.7	ADAPTADOR HD Ø8", EXTREMO BRIDA X UNIVERSA	105 días	vie 19/06/26	jue 1/10/26	\$ 4,761,464.00	19/06 1/10											
34	6.8	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø4", EXTREMO BRIDA	105 días	vie 19/06/26	jue 1/10/26	\$ 6,181,123.00	19/06 1/10											
35	6.9	VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø4", EXTREMO BRIDA	105 días	vie 19/06/26	jue 1/10/26	\$ 11,199,399.00	19/06 1/10											
36	7	ACERO DE REFUERZO	80 días	vie 12/06/26	dom 30/08/26	\$ 21,894,297.00	12/06 30/08											
37	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO Fy = 60.000 PSI D > 1/4"	80 días	vie 12/06/26	dom 30/08/26	\$ 21,894,297.00	12/06 30/08											
38	8	OBRAS EN CONCRETO	79 días	mié 17/06/26	jue 3/09/26	\$ 46,902,450.00	17/06 3/09											
39	8.1	CAJA DE VÁLVULA VENTOSA DE 1.5 x 1.3 x 1.52 M, EN CONCRETO F'c 28 MPA (4000 PSI), NO INCLUYE REFUERZO	45 días	mié 17/06/26	vie 3/07/26	\$ 8,617,498.00	17/06 3/07											
40	8.2	CONCRETO PARA SILLETAS, ATRAQUES Y ANCLAJES (CONCRETO 21 MPA)	45 días	mié 17/06/26	vie 3/07/26	\$ 1,729,582.00	17/06 3/07											
41	8.3	CONCRETO PARA PEDESTALES DE APOYO DE VIADUCTO F'c 28 MPA (4000 PSI), NO INCLUYE REFUERZO	30 días	mié 5/08/26	jue 3/09/26	\$ 12,564,852.00	5/08 3/09											
42	8.4	CONCRETO PARA CAISSONS F'c 28 MPA (4000 PSI), INCLUYE ANILLO DE PROTECCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO	30 días	lun 6/07/26	mar 4/08/26	\$ 23,990,518.00	6/07 4/08											
43	9	VIARIOS	30 días	sáb 1/08/26	dom 30/08/26	\$ 6,202,401.00	1/08 30/08											
44	9.1	TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR PARA CAJA DE VÁLVULA DE CORTE Y VENTOSAS 0.70 X 1.15 M	30 días	sáb 1/08/26	dom 30/08/26	\$ 6,202,401.00	1/08 30/08											
45	10	VIADUCTOS	30 días	vie 4/09/26	sáb 3/10/26	\$ 129,312,358.00	4/09 3/10											
46	10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL PARA PERFILES TIPO H (HEA 240) DE VIADUCTO (INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA)	30 días	vie 4/09/26	sáb 3/10/26	\$ 43,863,568.00	4/09 3/10											
47	10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL PARA LAMINAS Y PLATINAS DE VIADUCTO (INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA)	30 días	vie 4/09/26	sáb 3/10/26	\$ 59,701,490.00	4/09 3/10											
48	10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURAL ALQUITRANADO 6X19W D=1.14" (INCLUYE IZAJE)	30 días	vie 4/09/26	sáb 3/10/26	\$ 25,947,300.00	4/09 3/10											
49	11	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	143 días	mar 19/05/26	jue 8/10/26	\$ 148,358,551.00	15/05 8/10											
50	11.1	BARRERA TIPO MALETIN PARA TRÁFICO (1.5X0.55X0.45)	143 días	mar 19/05/26	jue 8/10/26	\$ 47,976,629.00	15/05 8/10											
51	11.2	SEÑAL VIAL VERTICAL REFLECTIVA TIPO PARAL TEMPORAL	143 días	mar 19/05/26	jue 8/10/26	\$ 8,520,348.00	15/05 8/10											
52	11.3	PALETEROS	143 días	mar 19/05/26	jue 8/10/26	\$ 91,861,574.00	15/05 8/10											
53	12	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES	150 días	mar 12/05/26	jue 8/10/26	\$ 41,101,743.00	12/05 8/10											
54	12.1	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	150 días	mar 12/05/26	jue 8/10/26	\$ 13,700,581.00	12/05 8/10											
55	12.2	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	150 días	mar 12/05/26	jue 8/10/26	\$ 13,700,581.00	12/05 8/10											
56	12.3	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	150 días	mar 12/05/26	jue 8/10/26	\$ 13,700,581.00	12/05 8/10											
57	13	FIN	0 días	jue 8/10/26	jue 8/10/26	\$ 0.00	8/10											

Proyecto: ADUCCIÓN BALBOA
Fecha: jue 23/04/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

•••••

Agrupar por síntesis

→

Tarea crítica resumida

Hito resumido

→

Progreso resumido

→

Tarea externa

→

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

solo el comienzo

solo fin

→

Fecha límite

→

Tarea crítica

→

Progreso

</