

 MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA NIT: 890.983.701-1	INFORME DE SUPERVISION # 01 Y PARCIAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		FECHA	

PERIODO DE PAGO	DEL 27 DE FEBRERO HASTA EL 26 DE MAYO DE 2026
-----------------	---

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
------------------	------------

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	SP-CS-002-2026
OBJETO	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA Y/O CANTERA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA – ANTIOQUIA.
NOMBRE CONTRATISTA	GOVTASOLUCIONES SAS”, identificada con NIT 901.869.604-7
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	27 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN (DIAS)	304
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.900.000
FECHA INICIO	27 DE FEBRERO DE 2026
ADICIÓN TIEMPO	NO APLICA
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
FECHA SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR	MARISOL GONZALEZ GOMEZ, CC. 1.152.193.482

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	304
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DIAS)	90
AVANCE PORCENTUAL	30%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.900.000
VALOR EJECUTADO	\$ 10.400.000
PORCENTAJE EJECUTADO	52,261%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

ACTAS DE PAGO	DESEMBOLSO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL EJECUTADO
ANTICIPO	0%	\$ 0		\$ 0
ACTA DE PAGO N° 01	52,261%	\$ 10.400.000,00		\$ 10.400.000,00
TOTAL	52,261%	\$ 10.400.000,00		\$ 10.400.000,00

TOTAL EJECUTADO	\$ 10.400.000,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 9.500.000,00

2. INFORME DEL CONTRATO
2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO
SECRETARIA DE PLANEACION, OOPP Y VIVIENDA
2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	CANTIDAD INFORME 1	VALOR TOTAL
MATERIALES E INSUMOS					
1	AFIRMADO	M3	\$ 104.000	100	\$ 10.400.000
2	TRITURADO ¾"	m3	\$ 260.000	0	0
3	GRAVILLA	M3	\$ 30.000	0	0
4	ARENA CONCRETO	M3	\$ 65.000	0	0
5	PIEDRA FILTRO (1 ¼")	M3	\$ 91.000	0	0
6	CAL 50 kg	Bulto	\$ 26.000	0	0
VALOR DEL CONTRATO				\$	19.900.000,00
SALDO EJECUTADO				\$	10.400.000,00
SALDO POR EJECUTAR				\$	9.500.000,00

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO (DESEMBOLSO)
--

EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA NO SE PACTARON ANTICIPOS
--

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES
--

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el contrato y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS INICIALES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
--


El contratista presentó la documentación necesaria para el cumplimiento de la seguridad social de febrero, marzo, abril, y/o parafiscales del periodo de mayo 2026
--

REGISTRO FOTOGRAFICO





Para constancia se firma a los tres (3) días del mes de junio de 2026.


MARISOL GONZALEZ GOMEZ
Supervisora