

Fecha 2026-05-25 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1

ALCANCE Conservación Malla Vial Rural - vigencia 2025 - Zona 1

CONTRATO No. IDU-1501-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edison Andres Pena Marin - Apoyo Principal, Julian David Contreras Fernandez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.0%
% EJECUTADO	15.0%
% VARIACIÓN	10.0%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución, con corte al 25 de mayo de 2026, correspondiente a la semana No. 21, se observa que el contrato presenta un comportamiento general favorable frente a la programación vigente, toda vez que el avance físico programado acumulado corresponde al 5,00%, mientras que el avance físico ejecutado acumulado alcanza el 15,00%, reflejando una desviación positiva del 10,00%. Este resultado evidencia que, a la fecha de corte, la ejecución física se encuentra por encima de lo previsto, principalmente por el avance de las actividades de mantenimiento rutinario y periódico en la Vía Troncal Bolivariana, así como por la activación y ejecución de actividades de mantenimiento rutinario en la Vía a Cabrera – Colombia Huila. Durante la última semana de reporte se encuentran frentes en ejecución en la Vía Troncal Bolivariana, específicamente en el CIV 20076208 – PK ID 91027689, entre las abscisas K74+890,00 y K76+127,00. Asimismo, se reportan frentes activos en la Vía a Cabrera – Colombia Huila, correspondientes a los CIV 20016001 – PK ID 91028022, entre K00+000,00 y K01+090,00, y 20016002 – PK ID 91027719, entre K01+090,00 y K01+926,00, asociados a actividades de rocería y limpieza de alcantarillas.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO MV RURAL	Contratista	CONSORCIO BOGOTÁ IESA
Contrato No.	IDU-1501-2025	Contrato No.	IDU-1548-2025
Valor Inicial	\$ 63.559.852.756,00	Valor Inicial	\$ 8.540.990.416,00
Total Contrato	\$ 63.559.852.756,00	Total Contrato	\$ 8.540.990.416,00
Valor Pagado	\$ 18.432.357.299,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	720 días	Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días	Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-29	Fecha de Iniciación	2025-12-29
Fecha de Terminación Actual	2027-12-28	Fecha de Terminación Actual	2027-12-29
No. Empleos generados	42	No. Empleos generados	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO BOGOTÁ IESA
Contrato No.	IDU-1548-2025
Valor Inicial	\$ 8.540.990.416,00
Total Contrato	\$ 8.540.990.416,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-29

Fecha de Terminación Actual	2027-12-29
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO