

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTEADMINISTRATIVO																																											
Conveniente Ejecutor	MUNICIPIO DE AMALFI - ANTIOQUIA					AÑO 2025				AÑO 2026																																	
No. de Convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122C2635 DE 2025																																										
Objeto:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE AMALFI – ANTIOQUIA.																																										
PLAZO	El término de duración del presente Convenio Interadministrativo será, de siete (12) meses con la prórroga contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.																																										
Fecha de Inicio: 07/ 11/ 2025 Fecha de Terminación: 6/11/2026						MES 1	MES 2	MES 4	MES 3	MES 4	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14																								
No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA DE TERMINACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE																								
						SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA																				
1	ETAPA PRECONTRACTUAL INTERNA DEL CONVENIO.					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																		
1.1	Suscripción del convenio entre Municipio y Gobernación.	28/10/2025	1	28/10/2025	25AS122C2635																																						
1.2	Expedición de pólizas por parte del Municipio.	5/11/2025	1	5/11/2025	Garantía No. 4387741																																						
1.3	Aprobación de pólizas por parte de la Gobernación.	7/11/2025	1	7/11/2025	Acta de aprobación de garantías																																						
1.4	Firma de Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo.	7/11/2025	1	7/11/2025	Acta de inicio convenio																																						
1.5	Designación de Supervisión por parte del Municipio.	7/11/2025	1	7/11/2025	Acta de sesignación																																						
1.6	Apertura de Cuenta en el IDEA	25/11/2025	1	25/11/2025	Certificación del IDEA																																						
	ETAPA PRECONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (ADMINISTRADOR DELEGADO SI APLICA)																																										
1.7	Expedición de CDP	7/11/2025	1	7/11/2025	Certificado de disponibilidad presupuestal																																						
1.8	Elaboración de estudios previos	7/11/2025	1	7/11/2025	Documento de estudios previos																																						
1.9	Apertura proceso de selección del contratista	7/11/2025	1	7/11/2025	Invitación																																						
1.10	Recepción de oferta	7/11/2025	1	7/11/2025	Carta de presentación de la oferta																																						
1.11	Evaluación de oferta	7/11/2025	1	7/11/2025																																							
1.12	Subsanaciones	7/11/2025	1	7/11/2025																																							
1.13	Adjudicación y Suscripción del CONTRATO DE OBRA DERIVADO	7/11/2025	1	7/11/2025	Contrato Suscrito																																						
1.14	Expedicion del registro presupuestal RP	7/11/2025	1	7/11/2025	Registro Presupuestal																																						
1.15	Expedición de Polizas del CONTRATO DE OBRA DERIVADO	17/12/2025	1	17/12/2025	Poliza																																						
1.16	Aprobación de Polizas del CONTRATO DE OBRA DERIVADO POR EL MUNICIPIO.	17/12/2025	1	17/12/2025	Auto Aprobatorio																																						
1.17	Otro si 01 del 2025	24/12/2025	1	24/12/2025	Otro si 01																																						
2	ETAPA CONTRACTUAL - INTERNA DEL CONVENIO.																																										
2.1	Solicitud de Interventoría al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	16/02/2026	1	16/02/2026	Oficio de solicitud de interventoría																																						
2.2	Aprobación de Interventoría por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	17/04/2026	1	17/04/2026	Oficio de autorización inicio de obras																																						
2.3	SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA)	7/05/2026	1	7/05/2026	Acta de inicio contrato derivado de obra																																						
2.4	Socialización a la comunidad sobre todo lo concerniente al proyecto; ejecución, contratista, interventoría, supervisión.	13/05/2026	1	13/05/2026	Socialización																																						
2.5	Preliminares	18/05/2026	19	6/06/2026	Documentos para inicio de actividades																																						
2.6	EJECUCIÓN DE OBRAS	7/06/2026	90	5/09/2026	Informes de seguimiento																																						
2.7	Ejecución de Contrato de Interventoría	7/06/2026	120	5/10/2026	Informes de seguimiento interventoría																																						
2.8	Suscripción del Acta de Terminación del Contrato de Obra	5/09/2026	1	5/09/2026	Acta de terminación																																						
2.9	Suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción de la Obra	6/09/2026	30	6/10/2026	Acta de recibo																																						
3	ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONVENIO.																																										
3.1	Pagos Contraliquidación y Entrega de Expedientes Contractuales Completos del Derivado y Convenio	8/10/2026	29	6/11/2026	Expediente contractual																																						
3.2	Suscripción Acta de Liquidación Contrato Derivado	7/10/2026	1	7/10/2026	Acta de liquidación																																						

Nota 1: El plazo estimado de ejecución de la obra es de 90 días. En caso de requerirse una prórroga, el contratista deberá solicitarla formalmente a la interventoría y al Departamento de Antioquia, adjuntando la justificación técnica, jurídica y financiera correspondiente, la cual será objeto de evaluación y aprobación por parte de la supervisión y ordenadores del gasto conforme a lo establecido en el convenio.



CARLOS ESTEBAN VANEGAS MONSALVE
C.C. 1.035.391.399
Cargo: **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS**
Municipio de Amalfi

NATALIA NAVARRO E

VoBo. Natalia Navarro Echeverri
Directora de Acceso a la Justicia

Valentina Fajardo C.

VoBo. Valentina Fajardo
Apoyo técnico - contratista / SSJP