	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	CACOM-4 / GRUAL – Escuadrón de Instalaciones
<b>Fecha del informe</b>	Día: 06 Mes: junio Año: 2026
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: X Final:
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: Desde el 14 de mayo hasta el 31 de mayo Año:2026
<b>Número de Contrato</b>	046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
<b>Contratista</b>	AMBIENTE VIABLE S.A.S. NIT 900.389.684-2 FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE (Representante Legal)
<b>Objeto</b>	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4
<b>Valor de Contrato</b>	\$ 174'000.000,00 [ciento setenta y cuatro millones de pesos.]
<b>Fecha Suscripción</b>	Día: 23 Mes: abril Año: 2026
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 28 Mes: agosto Año: 2026
<b>Forma de Pago</b>	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.

### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal</b>	No.: 151226 Día: 23 Mes: abril Año: 2026
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Registro Presupuestal VF</b>	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	Día: 29 Mes: abril Año: 2026
<b>Aprobación Garantía RCE</b>	Día: 29 Mes: abril Año: 2026
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A :
<b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>	Día: 14 Mes: mayo Año: 2026

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>			
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
<b>Objeto de la Modificación</b>	N/A		
<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	N/A		
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	N/A		
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	No. N/A	Día: N/A	Mes: N/A Año: N/A
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
<b>Aprobación - Otras Garantías</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
<b>PRIMERA SUSPENSIÓN</b>			
<b>Fecha firma</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-047****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA****VERSIÓN  
No.****01****VIGENCIA:****13-03-2026****Objeto de la Suspensión**

(Conforme justificación)

**Reinicio**

Día: Mes: Año:

**Observaciones**

NO APLICA

**4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
GUSTAVO ADOLFO BERNAL	Oficial de obra	El oficial debe presentar amplio conocimiento en carpintería metálica, mampostería, estuco y pintura, cubierta, cielorraso y en general en todo lo relacionado con los procesos constructivos y de mantenimiento a infraestructura, demostrados a través de documentos de capacitación expedidos por el proveedor o por una institución educativa reconocida por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES – del Ministerio de Educación Nacional.
CAMILO ANDRES FIAGA	Oficial de obra	
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	Ayudante	NO APLICA
ALEJANDRO HERRAN SANCHEZ	Ayudante	NO APLICA
RAFAEL CADENA RINCON	Ayudante	NO APLICA
JORGE LEONARDO GARCIA	Ayudante	NO APLICA
BRAYAM FERNANDO NIETO	Ayudante	NO APLICA
FEDERICO MOSQUERA ARCE	Ayudante	NO APLICA

**5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**


<b>Avance Físico</b>	15,88 %
<b>Avance en Tiempo</b>	16,82 %
<b>Estado del Contrato</b>	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
<b>Cumplimiento general</b>	Sí No

**6. ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor del Contrato</b>	\$ 174'000.000,00
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$ 0,00 (0,00 %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$ 174'000.000,00 (100,00 %)

<b>Pago No.</b>	<b>Fecha Acta Recibo a Satisfacción</b>	<b>No Factura y Fecha</b>	<b>Valor Tramitado</b>	<b>No Orden de Pago y fecha</b>	<b>Valor Pagado</b>
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>Total Pagos</b>					NO APLICA

Se encuentra pendiente documentación allegada por el contratista, para trámite de pago.

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

NO APLICA.

### 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

<b>Objeto contractual</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
	El contratista allega documentación retrasada e incompleta, lo cual conlleva retrasos administrativos en la ejecución del contrato		
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica:
<b>Clausula Offset</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica:
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Otros</b>	No aplica		

#### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido se realizó mantenimiento a los siguientes frentes.

COMANDO:


No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT. OFICIAL	CANT. AYUDANTE
18	Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio) (sencilla - pecho paloma - amazonas) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, APLICACION DE MASILLA EN CASO DE REQUERIRSE), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O ANTICORROSIVO O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	13	10
19	Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE, CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	11	90

SANIDAD:

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT. OFICIAL	CANT. AYUDANTE
19	Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE, CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	14	14

RANGER:

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT. OFICIAL	CANT. AYUDANTE
-----	-----------------------	-----	---------------	----------------

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

18	Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio) (sencilla - pecho paloma - amazonas) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, APLICACION DE MASILLA EN CASO DE REQUERIRSE), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O ANTICORROSIVO O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	50	16
----	--	----	----	----

**SIMULADOR HUEY, UH-1H, CENTRO DE SIMULACION:**

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT. OFICIAL	CANT. AYUDANTE
14	mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA, INSPECCIÓN VISUAL, CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	75,96	75,96

**SUBESTACION ELECERICA:**

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT. OFICIAL	CANT. AYUDANTE
19	Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE, CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	15	15

**EDIFICIO SIUOX:**

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT. OFICIAL	CANT. AYUDANTE
14	mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA, INSPECCIÓN VISUAL, CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	15	502,56
18	Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio) (sencilla - pecho paloma - amazonas) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, APLICACION DE MASILLA EN CASO DE REQUERIRSE), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O ANTICORROSIVO O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	60	64,7

Actualmente el edificio se encuentra en actividad de pintura en fachada.

**7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES**

Continuar con la entrega de materiales y elementos de construcción.

**8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)**

<b>Contratista</b>	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Entidad</b>	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>


**Observaciones:** El contratista allega documentación retrasada e incompleta, lo cual conlleva retrasos administrativos en la ejecución del contrato

**9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)**

¿Riesgos materializados?	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

**Observaciones:** No aplica

**10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO**

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>Ingreso a Almacén</b>	Sí ___ No ___
<b>No. soporte y fecha (SAP)</b>	No. soporte      Fecha Dia:      Mes:      Año:
<b>Dependencia destino final del bien o servicio</b>	
<b>Observaciones</b>	No aplica

**11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA**

**Informe parcial:** se recibieron actividades ejecutadas de acuerdo a los ítems solicitados a contratista.

<b>Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)</b>	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA AEXANDRA	<b>C.C.</b> 1.010.241.862
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	RESOLUCIÓN No. 001 del 05 de marzo 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN INSTALACIONES	
<b>Firma</b>	