

Valledupar, 05 de junio de 2026



Señores:

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Atn: HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPÚLVEDA

Representante Legal – Interventoría Contractual

Valledupar, Cesar

Referencia: Contrato de Obra No. 2025 04 0002 “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JOSÉ EUGENIO MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

Asunto: Solicitud formal de prórroga No. 01 por cuarenta y cinco (45) días calendario, fundamentada en la aprobación de mayores cantidades de obra según Acta Modificatoria No. 02.

Cordial Saludo,

En mi calidad de representante legal del **CONSORCIO PEDAGOGÍA CESARENCE**, contratista de la obra de la referencia, me dirijo a su despacho con el propósito de radicar formalmente la solicitud de prórroga por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario al plazo de ejecución vigente, con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

1. Antecedentes y Estado Actual del Proyecto

A la fecha del presente oficio, el proyecto registra un **avance físico ejecutado del 95.54%**. En concordancia con los compromisos contractuales y tras la aprobación de la **Adición No. 01** (formalizada mediante el **Acta Modificatoria No. 02**), este consorcio implementó un plan de contingencia operativa enfocado en:

- Incremento sustancial del personal técnico y operativo en los frentes de obra.
- Ampliación de jornadas laborales y turnos de trabajo.
- Optimización del plan de adquisiciones y suministro logístico de materiales críticos.

2. Sustentación Técnica de la Prórroga

Pese al despliegue operativo y la mitigación del rendimiento en los frentes, la inclusión de **mayores cantidades de obra** aprobadas en el Acta Modificatoria No. 02 impactó de manera directa la ruta crítica del cronograma general. Al ser actividades de acabados, redes y complementarias, su secuencia lógica constructiva impide la finalización del 100% de la infraestructura para la fecha límite actual del 10 de junio de 2026.

Las actividades remanentes que se encuentran en fase de ejecución e instalación corresponden a:

11	CIELO RASOS
11,2	CIELO RASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE FIBROCEMENTO SISTEMA SUPERBOARD ESP=8MM, ACABADO EN VINILO BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA
17	CORTASOLES Y FACHADA PRINCIPAL
17,3	PERSIANA TIPO Z EN ALUMINIO ANONIZADO O SIMILAR. COLOR NATURAL. INCLUYE ESTRUCTURA DE 1-1/2 X 1-1/2 Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
18	ACABADOS, PINTURAS, LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN MUROS
18,4	GRANIACRYL PARA EXTERIORES SOBRE PAÑETE LISO (MUROS EXTERIORES). A < 0.60 m
22,6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS - APARATOS - ILUMINACIÓN EXTERIOR
22.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 0.4M X 0.4M X 0.4M, INCLUYE MARCO Y TAPA METÁLICA.
22.6.20	Sumistro e Instalación de Reflector LED, 150W. Tensión nominal 120-277V-60Hz, Grado de hermeticidad IP66, Resistencia a los impactos IK09, 55.000Horas de vida Util. Alta eficiencia
22.6.22	Suministro e instalacion de Luminaria para Alumbrado de Auditorio RECESADA 36W BALA HIGH POWER Vida Útil 100.000 Horas, Garantía 7 Años Chip Samsung, Eficacia luminica 97Lm/W, Factor de Potencia 0.99, Frecuencia 50/60HZ, Ángulo de Apertura 89°, Temperatura de Operación -25°C hasta 40°C, Protección eléctrica Clase I, Potencia Real 57.29W, Certificado RETILAP, Hermeticidad Driver IP20. Alta eficiencia
22.6.26	Suministro e instalación de empalme de derivación en GEL GFHC-2 para conexión de luminarias en registros.
22,8	CABLEADO ESTRUCTURADO
22.8.1	RACK DE COMUNICACIONES ABIERTO (2,1M*24") PARA DATOS Y COMUNICACIONES. INCLUYE: 2 MULTITOMA CON 6 SALIDAS DOBLES TIERRA AISLADA Y SUPRESOR DE PICOS, 2 ORGANIZADORES VERTICALES, 6 ORGANIZADORES HORIZONTALES, 2 BANDEJAS DE 2 POSICIONES Y KIT DE TIERRA PARA ATERRIZAR CADA PATCH PANEL
22.8.2	FIBRA ÓPTICA 12 HILOS OM4 PARA 10/100/1000 GB
22.8.3	CONECTORES PARA FIBRA LC. INCLUYE CERTIFICACIÓN DEL CONECTOR.
22.8.4	PATCH-CORD DE FIBRA OPTICA M/M, 50/125MICRAS, LC/LC 10GB, 2MTS

22.8.5	HERRAJE PATCH PANEL PLANO CAT 6A 24 PUERTOS. INCLUYE ORGANIZADOR POSTERIOR.
22.8.7	JACK RJ-45 APANTALLADO CAT 6A. QUE SOPORTE 10GB/S. (PARA INSERTAR EN HERRAJE Y EN FACE PLATE)
22.8.8	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU DE ALTURA CON MÍNIMO 4" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS
22.8.9	BANDEJA PARA RACK METÁLICA PORTA EQUIPO 35 CM DE PROFUNDIDAD
22.8.10	PATCH CORDS F/UTP CAT 6A CERTIFICADO DE 1M QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. INCLUYE MARCACIÓN.
22.8.11	PATCH CORDS F/UTP CAT 6A CERTIFICADO DE 3M QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. INCLUYE MARCACIÓN.
22.8.12	FACE PLATE DE DOS SALIDAS
22.8.13	BLANK INSERT PARA FACE PLATE
22.8.15	MARCACION EN FACE PLATE Y EN CABLE PARA SALIDAS DE VOZ, DATOS Y ACCES POINT.
22.8.16	CERTIFICACIÓN SALIDAS DE DATOS CAT 6A
22.8.17	BANDEJA DESLIZABLE PARA FIBRA ÓPTICA ODF PARA 18 HILOS. INCLUYE ACOPLEROS - ENFRENTADORES LC-LC Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA CONEXIÓN
22.8.18	MÓDULO SPF DÚPLEX PARA FIBRA ÓPTICA 10GB 300M
22.8.19	BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA 200mm x 50mm. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS
22.8.20	CURVA HOR 90° PARA BANDEJA PORTACABLE 400mmX50mm. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS
22.8.21	BARRAJE DE TIERRA TGB. INCLUYE AISLADORES
22.8.22	CABLE NO 6 AWG TENDIDO EN BANDEJA TIPO MALLA PARA ATERRIZAJE. INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN A BANDEJA TIPO MALLA.
22.8.27	SWITCH DE 48 PTS 10/100/1000, CON MÍNIMO DOS PUERTOS SFP, ADMINISTRABLE, GESTIÓN DE VLAN, QOS.
22.8.30	WIRELESS ACCESS POINT, DUAL RADIO, INTEGRATED ANTENNAS. 1750 MBPS - 802.3AF POE - 802.11AC CON ADAPTADOR POE INCLUIDO.
22.8.31	TUBO CONDUIT EMT DE 3/4". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS
22.8.35	TUBO CONDUIT PVC DE 3/4". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS
22.8.37	CAJA DE 10X10CM DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO
22.8.38	CAJA DE PASO METÁLICA CON TAPA 25X25X10CM
22.8.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 2"
22.9	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV
22.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS DOMO IP POE 2.8MM 4 MP
22.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS BALA IP POE 4 MP H265+DWDR D/NF 2.8 MM IR30M IP67 SEMIMETAL

3. Petición y Balance de Plazos

Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad contratante y realizar la entrega formal de la obra a entera satisfacción,

solicitamos formalmente viabilizar el trámite para ampliar el plazo contractual en cuarenta y cinco (45) días calendario.

Manifestamos nuestro compromiso de mantener vigentes y realizar la respectiva ampliación de los amparos de las pólizas de garantía contractual de conformidad con el nuevo periodo solicitado.

Agradecemos de antemano la evaluación técnica de la presente solicitud y quedamos atentos a su viabilidad y posterior recomendación ante la entidad contratante.

Cordialmente,



BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON
Representante Legal
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE