

Dirección de Bienestar Social
Policía Nacional

Proyecto:

Centro Vocacional Paipa fase I

CTO. No. 08-6-16052-19

Contratista: G63 Infraestructura
y Servicios SAS

CTO No. 08-5-16053-19

Interventoría: Universidad Nacional
Facultad de Ingeniería

Plazo: Dic. 15/2019

Inversión: Obra e Interventoría

\$ 4.266.401.084,66

01-10-19

Actividades:

- Se realiza comite de obra No _____, donde se presenta el personal de Contratante, Contratista e Interventoria.
- Se toman temas relacionados con los compromisos deberes, obligaciones por parte de las partes involucradas.
- La supervisión deja claro que el conducto regular de información dentro del proyecto será: Contratista → Interventoria → Supervisión del contrato.
- Se hace entrega de la información técnica del proyecto (Planos, Detalles, Presupuesto, Programación inicial, PMA, etc...)
- Se adquieren compromisos de las partes consignados en el acta.
- Se solicita por parte del contratista los planos de redes existentes para determinar su ubicación y la incidencia en el proyecto.
- Se realiza recorrido en la zona de influencia del proyecto para determinar Acceso provisional y localización por observación que no afecte el libre funcionamiento del centro vacacional.
- El Intendente en Jefe deja claridad que el centro vacacional seguirá su funcionamiento normal, lo cual hizo recomendaciones con respecto a las personas que ingresen a obra no tengan contacto directo con los visitantes al centro vacacional.

Personas Contratista 663:

- 1 Director de Obra
- 1 Residente Administrativo
- 1 Residente SISOMA

Personas Interventoria UN:


- 1 Delegado

Administración Centro Vacacional:

- 1 Intendente en Jefe

1 Supervisor de Contrato
Estado del tiempo: seco

 Directora Obra
Gina Pérez.


Residente Adm. 663

04-10-19


Actividades:

- Visita a zona del proyecto por parte de comisión de topografía para ubicación de puntos de referencia topográfica.

Persona Contratista 663:

- 1 Director de Obra
- 1 Residente en Depo
- 1 Residente Adm.
- 1 Residente S.O.M.A
- 1 Topógrafo

Estado del tiempo: seco

 Direct. Obra
Gina Pérez


08-10-19

Actividades:

- Localización topográfica de 2 cabaneros en zona de proyecto.

Personas Contratista 663:

- 1 Director de Obra
- 1 Residente en Depo
- 1 Residente Administrativo
- 1 Residente S.O.M.A
- 1 Topógrafo
- 1 Cadenero

 Direct. Obra
Gina P.

00-10-19

Actividades:

- Se realiza localización topográfica de Sendero peatonal, Se realiza localización topográfica de Sendero peatonal, perimetral, vía acceso vehicular a cabozas, 1 Cabaña y Reseque Subestación Eléctrica.
- En el trabajo de localización de evidencias la diferencia entre el plano de localización general entre lo implantado en campo, donde la caseta y tanque de calefacción de la pisona se haya desplazada de tal forma que se ubica a bordo de vía acceso a cabozas, interrumpiendo en anden proyectado, por lo tanto se sugiere abrir el grado de curvatura o desplazar las cabañas y con tramo de vía mínimo 1m (un metro).
- Se realiza tareas Administrativas por parte del personal de 663.

Personal 663:

- Director de Obra
- Residente en Jefe
- Residente Administrativo
- Residente SISOMA
- Topógrafo
- Cadeneros

Estado de Tiempo: Seco

[Handwritten signature]
663-00

10-10-19

- Se realiza entrega por parte de la interventoría al Contratista, la última actualización de los planos del Proyecto en formato digital.
- A la fecha hace presencia al proyecto el residente de Interventoría.

Personal 663

- Director de obra
- Residente en Jefe
- Residente Administrativo
- Residente SISOMA

Personal Interventoría

- Residente Interventoría

11-10-2019

Se hizo reunión con los contratistas seleccionados para obra civil donde además de hacer el recorrido por el proyecto y socializar el proyecto, también se trataron temas referentes a la parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, se habló de la documentación requerida para el ingreso a obra, tanto de trabajadores como de vehículos, se les indicó el espacio asignado para el montaje de sus campamentos, se aclaró el tema de la dotación y EPP para el personal. De estos compromisos se realizó un informe y se les envió vía correo electrónico dicho informe junto con un check list de la documentación necesaria para el ingreso a obra, se les envió en archivo PDF el formato de estudio de Seguridad y la matriz de EPP, para conocimiento de los contratistas.

Se realizó reunión en campo con el Ang. Residente de Interventoría Camilo Perdomo,

la Directora de Obra Ang. Gina Pérez en donde se define por parte de Interventoría, realizar un nuevo levantamiento de lo existente por parte de 663 y también la comisión de Interventoría y así verificar los desplazamientos existentes en la implantación proyectada vs. lo existente en terreno, para que Interventoría con el resultado de ese plano realice lo pertinente para el ajuste de la nueva implantación general del proyecto.

Adicionalmente continúan los trabajos administrativos por parte del personal de 663.

Personal 663:

• Directora Obra

• Residente en Jefe

• Residente Administrativo

• Residente Sisoma

• Topógrafo

Estado Tiempo: Seco.

 Gina Pérez

12-10-2019

Se realizan trabajos por parte de la comisión Topográfica de 663 en el Levantamiento zonas existentes

Personal 663:

• Comisión Topográfica

Estado Clima: Seco.

15-10-2019.

Se nos da a conocer por parte del Intendente Jefe Almonza que el estudio de seguridad por parte de la CIPOL tarda ocho días, por lo tanto se le informa a los contratistas sobre la novedad para que se tenga en cuenta a la hora de ingresar personal. Se continúan con los trabajos administrativos.

Personal 663:

• Director de Obra

• Residente Técnico Jefe.

• Residente Administrativo

• Residente SISOMA

Personal Interventoría:

• Arquitecto Residente

16-10-2019

• Se hace el ingreso de tres trabajadores para realizar la actividad del cerramiento a cargo del contratista Germán Contreras. Se le entrega a interventoría las afiliaciones de ARL, EPS y AFP del personal en mención. Se envía a interventoría en horas de la noche 19 estudios de seguridad.

• Se hace la apertura de huecos para posterior instalación de parales y polisombra del cerramiento perimetral proyectado.

• Se recibe material de depósito de madera para cerramiento y herramienta de ferretería.

• Se realiza comité de obra con participación del representante de Interventoría y el grupo de trabajo de 663.

Personal 663

• Director de obra

• Residente Jefe Técnico

• Residente Administrativo

• Residente Sisoma

• Tres trabajadores contratista

Germán Contreras

Personal Interventoría:

• Arquitecto Residente.