

UT VIVIENDAS 2025		INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTIÓN AMBIENTAL		Formato 15 Versión 4 Fecha 06/05/2022	
Informe No 4		Periodo 01/02/2026 al 28/02/2026		Proyecto EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE I	
Contrato de obra SA-007-2025		Contratista UT VIVIENDAS 2025			
1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS					
Foto 1 Inspección herramientas manuales		Foto 2 Inspección de pulidora		Foto 3 Inspección de pulidora	
Foto 4 Inspeccion de taladro y pulidora		Foto 5 Retiro de RCD por medio de MiniCargador BobCat torre 1 bloque 5		Foto 6 Retiro de RCD por medio de MiniCargador BobCat torre 1 bloque 5	
Foto 7 Retiro de escombro en las torres de Villa Cordialidad		Foto 8 Retiro de RCD en Bloque3 Torre 5		Foto 9 Transporte de RCD a destino final simbiosis	
Foto 10 Estado despues del retiro de los RCD torre 1 bloque 5		Foto 11 Charla de sst con trabajadores de OMM ingenieria		Foto 12 Firma de ATS-Properacionales por parte de los trabajadores	
Foto 13 Charla SST a los trabajadores		Foto 14 Socializacion de actividades de orden y aseo y retiro de RCD durante la jornada laboral		Foto 15 socializacion importancia firma de los ATS y Preoperacionales	

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS														
2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL														
2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS														
No	Peligros Identificados			Nivel de Riesgo		Controles Aplicados								
1	Lesiones osteomusculares por sobrecarga o manipulación inadecuada de Cargas.			300		IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES Y PAUSAS ACTIVAS.								
2	QUIMICO - INHALACIÓN DE POLVOS AL TRANSITAR POR LA OBRA			300		DOTAR DE MASCARILLAS TIPO COPA Y CAPACITACIÓN EN RIESGO QUIMICO								
3	DE SEGURIDAD - HERRAMIENTAS, PIEDRAS, VARILLA, TUBOS, FORMALETAS EN EL ÁREA DE TRABAJO			450		CAPACITAR EN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y PREVENION DE CAÍDAS A NIVEL Y DESNIVEL, IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO								
4	DE SEGURIDAD-LOCATIVO ESCOMBROS, VARILLAS, FORMALETAS, EQUIPOS U OTROS ELEMENTOS			150		CAPACITAR EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS, MANEJO DEL AUTOCUIDADO, SEÑALIZAR LUGAR DONDE ESTÉ EL PELIGRO								
5	DE SEGURIDAD-PÚBLICO ROBOS, A MANO ARMADA			100		CAPACITAR EN PREVENCIÓN DE RIESGO PUBLICO, SEGUIMIENTO PREVENTIVO A LOS CONTROLES EXISTENTES								
6	DE SEGURIDAD- ELECTRICO CABLES CON ENERGÍA			100		CAPACITAR EN AUTOCUIDADO Y PERCEPCION DEL RIESGO ISPECCIONES DE APARATOS Y EXTENCIONES ELECTRICAS								
Riesgo promedio dentro de la obra				233										
No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra													
EN ESTE PERIODO NO SE INSTALARON LOS PUNTOS DE EMERGENCIA CON SU RESPECTIVO KIT, SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE MES														
2.1.2 PERSONAL EN OBRA														
	Numero de empleados al finalizar el periodo													
	AÑO 2025		AÑO 2026											
	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)		
UT VIVIENDAS 2025	0	5	7	7										
UT VIVIENDAS 2024	0	3	2	2										
UT PAVIMENTOS 2025	0	1	2	2										
UT ANTIOQUIA 2025	0	1	1	1										
JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	0	4	4	4										
JST PROJECT	0	1	1	1										
PERSONA NATURAL	0	2	2	2										
OMM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	0	14	11	6										
PPM COOP INTEGRALES SOCIALES	0	0	0	14										
ERIKA HERNANDEZ	0	10	10	24										
Total empleados en el proyecto	0	41	40	63	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total horas hombre de exposición	0	11070	10800	17010	0	0	0	0	0	0	0	0		
Horas hombre acumulada	0	1815480	1728000	4286520	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO														
Fecha			Tipo de actividad		Tema					No asistentes		Responsable		
6	2	2026	Induccion/Charla Corta		Repaso de induccion Presentacion nuevo SST- autocuidado, uso de proteccion visual y proteccion auditiva					21		Yulis Paulin		
12	2	2026	Induccion/Charla Corta		Presentacion Nuevo SST-Generacion de RCD y Acopio del mismo , Uso de EPP					22		Yulis Paulin		
18	2	2026	Charla corta		Importancia del uso de lentes de seguridad y proteccion auditiva					40		Yulis Paulin		
Promedio de asistencia									28					
Análisis de Seguridad en el Trabajo														
Fecha			Lugar		Descripción de la tarea							Responsable		
2- 7 -02-2026			Villa de la cordialidad		Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tuberia sanitaria							YULIS PORRAS		
9 - 14 - 02- 2026			Villa de la cordialidad		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- encahapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - apli							YULIS PORRAS		
18 - 21- 02- 2026			Villa de la cordialidad		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- encahapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - apli							YULIS PORRAS		
23 - 28 - 02- 2026			Villa de la cordialidad		Demolicion de plantilla de piso- demolicion de meson y pañetes- excavacion para instalacion de tuberia sanitaria							YULIS PORRAS		
2- 7 -02-2026			Villa de la cordialidad		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- encahapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - apli							YULIS PORRAS		
9 - 14 - 02- 2026			Villa de la cordialidad		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- encahapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - apli							YULIS PORRAS		
18 - 21- 02- 2026			Villa de la cordialidad		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- encahapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - apli							YULIS PORRAS		
23 - 28 - 02- 2026			Villa de la cordialidad		Pañetes en las paredes de salas, cocina, baño, hall- encahapado de salas, alcobas y baño- enchapado de cocina y baño- refraguado en las paredes d ela cocina y baño- instalacion de inodoro sanitario- aplicación de estuco en paredes de salas, alcobas - apli							YULIS PORRAS		

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura																	
Lugar			Nombre del trabajador		No de Cedula		Empresa		Vigencia		No de Registro		ecomendaciones Médica				
La empresa UT VIVENDAS 2025 no realizó actividades en altura en ninguno de sus frentes de trabajo en lo que corresponde al periodo del 01 al 28 de Febrero de 2026																	
Permisos de trabajo de alto riesgo																	
Fecha			Lugar		Actividad		Tarea de Alto Riesgo		Nombre del trabajador		Inspector SST certificado						
La empresa UT VIVENDAS 2025 no realizó actividades en altura en ninguno de sus frentes de trabajo en lo que corresponde al periodo del 01 al 28 de Febrero de 2026																	
Entrega de elementos de seguridad																	
Elemento			Unidad	Cantidad	Observaciones												
Botas de seguridad			Und	11	contratista OMM												
Pantalon			Und	0	N/A												
Inspecciones y observaciones																	
Fecha			Lugar	Inspeccion Herramientas, Equipos y Maquinaria					Hallazgos								
18 al 21	2	2026	Villa de la cordialidad	Inspeccion de pulidora manual					Equipo en optimas condiciones equipo #1								
18 al 21	2	2026	Villa de la cordialidad	Inspeccion de pulidora manual					Equipo en optimas condiciones equipo #2								
18 al 21	2	2026	Villa de la cordialidad	Inspeccion de pulidora manual					Equipo en optimas condiciones equipo #3								
18 al 21	2	2026	Villa de la cordialidad	Inspeccion de pulidora manual					Equipo en optimas condiciones equipo #4								
18 al 21	2	2026	Villa de la cordialidad	Inspeccion de herramientas menores					Herramientas manuales juego #1 en condiciones optimas para su uso								
18 al 21	2	2026	Villa de la cordialidad	Inspeccion de herramientas menores					Herramientas manuales juego #2 en condiciones optimas para su uso								
9. COPASST y/o Vigia																	
			AÑO 2025		AÑO 2026												
Cantidad de reuniones ejecutadas			Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)			
			0	0	0	0											
Novedades																	
2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																	
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA																	
EPS		FONDO DE PENSIONES												A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	U.T. VIVENDAS 2025	Razón social	U.T. VIVENDAS											Razón social	U.T. VIVENDAS		
Salud Total	4	Porvenir	7											Colmena	7		
Sura	1	Proteccion	0														
Mutual Ser	1																
EPS CajaCopi	1																
TOTAL	7	TOTAL	7											TOTAL	7		
EPS		FONDO DE PENSIONES												A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	U.T. VIVENDAS 2024	Razón social	U.T. VIVENDAS 2024											Razón social	U.T. VIVENDAS 2024		
Salud Total	0	Porvenir	2											Colmena	2		
Sura	0	Proteccion	0														
Mutual Ser	0																
Sanitas	2																
TOTAL	2	TOTAL	2											TOTAL	2		
EPS		FONDO DE PENSIONES												A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	UT PAVIMENTOS	Razón social	UT PAVIMENTOS											Razón social	UT PAVIMENTOS		
Salud Total	1	Porvenir	2											Colmena	2		
Sura	0	Proteccion	0														
Nueva EPS	1																
Eps Sanitas	0																
TOTAL	2	TOTAL	2											TOTAL	2		
EPS		FONDO DE PENSIONES												A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	J.S. INGENIERIA	Razón social	J.S. INGENIERIA											Razón social	J.S. INGENIERIA		
Salud Total	1	Porvenir	1											Colmena	4		
Sura	2	Proteccion	2														
Nueva EPS	1	Colpensiones	1														
Sanitas	0																
TOTAL	4	TOTAL	4											TOTAL	4		
EPS		FONDO DE PENSIONES												A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	U.T. ANTOIQUIA	Razón social	U.T. ANTOIQUIA											Razón social	U.T. ANTOIQUIA		
Salud Total	0	Colfondos	0											Colmena	1		
Sura	1	Porvenir	0														
Nueva EPS	0	Colpensiones	0														
Mutual Ser	0	Proteccion	1														
Coosalud	0																
Sanitas	0																
TOTAL	1	TOTAL	1											TOTAL	1		
EPS		FONDO DE PENSIONES												A.R.L.		CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	U.T. ANTOIQUIA	Razón social	U.T. ANTOIQUIA											Razón social	U.T. ANTOIQUIA		
Salud Total	0	Colfondos	0											Colmena	1		
Sura	1	Porvenir	0														
Nueva EPS	0	Colpensiones	0														
Mutual Ser	0	Proteccion	1														
Coosalud	0																
Sanitas	0																
TOTAL	1	TOTAL	1											TOTAL	1		

EPS		FONDO DE PENSIONES	
Razón social	J.S PROYECT	Razón social	UT PAVIMENTOS
Salud Total	0	Porvenir	0
Sura	1	Proteccion	1
Nueva EPS	0		
Mutual Ser	0		
TOTAL	1	TOTAL	1
EPS		FONDO DE PENSIONES	
Razón social	PERSONA NATURAL	Razón social	PERSONA NATURAL
Salud Total	0	Porvenir	1
Sura	1	Proteccion	0
Nueva EPS	0	Colpensiones	1
Eps Sanitas	1		
TOTAL	2	TOTAL	2
EPS		FONDO DE PENSIONES	
Razón social	OMM INGENIERIA	Razón social	OMM INGENIERIA
Mutual Ser	1	Porvenir	5
DUSAKAWI EPS	2	Proteccion	0
ANAS WAYUU	2	Colpensiones	1
Salud total	1	NO COTIZA	
Coosalud			
Famisanar			
Eps Sanitas			
TOTAL	6	TOTAL	6
EPS		FONDO DE PENSIONES	
Razón social	PMM	Razón social	PMM
Mutual Ser	2	Porvenir	4
Eps sura	1	Proteccion	1
ANAS WAYUU		Colpensiones	1
Salud total	3	NO COTIZA	8
Coosalud	3		
Famisanar	1		
Eps Sanitas			
Familiar Eps	1		
Nueva eps	3		
TOTAL	14	TOTAL	14
Razón social	ERIKA HERNANDEZ	Razón social	ERIKA HERNANDEZ
Cajacopi	5	Porvenir	7
Nueva EPS	6	Proteccion	2
Coosalud	3	Colpensiones	4
Famisanar	2	NO COTIZA	11
Mutual ser	5		
Salud Total	2		
Dasakawi EPS	1		
TOTAL	24	TOTAL	24
TOTAL PERSONAL	63	TOTAL PERSONAL	63
A.R.L.		A.R.L.	
Razón social	UT PAVIMENTOS		
Sura	1		
TOTAL	1		
A.R.L.		A.R.L.	
Razón social	PERSONA NATURAL		
Sura	2		
TOTAL	2		
A.R.L.		A.R.L.	
Razón social	OMM INGENIERIA		
Positiva	6		
TOTAL	6		
A.R.L.		A.R.L.	
Razón social	PMM		
Arl Sura	14		
TOTAL	14		
Razón social	ERIKA HERNANDEZ		
Sura	24		
TOTAL	24		
TOTAL PERSONAL	63		

CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	UT PAVIMENTOS
Comfamiliar	1
TOTAL	1
CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	PERSONA NATURAL
Comfamiliar	0
TOTAL	0
CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	OMM INGENIERIA
Comfamiliar	6
TOTAL	6
CAJA DE COMPENSACIÓN	
Razón social	PMM
N/A	0
TOTAL	0
Razón social	ERIKA HERNANDEZ
Comfamiliar	24
TOTAL	24
TOTAL PERSONAL	47

2.3 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD													
		AÑO 2025		AÑO 2026									
INDICADORES	TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
# de (FAT) Fatalidad	0	0	0	0	0								
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	0	0	0	0	0								
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	0	0	0	0	0								
# de (RTA) Accidente vial/ transito	0	0	0	0	0								
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	0	0	0	0	0								
# de (EA) Accidente Ambiental	0	0	0	0	0								
# de (NM) Incidente	0	0	0	0	0								
# de Investigaciones de Incidentes	0	0	0	0	0								
# de Investigaciones de Accidentes Laborales	0	0	0	0	0								
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0	0	0								

# de dias perdidos por AT	0	0	0	0	0								
Frecuencia de accidentalidad	0,0%	0	0	0	0								
Severidad accidentalidad	0,0%	0	0	0	0								
Indice de Lesion Incapacitante ILI	0,0%	0	0	0	0								
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0								
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0								
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad común	0	0	0	0	0								
Ausentismo por Causa Medica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%								

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRÁFICO

		AÑO 2025		AÑO 2026									
Descripción	TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
Señales Preventivas	0	0	0	0	0								
Señales Informativas	0	0	0	0	0								
Señales Reglamentarias	0	0	0	0	0								
Canalizadores de Trafico	0	0	0	0	0								
Señales Institucionales	0	0	0	0	0								

EN EL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO EL PMT PORQUE LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DENTRO DE LAS VIVIENDAS, POR LO CUAL LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA

2.5. VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecánica	Recolección y Transporte RCD
FRENTES DE OBRA	VOLQUETA- VOLCÓ	QHI-963	2026	FAW	9GDP7H1C36B004491	26/09/2026	27/09/2026	RADICADO 2026-002981
FRENTES DE OBRA	VOLQUETA - PLATÓN	UYX-451	2007	INTER	3HYWYATT87N5546617	07/03/2027	27/02/2027	RADICADO 2026-002981
FRENTES DE OBRA	VOLQUETA - PLATÓN	XKD 617	1968	DODGE	N/A	27/11/2026	18/02/2027	NO APLICA

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	Material pétreo	Sindy Salcedo Corpas	Licencia Ambiental Resolución 566 de 2013 la cual modifica la Resolución 71 del 25 de febrero de 2013, otorgada por la CRA	31/08/2010 - 30/08/2040	Certificado registro minero: KH5-14071

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	CANTERA EL TRIUNFO	Gestor RCD	Resolución CRA No 701 de 2021, por medio de la cual se acepta la inscripción para la gestión integral de RCD para el desarrollo de actividades de almacenamiento y disposición final RCD en la Cantera El Triunfo (Título minero 9334AC1 y 9334C18669)	N/A	Corporación Autonoma Regional del Atlantico
2	RICARDO SEPULVEDA SAS	Transportador RCD	Res.2866 2023- RICARDO SEPULVEDA S.A.S 2023 Por medio del cual se realiza seguimiento ambiental de transportador de residuos de construcción y demolición RCD	N/A	Barranquilla Verde
3	CFRS INGENIERIA	Transportador RCD	Radicado. 2026-002981 CFR PROYECTOS SAS donde se anexa tramite de proceso de resolucion con Barranquilla Verde como trasportador RCD	N/A	Barranquilla Verde

3.1.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria
-----------------	-------------------------------	-------------------	----------------------

EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE CONTEMPLAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PERMISOS, CONSESIONES, AUTORIZACIONES, POR LO TANTO LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento
---------------	--------------	----------------------

EN EL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO EL PMT PORQUE LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN DENTRO DE LAS VIVIENDAS, POR LO CUAL LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PELIGROSOS														
			AÑO 2025		AÑO 2026									
TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
Residuos Ordinarios (Kg)		111	0	37	37	37								
Reciclables	Papel (Kg)	0	0	0	0	0								
	Cartón (Kg)	58	0	8	20	30								
	Retales PVC (Kg)	0	0	0	0	0								
	Plastico (kg)	13,4	0	3.6	0	13,4								
Poda de Arboles (Kg)		0	0	0	0	0								
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0								
	Envases (Kg)	0	0	0	0	0								
	Otros (Kg)	0	0	0	0	0								
Aguas Residuales Domésticas (Gal)		0	0	0	0	0								
3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD														
			AÑO 2025		AÑO 2026									
TIPO DE RESIDUOS m3		TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros		0	0	0	0	0								
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.		0	0	0	0	0								
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros		145	0	28	21	96								
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		0	0	0	0	0								
Volumen Dispuesto en sitio autorizado		0	0	0	0	0								
Volumen Reutilizados		21	0	0	21	0								
Volumen Aprovechados		124	0	28	0	96								

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS													
		AÑO 2025		AÑO 2026									
TIPO DE MATERIAL	TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
Arena (m3)	72	0	32	32	8								
Triturado (m3)	23	0	15	0	8								
Relleno (m3)	0	0	0	0	0								
Cemento (und)	1640	0	404	937	299								
Pegante baldosa (und)	5799	0	0	5797	2								
Baldosa (m2)	1052	0	1050	0	2								
Boquilla (und)	503	0	90	411	2								
Enchape (m2)	2143,7	0	2137	0	6,7								
Estuco (und)	1161	0	610	549	2								
Pintura (und)	1132	0	600	510	22								
Bloque (und)	36927	0	0	2011	34916								
EN ESTE PERIODO AUN NO SE TIENEN LAS REMISIONES DEL MATERIAL AGREGADO NI EL CONSOLIDADO DE LA CANTIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SE ENTREGARÁ EL SIGUIENTE MES													
3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS													
		AÑO 2025		AÑO 2026									
Descripción	TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
Cantidad de puntos de acopio de materiales	5	0	4	8	6								
Humectación (m^3)	2	0	0	0	2								
Cantidad de vehículos en obra	2	0	1	2	3								
Cantidad de Vehículos con Tecnomecanica y SOAT	2	0	1	2	3								
Cantidad de Maquinaria	0	0	0	0	0								
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	0	0	0	0	0								
3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA													
		AÑO 2025		AÑO 2026									
Tipo de Especie	TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)
Árboles sembrados	0	N/A	N/A	N/A	N/A								
Tala de Arboles	0	N/A	N/A	N/A	N/A								
Poda de Arboles	0	N/A	N/A	N/A	N/A								
Compensación	0	N/A	N/A	N/A	N/A								
		Descripción: EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADO APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LO TANTO LA PRESENTE MEDIDA NO APLICA											

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES																									
			AÑO 2025			AÑO 2026																			
Descripción		TOTAL	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)											
Consumo de Agua (m^3)		16	0	21	21	21																			
Consumo de Energia Electrica (Kw)		299	0	237	452	505																			
Cantidad de actas del prestador del servicio de baño		2	0	4	1	1																			
Cantidad de Aseos a baños portátiles		0	0	0	0	0																			
Cantidad de Puntos Ecológicos		1	0	1	1	1																			
3.8 INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL																									
INDICADORES		TOTAL		AÑO 2025		AÑO 2026																			
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	Mes 1 (Nov)	Mes 2 (Dic)	Mes 3 (Ene)	Mes 4 (Feb)	Mes 5 (Mar)	Mes 6 (Abr)	Mes 7 (May)	Mes 8 (Jun)	Mes 9 (Jul)	Mes 10 (Ago)	Mes 11 (Sep)	Mes 12 (Oct)	Mes 13 (Nov)	Mes 14 (Dic)								
Manejo de emisión de material particulado y ruido	N° de vehículos inspeccionados	6	1,5	0	1	2	3																		
	N° de vehiculos ingresados a los frentes de obra	6	1,5	0	1	2	3																		
	Inspección de vehículos	100%	100%		100%	67%	100%																		
	N° de acopios de material cubierto	5	1,3	0	2	2	1																		
	N° de acopios de material generado	5	1,3	0	2	2	1																		
	Inspección de acopios	100%	100%		100%	100%	100%																		
Manejo de residuos de construcción y demolición - RCD	Cantidad de RCD dispuestos con empresa gestora	96	24	0	0	0	96																		
	Cantidad de RCD generados	96	24	0	0	0	96																		
	Gestión de RCD	100%	100%				100%																		
	N° de acopios de RCD Señalizados	0	0	0	0	0	0																		
	N° de acopios Generados	0	0	0	0	0	0																		
	señalizacion de acopios																								
Manejo de residuos sólidos convencionales y peligrosos	N° de capacitaciones realizadas	0	0	0	0	0	0																		
	N° de capacitaciones programadas	0	0	0	0	0	0																		
	concientizaciones																								
	Cantidad de residuos potencialmente peligrosos dispuestos	0	0	0	0	0	0																		
	cantidad de residuos peligrosos generados	0	0	0	0	0	0																		
	Disposición de RESPEL																								
	Cantidad de residuos aprovechables generados	58	15	0	8	20	30																		
	Cantidad de residuos ordinarios generados	113	28	0	37	37	39																		
	Manejo de residuos solidos	51%	51%		22%	54%	77%																		

Manejo del recurso hídrico y energético	N° de capacitaciones realizadas	1	0	0	0	0	1																	
	N° de capacitaciones programadas	1	0	0	0	0	1																	
	concientizaciones	100%	100%				100%																	
	N° de inspecciones realizadas	6	2	0	2	2	2																	
	N° de inspecciones programadas	6	2	0	2	2	2																	
	Manejo de agua y luz	100%	100%		100%	100%	100%																	
Manejo de materiales de construcción	m3 de material petreo utilizado	40	10	0	0	32	8																	
	m3 de material petreo certificado	40	10	0	0	32	8																	
	Material petreo certificado	100%	100%			100%	100%																	
Manejo de residuos líquidos producto de la utilización de baños	N° de aseo a Baño portatil realizados	6	2	0	4	1	1																	
	N° de aseo a Baño portatil programados	6	2	0	4	1	1																	
	Actas prestación del baño				100%	100%	100%																	
Manejo de residuos líquidos producto de la utilización de baños	N° de contratos de prestación de utilización del baño realizados	6	2	0	4	1	1																	
	N° de contratos de prestación y utilización del baño programados	6	2	0	4	1	1																	
	Actas prestación del baño	100%	100%		100%	100%	100%																	

SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	1
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	1
SST-3	Registros de ATS	16
SST-4	Certificados de trabajos en altura	0
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	0
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	6
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	10
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	10
SST-9	Registro fotográfico	1
SST-10	Otros anexos	(Especificar cual)

AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	0
AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	1
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	1
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	0
AMB-5	Certificado de volúmenes de material de cantera utilizado en el periodo	2
AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	3
AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	0
AMB-8	Inventario forestal	0
AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	1
AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	1

Firma 
Nombre Jayson Garay
Responsable del área ambiental

Firma 
Nombre Yulis Paulin
Responsable del área SST

Firma Natalia Pacheco
Nombre Natalia Pacheco
Responsable del área ambiental

Firma 
Nombre Geyson Cervantes
Responsable del área SST

Contratista

Contratista

Interventoría

Interventoría