

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 16

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1879 de 2024 "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de abril de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución Número 108 del 25 de junio de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 110,27 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1435 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO "COOTRAC C.T.A"	NIT:	800.085.654-3

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	16

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO "COOTRAC C.T.A" - 800.085.654-3		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	17 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030490
VALOR INICIAL:	\$ 1.431.874.333		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.431.874.333		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de julio de 2026		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1451 de 2024		
CONTRATISTA:	COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA	NIT:	812.004.609-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - NIT. 812.004.609-9		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 16

	SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	17 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030498
VALOR INICIAL:	\$ 718.300.769		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 718.300.769		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de Julio de 2026		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1444 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	NIT:	812.003.389- 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - NIT. 812.003.389- 9		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 16

FECHA DE INICIO:	17 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030492
VALOR INICIAL:	\$ 1.327.682.209		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.327.682.209		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de Julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

COOTRAC

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 464.075.647,00	\$ 464.075.647,00	\$ 0
205225	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 595.873.604,00	\$ 595.873.604,00	\$ 0
	2026			\$ 371.925.082,00	\$ 91.868.949,95	\$ 280.056.132,05
TOTAL				\$ 1.431.874.333,00	\$ 1.151.818.200,95	\$ 280.056.132,05

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	16

COOTRAPAZ

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
410424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 232.758.612,00	\$ 232.758.612,00	\$ 0
202025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 299.007.380,00	\$ 299.007.380,00	\$ 0
				\$ 186.534.777,00	\$ 46.074.062,02	\$ 140.460.714,98
TOTAL				\$ 718.300.769,00	\$ 577.840.054,02	\$ 140.460.714,98

COOTRACOL

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
410824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 430.306.262,00	\$ 430.306.262,00	\$ 0
180425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 552.514.592,00	\$ 552.514.592,00	\$ 0
				\$ 344.861.355,00	\$ 85.184.002,77	\$ 259.677.352,23
TOTAL				\$ 1.327.682.209,00	\$ 1.068.004.856,77	\$ 259.677.352,23

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

COOTRAC

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL 24	52,230,000.00	902,154.55	N/A	53,132,154.55

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	16

COOTRAPAZ

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL 24	\$ 26.195.360,00	\$ 452.465,31	N/A	\$ 26.647.825,31

COOTRACOL

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL 24	48.429.400,00	836.507,82	N/A	49.265.907,82

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 23 de fecha 1 al 30 de abril de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM COOTRAC</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.431.874.333,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.151.818.200,95	80.4%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.151.818.200,95	80.4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.151.818.200,95	80.4%

<u>ITEM COOTRAPAZ</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 718.300.769,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 577.840.054,02	80.4%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 577.840.054,02	80.4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 577.840.054,02	80.4%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	16

ITEM COOTRACOL	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.327.682.209,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.068.004.856,77	80.4%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.068.004.856,77	80.4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.068.004.856,77	80.4%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

COOTRAC

Meta física programada 80.4%

Meta física ejecutada 80.4%

COOTRAPAZ

Meta física programada 80.4%

Meta física ejecutada 80.4%

COOTRACOL

Meta física programada 80.4%

Meta física ejecutada 80.4%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	16

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

COOTRAC

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 5/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/01/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA				
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	143.187.433,30	53-44-01031767	02/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	16

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	286.374.866,60	53-44-01031767	02/05/2024	31/01/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	429.562.299,90	53-44-01031767	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	53-40-101010422	02/05/2024	31/07/2026

COOTRAPAZ

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTÍAS: APROBADO EN SECOP 5/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
20/01/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	71.830.076,90	CRC-100017987	26/04/2024	30/11/2026
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	143.660.153,80	CRC-100017987	26/04/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	215.490.230,70	CRC-100017987	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	CRC-100005574	26/04/2024	31/07/2026

COOTRACOL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	16

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 5/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/01/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA				
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	132.768.220,90	53-44-101031759	02/052024	30/1/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	265.536.441,80	53-44-101031759	02/052024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	398.304.662,70	53-44-101031759	31/072024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	50-40-101010416	26/04/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
			N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	16

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 16

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1879-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSULTECNICOS	NIT:	901.783.101-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO COLSULTÉCNICOS con NIT. 901.783.107-7 (Integrado por CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S con NIT. 860.014.285-3, con un porcentaje de participación del 90% y CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S, con NIT 900.396.431-5, con un porcentaje de participación del 10%).		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	26 de Junio de 2024.	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	\$ 3.985.035.229		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0.00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$ 3.985.035.229.00		
ANTICIPO	\$ 0.00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0.00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026.		
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de Julio de 2026.		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
Suspensión No. 1			
Reinicio No. 1			
Fecha de terminación final	Hasta el 31 de Julio de 2026.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de Julio de 2026.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	16

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	523124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$1.383.849.572,00	\$0.00
2025	213825	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$1.565.411.323,00	\$ 965.877.389,40
2026						\$ 1.035.774.334,00	\$ 1.035.774.334,00
TOTAL						\$ 3.985.035.229,00	\$ 2.001.651.723,4

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
23	ABRIL	79.796.516,00	\$ 15.161.338,04	\$ 94.957.854,04		\$ 94.957.854,04

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 22 de fecha 1 al 30 de Abril, el contrato de interventoría reporta un avance físico de 47.49%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 1.983.383.505,60
Total, inversión ejecutada: \$ 1.983.383.505,60

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	16

2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.8. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	398.503.522,90	11-44-101227320	2/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	797.007.045,80	11-44-101227320	2/05/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	\$ 1.195.510.568,70	11-44-101227320	31/07/2026	31/01/2029

2.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		15	DE 16

No	Fecha	Remitido Por	Recibido Por	Asunto	Consecutivo	Fecha Recibido
1	6/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Programación semanal del 6 de abril al 11 de abril del 2026	CCO-462-462-2026	6/04/2026
2	13/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 463	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Programación semanal del 13 de abril al 18 de abril del 2026	CCO-462-466-2026	13/04/2026
3	13/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 464	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Entrega de informe mensual de seguimiento de los contratos de mantenimiento rutinario – Marzo de 2026	CCO-462-467-2026	13/04/2026
4	13/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 465	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe mes de marzo de 2026 política de embellecimiento y ornato	CCO-462-468-2026	13/04/2026
5	14/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 466	COOTRAC	Indicadores de campo cootrac mes de marzo de 2026	CCO-462-469-2026	14/04/2026
6	14/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 467	COOTRACOL	Indicadores de campo cootrapaz mes de marzo de 2026	CCO-462-470-2026	14/04/2026
7	14/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 468	COOTRAPAZ	Indicadores de campo cootrapaz mes de marzo de 2026	CCO-462-471-2026	14/04/2026
8	20/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 469	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Programación semanal del 20 de abril al 25 de abril del 2026	CCO-462-475-2026	20/04/2026
9	20/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 470	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Aprobación de capacitación a microempresas de mantenimiento rutinario AMV G2	CCO-462-476-2026	20/04/2026
10	27/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 471	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Programación semanal del 27 de abril al 2 de mayo del 2026	CCO-462-483-2026	27/04/2026
11	28/04/2026	ADMINISTRACION VIAL 472	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe de Capacitación a Microempresa de Mantenimiento Vial	CCO-462-484-2026	28/04/2026

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Se desarrollaron actividades de rocería y desmonte manual, junto con labores de limpieza de cunetas y obras de drenaje, así como trabajos de jardinería y siembra en los sectores intervenidos.

De igual manera, se efectuaron jornadas de limpieza de andenes y despeje de zonas en las vías carretables, contribuyendo al adecuado estado de las áreas de circulación.

Durante la temporada invernal, se realizó un seguimiento permanente a la red vial con el propósito de garantizar la transitabilidad, la cual se vio afectada en algunos tramos por la caída de árboles como consecuencia de las intensas lluvias registradas en diferentes sectores.

Asimismo, las cooperativas reportaron de manera oportuna los accidentes ocurridos en las vías, permitiendo la atención y el control de las situaciones presentadas.

En cumplimiento de la política general de embellecimiento de las franjas de las zonas viales a cargo del INVIAS, se adelantaron labores de mantenimiento al jardín denominado “INVIAS”, localizado en la vía 7403 El Viajano – San Marcos.

Finalmente, las cooperativas COOTRAC, COOTRAPAZ y COOTRACA cumplieron con los indicadores establecidos para el mantenimiento rutinario de las vías, de conformidad con lo reportado por la AMV.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades en el periodo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	16

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades en el periodo.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades en el periodo.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades en el periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Los contratistas de mantenimiento rutinario deben atender las recomendaciones de la AMV referente al cumplimiento de los indicadores y lo relacionado con el componente SST.

Cordialmente,


LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución Número 108 del 25 de junio de 2024
 Ing Apoyo: Jhirlean Daniela Franco Corcho
 Dirección territorial Córdoba