

27-03-2026. VIERNES.

Clima: Todo el día nublado.

Hora inicio: 8:00 am.

Hora Fin: 4:00 pm.


Personal contratista: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 maestro

1. director de obra, 1 oficial y 1 ayudante


Personal Interventoria: 1 inspector de obra.

ACTIVIDADES:

- Se inicia actividades preliminares en sitio
- Se realiza desmonte de cielo raso.
- desmonte de cubículos de oficinas existentes.
- Se realiza entrega parcial del sitio y espacios a intervenir.
- Aun hay espacios utilizados por la entidad.
- Se realiza recorrido con el supervisor de la obra el Arg. Almeida, Barbosa, donde comenta unos de los posibles acopios, el cual están en la otra sede de donde se realizara el proyecto.
- Se entrega dotación a los trabajadores tanto de campo como administrativo.
- Se aclara que ya se iniciaron labores de obra y aun se encuentra personal de la entidad en los espacios donde se estén realizando actividades.



Residente de obra.



Residente Interventoria

28-03-2026 SABADO.

Clima: Todo el día nublado.

Hora inicio: 8:00 am

Hora Fin: 12:00 pm

Personal contratista: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 maestro, 1 oficial,
1 ayudante.

Personal Interventoria: 1 SST, 1 inspector de obra.

ACTIVIDADES.

- Se continúa con el desmonte de cielo raso.
- Aun siguen los espacios incompletos sin entregar.
- Se realiza aseo general.

 R. Oba.

 D. INTERVENTORÍA

29-03-2026. Domingo.

No se labora.

30-03-2026. Lunes.

Clima: Se presentan lluvias de 8:00 am a 9:15 am,
lluvias entre 3:30 pm a 4:15 pm, el resto del tiempo se
mantuvo nublado

Hora inicio: 8:00 am

Hora fin: 5:00 pm


Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 SSR, 1 oncosteo, 1
oficial y 1 ayudante.

personal interventor: 1 residente, 1 SSR y 1 inspector.

ACTIVIDADES:

- desmonte de cielo raso
- desmonte de escantorias
- desmonte de separaciones de celoseros.
- desmonte de armarios.
- se realiza aseo al final del día
- aun hay espacios sin desocupar por parte de la actividad

 R. Oba.

 D. INTERVENTORÍA

31-03-2026 Martes.

Clima: todo el día soleado

Hora inicio: 8:00 am

Hora fin: 5:00 pm


Personal contratista: 1 residente, 1 SSR, 1 maestro, 1 oficial y 1 ayudante

Personal interventor: 1 director, 1 residente, 1 SSR y 1 inspector.

ACTIVIDADES.

- Las Pórtulas del mobiliario de oficinas y cielo Razo, se ocupan en la misma area de trabajo mientras se define el area apropiada en la otra sede de la entidad.
- Se termina de desmontar los cubículos, solo falta donde se tienen las oficinas para contratista e interventoria y la de los funcionarios de la entidad que no han reubicados.
- desmonte de cielo razo.

 R. Obra.

 R. Interventoría

1-04-2026 MIÉRCOLES.

Clima: mañana nublada y tarde soleada.

Hora inicio: 8:00 am

Hora fin: 5:00 pm.


Personal contratista: 1 residente, 1 director, 1 SSR, 1 maestro y 1 oficial y 1 ayudante.

Personal contratista: 1 SSR, 1 residente y 1 inspector.

ACTIVIDADES.

- se realiza replanteo de muros.
- se realiza señalización de los acopros
- No se puede adelantar el desmonte de los cubículos ya que aún se encuentra personal de la entidad en las oficinas.

 R. Obra.

 R. Interventoría

2-04-2026 Jueves